



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DTK-5-1.054.57.2024
Warszawa, 23 października 2024

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 4983 Posłów na Sejm RP Jarosława Krajewskiego i Anity Czerwińskiej, w sprawie planowanych inwestycji rządowych na terenie aglomeracji warszawskiej w latach 2024-2027, poniżej przedstawiam stosowne informacje.

Z przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA informacji wynika, że władze m.st. Warszawy wywiązują się ze zobowiązań wynikających z umów podpisanych pomiędzy Spółką a m.st. Warszawa, dotyczących budowy tuneli oraz wiaduktu na linii z Warszawy do Sulejówka, zarówno w zakresie podziału obowiązków pomiędzy stronami, jak i w zakresie finansowania poszczególnych etapów realizacji umów.

Zakończenie budowy trzech bezkolizyjnych przejazdów przez tory kolejowe w Rembertowie i Wesołej planowane jest obecnie w następujących terminach:

- IV kw. 2025 r. - ul. Chełmżyńska (Warszawa Rembertów);
- II kw. 2027 r. - ul. 1 Pułku Praskiego (Warszawa Wesoła);
- IV kw. 2027 r. - ul. Marsa (Warszawa Rembertów).

W załączeniu przekazuję wykazy inwestycji rządowych planowanych do realizacji w latach 2024-2027 przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym niechronionych uczestników dróg, stanowi jeden z kluczowych priorytetów w ramach działań prowadzonych na sieci dróg krajowych. Dlatego też w Ministerstwie Infrastruktury został opracowany program dedykowany poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024”. Podejmowane w ramach Programu działania są ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej – a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. W ramach Programu zostały ujęte zadania znajdujące się na terenie powiatów: legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, warszawski zachodni oraz wołomiński, polegające m.in. na doświetleniu 105 przejść dla pieszych oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DK50 na odcinku Strachówka - Łochów. Planowana realizacja zadań w latach 2024-2027.

Z wyrazami szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:
z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Piotr Malepszak
Podsekretarz Stanu

Zestawienie inwestycji PKP PLK SA na terenie aglomeracji warszawskiej w latach 2024 - 2027.

Lp.	Nazwa zadania	Status realizacji	Lata realizacji	Wartość [mln zł]	Wykonanie finansowe [mln zł]	Planowana data oddania do użytkowania
1.	Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia etap I	Stacja Warszawa Główna - 14.03.2021 r. oddano obiekt do eksploatacji, umowę zakończono 27.07.2022 r. Stacja Warszawa Gdańska - 17.09.2021 r. uzyskano ostatnie pozwolenie na użytkowanie, umowę zakończono 10.12.2021 r. Stacja Warszawa Zachodnia - trwa realizacja robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane w II kw. 2025 r., a zakończenie umowy w IV kw. 2025 r. Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia - trwają prace projektowe.	2018 - 2025	2 624,77	2 258,75	II kw. 2025 r.
2.	Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, etap II	Trwają obecnie prace projektowe, prace dotyczące modernizacji linii średnicowej planowane są po 2030 roku, z uwagi na konieczność przeanalizowania możliwości ujęcia dodatkowych zakresów.	Po 2030			
3.	Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I	Trwają prace związane z zabudową systemu ERTMS na odc. Otwock - Lublin, planowane zakończenie w IV kw. 2027 r.	2016 - 2027	3 660,38	3 568,00	IV kw. 2027 r.
4.	Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap IIa	Trwają prace na odc. Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer, planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w 11.2024 r., a zakończenie umowy w II kw. 2025 r.	2021 - 2025	546,44	462,96	IV kw. 2024 r.
5.	Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap IIb	Planowane podpisanie umowy w II kw. 2025 r., a jej zakończenie w I kw. 2029 r. Prace obejmować będą odc. Warszawa Wawer - Otwock.	2024 - 2029	1 480,51	3,11	I kw. 2029 r.

Lp.	Nazwa zadania	Status realizacji	Lata realizacji	Wartość [mln zł]	Wykonanie finansowe [mln zł]	Planowana data oddania do użytkowania
6.	Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II	Trwa realizacja umowy na roboty, celem podniesienia prędkości do 250 km/h (po zabudowie systemu ERTMS). Zakończenie planowane I kw. 2025 r.	2016 - 2025	1 688,47	1 168,75	I kw. 2025 r.
7.	Dostosowanie CMK do prędkości 250 km/h	Trwa postępowanie przetargowe na prace projektowe i roboty budowlane mające na celu dostosowanie CMK do V=250 km/h, podpisanie umowy planowane IV kw. 2024 r., a zakończenie w III kw. 2026 r.	2024 - 2026	235,51	19,73	III kw. 2026 r.
8.	Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (Lot C, D, E) - faza II	Trwają przygotowania do realizacji inwestycji - zabudowy ERTMS na LCS Warszawa Okęcia oraz LCS Radom. 01.08.2023 r. ogłoszono przetarg na roboty, podpisanie umowy planowane jest w I kw. 2025 r. a jej zakończenie w IV kw. 2027 r.	2025 - 2027	79,94	0,00	IV kw. 2027 r.
9.	Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia 447)	Zasadnicza umowa zakończona w 2020 r. Trwają prace związane z relokacją zabytkowego rozkładu jazdy, zakończenie planowane w IV kw. 2024 r.	2017 - 2024	300,41	300,63	nie dotyczy
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)”	Trwa realizacja prac projektowych w ramach umowy z dn. 13.02.2019 r. Zakończenie prac projektowych planowane w IV kw. 2025 r.	2019 - 2025	36,05	26,83	nie dotyczy
11.	Prace na linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice – Łuków (C-E20), odcinek Skierniewice - Czachówek Wschodni	Trwa realizacja prac projektowych w ramach projektu "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)”". Planowane ogłoszenie przetargu na roboty w IV kw. 2024 r., podpisanie umowy w III kw. 2025 r. a zakończenie w IV kw. 2028 r.	2025 - 2028	2 861,53	0,00	IV kw. 2028 r.
12.	Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne	Zasadnicze prace zostały zakończone. Obecnie trwa podpisana w dniu 28.08.2019 r. umowa na zabudowę systemu ERTMS/ETCS na linii E75 na odcinku Warszawa Rembertów – Białystok na terenie woj. mazowieckiego, zakończenie umowy planowane jest na IV kw. 2025 r.	2017 - 2025	1 088,59	1 057,05	IV kw. 2025 r.
13.	Prace na linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice - Łuków (C-E20), odcinek Czachówek Wschodni- Pilawa	Trwa realizacja prac projektowych w ramach projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)”". Planowane podpisanie umowy w III kw. 2025 r., a zakończenie w IV kw. 2028 r.	2025 - 2028	837,69	0,00	IV kw. 2028 r.
14.	Prace na linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice – Łuków (C-E20), most na Wiśle	Trwa realizacja prac projektowych w ramach projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)”". Planowane podpisanie umowy w III kw. 2025 r., a zakończenie w III kw. 2027 r.	2025 - 2027	471,93	0,00	III kw. 2027 r.

Lp.	Nazwa zadania	Status realizacji	Lata realizacji	Wartość [mln zł]	Wykonanie finansowe [mln zł]	Planowana data oddania do użytkowania
15.	Zabudowa ERTMS-ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T	Trwa zabudowa systemu ERTMS na odc. Kunowice - Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego), zakończenie planowane w IV kw. 2026 r.	2018 - 2026	773,38	582,18	IV kw. 2026 r.
16.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap IIb - część wiaduktowa	Wiadukt ul. Chełmżyńska w Warszawie Rembertów - trwa realizacja umowy na roboty, podpisanej w dn. 03.04.2024 r. Zakończenie planowane w IV kw. 2025 r. Wiadukt ul. 1 Pułku Praskiego w Warszawie Wesolej – planowane podpisanie umowy w I kw. 2025 r., a zakończenie w II kw. 2027 r. Wiadukt ul. Marsa w Warszawie Rembertów – planowane podpisanie umowy w II kw. 2025 r., a zakończenie w IV kw. 2027 r.	2024 - 2027	184,45	2,10	IV kw. 2027 r.
17.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	W ramach projektu na obszarze wskazanym w interpelacji 08.04.2024 r. zakończono umowę mającą na celu budowę wiaduktu drogowego w ok. km 13,800 linii kolejowej nr 447 wraz z drogami dojazdowymi od ul. Grunwaldzkiej na południu do przebudowanej ul. Broniewskiego na północy w Pruszkowie.	2019 - 2024	265,38	265,94	II kw. 2024 r.
18.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap IV	W ramach projektu na obszarze wskazanym w interpelacji realizowana jest umowa na prace projektowe i roboty budowlane, mające na celu budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w Celestynowie. Trwają prace projektowe. Zakończenie umowy planowane w IV kw. 2026 r.	2021 - 2026	40,58	7,18	IV kw. 2026 r.
19.	Budowa zachodniego przejścia pod torami na stacji Warszawa Gdańska	Trwa realizacja umowy podpisanej w dn. 17.09.2024 r. Realizowane są prace projektowe, rozpoczęcie robót planowane w IV kw. 2024 r. Zakończenie umowy planowane w IV kw. 2025 r.	2024 - 2025	87,93	2,81	IV kw. 2025 r.
20.	Wydłużenie torów nr 301 i 303 na stacji Warszawa Gdańska	Trwa realizacja umowy podpisanej w dn. 17.09.2024 r. Zakończenie planowane w IV kw. 2024 r.	2024 - 2024	1,25	0,00	IV kw. 2024 r.
21.	Ograniczenie oddziaływania akustycznego na środowisko linii kolejowej nr 509 na stacji Warszawa Gdańska	Trwają przygotowania do realizacji inwestycji. Podpisanie umowy planowane jest w IV kw. 2024 r., a jej zakończenie w I kw. 2026 r.	2024 - 2026	5,26	0,00	I kw. 2026 r.

Lp.	Nazwa zadania	Status realizacji	Lata realizacji	Wartość [mln zł]	Wykonanie finansowe [mln zł]	Planowana data oddania do użytkowania
22.	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa Modlin	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych planowane się w II kw. 2025 r., podpisanie umowy na roboty budowlane w I kw. 2027 r., a jej zakończenie w IV kw. 2029 r.	2027 - 2029	208,77	0,00	IV kw. 2029 r.
23.	Przebudowa punktu ładunkowego na stacji Nasielsk	Trwa realizacja umowy podpisanej w dn. 02.07.2024 r. Zakończenie planowane w IV kw. 2025 r.	2024 - 2025	6,54	0,00	IV kw. 2025 r.
24.	Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew - Zegrze	Roboty budowlane zostały zakończone, trwa proces pozyskiwania zezwolenia z Urzędu Transportu Kolejowego, zakończenie planowane jest w IV kw. 2024 r.	2020 - 2024	46,57	46,51	IV kw. 2024 r.
25.	Roboty uzupełniające w ramach przebudowy st. Warszawa Zachodnia	Projekt zakończony 29.05.2024 r.	2023 - 2024	19,99	19,77	II kw. 2024 r.
26.	Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach Warszawa Wileńska Marki, Warszawa Wileńska	Trwa realizacja umowy podpisanej w dn. 05.10.2023 r. Zakończenie planowane w IV kw. 2025 r.	2023 - 2025	19,20	5,10	IV kw. 2025 r.
27.	Modernizacja kładki dla pieszych w km 10,672 linii nr 3 Warszawa - Kunowice na p o Warszawa Gołębki wraz z windami	Planowane podpisanie umowy w I kw. 2025 r., a jej zakończenie w IV kw. 2025 r.	2025	15,00	0,00	IV kw. 2025 r.
28.	Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne Świercze) w ramach projektu pn Prace przygotowawcze dla wybranych projektów	Trwa opracowanie studium wykonalności w ramach umowy podpisanej w dniu 06.07.2020 r. Wybór wariantu planowany w IV kw. 2025 r., a zakończenie umowy w I kw. 2026 r.	2020 - 2026	6,80	2,63	nie dotyczy
29.	Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia – Czyżew	Trwa opracowanie studium wykonalności w ramach umowy podpisanej w dniu 21.11.2019 r. Wybór wariantu planowany w IV kw. 2024 r., a zakończenie umowy w I kw. 2025 r.	2019 - 2025	4,83	3,87	nie dotyczy

Lp.	Nazwa zadania	Status realizacji	Lata realizacji	Wartość [mln zł]	Wykonanie finansowe [mln zł]	Planowana data oddania do użytkowania
30.	Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka	Trwa opracowanie studium wykonalności w ramach umowy podpisanej w dniu 02.06.2022 r. W dniu 10.09.2024 r. dokonano wyboru wariantu inwestycyjnego, zakończenie umowy w III kw. 2025 r.	2020 - 2025	4,59	2,92	nie dotyczy
31.	Studium planistyczne rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem nowej linii średnicowej	Trwa opracowanie studium wykonalności w ramach umowy podpisanej w dniu 28.06.2022 r. Zakończenie umowy planowane w II kw. 2027 r.	2022 - 2027	4,58	1,05	nie dotyczy
32.	Dobudowa torów aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie - Piaseczno wraz z połączeniem do Konstancina – Jeziornej - opracowanie Studium Wykonalności	Trwa opracowanie studium wykonalności w ramach umowy podpisanej w dniu 04.02.2020 r. W dniu 11.12.2023 r. dokonano wyboru wariantu inwestycyjnego, zakończenie umowy planowane w IV kw. 2024 r.	2020 - 2024	4,09	3,95	nie dotyczy
33.	Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2 na odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki - Siedlce	Trwa opracowanie studium wykonalności w ramach umowy podpisanej w dniu 26.08.2020 r. W dniu 27.09.2024 r. dokonano wyboru wariantu inwestycyjnego, zakończenie umowy planowane w IV kw. 2025 r.	2020 - 2025	3,71	3,24	nie dotyczy
34.	Wymiana 3 sztuk platform pionowych zabudowanych na stacji Grodzisk Mazowiecki	Trwa realizacja umowy podpisanej w dn. 19.01.2024 r. Zakończenie planowane w IV kw. 2024 r.	2024 - 2024	8,09	3,26	IV kw. 2024 r.
35.	Wymiana 2 sztuk platform pionowych zabudowanych na stacji Nowy Dwór Mazowiecki	Planowane podpisanie umowy w IV kw. 2024 r., a jej zakończenie w IV kw. 2025 r.	2024 - 2025	3,26	0,00	IV kw. 2025 r.
36.	Modernizacja przystanku Wołomin na linii kolejowej nr 6	Trwa realizacja umowy podpisanej w dn. 12.12.2023 r. Zakończenie planowane w IV kw. 2025 r.	2023 - 2025	3,14	0,64	IV kw. 2025 r.
37.	Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Urle na linii kolejowej nr 6	Trwa realizacja umowy podpisanej w dn. 15.11.2023 r. Zakończenie planowane w I kw. 2025 r.	2023 - 2025	1,09	0,00	I kw. 2025 r.
38.	Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Szewnica na linii kolejowej nr 6	Trwa realizacja umowy podpisanej w dn. 23.08.2024 r. Zakończenie planowane w II kw. 2025 r.	2024 - 2025	0,94	0,00	II kw. 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Status realizacji	Lata realizacji	Wartość [mln zł]	Wykonanie finansowe [mln zł]	Planowana data oddania do użytkowania
39.	Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Zielonka na linii kolejowej nr 6	Trwa realizacja umowy podpisanej w dn. 08.12.2023 r. Zakończenie planowane w II kw. 2025 r.	2023 - 2025	0,83	0,00	II kw. 2025 r.

Zestawienie inwestycji GDDKiA na terenie aglomeracji warszawskiej w latach 2024 – 2027

Lp.	Numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Status realizacji	Lata realizacji	Wartość [mln zł]	Wykonanie finansowe do 12.2023 r. [mln zł]	Planowana data oddania do użytkowania
1.	S7	odc. w. „Załuski” (z węzłem) - węzeł „Modlin” (bez węzła)	w realizacji	2023-2026	951,09	336,13	III kw. 2026 r.
2.	S7	odc. w. „Modlin” (z węzłem) – w. „Czosnów” (bez węzła)	w realizacji	2022-2025	868,37	368,38	III kw. 2025 r.
3.	S7	odc. Czosnów - Kiełpin	po podpisaniu umowy	2025-2027	918,40	4,69	II kw. 2027 r.
4.	50	Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50	w realizacji	2024-2026	465,88	27,42	III kw. 2026 r.
5.	A2	Poszerzenie A2 na odc. w. "Łódź Północ" (z węzłem) – w. "Konotopa" (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu	w przygotowaniu	2026-2029	1 645,81	5,23	I kw. 2029 r.
6.	DK 61	Rozbudowa DK 61 na odc. Legionowo - Zegrze	zadanie w realizacji	2022-2026	291,08	39,94	II kw. 2026 r.
7.	DK 79	Rozbudowa DK 79 na odc. Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) - Piaseczno ul. Żeromskiego (bez skrzyżowania)	zadanie w przygotowaniu	2027-2029	153,35	8,32	III kw. 2029 r.
8.	DK 79	Rozbudowa DK 79 na odc. Piaseczno ul. Żeromskiego (ze skrzyżowaniem) - Żabieniec (ul. Wschodnia ze skrzyżowaniem)	zadanie w przygotowaniu	2027-2029	190,05	12,54	III kw. 2029 r.
9.	DK 79	Rozbudowa DK 79 na odc. Żabieniec (ul. Wschodnia bez skrzyżowania) - wieś Chojnów (okolice granicy miejsko-wiejskiej gminy Piaseczno)	zadanie w przygotowaniu	2027-2029	177,83	11,56	III kw. 2029 r.
10.	DK 79	Rozbudowa DK 79 na odc. wieś Chojnów (okolice granicy miejsko wiejskiej gminy Piaseczno) - Baniocha (ul. Sportowa bez skrzyżowania)	zadanie w przygotowaniu	2027-2029	149,18	11,65	III kw. 2029 r.
11.	DK 79	Rozbudowa DK 79 na odc. Baniocha (ul. Sportowa ze skrzyżowaniem) - początek obwodnicy Góry Kalwarii	zadanie w przygotowaniu	2027-2029	158,73	12,37	III kw. 2029 r.
12.	DK 79	Rozbudowa DK 79 na odcinku Góra Kalwaria - Mniszew	zadanie w przygotowaniu	2027-2029	96,87	0,92	II kw. 2029 r.