

Numer interp.	Wnioskodawca	Edycja	Nazwa inwestycji	Calc. wart. inwestycji	Udział własny	Kwota wnioskowana	Planowana data zak.	Wyplacono	Status inwestycji	Szczegóły
6246	Powiat Jarociński	1	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych.	12 000 000,00	600 000,00	11 400 000,00		8 997 450,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)
6246	Powiat Jarociński	Edycja2	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	5 500 000,00	275 000,00	5 225 000,00	31.05.2024	5 153 085,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)
6246	Powiat Jarociński	Edycja2	Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu.	1 700 000,00	85 000,00	1 615 000,00	30.09.2022	1 415 492,11	Zakończona	Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)
6246	Powiat Jarociński	Edycja2	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin – Wilcza i Radlin - Radliniec	11 000 000,00	550 000,00	10 450 000,00	30.09.2022	10 450 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)
6246	Powiat Jarociński	Edycja3PGR	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00	30.09.2023	1 960 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)
6246	Powiat Jarociński	Edycja6PGR	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	2 040 800,00	40 800,00	2 000 000,00	31.03.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
6246	Powiat Jarociński	Edycja6PGR	Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	2 040 800,00	40 800,00	2 000 000,00	31.03.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
6246	Powiat Jarociński	Edycja8	Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o.	1 972 000,00	295 800,00	1 676 200,00	30.10.2024	1 676 200,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)
6246	Powiat Jarociński	Edycja8	Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo – Gola – Niedźwiady – etap I	12 000 000,00	600 000,00	11 400 000,00	30.11.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą