

Numer interp.	Wnioskodawca	Edycja	Nazwa inwestycji	Calc. wart. inwestycji	Udział własny	Kwota wnioskowana	Planowana data zak.	Wyplacono	Status inwestycji	Szczegóły
6310	Gmina Miastków Kościelny	1	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Miastków Kościelny	5 253 000,00	263 000,00	4 990 000,00		4 990 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (inwestycja zrealizowana)
6310	Gmina Miastków Kościelny	Edycja2	Modernizacja dróg gminnych etap II	4 700 000,00	240 000,00	4 460 000,00	30.11.2023	4 460 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (inwestycja zrealizowana)
6310	Gmina Miastków Kościelny	Edycja2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze Brzegi , Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny – etap I	5 800 000,00	300 000,00	5 500 000,00	27.10.2023	5 421 198,74	Zakończona	Promesa została wyplacona (inwestycja zrealizowana)
6310	Gmina Miastków Kościelny	Edycja3PGR	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	25.08.2023	2 000 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (inwestycja zrealizowana)
6310	Gmina Miastków Kościelny	Edycja6PGR	Budowa Ośrodka Zdrowia w Miastkowie Kościelnym etap I	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	30.11.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
6310	Gmina Miastków Kościelny	Edycja8	Budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Miastkowie Kościelnym	12 500 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	30.01.2026	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
6310	Gmina Miastków Kościelny	Edycja8	Wzrost atrakcyjności Gminy Miastków Kościelny	5 560 000,00	3 060 000,00	2 500 000,00	12.10.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
6310	Gmina Miastków Kościelny	Edycja8	Budowa Ośrodka Zdrowia w Miastkowie Kościelnym etap II	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	29.08.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
6310	Gmina Miastków Kościelny	Edycja9RP	Wymiana lamp oświetleniowych w Gminie Miastków Kościelny	1 033 600,00	207 000,00	826 600,00	30.08.2024	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wydana Promesa (oczekiwanie na podpisanie umowy z Wykonawcą)