

Inwestycje wybranych jednostek samorządu terytorialnego objęte dofinansowaniem w ramach poszczególnych edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

stan na dzień 25 marca 2024 r.

Lp.	Edycja	Wnioskodawca	Województwo	Powiat	Gmina	Nazwa inwestycji	Kwota dofinansowania (zł)	Kwota wypłacona [zł]	Status inwestycji	Szczegóły
1	Edycja2	Miasto Bielsko-Biała	śląskie			Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139	35 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
2	Edycja6PGR	Miasto Bielsko-Biała	śląskie			Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego	1 598 500,83	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
3	Edycja8	Miasto Bielsko-Biała	śląskie			Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej	30 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
4	Edycja1	Miasto Bielsko-Biała	śląskie			Modernizacja pływalni „Panorama” w Bielsku-Białej	25 000 000,00	25 000 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
5	Edycja1	Powiat Bielski	śląskie			Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec - Bukowiec - Porąbka w gminie Porąbka'	15 675 000,00	12 819 428,62	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
6	Edycja2	Powiat Bielski	śląskie	bielski	Porąbka	Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rz. Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z DW 948 i dr. powiatowymi 4480S i 1456S w m. Porąbka	15 000 000,00	7 386 035,49	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
7	Edycja8	Powiat Bielski	śląskie			Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej	4 800 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
8	Edycja6PGR	Powiat Bielski	śląskie			Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej	4 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
9	Edycja3PGR	Powiat Bielski	śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach o salę gimnastyczną.	3 000 000,00	3 000 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
10	Edycja8	Powiat Bielski	śląskie			Modernizacja infrastruktury Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej	10 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1

11	Edycja8	Powiat Bielski	śląskie	bielski	Jasienica	Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica w Jasienicy	2 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
12	Edycja2	Gmina Bestwina	śląskie	bielski	Bestwina	Odbudowa drogi ul. Mirowskiej w km 0+000 do 1+800 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Kaniów	2 565 000,00	2 565 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
13	Edycja3PGR	Gmina Bestwina	śląskie	bielski	Bestwina	Odbudowa drogi ul. Granicznej w km 0+000 do 1+420 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Bestwina i Janowice	2 744 000,00	2 341 795,53	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
14	Edycja1	Gmina Bestwina	śląskie	bielski	Bestwina	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy budynku Szkoły Podstawowej w Janowicach	4 950 000,00	4 950 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
15	Edycja8	Gmina Bestwina	śląskie	bielski	Bestwina	Przebudowa gminnych dróg publicznych w miejscowości Bestwina	2 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
16	Edycja2	Gmina Bestwina	śląskie	bielski	Bestwina	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince	810 000,00	810 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
17	Edycja1	Gmina Bestwina	śląskie	bielski	Bestwina	Przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4403S ul. Witosa w Bestwinie – etap II	1 235 000,00	1 235 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
18	Edycja8	Gmina Bestwina	śląskie	bielski	Bestwina	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Bestwina	5 800 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
19	Edycja6PGR	Gmina Bestwina	śląskie	bielski	Bestwina	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina	2 360 820,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
20	Edycja9RP	Gmina Buczkowice	śląskie	bielski	Buczkowice	Rozświetlamy Gminę Buczkowice	1 226 640,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
21	Edycja8	Gmina Buczkowice	śląskie	bielski	Buczkowice	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice	1 383 200,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą

22	Edycja1	Gmina Buczkowice	śląskie	bielski	Buczkowice	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.	4 750 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
23	Edycja2	Gmina Buczkowice	śląskie	bielski	Buczkowice	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I	4 750 000,00	4 040 084,78	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
24	Edycja6PGR	Gmina Buczkowice	śląskie	bielski	Buczkowice	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice	2 498 020,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
25	Edycja8	Gmina Buczkowice	śląskie	bielski	Buczkowice	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej	7 992 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
26	Edycja3PGR	Gmina Czechowice-Dziedzice	śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice	Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj	5 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
27	Edycja2	Gmina Czechowice-Dziedzice	śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach	5 000 000,00	2 030 062,79	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
28	Edycja6PGR	Gmina Czechowice-Dziedzice	śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice	Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie	2 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
29	Edycja8	Gmina Czechowice-Dziedzice	śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach	7 980 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
30	Edycja2	Gmina Czechowice-Dziedzice	śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	9 282 735,00	4 641 367,50	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
31	Edycja8	Gmina Czechowice-Dziedzice	śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice	Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej	1 960 884,45	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
32	Edycja1	Gmina Czechowice-Dziedzice	śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice	Przeciwdziałanie powodziom błyskawicznym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice	4 447 200,00	1 351 212,11	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)

33	Edycja3PGR	Gmina Jasienica	śląskie	bielski	Jasienica	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Iłownicy wraz z zmianą zagospodarowania.	2 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
34	Edycja2	Gmina Jasienica	śląskie	bielski	Jasienica	Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II.	10 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
35	Edycja6PGR	Gmina Jasienica	śląskie	bielski	Jasienica	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzyrzeczu Górnym, na działce nr 99/1, obręb: 0011 Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica	2 500 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia dotyczącego zawarcia umowy lub umów na realizację inwestycji3
36	Edycja9RP	Gmina Jasienica	śląskie	bielski	Jasienica	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica	760 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
37	Edycja8	Gmina Jasienica	śląskie	bielski	Jasienica	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczałach wraz ze zmianą zagospodarowania	6 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
38	Edycja1	Gmina Jasienica	śląskie	bielski	Jasienica	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy.	4 999 842,90	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
39	Edycja8	Gmina Jasienica	śląskie	bielski	Jasienica	Nazwa inwestycji: Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infr. techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku	2 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
40	Edycja8	Gmina Jaworze	śląskie	bielski	Jaworze	Modernizacja drogi gminnej ul. Kwiatowej w Jaworzu.	1 880 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
41	Edycja2	Gmina Jaworze	śląskie	bielski	Jaworze	Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom	6 750 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
42	Edycja8	Gmina Jaworze	śląskie	bielski	Jaworze	Jaworze-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych	7 100 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
43	Edycja1	Gmina Jaworze	śląskie	bielski	Jaworze	Jaworze-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych	4 400 000,00	0,00	Zmiana inwestycji	Wnioskodawca złożył wniosek o zmianę Inwestycji. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie4

44	Edycja3PGR	Gmina Kozy	śląskie	bielski	Kozy	Stworzenie przestrzeni sportowej przy szkołach podstawowych w Kozach.	2 450 000,00	2 450 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
45	Edycja1	Gmina Kozy	śląskie	bielski	Kozy	Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej w Kozach	684 250,00	492 837,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
46	Edycja8	Gmina Kozy	śląskie	bielski	Kozy	Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy – Etap I	8 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
47	Edycja1	Gmina Kozy	śląskie	bielski	Kozy	Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy	7 410 000,00	7 410 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
48	Edycja2	Gmina Kozy	śląskie	bielski	Kozy	Budowa przedszkola w Kozach na ul.Lipowej	10 000 000,00	2 688 070,68	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
49	Edycja6PGR	Gmina Kozy	śląskie	bielski	Kozy	Przebudowa boiska sportowego w Kozach wraz z zagospodarowaniem terenu	2 500 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
50	Edycja8	Gmina Porąbka	śląskie	bielski	Porąbka	„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobiernicach w rejonie ulicy Mokrej i Beskidzkiej – Gmina Porąbka'	1 984 828,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
51	Edycja6PGR	Gmina Porąbka	śląskie	bielski	Porąbka	Wzrost potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części Gminy Porąbka poprzez przebudowę ul.Zielonej bocznej, ul. Cmentarnej, ul. Lipowej oraz Braterskiej	2 445 566,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
52	Edycja8	Gmina Porąbka	śląskie	bielski	Porąbka	„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – Gmina Porąbka – etap I'	5 997 511,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
53	Edycja3PGR	Gmina Porąbka	śląskie	bielski	Porąbka	„Budowa toru rolkowo - wrotkowego na obiekcie sportowym LKS „Zapora' w Porąbce'	1 122 161,00	978 402,84	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
54	Edycja1	Gmina Porąbka	śląskie	bielski	Porąbka	Budowa wodociągu z przyłączami w przysiółku Wielka Puszcza w Porąbce.	6 379 393,45	6 379 393,45	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)

55	Edycja1	Gmina Porąbka	śląskie	bielski	Porąbka	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Porąbka - sołectwo: Kobiernice, Bujaków, Czaniec	4 372 273,35	4 372 273,35	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
56	Edycja2	Gmina Porąbka	śląskie	bielski	Porąbka	Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-etap I	4 485 147,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
57	Edycja3PGR	Gmina Porąbka	śląskie	bielski	Porąbka	Wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej częściGminy: przebudowa ul. Bratniej i Bukowej w Czańcu i ul. Wschodniej w Bujakowie	1 318 317,00	1 318 317,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
58	Edycja2	Gmina Porąbka	śląskie	bielski	Porąbka	Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-etap II	4 886 669,00	4 502 110,06	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
59	Edycja6PGR	Gmina Szczyrk	śląskie	bielski	Szczyrk	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - etap I	2 500 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
60	Edycja1	Gmina Szczyrk	śląskie	bielski	Szczyrk	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku	2 470 000,00	2 442 165,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
61	Edycja8	Gmina Szczyrk	śląskie	bielski	Szczyrk	Modernizacja szkoły podstawowej nr 2 w Szczyrku- Etap I	6 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
62	Edycja9RP	Gmina Szczyrk	śląskie	bielski	Szczyrk	Modernizacja oświetlenia w mieście Szczyrk – wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy w technologii LED	186 960,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
63	Edycja8	Gmina Szczyrk	śląskie	bielski	Szczyrk	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej dla PSZOK w Szczyrku – Etap I	2 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
64	Edycja3PGR	Gmina Szczyrk	śląskie	bielski	Szczyrk	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Górskiej w Szczyrku	2 450 000,00	2 450 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
65	Edycja1	Gmina Szczyrk	śląskie	bielski	Szczyrk	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku	1 235 000,00	1 235 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)

66	Edycja2	Gmina Szczyrk	śląskie	bielski	Szczyrk	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską	3 325 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
67	Edycja1	Gmina Szczyrk	śląskie	bielski	Szczyrk	Przebudowa odcinków dróg gminnych - ul. Olimpijskiej, Skalistej i Kolorowej w Szczyrku	1 995 000,00	1 995 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
68	Edycja2	Gmina Szczyrk	śląskie	bielski	Szczyrk	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzeziną w Szczyrku	6 175 000,00	2 586 605,37	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
69	Edycja8	Gmina Wilamowice	śląskie	bielski	Wilamowice	Montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Wilamowice	2 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
70	Edycja2	Gmina Wilamowice	śląskie	bielski	Wilamowice	Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach	5 900 000,00	5 900 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
71	Edycja2	Gmina Wilamowice	śląskie	bielski	Wilamowice	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	4 750 000,00	4 750 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
72	Edycja3PGR	Gmina Wilamowice	śląskie	bielski	Wilamowice	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	2 500 000,00	2 500 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
73	Edycja1	Gmina Wilamowice	śląskie	bielski	Wilamowice	Przebudowa Rynku w Wilamowicach	11 875 000,00	5 935 296,52	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
74	Edycja6PGR	Gmina Wilamowice	śląskie	bielski	Wilamowice	Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Pisarzowicach i Hecznarowicach	2 500 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
75	Edycja8	Gmina Wilamowice	śląskie	bielski	Wilamowice	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsiwraz z zagospodarowaniem terenu	6 500 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
76	Edycja6PGR	Gmina Wilkowice	śląskie	bielski	Wilkowice	Budowa pętli autobusowej przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, obręb Huciska.	906 500,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia dotyczącego zawarcia umowy lub umów na realizację inwestycji3

77	Edycja8	Gmina Wilkowice	śląskie	bielski	Wilkowice	Rozbudowa ulicy Kościelnej w Bystrej, Gmina Wilkowice	6 800 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
78	Edycja3PGR	Gmina Wilkowice	śląskie	bielski	Wilkowice	Budowa sieci kanalizacyjnej do budynków na terenie gminy Wilkowice	989 800,00	989 800,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
79	Edycja8	Gmina Wilkowice	śląskie	bielski	Wilkowice	Budowa obiektu infrastruktury technicznej - zbiornik wyrównawczy wody pitnej w rejonie ul. Klimczoka 269a w Bystrej	1 200 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
80	Edycja1	Gmina Wilkowice	śląskie	bielski	Wilkowice	Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	11 875 000,00	9 680 836,52	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
81	Edycja2	Gmina Wilkowice	śląskie	bielski	Wilkowice	Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka.	5 225 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
82	Edycja3PGR	Gmina Wilkowice	śląskie	bielski	Wilkowice	Przebudowa ciągu drogowego ulic Wiśniowej i Ornej w Bystrej	1 200 000,00	1 190 396,11	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
83	Edycja6PGR	Gmina Wilkowice	śląskie	bielski	Wilkowice	Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach.	1 666 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
84	Edycja2	Gmina Wilkowice	śląskie	bielski	Wilkowice	Rozbudowa i przebudowa budynku "Domu Strażaka" w Bystrej wraz z przebudową i utwardzeniem istniejącego placu biesiadnego oraz remont budynku zaplecza sceny.	4 300 000,00	4 300 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
85	Edycja1	Gmina Pszczyna	śląskie	pszczyński	Pszczyna	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Pszczyna obejmująca modernizację oświetlenia w oparciu o technologię LED	1 440 000,00	1 347 219,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
86	Edycja1	Gmina Pszczyna	śląskie	pszczyński	Pszczyna	Budowa przedszkoli wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w sołectwach gminy Pszczyna - Czarków, Studzienice	8 000 000,00	1 600 000,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
87	Edycja8	Gmina Pszczyna	śląskie	pszczyński	Pszczyna	Rozbudowa ul. Wolności w Piasku	8 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2

88	Edycja8	Gmina Pszczyna	śląskie	pszczyński	Pszczyna	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pszczyna	9 900 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
89	Edycja6PGR	Gmina Pszczyna	śląskie	pszczyński	Pszczyna	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeźcach	2 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
90	Edycja2	Gmina Pszczyna	śląskie	pszczyński	Pszczyna	Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie	5 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
91	Edycja3PGR	Gmina Pszczyna	śląskie	pszczyński	Pszczyna	Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce	2 000 000,00	400 000,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
92	Edycja1	POWIAT PSZCZYŃSKI	śląskie	pszczyński	Pszczyna	Modernizacja niecki basenu przy PZS nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu.	2 700 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
93	Edycja2	POWIAT PSZCZYŃSKI	śląskie	pszczyński	Pszczyna	Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską – etap 1.	11 400 000,00	11 400 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
94	Edycja3PGR	POWIAT PSZCZYŃSKI	śląskie	pszczyński	Pszczyna	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S ul Żorskiej i Staromiejskiejwraz z przebudową skrz. Żorskiej, Batalionów Chł. oraz Staromiejskiej w Pszczynie	1 960 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
95	Edycja8	POWIAT PSZCZYŃSKI	śląskie	pszczyński	Pszczyna	Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dost. do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu – Etap I	10 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
96	Edycja1	Gmina Goczałkowice-Zdrój	śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój	Budowa parkingu w rejonie Uzdrowiska w gminie Goczałkowice-Zdrój	1 869 600,00	1 511 471,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
97	Edycja2	Gmina Goczałkowice-Zdrój	śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę ul. Powstańców Śl. wraz z przebudową obiektu mostowego oraz budową parkingu	7 143 240,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
98	Edycja8	Gmina Goczałkowice-Zdrój	śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój	„Rozbudowa ulicy Siedleckiej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową połączenia z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie – etap 1'	8 279 250,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1

99	Edycja1	Gmina Goczałkowice-Zdrój	śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Goczałkowice-Zdrój przy ul. PCK- etap 3	3 087 538,00	3 087 538,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
100	Edycja2	Gmina Goczałkowice-Zdrój	śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój	„Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Robotniczej oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1'	3 489 065,00	3 489 065,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
101	Edycja4Uzdrowiska	Gmina Goczałkowice-Zdrój	śląskie	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój	Budowa drogi łączącej ul. Źródlaną w Goczałkowicach-Zdroju z ul. Spokojną, służącej rozwojowi Uzdrowiska	4 503 982,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
102	Edycja8	GINA KOBIOR	śląskie	pszczyński	Kobiór	Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą	7 899 250,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
103	Edycja1	GINA KOBIOR	śląskie	pszczyński	Kobiór	Budowa przedszkola w Kobiórze	10 455 000,00	10 455 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
104	Edycja2	GINA KOBIOR	śląskie	pszczyński	Kobiór	Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą.	5 000 000,00	4 135 107,66	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
105	Edycja8	Gmina Miedźna	śląskie	pszczyński	Miedźna	Modernizacja dróg i chodników w gminie Miedźna	1 900 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
106	Edycja9RP	Gmina Miedźna	śląskie	pszczyński	Miedźna	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Miedźna	71 440,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
107	Edycja1	Gmina Miedźna	śląskie	pszczyński	Miedźna	Budowa i przebudowa dróg, chodników oraz parkingów w gminie Miedźna	1 900 000,00	1 900 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
108	Edycja8	Gmina Miedźna	śląskie	pszczyński	Miedźna	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Wola	6 800 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
109	Edycja6PGR	Gmina Miedźna	śląskie	pszczyński	Miedźna	Budowa parkingu przy żłobku w Woli	490 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1

110	Edycja6PGR	Gmina Miedźna	śląskie	pszczyński	Miedźna	Utworzenie żłobka w miejscowości Wola	1 960 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
111	Edycja1	Gmina Miedźna	śląskie	pszczyński	Miedźna	Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu	4 500 000,00	4 500 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
112	Edycja3PGR	Gmina Miedźna	śląskie	pszczyński	Miedźna	Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra	1 999 984,00	608 529,96	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
113	Edycja2	Gmina Miedźna	śląskie	pszczyński	Miedźna	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją przepompowni ścieków w miejscowości Wola.	4 940 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
114	Edycja6PGR	GMINA PAWŁOWICE	śląskie	pszczyński	Pawłowice	Budowa budynku zaplecza sportowego boiska piłkarskiego w Warszowicach przy ul. Strażackiej	2 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
115	Edycja9RP	GMINA PAWŁOWICE	śląskie	pszczyński	Pawłowice	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Pawłowice.	190 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
116	Edycja8	GMINA PAWŁOWICE	śląskie	pszczyński	Pawłowice	Budowa i przebudowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Pawłowice	8 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
117	Edycja1	GMINA PAWŁOWICE	śląskie	pszczyński	Pawłowice	Budowa Wodnego Placu Zabaw w Gminie Pawłowice	2 700 000,00	2 700 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
118	Edycja2	GMINA PAWŁOWICE	śląskie	pszczyński	Pawłowice	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice	6 549 300,87	6 549 300,87	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
119	Edycja2	GMINA PAWŁOWICE	śląskie	pszczyński	Pawłowice	Przebudowa ul.Podlesie w Pielgrzymowicach i ul.Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	5 000 000,00	2 500 000,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
120	Edycja3PGR	Gmina Suszec	śląskie	pszczyński	Suszcz	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Mizerowie	2 450 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą

121	Edycja2	Gmina Suszec	śląskie	pszczyński	Suszec	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach	4 050 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
122	Edycja2	Gmina Suszec	śląskie	pszczyński	Suszec	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach	4 275 000,00	1 572 002,51	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
123	Edycja8	Gmina Suszec	śląskie	pszczyński	Suszec	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - etap I	1 900 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
124	Edycja8	Gmina Suszec	śląskie	pszczyński	Suszec	Budowa osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków w Suszcu wraz z infrastrukturą umożliwiającą przejęcie ścieków z terenu gminy Suszec	7 600 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
125	Edycja1	Gmina Suszec	śląskie	pszczyński	Suszec	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce	5 910 050,00	4 983 063,93	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
126	Edycja6PGR	Gmina Suszec	śląskie	pszczyński	Suszec	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach	1 078 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
127	Edycja8	Miasto Żywiec	śląskie	żywiecki	Żywiec	Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap III	5 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
128	Edycja1	Miasto Żywiec	śląskie	żywiecki	Żywiec	Przebudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa w Żywcu	4 750 000,00	3 464 637,60	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
129	Edycja6PGR	Miasto Żywiec	śląskie	żywiecki	Żywiec	Poprawa infrastruktury drogowej w Żywcu poprzez modernizację ulic	2 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
130	Edycja8	Miasto Żywiec	śląskie	żywiecki	Żywiec	Poprawa infrastruktury drogowej w Żywcu poprzez modernizację ul. Wiśniowej oraz ul. Władysława Reymonta	2 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
131	Edycja2	Miasto Żywiec	śląskie	żywiecki	Żywiec	Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu	5 000 000,00	4 950 833,95	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)

132	Edycja3PGR	Miasto Żywiec	śląskie	żywiecki	Żywiec	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Żywcu	2 450 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
133	Edycja6PGR	Miasto Żywiec	śląskie	żywiecki	Żywiec	Modernizacja infrastruktury drogowej w Żywcu	500 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
134	Edycja2	Miasto Żywiec	śląskie	żywiecki	Żywiec	Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu	10 000 000,00	3 213 292,79	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
135	Edycja8	Miasto Żywiec	śląskie	żywiecki	Żywiec	Zapewnienie nowoczesnych i bezpiecznych warunków transportu w Mieście Żywiec	13 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
136	Edycja1	Powiat Żywiecki	śląskie	żywiecki		Przebudowa sieci dróg Powiatu Żywieckiego	14 250 000,00	5 228 106,89	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
137	Edycja2	Powiat Żywiecki	śląskie	żywiecki		Modernizacja bazy sportowo – oświatowej	15 000 000,00	5 685 801,90	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
138	Edycja8	Powiat Żywiecki	śląskie	żywiecki		Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap I	15 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
139	Edycja8	Powiat Żywiecki	śląskie	żywiecki		Poprawa infrastruktury mostowo - drogowej w Powiecie Żywieckim	8 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
140	Edycja2	Gmina Czernichów	śląskie	żywiecki	Czernichów	Budowa kanalizacji sanitarnej przysiółka Kręple w Tresnej	1 140 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
141	Edycja2	Gmina Czernichów	śląskie	żywiecki	Czernichów	Modernizacja dróg gminnych	7 517 065,00	1 389 842,30	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
142	Edycja1	Gmina Czernichów	śląskie	żywiecki	Czernichów	Modernizacja ulicy łącznej w Tresnej w km od 0+406 do 0+663	772 540,00	720 089,19	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)

143	Edycja1	Gmina Czernichów	śląskie	żywiecki	Czernichów	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW 948	2 103 300,00	1 201 673,26	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
144	Edycja1	Gmina Czernichów	śląskie	żywiecki	Czernichów	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	6 300 000,00	2 800 000,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
145	Edycja8	Gmina Czernichów	śląskie	żywiecki	Czernichów	Zagospodarowanie terenu przy ul. Turystycznej w Czernichowie na cele turystyczno-sportowe	360 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
146	Edycja9RP	Gmina Czernichów	śląskie	żywiecki	Czernichów	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czernichów	608 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
147	Edycja8	Gmina Czernichów	śląskie	żywiecki	Czernichów	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czernichów	2 640 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
148	Edycja2	Gmina Czernichów	śląskie	żywiecki	Czernichów	Modernizacja budynku z oddziałami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzybrodzu Bialskim	810 000,00	405 000,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
149	Edycja8	Gmina Czernichów	śląskie	żywiecki	Czernichów	Modernizacja budynku gminnego przy ul. ks. prał. J. Banasia 9 w Międzybrodzu Bialskim	4 999 500,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
150	Edycja1	Gmina Gilowice	śląskie	żywiecki	Gilowice	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice.	1 862 000,00	1 800 801,77	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
151	Edycja1	Gmina Gilowice	śląskie	żywiecki	Gilowice	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice.	2 002 214,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
152	Edycja2	Gmina Gilowice	śląskie	żywiecki	Gilowice	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice etap II.	1 491 500,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
153	Edycja8	Gmina Gilowice	śląskie	żywiecki	Gilowice	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice	2 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1

154	Edycja1	Gmina Gilowice	śląskie	żywiecki	Gilowice	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RYCHWAŁD	6 030 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
155	Edycja8	Gmina Gilowice	śląskie	żywiecki	Gilowice	Rozbiórka obiektu mostowego oraz wykonanie nowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka - ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z DP 1412S w miejscowości Rychwałd	1 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
156	Edycja8	Gmina Gilowice	śląskie	żywiecki	Gilowice	Przebudowa dróg i poprawa infrastruktury pieszo - rowerowej na terenie Gminy Gilowice	5 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
157	Edycja2	Gmina Gilowice	śląskie	żywiecki	Gilowice	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wyk. sys. zdalnego odczytu wodomierzy.	3 800 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
158	Edycja2	Gmina Gilowice	śląskie	żywiecki	Gilowice	Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej.	4 702 500,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
159	Edycja8	Gmina Jeleśnia	śląskie	żywiecki	Jeleśnia	Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnie.	6 715 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
160	Edycja8	Gmina Jeleśnia	śląskie	żywiecki	Jeleśnia	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia	1 900 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
161	Edycja2	Gmina Jeleśnia	śląskie	żywiecki	Jeleśnia	Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie dla obsługi ruchu turystycznego.	4 250 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
162	Edycja1	Gmina Jeleśnia	śląskie	żywiecki	Jeleśnia	Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia	9 500 000,00	9 500 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
163	Edycja2	Gmina Jeleśnia	śląskie	żywiecki	Jeleśnia	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej	4 500 000,00	1 613 957,75	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
164	Edycja2	Gmina Koszarawa	śląskie	żywiecki	Koszarawa	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia oraz budynku nr 142 w Koszarawie wraz z dobudową platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku nr 142	1 955 000,00	1 454 782,56	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)

165	Edycja1	Gmina Koszarawa	śląskie	żywiecki	Koszarawa	Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na terenie Gminy Koszarawa	1 995 000,00	1 267 321,50	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
166	Edycja2	Gmina Koszarawa	śląskie	żywiecki	Koszarawa	Zakup pojazdów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej	1 360 000,00	1 360 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
167	Edycja8	Gmina Koszarawa	śląskie	żywiecki	Koszarawa	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koszarawa	7 980 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
168	Edycja6PGR	Gmina Lipowa	śląskie	żywiecki	Lipowa	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa.	2 500 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
169	Edycja8	Gmina Lipowa	śląskie	żywiecki	Lipowa	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Lipowa, w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Mroźnej.	1 999 750,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
170	Edycja1	Gmina Lipowa	śląskie	żywiecki	Lipowa	Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie oraz przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipowej	5 100 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
171	Edycja8	Gmina Lipowa	śląskie	żywiecki	Lipowa	Przebudowa i remont dróg i obiektów mostowych na terenie gminy Lipowa.	5 985 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
172	Edycja2	Gmina Lipowa	śląskie	żywiecki	Lipowa	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa.	5 700 000,00	2 108 670,60	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
173	Edycja2	Gmina Lipowa	śląskie	żywiecki	Lipowa	Budowa sceny wraz zadaszeniem, ściany akustycznej izagospodarowaniem terenu na Placu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Lipowej.	3 600 000,00	1 974 855,21	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
174	Edycja1	Gmina Lipowa	śląskie	żywiecki	Lipowa	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa.	3 800 000,00	3 397 603,46	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
175	Edycja3PGR	Gmina Lipowa	śląskie	żywiecki	Lipowa	Przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanego budynku Starej Gminy na Bibliotekę Publiczną.	1 960 000,00	914 480,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą

176	Edycja9RP	Gmina Lipowa	śląskie	żywiecki	Lipowa	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipowa	608 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
177	Edycja2	GMINA ŁĘKAWICA	śląskie	żywiecki	Łękawica	Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Łękawica	4 892 500,00	2 162 821,11	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
178	Edycja9RP	GMINA ŁĘKAWICA	śląskie	żywiecki	Łękawica	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łękawica	791 920,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
179	Edycja8	GMINA ŁĘKAWICA	śląskie	żywiecki	Łękawica	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękawicy – etap I	7 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
180	Edycja1	GMINA ŁĘKAWICA	śląskie	żywiecki	Łękawica	Budowa infrastruktury wod-kan, montaż paneli fotowoltaicznych i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Łękawica	4 750 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
181	Edycja2	GMINA ŁĘKAWICA	śląskie	żywiecki	Łękawica	Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie gminy Łękawica	5 000 002,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
182	Edycja1	GMINA ŁĘKAWICA	śląskie	żywiecki	Łękawica	Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej w gminie Łękawica na cele kulturalne i turystyczne	4 500 000,00	2 250 000,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
183	Edycja3PGR	Gmina Łodygowice	śląskie	żywiecki	Łodygowice	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice część II.	2 450 000,00	2 450 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
184	Edycja2	Gmina Łodygowice	śląskie	żywiecki	Łodygowice	Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach	3 555 000,00	3 555 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
185	Edycja8	Gmina Łodygowice	śląskie	żywiecki	Łodygowice	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji MORGI w Łodygowicach	7 989 300,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
186	Edycja2	Gmina Łodygowice	śląskie	żywiecki	Łodygowice	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łodygowice	6 375 000,00	6 375 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)

187	Edycja6PGR	Gmina Łodygowice	śląskie	żywiecki	Łodygowice	Budowa pumtracku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łodygowicach	2 499 980,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia dotyczącego zawarcia umowy lub umów na realizację inwestycji3
188	Edycja1	Gmina Łodygowice	śląskie	żywiecki	Łodygowice	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice	9 044 950,00	7 262 153,67	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
189	Edycja1	Gmina Łodygowice	śląskie	żywiecki	Łodygowice	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łodygowice	900 000,00	715 122,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
190	Edycja2	Gmina Milówka	śląskie	żywiecki	Milówka	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Milówka	4 500 000,00	2 168 141,35	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
191	Edycja6PGR	Gmina Milówka	śląskie	żywiecki	Milówka	Rozbudowa sieci wodociągowej w Milówce	2 500 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
192	Edycja8	Gmina Milówka	śląskie	żywiecki	Milówka	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Milówka	6 800 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
193	Edycja8	Gmina Milówka	śląskie	żywiecki	Milówka	Budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy z przeznaczeniem na punkt przedszkolny	2 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
194	Edycja2	Gmina Milówka	śląskie	żywiecki	Milówka	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Milówka	5 500 000,00	2 159 416,22	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
195	Edycja1	Gmina Milówka	śląskie	żywiecki	Milówka	Modernizacja infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Milówka	9 496 403,01	8 964 981,14	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
196	Edycja9RP	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ	śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, dróg, placów i innych miejsc publicznych na oprawy w technologii LED w Gminie Radziechowy - Wieprz.	936 320,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
197	Edycja8	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ	śląskie	żywiecki	Radziechowy-Wieprz	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy - Wieprz - 3 etap.	2 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą

198	Edycja6PGR	GMINA RADZIECHOWY- WIEPRZ	śląskie	żywiecki	Radziechowy- Wieprz	Przebudowa ulicy Bubrów w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy- Wieprz.	1 568 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
199	Edycja1	GMINA RADZIECHOWY- WIEPRZ	śląskie	żywiecki	Radziechowy- Wieprz	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz - 1 etap	7 600 000,00	6 239 790,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
200	Edycja2	GMINA RADZIECHOWY- WIEPRZ	śląskie	żywiecki	Radziechowy- Wieprz	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku	1 494 000,00	593 839,65	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
201	Edycja2	GMINA RADZIECHOWY- WIEPRZ	śląskie	żywiecki	Radziechowy- Wieprz	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. ks. pr. St. Gawlika w Radziechowach	3 600 000,00	1 800 000,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
202	Edycja6PGR	GMINA RADZIECHOWY- WIEPRZ	śląskie	żywiecki	Radziechowy- Wieprz	Termomodernizacja Budynku Przedszkola Małego Księcia przy ul. Figurów 596 w miejscowości Wieprz.	932 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
203	Edycja1	GMINA RADZIECHOWY- WIEPRZ	śląskie	żywiecki	Radziechowy- Wieprz	Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska- Zakole-Kwiatowa-Wajdowa w Radziechowach	1 710 000,00	1 710 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
204	Edycja3PGR	GMINA RADZIECHOWY- WIEPRZ	śląskie	żywiecki	Radziechowy- Wieprz	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu - etap 1.	2 450 000,00	1 225 000,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
205	Edycja8	GMINA RADZIECHOWY- WIEPRZ	śląskie	żywiecki	Radziechowy- Wieprz	Przebudowa dróg w ramach zadania 'Modernizacja ciągu ulic Kwiatowej w Radziechowach i Kamiennej w Przybędzy.'	2 289 500,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
206	Edycja2	GMINA RADZIECHOWY- WIEPRZ	śląskie	żywiecki	Radziechowy- Wieprz	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz - 2 etap	6 887 800,00	6 605 094,23	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
207	Edycja8	GMINA RADZIECHOWY- WIEPRZ	śląskie	żywiecki	Radziechowy- Wieprz	Przebudowa dróg w ramach zadania 'Modernizacja dróg gminnych w Gminie Radziechowy - Wieprz.'	4 110 500,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
208	Edycja1	Gmina Rajcza	śląskie	żywiecki	Rajcza	Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza.	7 505 000,00	3 752 500,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą

209	Edycja8	Gmina Rajcza	śląskie	żywiecki	Rajcza	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz drogowej wraz z wykorzystaniem OZE do modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej w gminie Rajcza	8 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego ¹
210	Edycja8	Gmina Rajcza	śląskie	żywiecki	Rajcza	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Rajcza	8 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego ¹
211	Edycja9RP	Gmina Rajcza	śląskie	żywiecki	Rajcza	Modernizacja oświetlenia w Gminie Rajcza	700 720,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego ¹
212	Edycja9RP	GMINA ŚLEMIEŃ	śląskie	żywiecki	Ślemień	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Ślemień	228 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego ¹
213	Edycja2	GMINA ŚLEMIEŃ	śląskie	żywiecki	Ślemień	Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu	5 010 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
214	Edycja8	GMINA ŚLEMIEŃ	śląskie	żywiecki	Ślemień	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień	5 940 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego ¹
215	Edycja2	GMINA ŚLEMIEŃ	śląskie	żywiecki	Ślemień	Budowa przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu	4 972 500,00	2 486 250,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
216	Edycja6PGR	GMINA ŚLEMIEŃ	śląskie	żywiecki	Ślemień	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień	2 450 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego ¹
217	Edycja8	GMINA ŚLEMIEŃ	śląskie	żywiecki	Ślemień	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień	1 995 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego ¹
218	Edycja1	GMINA ŚLEMIEŃ	śląskie	żywiecki	Ślemień	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby w Ślemieniu wraz z remontem stacji uzdatniania wody	9 500 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
219	Edycja8	GMINA ŚLEMIEŃ	śląskie	żywiecki	Ślemień	Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem	1 975 500,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego ¹

¹wnioskodawca przekazuje BGK informację potwierdzającą ogłoszenie postępowania zakupowego (par 7 ust. 2 załącznika do uchwały RM Nr 84/2021)

² po zakończeniu i rozstrzygnięciu postępowania zakupowego, skutkującego wyborem wykonawcy lub wykonawców, wnioskodawca składa do BGK wniosek o udzielenie promesy (par. 8 ust. 1 załącznika do uchwały RM Nr 84/2021)

³ Promesa stanowi dla Wnioskodawcy podstawę do zawarcia umowy lub umów na realizację inwestycji. Promesa wchodzi w życie po złożeniu przez Wnioskodawcę oświadczenia dotyczącego zawarcia umowy lub umów na realizację inwestycji (par. 8 ust. 3 i 4 załącznika do uchwały RM 84/2021)

⁴ zasady Programu umożliwiają wnioskodawcy złożenie wniosku o zmianę inwestycji objętej dofinansowaniem z Programu. Wnioski podlegają ocenie Komisji do spraw wsparcia Programu. Ostateczną listę wniosków o zmianę inwestycji rekomendowanych przez Komisję do akceptacji zatwierdza Prezes Rady Ministrów. Niezamieszczenie wniosku o zmianę inwestycji na ostatecznej liście wniosków o zmianę inwestycji jest równoznaczne z jego odrzuceniem (par. 8b załącznika do uchwały RM nr 84/2021)