

Inwestycje wybranych jednostek samorządu terytorialnego objęte dofinansowaniem w ramach poszczególnych edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

stan na dzień 29 marca 2024 r.

Lp.	Edycja	Wnioskodawca	Województwo	Powiat	Gmina	Nazwa inwestycji	Kwota dofinansowania [zł]	Kwota wypłacona [zł]	Status inwestycji	Szczegóły
1	Edycja2	Gmina Ujsoły	śląskie	żywiecki	Ujsoły	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ujsołach	4 275 000,00	2 137 500,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
2	Edycja2	Gmina Ujsoły	śląskie	żywiecki	Ujsoły	Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii.	2 280 000,00	2 261 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
3	Edycja1	Gmina Ujsoły	śląskie	żywiecki	Ujsoły	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach	833 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
4	Edycja8	Gmina Ujsoły	śląskie	żywiecki	Ujsoły	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły	5 985 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5	Edycja9RP	Gmina Ujsoły	śląskie	żywiecki	Ujsoły	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Ujsoły	262 960,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
6	Edycja1	Gmina Ujsoły	śląskie	żywiecki	Ujsoły	Przebudowa domu społeczności lokalnej w Soblówce.	722 500,00	722 500,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
7	Edycja8	Gmina Ujsoły	śląskie	żywiecki	Ujsoły	Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsoły	1 980 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
8	Edycja1	Gmina Ujsoły	śląskie	żywiecki	Ujsoły	Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły	7 457 500,00	6 551 361,76	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
9	Edycja6PGR	Gmina Ujsoły	śląskie	żywiecki	Ujsoły	Modernizacja infrastruktury turystycznej w GeoParku Glinka w Ujsołach	2 401 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
10	Edycja2	Gmina Ujsoły	śląskie	żywiecki	Ujsoły	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły- granica państwa.	3 325 000,00	2 848 266,22	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
11	Edycja2	Gmina Świnna	śląskie	żywiecki	Świnna	Termomodernizacja budynków Szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Świnna	4 995 000,00	4 583 857,09	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
12	Edycja1	Gmina Świnna	śląskie	żywiecki	Świnna	Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna	9 975 000,00	9 968 619,58	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
13	Edycja8	Gmina Świnna	śląskie	żywiecki	Świnna	Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie gminy Świnna	5 490 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
14	Edycja9RP	Gmina Świnna	śląskie	żywiecki	Świnna	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Świnna	874 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
15	Edycja8	Gmina Świnna	śląskie	żywiecki	Świnna	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna	1 995 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1

16	Edycja2	Gmina Świnna	śląskie	żywiecki	Świnna	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna - etap I	4 750 000,00	4 154 658,12	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
17	Edycja8	Gmina Świnna	śląskie	żywiecki	Świnna	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna	1 330 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
18	Edycja6PGR	Gmina Świnna	śląskie	żywiecki	Świnna	Modernizacja infrastruktury drogowo mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna	2 450 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
19	Edycja8	Gmina Węgierska Górka	śląskie	żywiecki	Węgierska Górka	Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego.	8 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
20	Edycja2	Gmina Węgierska Górka	śląskie	żywiecki	Węgierska Górka	Budowa obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną.	2 340 000,00	2 340 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
21	Edycja1	Gmina Węgierska Górka	śląskie	żywiecki	Węgierska Górka	Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze.	9 900 000,00	4 950 000,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
22	Edycja2	Gmina Węgierska Górka	śląskie	żywiecki	Węgierska Górka	Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Cięcinie.	7 560 000,00	3 779 857,50	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
23	Edycja9RP	Gmina Węgierska Górka	śląskie	żywiecki	Węgierska Górka	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Węgierska Górka.	642 200,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
24	Edycja8	Miasto Cieszyn	śląskie	cieszyński	Cieszyn	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Cieszyna	7 999 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
25	Edycja1	Miasto Cieszyn	śląskie	cieszyński	Cieszyn	Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie	5 000 000,00	5 000 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
26	Edycja2	Miasto Cieszyn	śląskie	cieszyński	Cieszyn	Przebudowa drogi gminnej nr 390072S – ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8	5 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
27	Edycja8	Miasto Cieszyn	śląskie	cieszyński	Cieszyn	Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych'	9 000 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
28	Edycja8	Miasto Cieszyn	śląskie	cieszyński	Cieszyn	Wymiana oraz renowacja stolarki okiennej i drzwiowej zespołu budynków cieszyńskiego ratusza	1 620 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
29	Edycja9RP	Miasto Cieszyn	śląskie	cieszyński	Cieszyn	Modernizacja oświetlenia Publicznego Miasta Cieszyna – Etap III	685 520,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
30	Edycja8	Powiat Cieszyński	śląskie	cieszyński	Cieszyn	Modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 2675S ul. Czarne w Wiśle	950 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia dotyczącego zawarcia umowy lub umów na realizację inwestycji2
31	Edycja1	Powiat Cieszyński	śląskie	cieszyński	Cieszyn	„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu'.	5 000 000,00	5 000 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
32	Edycja8	Powiat Cieszyński	śląskie	cieszyński	Cieszyn	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle	3 600 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1

33	Edycja2	Powiat Cieszyński	śląskie	cieszyński	Cieszyn	CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE „U KOSSAKÓW' w Górkach Wielkich	13 320 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
34	Edycja8	Powiat Cieszyński	śląskie	cieszyński	Cieszyn	Rozbudowa istniejącego oraz budowa nowego odcinka drogi powiatowej 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rz. Piotrówką w Kończycach Małych	5 415 000,00	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia dotyczącego zawarcia umowy lub umów na realizację inwestycji2
35	Edycja8	Gmina Zebrzydowice	śląskie	cieszyński	Zebrzydowice	'Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach'	1 925 458,93	0,00	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego1
36	Edycja2	Gmina Zebrzydowice	śląskie	cieszyński	Zebrzydowice	„Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych'	4 972 500,00	2 069 000,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
37	Edycja1	Gmina Zebrzydowice	śląskie	cieszyński	Zebrzydowice	'Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice'	4 560 000,00	4 498 839,19	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)

1 wnioskodawca przekazuje BGK informację potwierdzającą ogłoszenie postępowania zakupowego (par 7 ust. 2 załącznika do uchwały RM Nr 84/2021)

2 Promesa stanowi dla Wnioskodawcy podstawę do zawarcia umowy lub umów na realizację inwestycji. Promesa wchodzi w życie po złożeniu przez Wnioskodawcę oświadczenia dotyczącego zawarcia umowy lub umów na realizację inwestycji (par. 8 ust. 3 i 4 załącznika do uchwały RM 84/2021)