

Numer integracji	Wnioskodawca	Edycja	Nazwa inwestycji	Całk. wart. inwestycji	Udział własny	Kwota wnioskowana	Planowana data zak.	Wyplacono	Status inwestycji	Szczegóły
5157	Gmina Pacanów	1	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Pacanów .	5 263 157,89	263 157,89	5 000 000,00		4 838 899,77	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
5157	Gmina Pacanów	Edycja2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia.	6 500 000,00	325 000,00	6 175 000,00	07.12.2026	3 087 500,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5157	Gmina Pacanów	Edycja2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	29.08.2025	4 500 000,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)
5157	Gmina Pacanów	Edycja3PGR	Modernizacja obiektów oświatowych Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójcicy.	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00	25.08.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5157	Gmina Pacanów	Edycja8	Kontynuacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia.	6 316 000,00	316 000,00	6 000 000,00	25.10.2027	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5157	Gmina Pacanów	Edycja8	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pacanów – kontynuacja.	2 106 000,00	106 000,00	2 000 000,00	31.12.2024	1 924 998,00	Zakończona	Promesa została wyplacona (Inwestycja zrealizowana)