

| Numer interpelacji | Wnioskodawca      | Edycja            | Nazwa inwestycji                                                                                                                           | Calc. wart. inwestycji | Udział własny | Kwota wnioskowana | Planowana data zak. | Wyplacono    | Status inwestycji             | Szczegóły                                                                         |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5628               | Gmina Busko-Zdrój | Edycja2           | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.                                                           | 3 463 000,00           | 346 300,00    | 3 116 700,00      | 29.09.2023          | 3 116 700,00 | Zakończona                    | Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)                               |
| 5628               | Gmina Busko-Zdrój | Edycja2           | Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku-Zdroju                                                                                      | 9 700 000,00           | 1 455 000,00  | 8 245 000,00      | 28.06.2024          | 8 102 808,26 | Zakończona                    | Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)                               |
| 5628               | Gmina Busko-Zdrój | Edycja2           | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko-Zdrój - etap I: miejscowości Kawczyce, Oliganów.                                           | 7 030 000,00           | 351 500,00    | 6 678 500,00      | 31.12.2024          | 3 248 500,00 | W trakcie realizacji          | Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą                                           |
| 5628               | Gmina Busko-Zdrój | Edycja3PGR        | Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-retencyjnego w miejscowości Radzanów Gmina Busko-Zdrój                                                 | 2 450 000,00           | 49 000,00     | 2 401 000,00      | 29.12.2023          | 1 200 500,00 | W trakcie realizacji          | Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą                                           |
| 5628               | Gmina Busko-Zdrój | Edycja4Uzdrowiska | Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju.               | 5 100 000,00           | 102 000,00    | 4 998 000,00      | 31.12.2024          | 4 998 000,00 | Zakończona                    | Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)                               |
| 5628               | Gmina Busko-Zdrój | Edycja6PGR        | Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-retencyjnego w miejscowości Radzanów Gmina Busko-Zdrój-etap II                                         | 2 636 985,07           | 52 739,70     | 2 584 245,37      | 31.05.2025          | 1 158 122,69 | W trakcie realizacji          | Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą                                           |
| 5628               | Gmina Busko-Zdrój | Edycja8           | Modernizacja infrastruktury Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju.                                                         | 1 350 000,00           | 135 000,00    | 1 215 000,00      | 31.10.2025          | 0,00         | Przed rozpoczęciem realizacji | Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2 |
| 5628               | Gmina Busko-Zdrój | Edycja8           | Przebudowa gminnej, przyszkolnej infrastruktury sportowej w Busku-Zdroju                                                                   | 2 222 222,00           | 222 222,00    | 2 000 000,00      | 30.09.2025          | 0,00         | W trakcie realizacji          | Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą                                           |
| 5628               | Gmina Busko-Zdrój | Edycja8           | Modernizacja dróg gminnych usprawniająca system komunikacyjny w Gminie Busko-Zdrój.                                                        | 7 130 000,00           | 356 500,00    | 6 773 500,00      | 31.12.2025          | 1 105 738,12 | W trakcie realizacji          | Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą                                           |
| 5628               | Gmina Busko-Zdrój | Edycja9RP         | Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Busko-Zdrój poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia | 210 900,00             | 42 180,00     | 168 720,00        | 31.10.2024          | 0,00         | W trakcie realizacji          | Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą                                           |