

Numer interpelacji	Wnioskodawca	Edycja	Nazwa inwestycji	Calc. wart. inwestycji	Udział własny	Kwota wnioskowana	Planowana data zak.	Wyplacono	Status inwestycji	Szczegóły
5653	Gmina Platerówka	1	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Platerówce nr 152	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	31.10.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5653	Gmina Platerówka	Edycja2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Platerówka.	4 500 000,00	450 000,00	4 050 000,00	31.12.2025	2 571 019,30	Zakończona	Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)
5653	Gmina Platerówka	Edycja3PGR	Przebudowa dróg wewnętrznych oraz rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Platerówka.	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00	31.12.2023	1 955 100,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)
5653	Gmina Platerówka	Edycja6PGR	Budowa budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Platerówka w celu likwidacji barier architektonicznych.	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00	30.06.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5653	Gmina Platerówka	Edycja8	Modernizacja boiska sportowego w Platerówce.	3 500 000,00	350 000,00	3 150 000,00	31.03.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5653	Gmina Platerówka	Edycja8	Modernizacja budynków szkoły podstawowej im. E. Plater w Platerówce	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	31.10.2025	850 000,00	Zakończona	Promesa została wypłacona (inwestycja zrealizowana)
5653	Gmina Platerówka	Edycja8	Budowa garażu dla jednostki OSP Włosień.	700 000,00	105 000,00	595 000,00	31.03.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą