

Numer interpelacji	Wnioskodawca	Edycja	Nazwa inwestycji	Calc. wart. inwestycji	Udział własny	Kwota wnioskowana	Planowana data zak.	Wyplacono	Status inwestycji	Szczegóły
5655	Gmina Leśna	1	Centrum Zarządzania i Reagowania Kryzysowego (CZIRK) w Leśnej	3 650 000,00	547 500,00	3 102 500,00		3 017 498,05	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
5655	Gmina Leśna	Edycja2	Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00	31.12.2024	3 277 506,43	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5655	Gmina Leśna	Edycja3PGR	Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwisi w Leśnej, etap 1	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	31.12.2024	410 254,20	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
5655	Gmina Leśna	Edycja6PGR	Poprawa infrastruktury dróg wiodących do budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	3 100 000,00	62 000,00	3 038 000,00	31.12.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5655	Gmina Leśna	Edycja8	Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	30.09.2025	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5655	Gmina Leśna	Edycja8	Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków	3 750 000,00	187 500,00	3 562 500,00	30.06.2025	44 700,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
5655	Gmina Leśna	Edycja9RP	„Rozświetlamy Gminę Leśna –poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizacja istniejącego oświetlenia”	735 300,00	147 060,00	588 240,00	15.12.2024	0,00	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą