

Wnioskodawca	Rodzaj JST	Numer wniosku	Nazwa inwestycji	Data udzielenia promesy	Data zakończenia inwestycji	Kwota promesy inwestycyjnej	Wyplacono	Data wypłaty ostatniej transzy	Status inwestycji	Szczegóły	Investment_Areas
GDAŃSK-MIASTO NA PRAWACH POWIATU	Miasto na prawach pow.	01/2021/2750/PolskiLad	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul.Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną Etap I	08.03.2023	23.06.2025	68 637 716,86	68 637 716,86	25.09.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GDAŃSK-MIASTO NA PRAWACH POWIATU	Miasto na prawach pow.	Edycja2/2021/5987/PolskiLad	Budowa I etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Hawla do ul. Kampinoskiej	07.06.2023	13.11.2026	65 000 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
GDAŃSK-MIASTO NA PRAWACH POWIATU	Miasto na prawach pow.	Edycja5RSP/2022/158/PolskiLad	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku.	13.09.2023	21.04.2027	100 000 000,00	33 580 709,56	25.09.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
GDYNIA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU	Miasto na prawach pow.	01/2021/2157/PolskiLad	Rozbudowa ulicy Chwarsznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa drogi rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni	27.02.2023	08.05.2024	30 000 000,00	30 000 000,00	25.04.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GDYNIA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU	Miasto na prawach pow.	01/2021/2160/PolskiLad	Przebudowa ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. 10 Lutego w Gdyni	24.05.2022	14.02.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	26.06.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GDYNIA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU	Miasto na prawach pow.	Edycja2/2021/8232/PolskiLad	Przebudowa ul. Admirała Józefa Unruga na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską w Gdyni	03.11.2023	06.03.2025	30 550 000,00	15 275 000,00	16.12.2024	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA BOBOWO	Gmina wiejska	Edycja2/2021/4928/PolskiLad	Utworzenie dróg gminnych na terenie Gminy Bobowo	03.03.2023	09.11.2023	2 655 664,32	2 655 664,32	17.07.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA BOBOWO	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/1860/PolskiLad	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bobowie ul. Leśna i ul. Gdańska	17.04.2024	10.12.2024	2 450 000,00	2 450 000,00	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
GMINA BOBOWO	Gmina wiejska	Edycja8/2023/7930/PolskiLad	Budowa drogi gminnej w Jabłównku dz. nr 25/1, 25/2, 26/4 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”	01.07.2024	16.07.2025	745 750,00	745 750,00	25.08.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Borzytuchom	Gmina wiejska	Edycja2/2021/6123/PolskiLad	Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom	27.04.2023	10.05.2024	4 370 000,00	4 370 000,00	17.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Borzytuchom	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/4292/PolskiLad	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci drogowej na terenie Gminy Borzytuchom	14.05.2024	15.12.2024	1 300 000,00	1 300 000,00	15.10.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Brusy	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/2587/PolskiLad	Modernizacja sieci drogowej w Brusach	18.12.2023	20.10.2025	10 522 410,00	3 837 856,44	25.08.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Brusy	Gmina miejsko-wiejska	Edycja3PGR/2021/2675/PolskiLad	Modernizacja drogi gminnej nr 206072G Brusy – Małe Gliśno – Lubnia	24.04.2023	30.11.2023	2 595 000,00	2 595 000,00	15.05.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Brusy	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/244/PolskiLad	Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy	12.12.2023	14.11.2024	3 617 950,00	3 617 950,00	25.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Bytów	Gmina miejsko-wiejska	01/2021/8705/PolskiLad	Budowa nowego połączenia drogowego DW 212 (od ul. Przemysłowej z DP nr 1201G (ul. Mickiewicza) w celu poprawy przejeźdźności przez miasto.	19.05.2022	25.07.2023	9 975 000,00	9 975 000,00	16.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Bytów	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/396/PolskiLad	Budowa dróg na Osiedlu Kompozytorów w Bytowie.	20.01.2023	02.03.2024	9 995 000,00	9 995 000,00	17.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Bytów	Gmina miejsko-wiejska	Edycja6PGR/2023/20/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Bytowie Odcinek E-F	08.07.2024	10.10.2025	2 000 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (1), Kanalizacja deszczowa (1)
Gmina Bytów	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/1024/PolskiLad	Budowa drogi gminnej na odcinku Przybrorzyce - Świątkowo.	13.06.2024	19.08.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	15.09.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna (2), Kanalizacja deszczowa (3)
GMINA CEDRY WIELKIE	Gmina wiejska	Edycja2/2021/3727/PolskiLad	Przebudowa 4 dróg gminnych w Gminie Cedry Wielkie	02.02.2023	08.09.2023	9 880 000,00	9 880 000,00	16.10.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA CEDRY WIELKIE	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/1347/PolskiLad	Budowa ciągu pieszego w miejscowości Długie Pole- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Cedry Wielkie	15.06.2023	31.12.2023	2 867 284,00	2 867 284,00	17.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Cewice	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/1881/PolskiLad	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Cewice - Maszewo Łębskie – etap II	12.10.2023	19.10.2024	1 176 000,00	1 176 000,00	27.05.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Chmielno	Gmina wiejska	01/2021/4642/PolskiLad	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Chmielno	06.06.2022	31.07.2023	12 350 000,00	12 350 000,00	16.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Chmielno	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/1492/PolskiLad	Modernizacja dróg dojazdowych w miejscowości Maks	07.06.2023	30.04.2024	1 999 750,00	1 999 750,00	26.08.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Choczewo	Gmina wiejska	Edycja2/2021/4308/PolskiLad	Przebudowa dróg wewnętrznych oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w Choczewie	02.02.2023	10.07.2023	2 339 091,00	2 339 091,00	16.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (3)
Gmina Choczewo	Gmina wiejska	Edycja2/2021/4310/PolskiLad	Rewitalizacja centrum wsi Choczewo	06.04.2023	18.12.2023	1 800 000,00	1 800 000,00	25.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (2), Kanalizacja deszczowa (3)
Gmina Choczewo	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/2037/PolskiLad	Przebudowa dróg w miejscowości Borkowo Łębskie i Ciekocino wraz z budową oświetlenia ulicznego	08.02.2023	17.07.2023	2 107 000,00	2 107 000,00	16.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (1)
Gmina Choczewo	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/4215/PolskiLad	Przebudowa dróg wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Gminy Choczewo	02.05.2024	09.12.2024	4 283 026,56	4 283 026,56	17.02.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (1), Kanalizacja deszczowa (1)
Gmina Chojnice	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/1285/PolskiLad	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2643G na odcinku Nowa Cerkiew - Lotyń - Etap 1	23.01.2024	30.11.2024	2 500 000,00	2 500 000,00	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Chojnice	Gmina wiejska	Edycja8/2023/4682/PolskiLad	Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chojnice	26.01.2024	31.12.2024	6 500 000,00	6 500 000,00	16.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Chojnice	Gmina wiejska	Edycja8/2023/4720/PolskiLad	Budowa dróg wewnętrznych w Powalkach	24.01.2024	30.11.2024	1 838 011,00	1 838 011,00	25.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA CZARNA DĄBRÓWKA	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/2945/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej	15.07.2024	31.12.2025	1 600 771,20	790 000,00	15.09.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA CZARNA DĄBRÓWKA	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/2930/PolskiLad	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarna Dąbrówka	25.06.2024	10.10.2024	499 800,00	499 800,00	15.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Czarna Woda	Gmina miejsko-wiejska	01/2021/7276/PolskiLad	Remont dróg gminnych: ul. Starowiejskiej, ul. Leśnej, ul. Szturmowskiego Piotra, ul. Kamiennej i ul. Brzozowej w Czarnej Wodzie.	28.09.2022	06.09.2023	3 325 000,00	3 325 000,00	26.06.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (3)
GMINA CZARNE	Gmina miejsko-wiejska	01/2021/8939/PolskiLad	Budowa małej obwodnicy Czarnej – Etap I	07.09.2022	07.02.2024	6 175 000,00	6 175 000,00	17.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA CZARNE	Gmina miejsko-wiejska	01/2021/5253/PolskiLad	Przebudowy drogi gminnej nr 232103G – Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Błinze	09.03.2022	22.09.2022	3 060 250,84	3 060 250,84	25.11.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA CZARNE	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/7234/PolskiLad	Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy	02.02.2023	10.01.2024	1 898 468,87	1 898 468,87	25.04.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA CZARNE	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/7207/PolskiLad	Rewitalizacja śródmieścia Czarnej poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Strażacka, Szkolna i Kanałowa	06.09.2022	06.08.2023	2 565 000,00	2 565 000,00	15.06.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Czersk	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/2339/PolskiLad	Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)	29.08.2022	15.12.2022	3 133 990,49	3 133 990,49	25.01.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Czersk	Gmina miejsko-wiejska	Edycja3PGR/2021/1346/PolskiLad	Przebudowa ulic w Rytlu (część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej)	30.11.2022	06.12.2023	2 500 000,00	2 500 000,00	25.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Czersk	Gmina miejsko-wiejska	Edycja6PGR/2023/3435/PolskiLad	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I	28.12.2023	04.07.2024	2 700 000,00	2 700 000,00	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Czersk	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/2366/PolskiLad	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska	10.10.2024	22.06.2026	5 000 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Człuchów	Gmina wiejska	Edycja2/2021/2393/PolskiLad	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Kołdowo, gmina Człuchów	28.04.2023	16.10.2024	4 645 560,58	4 645 560,58	15.07.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Człuchów	Gmina wiejska	Edycja8/2023/1164/PolskiLad	Przebudowa ul. Pogodnej w Nieżywieciu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	05.03.2024	05.12.2024	2 000 000,00	2 000 000,00	15.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Damnica	Gmina wiejska	01/2021/3720/PolskiLad	Przebudowa głównych dróg osiedlowych w miejscowości Damnica	27.05.2022	31.10.2023	4 370 000,00	4 370 000,00	15.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Damnica	Gmina wiejska	Edycja2/2021/5859/PolskiLad	Modernizacja ulicy Kolejowej wraz z drogą wewnętrzną w miejscowości Damnica.	08.03.2023	15.10.2023	617 500,00	617 500,00	25.10.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Damnica	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/2698/PolskiLad	Budowa drogi Karzniczka – Damnica w gminie Damnica	14.02.2023	21.12.2023	1 939 149,67	1 939 149,67	15.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Damnica	Gmina wiejska	Edycja8/2023/1574/PolskiLad	Przebudowa ulicy Dolnej w m. Damnica	21.05.2024	25.08.2025	1 880 000,00	780 437,54	18.08.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Debrzno	Gmina miejsko-wiejska	01/2021/900/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna	04.05.2022	30.06.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	15.09.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Debrzno	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/366/PolskiLad	Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	11.07.2024	12.12.2025	5 212 003,05	2 606 000,00	27.12.2024	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Dębica Kaszubska	Gmina wiejska	01/2021/6189/PolskiLad	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	09.06.2022	26.06.2024	3 881 244,00	939 630,73	15.04.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1), Kanalizacja deszczowa (3)
Gmina Dębica Kaszubska	Gmina wiejska	Edycja2/2021/2540/PolskiLad	Budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	03.03.2023	20.05.2024	10 000 000,00	10 000 000,00	17.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (2), Kanalizacja deszczowa (3)

Wnioskodawca	Rodzaj JST	Numer wniosku	Nazwa inwestycji	Data udzielenia promesy	Data zakończenia inwestycji	Kwota promesy inwestycyjnej	Wyplacono	Data wypłaty ostatniej transzy	Status inwestycji	Szczegóły	Investment_Areas
Gmina Dębica Kaszubska	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/1126/PolskiLad	Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody	13.06.2023	28.12.2024	1 999 200,00	1 999 200,00	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Dębica Kaszubska	Gmina wiejska	Edycja8/2023/2677/PolskiLad	Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska	15.05.2024	26.11.2025	1 815 751,49	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Dziemiany	Gmina wiejska	Edycja2/2021/3029/PolskiLad	Budowa i modernizacja dróg w Kaliszu, ulic: ks. Jutrzenki Trzebiatowskiego, Jana Pawła II, Majkowskiego, Remusa, Sorki, Gryfa, Stolema	15.05.2023	23.04.2024	3 800 000,00	3 800 000,00	26.02.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Dziemiany	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/4385/PolskiLad	Modernizacja drogi Piechowice - Szablewo	22.08.2024	26.10.2025	1 749 638,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Dziemiany	Gmina wiejska	Edycja8/2023/7763/PolskiLad	Modernizacja i przebudowa dróg dojazdowych dzieci do szkół na terenie solectw Dziemiany, Piechowice, Jastrzębie.	04.12.2024	12.06.2026	6 650 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Dzierzgoń	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/7832/PolskiLad	Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.	02.02.2023	03.12.2023	1 420 250,00	1 420 250,00	19.01.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Dzierzgoń	Gmina miejsko-wiejska	Edycja6PGR/2023/3218/PolskiLad	„Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żulawką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń”	18.03.2024	10.11.2024	2 081 970,45	2 081 970,45	16.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Dzierzgoń	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/3999/PolskiLad	Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	13.03.2024	09.11.2024	1 789 488,81	1 789 488,81	16.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Dzierzgoń	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/4438/PolskiLad	Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II	28.03.2024	26.07.2024	2 090 000,00	2 090 000,00	16.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Gardeja	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/4474/PolskiLad	Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja.	05.06.2023	14.07.2024	2 930 771,34	2 930 771,34	16.08.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Gardeja	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/2380/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarne Dolne	18.07.2024	19.01.2025	1 918 912,09	1 918 912,09	15.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Główny	Gmina wiejska	01/2021/9010/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych w Głównych - ulice: Lipowa, Świerkowa, Brzozowa, Klonowa, Ogrodowa, Owocowa, Jarzębinowa, Kwiatowa.	20.05.2022	13.10.2023	7 249 302,71	7 249 302,71	17.07.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Główny	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/4440/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wolinia	15.02.2023	21.07.2024	2 500 000,00	2 500 000,00	25.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Główny	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/366/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielka Wieś. Przebudowa drogi w miejscowości Choćmirowo.	12.04.2024	10.10.2024	1 268 434,31	1 268 434,31	15.10.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Główny	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/4638/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żoruchowo	03.04.2024	06.10.2024	1 248 794,40	1 248 794,40	15.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Główny	Gmina wiejska	Edycja8/2023/5476/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podole Wielkie	03.04.2024	15.09.2024	664 742,60	664 742,60	15.10.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Główny	Gmina wiejska	Edycja8/2023/3331/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cecenowo	05.04.2024	10.10.2024	1 697 135,28	1 697 135,28	25.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA GNIEW	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/4981/PolskiLad	Remont dróg asfaltowych na terenie Gminy Gniew	08.05.2023	30.11.2023	4 512 500,00	4 512 500,00	19.01.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA GNIEW	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/5956/PolskiLad	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Gniew	08.12.2023	14.06.2025	1 900 000,00	1 900 000,00	15.07.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Gniewino	Gmina wiejska	Edycja8/2023/140/PolskiLad	Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Gniewino	28.05.2024	04.09.2025	8 000 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Jastarnia	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/2048/PolskiLad	Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	20.04.2023	28.06.2024	2 090 000,00	2 090 000,00	25.07.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Jastarnia	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/5781/PolskiLad	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia	06.09.2024	19.11.2026	7 126 949,30	1 064 612,63	17.03.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Kaliska	Gmina wiejska	Edycja2/2021/6972/PolskiLad	Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu	11.10.2022	20.12.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	15.09.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (3)
Gmina Kaliska	Gmina wiejska	Edycja2/2021/6973/PolskiLad	Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt yomb na terenie gminy Kaliska.	29.09.2022	28.11.2023	4 184 471,54	4 184 471,54	27.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Kaliska	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/2486/PolskiLad	Utworzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic	19.07.2024	08.09.2025	1 998 000,00	907 127,95	16.12.2024	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (1)
Gmina Kaliska	Gmina wiejska	Edycja8/2023/4040/PolskiLad	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej oraz rekonstrukcja studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt iomb.	19.07.2024	27.12.2025	3 299 000,00	1 056 838,93	25.06.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Karsin	Gmina wiejska	01/2021/5890/PolskiLad	Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w miejscowości Wiele, gmina Karsin.	07.04.2022	27.09.2022	1 900 000,00	1 900 000,00	15.11.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Karsin	Gmina wiejska	Edycja2/2021/7297/PolskiLad	Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin	11.04.2023	31.07.2023	2 737 344,72	2 737 344,72	25.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Karsin	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/2908/PolskiLad	1.Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie	16.02.2024	24.08.2024	1 664 593,98	1 664 593,98	15.10.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Karsin	Gmina wiejska	Edycja8/2023/6060/PolskiLad	Budowa drogi gminnej Karsin-Dąbrowa	31.07.2024	31.10.2024	1 890 500,00	1 890 500,00	16.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Karsin	Gmina wiejska	Edycja8/2023/6098/PolskiLad	Budowa ścieżki rowerowej Borsk-Wiele- Lubnia				0,00		Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura turystyczna (2)
GMINA KĘPICE	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/5946/PolskiLad	Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej – ul. 11 Listopada i droga do targowiska w m. Kępice, ul. Kolejowa w m. Korzybie	29.11.2022	15.12.2023	4 799 883,30	4 799 883,30	15.03.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA KĘPICE	Gmina miejsko-wiejska	Edycja6PGR/2023/3495/PolskiLad	Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gm. Kępice w m. popegeerowskich	11.04.2024	31.10.2025	2 495 080,00	1 122 814,94	15.10.2024	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura kulturalna (1)
GMINA KĘPICE	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/4891/PolskiLad	Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice	24.07.2024	31.12.2025	6 500 000,00	3 249 999,87	15.11.2024	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Kobylnica	Gmina wiejska	01/2021/4182/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej nr 114082G – ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.	21.04.2022	26.11.2022	6 768 645,57	6 768 645,57	15.12.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Kobylnica	Gmina wiejska	Edycja2/2021/3565/PolskiLad	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114005G - ULICY MŁYŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNICA	28.09.2023	29.03.2025	7 600 000,00	3 800 000,00	16.06.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (2), Kanalizacja deszczowa (3)
Gmina Kobylnica	Gmina wiejska	Edycja2/2021/3456/PolskiLad	BUDOWA „TRAKTU POLSKICH OLIMPIJczyKÓW” WRAZ Z MODERNIZACJĄ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W OBRĘBIE PARKU IM. „PIERWSZYCH MIESZKAŃCÓW KOBYLNICY”	04.12.2023	14.06.2025	3 553 470,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1), Infrastruktura turystyczna (2)
Gmina Kobylnica	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/1607/PolskiLad	Uzbrojenie terenu w miejscowości Syciewicz (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	07.07.2023	15.12.2024	1 960 000,00	1 960 000,00	25.06.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (1)
Gmina Kobylnica	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/1802/PolskiLad	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica	28.05.2024	20.12.2024	1 562 006,70	1 562 006,70	15.01.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (1)
Gmina Koczała	Gmina wiejska	01/2021/4528/PolskiLad	Budowa i przebudowa dróg gminnych	14.11.2023	23.11.2025	4 551 561,47	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Koczała	Gmina wiejska	Edycja2/2021/6107/PolskiLad	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	08.05.2023	31.07.2024	4 000 000,00	4 000 000,00	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Koczała	Gmina wiejska	Edycja8/2023/6759/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	13.08.2024	14.12.2025	3 500 000,00	1 750 000,00	15.07.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA KOLBUDY	Gmina wiejska	Edycja2/2021/3543/PolskiLad	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kolbudy w miejscowości Bakowo	05.04.2023	06.06.2024	5 000 000,00	5 000 000,00	16.08.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA KOLCZYGLÓWY	Gmina wiejska	Edycja2/2021/8482/PolskiLad	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy wiejskiej Kolczyglowy	20.04.2023	31.05.2024	3 925 829,00	3 925 829,00	25.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA KOLCZYGLÓWY	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/4131/PolskiLad	Rozwój infrastruktury drogowej na dawnym obszarze PPGR na terenie Gminy Kolczyglowy	11.05.2023	25.11.2023	1 900 000,00	1 900 000,00	15.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA KOLCZYGLÓWY	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/4430/PolskiLad	Modernizacja infrastruktury drogowej na dawnym obszarze PPGR na terenie Gminy Kolczyglowy	26.06.2024	27.11.2024	1 352 586,45	1 352 586,45	25.10.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA KONARZYN	Gmina wiejska	01/2021/2341/PolskiLad	Budowa, przebudowa ulic w Konarzynie wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Strażackiej, Długiej, Rzemieśniczej i Ogrodowej	14.04.2022	30.11.2022	3 303 532,75	3 303 532,75	15.11.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA KONARZYN	Gmina wiejska	Edycja2/2021/6915/PolskiLad	Budowa dróg gminnych w sołectwie Zielona Chocina.	27.04.2023	30.11.2023	2 185 000,00	2 185 000,00	27.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA KONARZYN	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/3267/PolskiLad	Budowa dróg na terenach popegeerowskich.	07.06.2023	15.11.2023	1 960 000,00	1 960 000,00	25.01.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)

Wnioskodawca	Rodzaj JST	Numer wniosku	Nazwa inwestycji	Data udzielenia promesy	Data zakończenia inwestycji	Kwota promesy inwestycyjnej	Wyplacono	Data wypłaty ostatniej transzy	Status inwestycji	Szczegóły	Investment_Areas
Gmina Kosakowo	Gmina wiejska	01/2021/3052/PolskiLad	Budowa gminnego przedszkola publicznego w Pogórze przy ul. Kościuszki, Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą	06.07.2022	14.01.2024	11 096 055,39	11 096 055,39	26.02.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura edukacyjna (3)
Gmina Kosakowo	Gmina wiejska	Edycja2/2021/3751/PolskiLad	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo	18.10.2022	02.11.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	19.01.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Kosakowo	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/2163/PolskiLad	Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór, Gm. Kosakowo	05.04.2024	11.08.2025	2 763 600,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
GMINA KOŚCIERZYNA	Gmina wiejska	01/2021/1581/PolskiLad	Budowa drogi gminnej Łubiana - Grzybowo	26.10.2022	20.10.2023	4 750 000,00	4 750 000,00	15.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA KOŚCIERZYNA	Gmina wiejska	Edycja8/2023/3571/PolskiLad	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G w miejscowości Łubiana	18.04.2024	15.10.2024	1 579 617,34	1 579 617,34	15.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Krokowa	Gmina wiejska	01/2021/8605/PolskiLad	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa	19.05.2022	30.06.2023	4 750 000,00	4 750 000,00	15.11.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Krokowa	Gmina wiejska	Edycja5RSP/2022/440/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G.	26.09.2023	31.05.2026	38 709 533,78	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Krokowa	Gmina wiejska	Edycja8/2023/5974/PolskiLad	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa	25.06.2024	30.09.2025	8 000 000,00	4 000 000,00	17.03.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA KWIDZYN	Gmina wiejska	01/2021/6675/PolskiLad	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Pawlice, Brachlewo, Rakowiec i Obory	15.02.2022	25.10.2022	4 740 500,00	4 740 500,00	15.11.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (3)
GMINA KWIDZYN	Gmina wiejska	Edycja2/2021/4926/PolskiLad	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Górne)	06.09.2022	09.09.2023	9 025 000,00	9 025 000,00	16.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (3)
GMINA KWIDZYN	Gmina wiejska	Edycja2/2021/6546/PolskiLad	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)	11.10.2022	14.11.2023	6 365 000,00	6 365 000,00	15.11.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (3)
GMINA KWIDZYN	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/829/PolskiLad	Rozbudowa infrastruktury drogowej	03.01.2023	05.01.2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17.07.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA KWIDZYN	Gmina wiejska	Edycja8/2023/7221/PolskiLad	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn	14.02.2024	19.10.2024	7 959 700,48	7 959 700,48	16.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Lichnowy	Gmina wiejska	01/2021/704/PolskiLad	Przebudowa ulicy Lachowicza w Lichnowach w gminie Lichnowy	14.06.2022	31.10.2022	807 500,00	807 500,00	26.09.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Lichnowy	Gmina wiejska	01/2021/700/PolskiLad	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Lichnówki - Lichnowy w gminie Lichnowy	14.06.2022	31.10.2022	1 405 560,81	1 405 560,81	15.11.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Lichnowy	Gmina wiejska	Edycja2/2021/6655/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy	10.03.2023	16.07.2023	2 872 827,10	2 872 827,10	16.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Lichnowy	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/4459/PolskiLad	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy	06.06.2024	11.05.2025	2 508 800,00	2 508 800,00	25.06.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura sportowa (1)
Gmina Linia	Gmina wiejska	Edycja2/2021/6124/PolskiLad	Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Linia	30.03.2023	05.06.2024	4 940 000,00	4 940 000,00	16.08.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Liniewo	Gmina wiejska	01/2021/4228/PolskiLad	Odbudowa układu komunikacyjnego w miejscowościach Ilownica, Wysin, Chrósty Wysińskie	14.02.2022	31.03.2023	4 220 800,00	4 220 800,00	17.04.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Liniewo	Gmina wiejska	01/2021/7985/PolskiLad	Zmiana układu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej i Nasiennej w Liniewie wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego przy ulicy Dworcowej.	28.03.2022	15.06.2023	4 655 000,00	4 655 000,00	17.07.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura turystyczna (2)
Gmina Liniewo	Gmina wiejska	Edycja2/2021/88/PolskiLad	Odbudowa dróg na terenie sołectwa Głodowo.	19.10.2022	15.09.2023	1 015 934,00	1 015 934,00	15.09.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Liniewo	Gmina wiejska	Edycja2/2021/558/PolskiLad	Remont dróg śródpolnych na terenie sołectwa Ilownica i Milonki.	19.10.2022	15.09.2023	1 094 132,00	1 094 132,00	15.11.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Liniewo	Gmina wiejska	Edycja2/2021/557/PolskiLad	Remont dróg na terenie sołectwa Liniewo i Sobącz.	19.10.2022	15.09.2023	1 415 000,00	1 415 000,00	25.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Liniewo	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/60/PolskiLad	Uporządkowanie terenów popegeerowskich w miejscowości Orle.	09.01.2023	27.07.2023	1 499 000,00	1 499 000,00	16.10.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Liniewo	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/64/PolskiLad	Uporządkowanie terenu popegeerowskiego na terenie wsi Stary Włec	26.01.2023	02.08.2023	980 000,00	980 000,00	25.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Liniewo	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/2512/PolskiLad	Uporządkowanie terenów popegeerowskich w Garczynie	23.05.2024	14.05.2025	2 448 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura sportowa (1)
Gmina Liniewo	Gmina wiejska	Edycja8/2023/276/PolskiLad	Przebudowa dróg na terenie gminy Liniewo	22.02.2024	29.08.2024	3 100 000,00	3 100 000,00	25.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Lipnica	Gmina wiejska	01/2021/5517/PolskiLad	Przebudowa dróg na terenie gminy Lipnica	04.08.2022	11.07.2023	3 482 798,88	3 482 798,88	25.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Lipnica	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/3223/PolskiLad	Przebudowa dróg na terenie gminy Lipnica.	21.02.2024	26.09.2024	1 860 936,66	1 860 936,66	15.10.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Lipnica	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/3243/PolskiLad	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zapceń.	25.03.2024	28.08.2024	789 076,00	789 076,00	15.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Lipnica	Gmina wiejska	Edycja8/2023/7690/PolskiLad	Przebudowa dróg na terenie gminy Lipnica.	04.07.2024	10.12.2024	737 145,50	737 145,50	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA LIPUSZ	Gmina wiejska	Edycja8/2023/7716/PolskiLad	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lipusz	09.12.2024	31.08.2026	2 250 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1), Infrastruktura turystyczna (2)
GMINA LIPUSZ	Gmina wiejska	Edycja8/2023/7713/PolskiLad	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Lipusz	06.12.2023	20.06.2025	5 700 000,00	2 850 000,00	25.03.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura telekomunikacyjna (4)
Gmina Lubichowo	Gmina wiejska	Edycja2/2021/5429/PolskiLad	Modernizacja drogi gminnej nr 226040G w Lubichowie, ul. Dworcowa	30.03.2023	03.09.2023	3 732 000,00	3 732 000,00	16.10.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Luzino	Gmina wiejska	Edycja2/2021/9032/PolskiLad	Budowa dróg na terenie Gminy Luzino.	17.08.2023	30.12.2024	8 159 860,98	8 159 860,98	16.06.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (2), Kanalizacja deszczowa (3)
Gmina Luzino	Gmina wiejska	Edycja8/2023/5007/PolskiLad	Budowa przedszkola gminnego w Kęblowie.	29.08.2024	30.06.2027	8 000 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Odnawialne źródła energii (1), Infrastruktura edukacyjna (3)
GMINA ŁĘCZYCE	Gmina wiejska	Edycja2/2021/1460/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej Nawcz-Łówcz w zakresie wykonania nawierzchni.	17.03.2023	28.06.2024	3 325 000,00	3 325 000,00	15.10.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA ŁĘCZYCE	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/2682/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rozłazino- Jeżewo wraz z oświetleniem.	11.07.2024	31.05.2026	2 000 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
GMINA ŁĘCZYCE	Gmina wiejska	Edycja8/2023/3913/PolskiLad	Rozbudowa sieci w ramach gospodarki wodno- ściekowej w miejscowościach Wysokie, Puzyce, Świchowo, Chrzanowo oraz Witków.	22.08.2024	30.06.2026	8 000 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Malbork	Gmina wiejska	Edycja8/2023/5732/PolskiLad	Budowa dróg w sołectwie Wielbark Polygon	29.08.2025	10.11.2026	4 655 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miasta Krynica Morska	Gmina miejska	Edycja2/2021/2775/PolskiLad	Budowa ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej oraz części ulicy Piaskowej w Krynicy Morskiej	26.04.2023	19.07.2024	4 655 000,00	4 655 000,00	26.08.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miasta Sopotu	Miasto na prawach pow.	01/2021/583/PolskiLad	Przebudowa układu drogowego ul. 3 Maja w Sopocie.	12.04.2022	04.05.2023	15 200 000,00	15 200 000,00	15.05.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miasta Sopotu	Miasto na prawach pow.	Edycja2/2021/2156/PolskiLad	Rewitalizacja ulicy Kolejowej w Sopocie	03.11.2022	28.07.2023	15 200 000,00	15 200 000,00	15.09.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miasta Sopotu	Miasto na prawach pow.	Edycja8/2023/3443/PolskiLad	Przebudowa ulicy Sobieskiego, na odcinku od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Chopina w Sopocie.	08.02.2024	13.06.2024	2 000 000,00	2 000 000,00	15.07.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (3)
Gmina Miastko	Gmina miejsko-wiejska	01/2021/420/PolskiLad	Przebudowa ulicy Kolejowej w Miastku	15.02.2022	01.02.2023	2 373 280,79	2 373 280,79	16.01.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miastko	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/7192/PolskiLad	Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych w Miastku.	24.11.2022	09.09.2023	2 419 950,78	2 419 950,78	25.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miastko	Gmina miejsko-wiejska	Edycja3PGR/2021/3955/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.	15.05.2023	25.04.2024	1 901 200,00	1 901 200,00	17.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miastko	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/6088/PolskiLad	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku	21.08.2024	27.09.2025	3 213 391,42	1 606 695,71	25.07.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA MIASTO ŁĘBORK	Gmina miejska	01/2021/7639/PolskiLad	Budowa drogi łączącej ul. Skarżyńskiego z ul. Kossaka (DW 214)	07.04.2022	27.12.2022	4 622 393,49	4 622 393,49	25.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA MIASTO ŁĘBORK	Gmina miejska	01/2021/5622/PolskiLad	Budowa dróg na Osiedlu Łębork Wschód	08.03.2022	21.09.2023	8 820 126,00	8 820 126,00	17.07.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA MIASTO ŁĘBORK	Gmina miejska	Edycja6PGR/2023/2768/PolskiLad	Budowa ulicy 8 Maja w Łęborku z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu	14.12.2023	19.06.2024	704 120,45	704 120,45	16.08.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1), Kanalizacja deszczowa (1)
GMINA MIASTO ŁĘBORK	Gmina miejska	Edycja7RSP/2023/490/PolskiLad	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym 5-6 Łębork-Wschód a ul. Gdańską w Łęborku	18.03.2024	25.05.2027	34 300 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (1)

Wnioskodawca	Rodzaj JST	Numer wniosku	Nazwa inwestycji	Data udzielenia promesy	Data zakończenia inwestycji	Kwota promesy inwestycyjnej	Wyplacono	Data wypłaty ostatniej transzy	Status inwestycji	Szczegóły	Investment_Areas
GMINA MIASTO LĘBORK	Gmina miejska	Edycja8/2023/2875/PolskiLad	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego w Lęborku	08.03.2024	26.09.2024	1 980 000,00	1 980 000,00	16.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura sportowa (2)
GMINA MIASTO LĘBORK	Gmina miejska	Edycja8/2023/2698/PolskiLad	Budowa ulicy Mikołajczyka w Lęborku	31.01.2024	14.08.2024	1 485 633,80	1 485 633,80	16.08.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (3)
GMINA MIASTO REDA	Gmina miejska	01/2021/2350/PolskiLad	Przebudowa ul. Jodłowej i Topolowej w Redzie.	16.05.2022	27.01.2023	5 700 000,00	5 700 000,00	15.03.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA MIASTO REDA	Gmina miejska	Edycja3PGR/2021/3730/PolskiLad	Ulepszenie nawierzchni polegające na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych płytami IOMB w Mości Błotach Redzie	01.06.2023	12.10.2023	2 000 000,00	2 000 000,00	15.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA MIASTO REDA	Gmina miejska	Edycja8/2023/1832/PolskiLad	Budowa drogi technicznej z przywróceniem funkcji rowu odwodnieniowego jako element otwartej sieci kanalizacji deszczowej w Redzie	22.08.2024	27.12.2024	1 408 850,00	1 408 850,00	17.02.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (3)
GMINA MIASTO USTKA	Gmina miejska	01/2021/6748/PolskiLad	Przebudowa ul. Polnej w Uście (II etap)	04.07.2022	13.08.2023	12 920 000,00	12 920 000,00	15.09.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA MIASTO USTKA	Gmina miejska	Edycja4Uzdrowska/2022/777/PolskiLad	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Plac Wolności oraz łączącego te ulice skrzyżowania z ulicą Jana z Kolna w Uzdrowisku Ustka.	08.05.2023	19.01.2025	4 998 000,00	4 998 000,00	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (1), Kanalizacja deszczowa (1)
Gmina Miejska Chojnice	Gmina miejska	Edycja2/2021/2229/PolskiLad	Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	25.08.2022	30.09.2023	4 085 365,00	4 085 365,00	15.11.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Chojnice	Gmina miejska	Edycja2/2021/4126/PolskiLad	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej	07.11.2022	22.08.2023	5 595 937,69	5 595 937,69	16.10.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Chojnice	Gmina miejska	Edycja8/2023/1548/PolskiLad	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	25.06.2024	03.08.2025	7 892 191,82	3 913 740,28	25.04.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Chojnice	Gmina miejska	Edycja8/2023/1449/PolskiLad	Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem	18.03.2024	19.10.2024	2 000 000,00	2 000 000,00	15.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (3)
GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW	Gmina miejska	01/2021/7077/PolskiLad	Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie	07.04.2022	20.04.2023	7 790 000,00	7 790 000,00	17.07.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW	Gmina miejska	Edycja2/2021/7678/PolskiLad	Przebudowa gminnych dróg - ul. Pszeniczna, ul. Rzepakowa w Człuchowie	29.07.2022	03.12.2022	2 978 010,99	2 978 010,99	27.12.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW	Gmina miejska	Edycja6PGR/2023/1407/PolskiLad	Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	18.01.2024	23.05.2024	2 500 000,00	2 500 000,00	17.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura turystyczna (1)
GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW	Gmina miejska	Edycja8/2023/295/PolskiLad	Przebudowa części ulicy Królewskiej w Człuchowie.	24.07.2024	02.08.2025	2 000 000,00	2 000 000,00	15.09.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Miejska Hel	Gmina miejska	Edycja2/2021/3888/PolskiLad	Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3	26.10.2022	30.09.2023	2 079 930,00	2 079 930,00	17.04.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Hel	Gmina miejska	Edycja8/2023/4857/PolskiLad	Przebudowa ul. Sosnowej oraz Leśnej w Helu wraz z budową przepompowni ścieków, siecią kanalizacją sanitarną oraz siecią wodociagową	06.09.2024	25.03.2025	1 794 550,00	1 794 550,00	26.05.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Miejska Kościerzyna	Gmina miejska	01/2021/6211/PolskiLad	Budowa ulicy Paderewskiego w Kościerzynie	09.06.2022	15.08.2023	4 927 354,00	4 927 354,00	25.10.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Kościerzyna	Gmina miejska	Edycja2/2021/8821/PolskiLad	Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	28.04.2023	08.09.2024	12 447 307,67	12 447 307,67	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Kościerzyna	Gmina miejska	Edycja2/2021/8819/PolskiLad	Budowa ulicy Kopernika w Kościerzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14.04.2023	21.11.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	15.05.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Łeba	Gmina miejska	01/2021/275/PolskiLad	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka.	15.02.2022	31.10.2023	13 023 959,57	13 023 959,57	15.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura turystyczna (2)
Gmina Miejska Łeba	Gmina miejska	Edycja2/2021/965/PolskiLad	Przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Plac Dworcowy oraz przyległych ulic	09.01.2023	20.09.2024	8 550 000,00	8 550 000,00	26.08.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Łeba	Gmina miejska	Edycja6PGR/2023/4359/PolskiLad	Modernizacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej w Łebie wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców	29.02.2024	31.12.2024	2 283 855,57	2 283 855,57	15.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura kulturalna (1), Infrastruktura sportowa (1), Infrastruktura społeczna (1)
Gmina Miejska Pruszcz Gdański	Gmina miejska	01/2021/3154/PolskiLad	Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicz z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gd.	22.09.2022	27.06.2023	4 655 000,00	4 655 000,00	16.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Pruszcz Gdański	Gmina miejska	Edycja2/2021/5301/PolskiLad	Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim.	27.02.2023	19.09.2023	4 639 800,00	4 639 800,00	15.11.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Pruszcz Gdański	Gmina miejska	Edycja8/2023/6420/PolskiLad	Budowa parkingu przy ulicy Zastawnej w Pruszczu Gdańskim	02.07.2024	05.12.2024	1 999 999,00	1 999 999,00	25.02.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Rumia	Gmina miejska	Edycja8/2023/4081/PolskiLad	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na ul. Gdańskiej i ul. Dębogórskiej w Rumi	09.02.2024	20.10.2024	2 000 000,00	2 000 000,00	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Skórcz	Gmina miejska	Edycja2/2021/8874/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych położonych na Osiedlu Leśnym w Skórczu.	13.04.2023	19.04.2024	2 992 500,00	2 992 500,00	27.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Skórcz	Gmina miejska	Edycja2/2021/5903/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych ul.: Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu.	23.03.2023	12.07.2024	4 169 674,53	4 169 674,53	16.08.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Skórcz	Gmina miejska	Edycja8/2023/7143/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz.	16.02.2024	23.10.2025	7 383 405,98	3 497 402,83	25.10.2024	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (3)
Gmina Miejska Starogard Gdański	Gmina miejska	Edycja2/2021/2177/PolskiLad	Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego	08.03.2023	20.03.2025	18 050 000,00	18 050 000,00	26.05.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Starogard Gdański	Gmina miejska	Edycja8/2023/3488/PolskiLad	Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej	16.07.2024	28.02.2026	8 000 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Tczew	Gmina miejska	01/2021/7535/PolskiLad	Przebudowa ulicy Stoczniovców w Tczewie - II etap.	14.04.2022	22.09.2022	2 850 000,00	2 850 000,00	15.11.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Miejska Tczew	Gmina miejska	01/2021/4938/PolskiLad	Przebudowa ulicy Zygmunta Staroego na osiedlu Prątnica w Tczewie.	06.05.2022	19.11.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	17.04.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Mikołajki Pomorskie	Gmina wiejska	01/2021/8428/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej Stążki-Cieszymowo, polegająca na wymianie nawierzchni dróg z płyt YOMB na masę bitumiczną.	30.06.2022	31.12.2022	2 767 552,73	2 767 552,73	15.11.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Mikołajki Pomorskie	Gmina wiejska	Edycja2/2021/2526/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej łącząca miejscowości Krastudy- Nowe Minięta - Krasna Łąka	27.02.2023	06.11.2023	2 933 736,00	2 933 736,00	17.07.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Mikołajki Pomorskie	Gmina wiejska	Edycja8/2023/5624/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej nr 230 010 G Krasna Łąka - Olszówka	16.02.2024	22.08.2024	1 205 312,50	1 205 312,50	15.07.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Mikołajki Pomorskie	Gmina wiejska	Edycja8/2023/5046/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej nr 230 003 G na odcinku Pierzchowice - Dąbrówka Pruska	21.02.2024	30.08.2024	2 494 510,00	2 494 510,00	25.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA MIŁORADZ	Gmina wiejska	01/2021/7543/PolskiLad	Modernizacja infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach	01.09.2022	21.09.2024	1 258 750,00	1 258 750,00	15.10.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA MIŁORADZ	Gmina wiejska	01/2021/308/PolskiLad	Modernizacja dróg w gminie Miłoradz	04.07.2022	08.12.2022	1 253 600,00	1 253 600,00	15.12.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA MIŁORADZ	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/3937/PolskiLad	Przebudowa ciągów pieszo-jedznych na osiedlach byłych PGR oraz ciągów prowadzących do obiektów użyteczności publicznej w Miłoradzu i Kończewicach	23.05.2023	29.12.2024	2 401 570,40	2 401 570,40	15.01.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Morzeszczyn	Gmina wiejska	01/2021/3590/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej nr 227015G w Lipiej Górze	25.04.2022	04.10.2022	1 705 117,00	1 705 117,00	15.09.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Morzeszczyn	Gmina wiejska	01/2021/3573/PolskiLad	Budowa drogi gminnej nr 227020G w miejscowości Morzeszczyn	08.03.2022	17.05.2023	4 560 000,00	4 560 000,00	25.05.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (3)
Gmina Morzeszczyn	Gmina wiejska	Edycja2/2021/5756/PolskiLad	Budowa ulicy Polnej we wsi Morzeszczyn	15.03.2023	29.09.2023	1 898 429,32	1 898 429,32	25.10.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Morzeszczyn	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/2704/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej we wsi Dzierżążno	25.05.2023	02.11.2023	455 717,63	455 717,63	15.09.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Morzeszczyn	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/2203/PolskiLad	Utworzenie dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn	05.07.2024	12.05.2025	2 832 690,00	2 832 690,00	25.04.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Morzeszczyn	Gmina wiejska	Edycja8/2023/3305/PolskiLad	Budowa, przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn I etap	27.03.2025	01.06.2026	3 491 250,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Morzeszczyn	Gmina wiejska	Edycja8/2023/3299/PolskiLad	Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierwładzie z utwardzeniem odcinka drogi gminnej	06.06.2024	14.12.2024	1 320 466,50	1 320 466,50	25.02.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura społeczna (3)
Gmina Morzeszczyn	Gmina wiejska	Edycja8/2023/3303/PolskiLad	Budowa drogi łączącej wsie Gąsiorki i Lipia Góra z przepustem na rzece Janka oraz nowym połączeniem z drogą wojewódzką nr 641.	16.04.2025	31.08.2025	1 327 136,62	1 327 136,62	15.09.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Nowa Karczm	Gmina wiejska	01/2021/1546/PolskiLad	Budowa drogi z miejscowości Lubieszyn do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie	12.05.2022	13.09.2023	6 637 914,49	6 637 914,49	15.06.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)

Wnioskodawca	Rodzaj JST	Numer wniosku	Nazwa inwestycji	Data udzielenia promesy	Data zakończenia inwestycji	Kwota promesy inwestycyjnej	Wyplacono	Data wypłaty ostatniej transzy	Status inwestycji	Szczegóły	Investment_Areas
Gmina Nowa Karczma	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/2547/PolskiLad	Budowa drogi – ulicy Rubinowej w Lubaniu	21.10.2022	01.05.2023	774 200,00	774 200,00	15.05.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Nowa Wieś Lęborska	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/2956/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej nr 122026G prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej	10.05.2023	22.04.2024	1 883 989,32	1 883 989,32	25.04.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Nowy Dwór Gdański	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/3183/PolskiLad	Przebudowa ul. Bałtyckiej i Stefana Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim	02.10.2023	03.04.2024	3 800 000,00	3 800 000,00	15.07.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Nowy Dwór Gdański	Gmina miejsko-wiejska	Edycja3PGR/2021/3124/PolskiLad	Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Kepki	12.04.2023	31.08.2023	1 687 560,00	1 687 560,00	16.10.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Nowy Staw	Gmina miejsko-wiejska	01/2021/7123/PolskiLad	Budowa układu drogowego stanowiącego dowiązanie do ul. Oboróćw Westerplatte w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną	06.10.2022	31.08.2023	4 750 000,00	4 750 000,00	15.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Nowy Staw	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/7053/PolskiLad	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowy Staw	19.10.2023	31.10.2024	5 000 000,00	5 000 000,00	15.07.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Osieczna	Gmina wiejska	01/2021/6948/PolskiLad	Modernizacja trzech odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osieczna	16.05.2022	21.08.2022	318 378,00	318 378,00	15.07.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Osieczna	Gmina wiejska	Edycja2/2021/9043/PolskiLad	Poprawa infrastruktury gminy Osieczna poprzez przebudowę dróg gminnych oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej	29.08.2023	03.03.2024	8 556 910,31	8 556 910,31	15.05.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Efektywność energetyczna (2)
Gmina Osieczna	Gmina wiejska	Edycja2/2021/3283/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Osieczna	30.09.2022	09.01.2023	806 688,46	806 688,46	15.02.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Osieczna	Gmina wiejska	Edycja8/2023/5140/PolskiLad	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Osieczna	13.08.2024	22.11.2024	1 947 039,18	1 947 039,18	16.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Osieczna	Gmina wiejska	Edycja8/2023/5131/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Osieczna	13.08.2024	22.11.2024	1 125 470,26	1 125 470,26	27.01.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA OSIEK	Gmina wiejska	01/2021/794/PolskiLad	Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek	06.09.2022	31.12.2023	7 600 000,00	7 600 000,00	15.10.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA OSIEK	Gmina wiejska	Edycja8/2023/5409/PolskiLad	Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku	14.08.2024	30.05.2025	1 900 000,00	1 900 000,00	16.06.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Ostaszewo	Gmina wiejska	01/2021/2161/PolskiLad	Budowa ścieżki rowerowej od Ostaszewa do Jeziernika	30.03.2022	12.03.2023	1 578 125,75	1 578 125,75	17.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Ostaszewo	Gmina wiejska	01/2021/4011/PolskiLad	Przebudowa ciągów komunikacyjnych do obiektów użyteczności publicznej w Nowej Cerkwi, Nowej Kościelnicy, Jezierniku i Ostaszewie	09.06.2022	23.05.2023	2 518 311,30	2 518 311,30	15.06.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Ostaszewo	Gmina wiejska	Edycja2/2021/2448/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych o znaczeniu strategicznym w miejscowościach Gminy Ostaszewo	15.02.2023	27.01.2024	3 027 650,00	3 027 650,00	25.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Ostaszewo	Gmina wiejska	Edycja8/2023/1791/PolskiLad	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez modernizację i przebudowę dróg na terenie Gminy Ostaszewo.	05.04.2024	25.10.2025	3 275 557,90	1 637 778,95	25.08.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Ostaszewo	Gmina wiejska	Edycja8/2023/1786/PolskiLad	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę infrastruktury drogowej w Gminie Ostaszewo.	02.04.2024	16.12.2025	3 275 000,00	1 243 515,53	25.06.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA PARCHOWO	Gmina wiejska	Edycja2/2021/8419/PolskiLad	Budowa ul. Leśnej w Parchowie	29.03.2023	08.09.2023	1 788 850,00	1 788 850,00	15.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA PARCHOWO	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/3971/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej Żukówko - Bylina wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	17.05.2023	25.08.2024	2 842 000,00	2 842 000,00	25.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA PARCHOWO	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/2996/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej Soszyca - Struga, obręb Żukówko.	14.06.2024	15.09.2025	2 387 724,42	1 134 336,65	15.07.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Pelplin	Gmina miejsko-wiejska	01/2021/9442/PolskiLad	Budowa i przebudowa ul. Bielańskiej i Okoniewskiego w m. Rożental wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielańskiej, Limanowskiego, Pasierba i ulicy KDL	19.04.2022	29.07.2023	8 162 717,40	8 162 717,40	25.07.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Pelplin	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/8395/PolskiLad	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin – I etap	27.02.2023	21.05.2024	10 357 660,00	2 071 532,00	25.03.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Pelplin	Gmina miejsko-wiejska	Edycja6PGR/2023/4623/PolskiLad	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc – Gręblin, gmina Pelplin	22.08.2025	01.12.2025	1 384 099,35	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Pelplin	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/8089/PolskiLad	Budowa i remonty dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pelplinie	28.02.2024	15.07.2024	4 774 720,23	4 774 720,23	16.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Potęgowo	Gmina wiejska	Edycja2/2021/322/PolskiLad	Przebudowa drogi w Skórowie wraz z modernizacją wodociągu	14.09.2022	20.10.2023	3 097 000,00	3 097 000,00	15.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (2)
Gmina Potęgowo	Gmina wiejska	Edycja2/2021/324/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Potęgowo-Rębowo, Łupawa, Dąbrówno, Potęgowo.	06.12.2022	13.05.2024	6 802 000,00	6 802 000,00	16.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (2), Kanalizacja deszczowa (3)
GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI	Gmina wiejska	01/2021/166/PolskiLad	Budowa ul. Droga Słowackiego w Rokitnicy w Gminie Pruszcz Gdański	14.09.2022	27.07.2023	5 700 000,00	5 700 000,00	25.07.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA PRZECHELEWO	Gmina wiejska	Edycja2/2021/2165/PolskiLad	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo- etap I	11.10.2022	19.11.2023	9 008 974,28	9 008 974,28	27.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA PRZODKOWO	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/4232/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej w Czaczewie (ulica Długa) i Smółdziejnie(ul. Głęboka).	01.06.2023	16.10.2023	1 948 553,60	1 948 553,60	15.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Pszczółki	Gmina wiejska	Edycja8/2023/3415/PolskiLad	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno-kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki	14.05.2024	21.07.2025	8 000 000,00	8 000 000,00	25.08.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Odnawialne źródła energii (1), Efektywność energetyczna (2), Infrastruktura kulturalna (2), Infrastruktura społeczna (3), Infrastruktura edukacyjna (3)
Gmina Redzikowo	Gmina wiejska	01/2021/1728/PolskiLad	Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej m-sci Kusowo.	02.06.2022	06.12.2023	9 310 000,00	9 310 000,00	16.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Redzikowo	Gmina wiejska	01/2021/1732/PolskiLad	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Strzelino – Strzelinko – Włynkowo oraz odbudowa infrastruktury drogowej.	31.03.2022	12.11.2022	2 660 000,00	2 660 000,00	15.11.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Redzikowo	Gmina wiejska	Edycja2/2021/2747/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warblewo wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową sieci wodociągowej	16.01.2023	19.03.2024	6 122 465,00	6 122 465,00	15.05.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Redzikowo	Gmina wiejska	Edycja2/2021/4958/PolskiLad	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gać – Redęcin w Gminie Słupsk.	20.09.2022	29.07.2023	2 373 142,65	2 373 142,65	15.09.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Redzikowo	Gmina wiejska	Edycja5RSP/2022/385/PolskiLad	Budowa drogi gminnej Redzikowo - Wieszyno oraz budowa dróg na SSSE w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą i stacją uzdatniania wody.	13.09.2023	22.09.2025	50 274 000,00	25 137 000,00	16.12.2024	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Redzikowo	Gmina wiejska	Edycja7RSP/2023/391/PolskiLad	Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo	14.08.2024	31.10.2026	13 131 627,60	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Ryjewo	Gmina wiejska	01/2021/3480/PolskiLad	Przebudowa strategicznych dróg gminnych nr 229030G i nr 2299034G w miejscowości Ryjewo, poprzez wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej.	10.05.2022	07.11.2022	2 786 382,71	2 786 382,71	25.11.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Ryjewo	Gmina wiejska	Edycja2/2021/8283/PolskiLad	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez inwestycje w przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ryjewo	20.04.2023	09.09.2024	6 070 107,55	6 070 107,55	27.05.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Ryjewo	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/109/PolskiLad	Przebudowa strategicznych dróg gminnych na terenie Gminy Ryjewo.	04.07.2024	12.12.2024	2 088 309,80	2 088 309,80	25.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Ryjewo	Gmina wiejska	Edycja8/2023/7694/PolskiLad	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Benowo, Barcice Ryjewo i Mątowskie Pastwiska wraz z niezbędną infrastrukturą.	04.07.2024	09.12.2024	6 175 000,00	6 175 000,00	16.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (3)
GMINA RZECZENICA	Gmina wiejska	Edycja2/2021/6719/PolskiLad	Budowa drogi i ścieżki rowerowej w Rzeczenicy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	05.04.2023	30.04.2024	5 851 879,27	5 851 879,27	15.07.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA RZECZENICA	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/4410/PolskiLad	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją dróg gminnych w Jezierniku i Trzmielewie - etap I	25.05.2023	05.12.2024	2 000 000,00	2 000 000,00	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
GMINA RZECZENICA	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/4414/PolskiLad	Budowa dróg w Pieniężnicy - etap I	28.02.2023	07.06.2023	600 000,00	600 000,00	15.05.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA RZECZENICA	Gmina wiejska	Edycja8/2023/4253/PolskiLad	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie gminy Rzeczenica	02.08.2024	21.09.2025	3 432 439,79	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Sadlinki	Gmina wiejska	Edycja2/2021/5177/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej Kanickiz - Olszanica w gminie Sadlinki	21.03.2024	04.11.2024	3 775 182,41	3 775 182,41	15.01.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Sierakowice	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/397/PolskiLad	Budowa miejsca do kąpiei z pomostem na jeziorze Junno wraz z budową infrastruktury technicznej, drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu.	18.05.2023	10.05.2024	2 000 000,00	2 000 000,00	25.02.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (1), Infrastruktura turystyczna (1), Infrastruktura sportowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (1)

Wnioskodawca	Rodzaj JST	Numer wniosku	Nazwa inwestycji	Data udzielenia promesy	Data zakończenia inwestycji	Kwota promesy inwestycyjnej	Wyplacono	Data wypłaty ostatniej transzy	Status inwestycji	Szczegóły	Investment_Areas
Gmina Sierakowice	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/3259/PolskiLad	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sierakowice oraz fragmentu drogi gminnej relacji Sierakowice – Wygoda Sierakowska.	15.07.2024	10.01.2025	2 000 000,00	2 000 000,00	15.05.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (1), Kanalizacja deszczowa (1)
Gmina Sierakowice	Gmina wiejska	Edycja8/2023/9026/PolskiLad	Przebudowa Parku Ośmiu Błogostawieństw w Sierakowicach.	12.09.2024	31.12.2025	8 000 000,00	4 000 000,00	16.06.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1), Infrastruktura kulturalna (2), Infrastruktura turystyczna (2), Kanalizacja deszczowa (3), Gospodarka wodna (3)
Gmina Skarszewy	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/1989/PolskiLad	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy	08.03.2023	29.08.2025	5 000 000,00	2 368 000,00	25.09.2023	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Skarszewy	Gmina miejsko-wiejska	Edycja6PGR/2023/579/PolskiLad	Modernizacja drogi gminnej 197163G Jaroszewy-Czarnocin.	02.07.2024	09.12.2024	2 737 834,81	2 737 834,81	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Skarszewy	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/5570/PolskiLad	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach	03.10.2024	31.10.2025	2 250 000,00	1 125 000,00	15.07.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura sportowa (2)
Gmina Skarszewy	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/5551/PolskiLad	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy - etap II	22.07.2024	26.08.2025	5 565 647,90	2 782 822,72	17.02.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Skórcz	Gmina wiejska	Edycja2/2021/6804/PolskiLad	Przebudowa drogi 243014G, 243016G, 243047G (Wyb. Wielbrandowskie-Wielbrandowo-Barłóžno)	28.12.2022	30.10.2023	4 461 572,61	4 461 572,61	25.07.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Skórcz	Gmina wiejska	Edycja2/2021/6828/PolskiLad	Przebudowa i remont drogi 243010G oraz remont drogi 243012G (Wolental-Wielki Bukowiec-Nowy Bukowiec)	28.12.2022	09.11.2023	4 272 634,89	4 272 634,89	25.07.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Skórcz	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/3166/PolskiLad	Budowa drogi gminnej nr 243045G Kronek.	19.09.2022	23.12.2022	1 617 000,00	1 617 000,00	27.12.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Skórcz	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/834/PolskiLad	Budowa drogi gminnej 243031G oraz przebudowa drogi gminnej 243014G w miejscowości Wybudowanie Wielbrandowskie.	20.06.2024	26.10.2024	3 591 128,90	3 591 128,90	16.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Skórcz	Gmina wiejska	Edycja8/2023/8451/PolskiLad	Budowa i przebudowa dróg w sołectwach Ryzowie, Wielbrandowo, Paczewo, Czarnylas i Wielki Bukowiec	11.07.2024	17.10.2024	7 344 678,00	7 344 678,00	16.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA SMĘTOWO GRANICZNE	Gmina wiejska	01/2021/8523/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Stara Jania - Kościelna Jania	20.05.2022	09.09.2023	1 710 000,00	1 710 000,00	19.01.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA SMĘTOWO GRANICZNE	Gmina wiejska	Edycja2/2021/6737/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Smętowo Graniczne	06.04.2023	21.07.2024	4 529 206,04	4 529 206,04	17.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA SMĘTOWO GRANICZNE	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/3340/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopytkowo	07.06.2023	16.05.2024	678 759,92	678 759,92	15.11.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA SMĘTOWO GRANICZNE	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/3554/PolskiLad	Rozbudowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Jania i Łalkowy	29.07.2024	07.10.2025	1 710 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
GMINA SMÓLDZINO	Gmina wiejska	Edycja2/2021/6392/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 146 w miejscowości Smóldziński Las wraz z infrastrukturą	03.08.2023	09.08.2024	1 352 994,94	1 352 994,94	25.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA SMÓLDZINO	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/4218/PolskiLad	REMONT DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIUSZKI W SMÓLDZINIE GM. SMÓLDZINO	27.08.2024	31.12.2024	1 149 952,29	1 149 952,29	15.04.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (1), Infrastruktura społeczna (1)
GMINA SMÓLDZINO	Gmina wiejska	Edycja8/2023/7986/PolskiLad	„REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZYSTA ”	28.08.2024	31.05.2025	1 113 125,10	1 113 125,10	15.05.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (3)
Gmina Somonino	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/1373/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej – ul. Topolowej w Goręczynie	28.03.2024	05.10.2024	2 344 851,04	2 344 851,04	15.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Somonino	Gmina wiejska	Edycja8/2023/8517/PolskiLad	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Somonino				0,00		Przed rozpoczęciem realizacji	Wydana Promesa (oczekiwanie na podpisanie umowy z Wykonawcą)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1), Drogowa infrastruktura techniczna (3), Kanalizacja deszczowa (3)
Gmina Stara Kiszewa	Gmina wiejska	01/2021/4825/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 2,28 km	05.04.2022	12.10.2022	3 964 439,48	3 964 439,48	15.11.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Stara Kiszewa	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/3180/PolskiLad	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Stara Kiszewa	29.12.2023	03.10.2024	1 950 000,00	1 950 000,00	15.10.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (1)
Gmina Stara Kiszewa	Gmina wiejska	Edycja8/2023/7104/PolskiLad	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Stara Kiszewa	08.12.2023	15.07.2024	1 782 785,10	1 782 785,10	16.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (3)
GMINA STARE POLE	Gmina wiejska	01/2021/6886/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej nr 203009G w obrębie Kaczynos-Kolonia	04.08.2022	30.11.2022	1 996 534,06	1 996 534,06	27.12.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA STARE POLE	Gmina wiejska	01/2021/4363/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej nr 203015G we wsi Parwark, gmina Stare Pole.	10.03.2022	30.09.2022	629 803,11	629 803,11	16.08.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA STARE POLE	Gmina wiejska	Edycja2/2021/1284/PolskiLad	Budowa drogi w miejscowości Stare Pole, ul. Juliana Tuwima	03.03.2023	16.09.2023	1 614 476,08	1 614 476,08	16.10.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (2), Drogowa infrastruktura techniczna (3), Kanalizacja deszczowa (3)
GMINA STARE POLE	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/216/PolskiLad	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Stare Pole w miejscowościach po zlikwidowanych PPGR	25.04.2025	28.07.2026	2 689 875,90	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA STARE POLE	Gmina wiejska	Edycja8/2023/668/PolskiLad	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Stare Pole	12.09.2024	18.09.2026	7 885 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Starogard Gdański	Gmina wiejska	01/2021/2822/PolskiLad	Budowa drogi gminnej w Rywałdzie, Gmina Starogard Gdański.	04.05.2022	04.06.2023	4 750 000,00	4 750 000,00	17.07.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Starogard Gdański	Gmina wiejska	Edycja2/2021/7842/PolskiLad	Budowa dróg w Gminie Starogard Gdański w miejscowościach Sumin, Sucumin, Krag, Kolincz i Lipinki Ślacheckie	25.01.2023	01.08.2023	4 453 399,15	4 453 399,15	16.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Stary Dzierżoń	Gmina wiejska	Edycja2/2021/8355/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej Łatkowo – Kornele Gmina Stary Dzierżoń.	06.04.2023	24.10.2023	2 963 760,69	2 963 760,69	17.07.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Stary Dzierżoń	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/2538/PolskiLad	Modernizacja drogi nr 231003G na terenie Gminy Stary Dzierżoń polegająca na remoncie nawierzchni drogi.	24.07.2024	02.11.2024	2 127 049,87	2 127 049,87	16.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA STARY TARG	Gmina wiejska	Edycja2/2021/5392/PolskiLad	Modernizacja ciągu drogi Telkwice Brzożówka łączącej miejscowość Bukowo z drogą wojewódzką nr 515	28.04.2023	27.05.2024	1 425 000,00	1 425 000,00	17.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA STARY TARG	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/2537/PolskiLad	Modernizacja drogi gminnej do miejscowości Gintro	01.08.2023	17.08.2024	1 282 477,41	1 282 477,41	25.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA STARY TARG	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/4241/PolskiLad	Wykonanie sieci wodociągowej do miejscowości Olszak wraz z przyłączami	18.09.2024	19.09.2025	644 123,94	322 061,97	25.10.2024	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
GMINA STARY TARG	Gmina wiejska	Edycja8/2023/5793/PolskiLad	Modernizacja drogi w Zielonkach	14.10.2024	11.11.2025	968 050,00	484 025,00	18.08.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA STARY TARG	Gmina wiejska	Edycja8/2023/5802/PolskiLad	Modernizacja drogi do Trankwic	14.10.2024	11.11.2025	1 099 920,56	549 960,28	15.09.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Stegna	Gmina wiejska	Edycja8/2023/3911/PolskiLad	Budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Rybackiej w miejscowości Jantar gm. Stegna wraz z remontem układu drogowego	15.07.2024	16.01.2026	8 000 000,00	8 000 000,00	25.09.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Gmina Stężyca	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/675/PolskiLad	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Stężyca	30.11.2022	05.06.2024	4 860 000,00	2 430 000,00	25.09.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Stężyca	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/3511/PolskiLad	Budowa drogi pieszo-rowerowej w Borucinie oraz rozbudowa i przebudowa drogi w Gołubiu	09.09.2024	19.03.2026	2 500 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Stężyca	Gmina wiejska	Edycja7RSP/2023/179/PolskiLad	Budowa sieci dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych na terenie GminyStężyca	08.07.2024	10.07.2026	9 209 727,31	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Stężyca	Gmina wiejska	Edycja8/2023/6551/PolskiLad	Budowa drogi wraz z parkingiem w miejscowości Gołubie	03.10.2024	10.04.2026	2 000 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Studzienice	Gmina wiejska	01/2021/9349/PolskiLad	Poprawa jakości technicznej sieci infrastruktury drogowej na obszarze gminy Studzienice poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych	04.05.2022	16.11.2022	3 226 886,22	3 226 886,22	15.12.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Studzienice	Gmina wiejska	Edycja2/2021/5906/PolskiLad	Poprawa jakości technicznej sieci infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Studzienice poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych.	22.03.2023	30.08.2023	1 707 150,00	1 707 150,00	25.09.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Studzienice	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/2755/PolskiLad	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej związany z budową i rozbudową dróg gminnych w m. Sominy i Półczno	29.05.2023	10.11.2023	1 250 000,00	1 250 000,00	15.11.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Studzienice	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/2757/PolskiLad	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej związany z budową i rozbudową dróg gminnych w m. Skwierawy i Ugośczy	29.05.2023	10.11.2023	1 250 000,00	1 250 000,00	15.11.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Studzienice	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/972/PolskiLad	Poprawa jakości technicznej sieci infrastruktury drogowej na obszarze dawnych terenów PGR w Gminie Studzienice poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych	18.07.2024	29.12.2024	2 100 000,00	2 100 000,00	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (1)
Gmina Subkowy	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/3359/PolskiLad	Termomodernizacja budynku szkolnego oraz przebudowa obiektów i urządzeń szkolno - rekreacyjnych w Subkowach.	04.10.2024	14.02.2025	2 500 000,00	2 500 000,00	25.03.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Efektywność energetyczna (1), Infrastruktura edukacyjna (1)
Gmina Suchy Dąb	Gmina wiejska	01/2021/7823/PolskiLad	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Sportowej w Suchym Dębie	13.05.2022	30.08.2022	864 500,00	864 500,00	25.08.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)

Wnioskodawca	Rodzaj JST	Numer wniosku	Nazwa inwestycji	Data udzielenia promesy	Data zakończenia inwestycji	Kwota promesy inwestycyjnej	Wyplacono	Data wypłaty ostatniej transzy	Status inwestycji	Szczegóły	Investment_Areas
Gmina Suchy Dąb	Gmina wiejska	Edycja2/2021/6008/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Steblewo	25.04.2023	06.01.2024	1 225 489,55	1 225 489,55	15.02.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Suchy Dąb	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/1425/PolskiLad	Przebudowa drogi na terenie dawnego osiedla pegeerowskiego w Krzywym Kole.	05.12.2023	19.08.2024	1 998 653,07	1 998 653,07	25.10.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Suchy Dąb	Gmina wiejska	Edycja8/2023/2538/PolskiLad	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w terenach trudnodostępnych.	05.03.2024	24.09.2024	4 060 000,00	4 060 000,00	25.10.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Suchy Dąb	Gmina wiejska	Edycja8/2023/2523/PolskiLad	Kompleksowa modernizacja infrastruktury przy dwóch placówkach oświatowych w Gminie Suchy Dąb	09.07.2024	12.01.2025	1 852 499,05	1 852 499,05	17.02.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura sportowa (2), Gospodarka wodna (3), Infrastruktura edukacyjna (3)
GMINA SULĘCZYNO	Gmina wiejska	01/2021/6670/PolskiLad	Przebudowa sieci dróg w Mściszewicach gmina Sulęcyno.	22.03.2022	29.07.2022	2 962 237,84	2 962 237,84	16.08.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA SULĘCZYNO	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/4402/PolskiLad	Przebudowa sieci dróg w miejscowości Sulęcyno, gmina Sulęcyno.	24.05.2023	25.10.2023	4 893 982,94	4 893 982,94	15.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA SZEMUD	Gmina wiejska	01/2021/8822/PolskiLad	Przebudowa drogi ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do „Węzeł Koleczkowo” Trasy Kaszubskiej S6	-	-	-	0,00	-	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA SZEMUD	Gmina wiejska	Edycja2/2021/5531/PolskiLad	Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud	-	-	-	0,00	-	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Tczew	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/638/PolskiLad	PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH W ZAJĄCZKOWIE	22.09.2022	23.11.2022	2 732 097,06	2 732 097,06	27.12.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Trąbki Wielkie	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/196/PolskiLad	Przebudowa dróg oraz budowa oświetlenia w miejscowościach Domachowo i Sobowidz				0,00		Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną promesę. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (1)
Gmina Trzebielino	Gmina wiejska	01/2021/6207/PolskiLad	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino	14.04.2022	22.07.2023	4 987 500,00	4 987 500,00	16.08.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Trzebielino	Gmina wiejska	Edycja2/2021/900/PolskiLad	Przebudowa dróg w miejscowości Objezierze i w miejscowości Miszewo	10.03.2023	24.09.2023	2 422 378,05	2 422 378,05	16.10.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Trzebielino	Gmina wiejska	Edycja8/2023/2512/PolskiLad	Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino	19.06.2024	09.08.2025	2 314 062,06	2 314 062,06	25.08.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Tuchomie	Gmina wiejska	Edycja2/2021/7622/PolskiLad	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Tuchomie	17.04.2023	12.10.2023	9 714 834,70	9 714 834,70	27.11.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Tuchomie	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/3896/PolskiLad	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Tuchomie	13.03.2024	07.09.2024	2 500 000,00	2 500 000,00	16.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Tuchomie	Gmina wiejska	Edycja8/2023/149/PolskiLad	Przebudowa dróg na terenie Gminy Tuchomie	09.05.2024	04.11.2024	1 798 135,51	1 798 135,51	15.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Ustka	Gmina wiejska	Edycja8/2023/3753/PolskiLad	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w Gminie Ustka.	30.08.2024	30.09.2025	3 501 642,73	3 501 642,73	25.07.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Gmina Wilcko	Gmina wiejska	Edycja2/2021/4510/PolskiLad	Przebudowa i budowa dróg w miejscowościach Szczecnurze, Nieznachowo, Gęś, Dymnica, Wrzeście oraz Nowogcin	03.11.2022	31.05.2023	5 699 500,00	5 699 500,00	15.09.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA WŁADYSŁAWOWO	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/7066/PolskiLad	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błkitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215	15.12.2022	29.04.2025	15 000 000,00	7 380 000,00	16.06.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA WŁADYSŁAWOWO	Gmina miejsko-wiejska	Edycja6PGR/2023/4768/PolskiLad	Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie	15.07.2024	22.08.2025	2 700 000,00	1 349 997,90	25.07.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA WŁADYSŁAWOWO	Gmina miejsko-wiejska	Edycja7RSP/2023/161/PolskiLad	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie				0,00		Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
GMINA ZBLEWO	Gmina wiejska	Edycja2/2021/1007/PolskiLad	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Zblewie i ulicy Semlińskiej w Pinczynie	31.03.2023	30.04.2024	4 702 500,00	4 702 500,00	16.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA ZBLEWO	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/433/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych	21.06.2023	26.07.2024	1 431 291,00	1 431 291,00	15.07.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
GMINA ZBLEWO	Gmina wiejska	Edycja8/2023/6668/PolskiLad	Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Zblewo	02.07.2024	08.08.2025	12 350 000,00	6 175 000,00	25.06.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (3)
Gmina Żukowo	Gmina miejsko-wiejska	Edycja6PGR/2023/4382/PolskiLad	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń – Skrzyszewo- etap II	30.09.2024	28.07.2025	2 000 000,00	2 000 000,00	15.07.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (1)
Lęborski Związek Powiatowo-Gminny	Związki JST	Edycja6PGR/2023/3138/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Gminy Miasto Lebork	14.06.2024	07.12.2024	1 691 201,32	1 691 201,32	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Lęborski Związek Powiatowo-Gminny	Związki JST	Edycja8/2023/2901/PolskiLad	Budowa alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku	13.08.2024	19.12.2026	7 912 241,55	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (3)
Miasto i Gmina Prabuty	Gmina miejsko-wiejska	01/2021/463/PolskiLad	Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyspitalnym	22.06.2022	30.11.2023	4 750 000,00	4 750 000,00	25.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1), Kanalizacja deszczowa (3)
Miasto i Gmina Prabuty	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/3735/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej Górowychy – Rodowo oraz drogi gminnej w miejscowości Obrzynowo gmina Prabuty	21.02.2023	30.04.2023	4 160 042,17	4 160 042,17	25.04.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Miasto i Gmina Prabuty	Gmina miejsko-wiejska	Edycja6PGR/2023/1363/PolskiLad	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PGR w miejscowości Stankowo gmina Prabuty.	18.03.2024	13.09.2024	1 851 222,35	1 851 222,35	25.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (1)
Miasto i Gmina Prabuty	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/4689/PolskiLad	Przebudowa ulic Polnej, Kwiatowej i Działkowej w Prabutach	29.03.2024	10.10.2024	2 000 000,00	2 000 000,00	16.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Miasto i Gmina Prabuty	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/4702/PolskiLad	Przebudowa ulic Zielnej, Warmińskiej, Kolejowej i Klepury w Prabutach	30.07.2024	24.01.2025	3 979 930,36	3 979 930,36	15.01.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Miasto i Gmina Sztum	Gmina miejsko-wiejska	01/2021/1364/PolskiLad	Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin – Ramy Małe w Gminie Sztum	02.06.2022	14.10.2022	4 131 539,55	4 131 539,55	17.10.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Miasto i Gmina Sztum	Gmina miejsko-wiejska	Edycja2/2021/5006/PolskiLad	Przebudowa dróg gminnych – ul. Topolewej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	06.06.2023	24.12.2023	2 540 416,23	2 540 416,23	15.05.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Miasto i Gmina Sztum	Gmina miejsko-wiejska	Edycja7RSP/2023/383/PolskiLad	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	15.05.2024	28.11.2025	16 397 360,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Miasto i Gmina Sztum	Gmina miejsko-wiejska	Edycja8/2023/8409/PolskiLad	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	15.07.2024	30.09.2025	8 075 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (3)
MIASTO KWIDZYN	Gmina miejska	01/2021/4740/PolskiLad	Przebudowa ul. Braterstwa Narodów w Kwidzynie.	26.01.2022	02.12.2022	4 455 500,00	4 455 500,00	15.12.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
MIASTO KWIDZYN	Gmina miejska	Edycja8/2023/126/PolskiLad	Przebudowa ul. Prostej w Kwidzynie.	06.11.2024	13.07.2025	1 149 801,89	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1), Kanalizacja deszczowa (3)
MIASTO MALBORK	Gmina miejska	01/2021/1074/PolskiLad	Modernizacja drogi gminnej nr 201116G - ul. Nowowiejskiego w Malborku.	23.06.2022	06.05.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	17.07.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
MIASTO MALBORK	Gmina miejska	Edycja8/2023/4521/PolskiLad	Modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku	22.05.2024	27.10.2025	7 220 000,00	1 727 478,09	16.12.2024	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (3)
Miasto Słupsk	Miasto na prawach pow.	01/2021/1098/PolskiLad	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku.	14.06.2022	24.05.2023	14 250 000,00	14 250 000,00	25.07.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Miasto Słupsk	Miasto na prawach pow.	Edycja2/2021/7245/PolskiLad	Przebudowa ulicy Portowej oraz ulicy Morskiej w Słupsku	12.12.2022	14.11.2023	7 600 000,00	7 600 000,00	15.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Miasto Słupsk	Miasto na prawach pow.	Edycja5RSP/2022/351/PolskiLad	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska	15.11.2023	30.06.2026	65 523 411,43	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Miasto Słupsk	Miasto na prawach pow.	Edycja7RSP/2023/373/PolskiLad	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska	25.11.2024	17.06.2027	49 000 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Miasto Słupsk	Miasto na prawach pow.	Edycja8/2023/4812/PolskiLad	Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich	29.08.2024	03.11.2025	7 701 623,00	3 850 809,88	25.06.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Rewitalizacja obszarów miejskich (2), Drogowa infrastruktura techniczna (3)
MIASTO WEJHEROWO	Gmina miejska	01/2021/171/PolskiLad	Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi	07.04.2022	12.04.2025	24 090 155,22	24 090 155,22	17.03.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
MIASTO WEJHEROWO	Gmina miejska	Edycja2/2021/112/PolskiLad	Budowa ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego w Wejherowie	21.12.2022	04.09.2024	7 410 000,00	7 410 000,00	15.10.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
MIASTO WEJHEROWO	Gmina miejska	Edycja2/2021/108/PolskiLad	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie.	02.06.2023	30.06.2024	4 051 518,35	4 051 518,35	26.08.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
MIASTO WEJHEROWO	Gmina miejska	Edycja8/2023/7853/PolskiLad	Budowa lub przebudowa lub remont dróg na terenie miasta Wejherowa	13.08.2024	19.06.2026	18 000 000,00	9 000 000,00	16.06.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Bytowski	Powiat	01/2021/8690/PolskiLad	Przebudowa dróg nr 1767G, 1729G, 1746G łączących gminy Borzytuchom, Tuchomie i Lipnica między sobą oraz z drogami wojewódzkimi nr 209 i 212 a także drogą krajową nr 20	05.04.2022	13.12.2022	14 791 500,00	14 791 500,00	15.06.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)

Wnioskodawca	Rodzaj JST	Numer wniosku	Nazwa inwestycji	Data udzielenia promesy	Data zakończenia inwestycji	Kwota promesy inwestycyjnej	Wyplacono	Data wypłaty ostatniej transzy	Status inwestycji	Szczegóły	Investment_Areas
Powiat Bytowski	Powiat	Edycja3PGR/2021/2111/PolskiLad	Modernizacja dróg powiatowych nr 1733G, 1734G i 1759G zapewniających mieszkańcom gmin Miastko, Lipnica i Bytów bezpieczny dojazd do dróg krajowych i wojewódzkich	31.03.2023	09.10.2023	4 000 000,00	4 000 000,00	27.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Bytowski	Powiat	Edycja6PGR/2023/3573/PolskiLad	Poprawa bezpieczeństwa drogowego i atrakcyjności osiedleńczej wsi gminnej Studzienice poprzez modernizację 3 dróg powiatowych nr 1761G, 1777G, 1780G	19.04.2024	20.06.2025	4 000 000,00	4 000 000,00	18.08.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Bytowski	Powiat	Edycja8/2023/5367/PolskiLad	Modernizacja dróg powiatowych nr 1334G i 1705G zapewniających mieszkańcom powiatu bezpieczny dojazd do drogi krajowej nr 21 i dróg wojewódzkich nr 212, 211, 228 209	13.08.2024	18.09.2025	13 000 000,00	6 500 000,00	26.05.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Chojnicki	Powiat	01/2021/8804/PolskiLad	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych w m. Sławęcin i Ogorzeliny oraz na odc. Ogorzeliny – Sławęcin i Ogorzeliny – gr. powiatu	09.03.2022	21.09.2023	15 994 901,10	15 994 901,10	27.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Chojnicki	Powiat	Edycja2/2021/8849/PolskiLad	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G na odcinku od miejscowości Klawkowo do drogi gminnej nr 236040G, wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2626G Rytel – Zapędowo	29.11.2022	08.05.2024	14 995 750,00	14 995 750,00	25.06.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Chojnicki	Powiat	Edycja3PGR/2021/1890/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej 1750G Żychce - Konarzyny w km od 6+600 do 8+450	14.04.2023	21.11.2023	1 960 000,00	1 960 000,00	25.09.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Chojnicki	Powiat	Edycja8/2023/2094/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej 2605G Czersk - Śliwice (do granicy powiatu)	19.04.2024	19.01.2025	15 895 477,85	15 895 477,85	17.02.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Cłuchowski	Powiat	01/2021/6613/PolskiLad	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2521G - etap I	20.06.2023	22.11.2023	4 750 000,00	4 750 000,00	15.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Gdański	Powiat	Edycja2/2021/2845/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo - Graniczna Wieś - Pawłowo - etap III	08.08.2022	22.11.2022	4 465 000,00	4 465 000,00	27.12.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Gdański	Powiat	Edycja6PGR/2023/391/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G - Koźliny - etap I	08.03.2024	31.10.2024	2 000 000,00	2 000 000,00	15.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Gdański	Powiat	Edycja8/2023/2920/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G - Koźliny - etap II	08.03.2024	31.10.2024	2 000 000,00	2 000 000,00	15.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Kartuski	Powiat	01/2021/6534/PolskiLad	Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęczyńsko-Gowidlino na odcinku Lemany-Sulęczyńsko	12.04.2022	28.07.2023	16 897 070,50	16 897 070,50	25.09.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Kartuski	Powiat	Edycja3PGR/2021/607/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo-Miszewo	17.11.2022	24.02.2024	1 945 300,00	1 945 300,00	15.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Kartuski	Powiat	Edycja8/2023/878/PolskiLad	Modernizacja części drogi powiatowej 1907G na odcinku Prokowo-Slanowo	18.09.2024	01.10.2025	1 753 316,25	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Kościerski	Powiat	01/2021/8775/PolskiLad	Budowa i przebudowa dróg nr 1931G, 1932G, 2402G na terenie powiatu kościerskiego	16.03.2022	30.09.2022	14 250 000,00	14 250 000,00	15.11.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Kościerski	Powiat	Edycja2/2021/2000/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2415G	07.03.2023	23.09.2023	6 212 923,13	6 212 923,13	16.10.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Kościerski	Powiat	Edycja6PGR/2023/2754/PolskiLad	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1931G w miejscowości Wieprznica do Owśnic	25.04.2024	10.11.2024	2 000 000,00	2 000 000,00	16.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Kościerski	Powiat	Edycja8/2023/8524/PolskiLad	Przebudowa dróg powiatowych nr 2404G Wdzydze Tucholskie – Borsk, nr 2404G Bestra S.uka – DW214	25.04.2024	06.11.2024	7 172 232,56	7 172 232,56	16.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Kościerski	Powiat	Edycja8/2023/8382/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 2403G Wdzydze -Olpuch Etap II	11.04.2024	19.10.2024	1 850 719,06	1 850 719,06	15.11.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Kwidzyński	Powiat	Edycja8/2023/8325/PolskiLad	Przebudowa dróg nr 3145G granica powiatu – Jakubowo – Obrzynowo oraz nr 3218G Raniewo – Stary Kamień	29.08.2024	28.11.2025	10 058 600,00	10 058 600,00	25.09.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Łęborski	Powiat	01/2021/8212/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800	25.02.2022	15.05.2023	6 343 888,88	6 343 888,88	26.06.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Łęborski	Powiat	01/2021/8213/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Łęborska w km 0+000 do km 1+671	21.02.2022	30.09.2022	2 888 567,45	2 888 567,45	15.12.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Łęborski	Powiat	Edycja2/2021/3633/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od m. Kębłowo Nowowiejskie do granicy powiatu	08.08.2022	15.10.2022	1 468 582,58	1 468 582,58	15.12.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Łęborski	Powiat	Edycja3PGR/2021/2940/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska	21.12.2022	30.06.2023	3 920 000,00	3 920 000,00	15.06.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Łęborski	Powiat	Edycja6PGR/2023/3468/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316G	06.06.2024	24.11.2024	3 788 733,36	3 788 733,36	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Łęborski	Powiat	Edycja8/2023/6727/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G na terenie gminy Nowa Wieś Łęborska	15.07.2024	15.11.2024	1 794 136,79	1 794 136,79	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
POWIAT MALBORSKI	Powiat	Edycja2/2021/385/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo – Lichnowy wraz z budową chodnika	09.06.2023	30.09.2023	5 000 000,00	5 000 000,00	15.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
POWIAT MALBORSKI	Powiat	Edycja6PGR/2023/2267/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim.	17.07.2024	24.04.2025	4 000 000,00	4 000 000,00	15.05.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
POWIAT MALBORSKI	Powiat	Edycja8/2023/4149/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim.	10.09.2024	18.06.2025	5 827 617,34	5 827 617,34	15.07.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Nowodworski	Powiat	Edycja6PGR/2023/4321/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo - Myszewo do granicy z powiatem malborskim	11.07.2024	10.07.2026	3 906 001,31	148 264,20	25.09.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Pucki	Powiat	Edycja2/2021/3801/PolskiLad	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki – Odargowo na terenie Gminy Krokowa w Powiecie Puckim	14.03.2023	21.07.2025	15 660 390,08	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Pucki	Powiat	Edycja7RSP/2023/186/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi woj nr 213 do drogi woj nr 218- dojazdowej do podstrefy „Żarnowiec” Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne	04.09.2024	10.08.2026	22 979 349,78	6 051 914,13	16.06.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Pucki	Powiat	Edycja8/2023/9011/PolskiLad	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki - Odargowo na terenie Gminy Krokowa w Powiecie Puckim – etap II	25.06.2024	28.05.2026	10 000 000,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Powiat Pucki	Powiat	Edycja8/2023/8279/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 1517G – ul. Gdylskiej w Mostach	04.09.2024	09.06.2025	2 000 000,00	2 000 000,00	15.09.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura wodno-kanalizacyjna (1)
Powiat Słupski	Powiat	01/2021/7404/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	18.08.2022	01.12.2023	10 450 000,00	10 450 000,00	16.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Słupski	Powiat	01/2021/7406/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - Etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	14.09.2022	28.10.2023	4 749 999,99	4 749 999,99	25.07.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Słupski	Powiat	Edycja2/2021/7222/PolskiLad	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim	20.04.2023	30.04.2024	10 450 000,00	10 450 000,00	16.06.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Słupski	Powiat	Edycja6PGR/2023/2470/PolskiLad	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego.	04.06.2024	11.12.2025	4 000 000,00	1 232 442,00	15.07.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Słupski	Powiat	Edycja8/2023/6031/PolskiLad	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację.	12.06.2024	15.12.2025	5 408 206,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Starogardzki	Powiat	Edycja2/2021/5910/PolskiLad	Modernizacji infrastruktury drogowej powiatu starogardzkiego	06.02.2023	14.03.2024	10 700 000,00	10 700 000,00	25.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Kanalizacja deszczowa (3)
Powiat Starogardzki	Powiat	Edycja3PGR/2021/740/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 2719G Pączewo-Czarnylas-Wielki Bukowiec	19.12.2022	23.01.2024	4 791 263,42	4 791 263,42	25.01.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
POWIAT SZTUMSKI	Powiat	Edycja2/2021/5102/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DWS15 - Szropy	25.05.2023	31.05.2024	6 175 000,00	6 175 000,00	15.07.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
POWIAT SZTUMSKI	Powiat	Edycja8/2023/6997/PolskiLad	Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gm. Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum.	08.05.2024	09.07.2025	8 000 000,00	4 000 000,00	15.09.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
POWIAT SZTUMSKI	Powiat	Edycja8/2023/6194/PolskiLad	Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	24.07.2024	05.09.2025	1 978 850,00	0,00		W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Tczewski	Powiat	01/2021/5512/PolskiLad	Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego	21.07.2022	13.02.2023	616 658,90	616 658,90	27.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Tczewski	Powiat	01/2021/5506/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec	20.05.2022	23.03.2023	5 500 500,00	5 500 500,00	15.03.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Tczewski	Powiat	Edycja2/2021/6050/PolskiLad	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II	-	-	-	0,00	-	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Tczewski	Powiat	Edycja3PGR/2021/2814/PolskiLad	Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim	07.04.2023	13.10.2023	917 212,51	917 212,51	16.10.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Tczewski	Powiat	Edycja6PGR/2023/4813/PolskiLad	Budowa i remont chodników w Powiecie Tczewskim 2023	12.06.2024	18.12.2024	3 910 185,30	3 910 185,30	25.02.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Tczewski	Powiat	Edycja8/2023/3821/PolskiLad	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie	12.06.2024	16.12.2024	3 610 000,00	3 610 000,00	25.04.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)

Wnioskodawca	Rodzaj JST	Numer wniosku	Nazwa inwestycji	Data udzielenia promesy	Data zakończenia inwestycji	Kwota promesy inwestycyjnej	Wyplacono	Data wypłaty ostatniej transzy	Status inwestycji	Szczegóły	Investment_Areas
Powiat Tczewski	Powiat	Edycja8/2023/3808/PolskiLad	Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy DP 2823G.	20.03.2024	10.08.2024	1 172 199,69	1 172 199,69	15.10.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Powiat Wejherowski	Powiat	Edycja2/2021/4087/PolskiLad	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo – etap I – dojazd do trasy S6	08.12.2022	19.09.2023	16 800 000,00	16 800 000,00	27.12.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa (2), Kanalizacja deszczowa (3), Gospodarka wodna (3)
Powiat Wejherowski	Powiat	Edycja3PGR/2021/4476/PolskiLad	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik-Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo	03.04.2023	07.12.2023	4 000 000,00	4 000 000,00	19.01.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (1), Kanalizacja deszczowa (1)
Ślupski Związek Powiatowo-Gminny	Związki JST	Edycja2/2021/5469/PolskiLad	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Ślupskiego Związku Powiatowo-Gminnego	11.05.2023	31.07.2024	9 975 000,00	9 975 000,00	17.02.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Ślupski Związek Powiatowo-Gminny	Związki JST	Edycja6PGR/2023/1608/PolskiLad	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Ślupskiego Związku Powiatowo-Gminnego	24.07.2024	29.01.2026	3 643 439,24	728 687,85	25.09.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Wejherowski Związek Powiatowo-Gminny	Związki JST	Edycja6PGR/2023/3314/PolskiLad	Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G ulicy Pomorskiej w miejscowości Gniewino	25.06.2024	09.01.2025	3 871 275,65	3 871 275,65	25.04.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (1), Kanalizacja deszczowa (1)
Wejherowski Związek Powiatowo-Gminny	Związki JST	Edycja8/2023/5063/PolskiLad	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce	02.08.2024	13.01.2025	2 000 000,00	2 000 000,00	17.02.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (3), Kanalizacja deszczowa (3)
Wejherowski Związek Powiatowo-Gminny	Związki JST	Edycja8/2023/5927/PolskiLad	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino – Sopieszyno – Dąbrówka na odcinku Luzino – Robakowo – etap II – dojazd do trasy S6	02.08.2024	13.06.2025	7 779 606,64	7 779 606,64	25.07.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1), Drogowa infrastruktura techniczna (3), Kanalizacja deszczowa (3)
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	Województwo	01/2021/5308/PolskiLad	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska o długości 17,27 km	11.10.2022	27.10.2024	62 185 734,40	62 185 734,40	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	Województwo	Edycja8/2023/4340/PolskiLad	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 502	28.05.2024	20.08.2024	2 000 000,00	2 000 000,00	15.10.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Związek Gmin „W Sercu Borów Tucholskich"	Związki JST	Edycja8/2023/2747/PolskiLad	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin – etap II	29.04.2024	10.11.2024	1 829 700,00	1 829 700,00	27.12.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Związek Gmin „W Sercu Borów Tucholskich"	Związki JST	Edycja8/2023/2753/PolskiLad	Budowa i modernizacja dróg na terenie gmin wchodzących w skład Związku	21.08.2024	02.10.2025	7 975 910,98	2 074 054,11	18.08.2025	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą	Infrastruktura drogowa (1)
Związek Międzygminny "Wschodnie Powiśle"	Związki JST	Edycja6PGR/2023/2880/PolskiLad	„Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla"	21.03.2024	25.07.2024	3 933 377,00	3 933 377,00	16.08.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)
Związek Międzygminny "Wschodnie Powiśle"	Związki JST	Edycja8/2023/4328/PolskiLad	Rozwój dróg obszaru funkcjonalnego "Wschodnie Powiśle"	20.03.2024	18.07.2024	1 728 696,20	1 728 696,20	25.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)