



Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marta Cienkowska

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 16946 posa Jarosława Krajewskiego z 8 maja 2026 roku w sprawie aktualnego harmonogramu, kosztów oraz terminów odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Ad 1.

Pozycje w harmonogramie inwestycji są zagregowane według innego klucza, jednak można wyodrębnić między innymi etap zawierający opracowanie projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji, obejmującej wszystkie branże, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, którego termin realizacji został wskazany na 31 grudnia 2027 r. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest do 30 października 2030 r., natomiast uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów powstałych w wyniku realizacji inwestycji powinno nastąpić do 31 grudnia 2030 r.

Ad 2.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego także agreguje dane w innych grupach, jednak z informacji uzyskanych od Zarządu Spółki wynika między innymi, że łączne wydatki związane z realizacją inwestycji w okresie od powstania Spółki w 2021 roku do 31 marca 2026 roku (koniec pierwszego kwartału) wyniosły 89 475 tys. zł, z czego koszty wynagrodzeń (wraz z narzutami) wyniosły 29 745 tys. zł, koszty obsługi prawnej 520 tys. zł, koszty prac projektowych (konkursu architektoniczno-urbanistycznego) 821 tys. zł, koszty prac archeologicznych i konserwatorskich 6 198 tys. zł, koszty działań edukacyjnych i komunikacyjnych 15 634 tys. zł, natomiast koszty pozyskania dokumentacji (w tym m.in. ekspertyzy, opinie, operaty) to 1 267 tys. zł. Łączne wydatki planowane na realizację całej inwestycji wynoszą aktualnie 2 453 230 tys. zł.

Ad 3.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. *o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie* (Dz.U. z 2024 r. poz. 578). Nadmieniam, że za wymienioną inwestycję odpowiada spółka Pałac Saski sp. z o.o., której Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył realizację zadań wynikających z ww. specustawy. W chwili obecnej Spółka zakłada, że nawet w przypadku przesunięć w realizacji poszczególnych etapów inwestycji możliwe będzie dostosowanie kolejnych tak, by nie wymagała korekty planowana data zakończenia inwestycji. Zależać to będzie jednak m.in.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie www.gov.pl/kultura/bip w zakładce Polityka przetwarzania danych osobowych.

Identyfikator dokumentu: 2487366.11075686.10454664

od finalnych ustaleń z pracownią architektoniczną, z którą negocjacje trwają – po ich ukończeniu nastąpi właściwy moment dla ewentualnego dokonania wiążących zmian w harmonogramie.

Z poważaniem

z up. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sekretarz Stanu

Maciej Wróbel

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/