



Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marta Cienkowska

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 19860 posłów Jerzego Polaczka i Jarosława Krajewskiego z 24 września 2026 roku w sprawie braku widocznych postępów oraz aktualnego stanu realizacji inwestycji „Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie”, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Ad 1-2.

Inwestycja realizowana jest przez Pałac Saski sp. z o.o. na mocy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Z informacji uzyskanych od Spółki wynika, że Spółka od momentu powstania m.in.:

- prowadzi prace zmierzające do jak najwierniejszego odtworzenia zewnętrznego kształtu odbudowywanych obiektów zgodnego z tym, jaki miały one 31 sierpnia 1939 r.,
- przeprowadziła we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Z pracownią, która zwyciężyła w konkursie, finalizowane są trudne negocjacje projektu umowy, w których Spółka dąży do osiągnięcia jak najwyższego poziomu realizacji prac architektonicznych oraz racjonalnego, gospodarnego wydatkowania środków z budżetu państwa,
- prowadzi na terenie inwestycji prace przygotowawcze, obejmujące m.in. gospodarkę zielenią, badania archeologiczne, geologiczne i inne,
- w ramach postępowań administracyjnych uzyskuje stosowne zezwolenia, zgody i decyzje (w tym decyzje lokalizacyjne), prowadzi postępowania w trybie ustawy pzp oraz zawiera stosowne umowy i porozumienia.

W najbliższych miesiącach planowane są m.in.:

- podpisanie umowy na prace projektowe i rozpoczęcie tych prac,
- realizacja nasadzeń zastępczych w związku z usunięciem przez Spółkę z Pl. Marszałka Piłsudskiego roślinności kolidującej z prowadzoną inwestycją,
- przeprowadzenie kolejnych postępowań w trybie ustawy pzp, m.in. na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu czy platformę CDE.

Ad 3.

Jak wskazano powyżej, umowa nie została dotychczas zawarta.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie www.gov.pl/kultura/bip w zakładce Polityka przetwarzania danych osobowych.

Identyfikator dokumentu: 2612728.11708625.11079279

Ad 4.

Przewidywalny termin zakończenia prac nie uległ przesunięciu. Spółka wielokrotnie podkreślała, że harmonogram realizacji inwestycji będzie mógł zostać zaktualizowany dopiero po podpisaniu umowy z pracownią projektową, ponieważ na podstawie ustaleń z projektantami będzie możliwe określenie dalszych kroków.

Ad 5.

Poniżej przekazuję dane o wydatkach w zakresie poszczególnych grup kosztów i są to zweryfikowane wydatki poniesione przez Spółkę do 31 grudnia 2025 r., natomiast w przypadku bieżącego roku budżetowego przekazane dane dotyczą wydatków planowanych przez Spółkę na 2026 rok.

- 1) koszty przygotowania i realizacji inwestycji (koszty podstawowe): wykonanie dla tej grupy kosztów do 31 grudnia 2025 r. wynosi 26.248.409 zł, natomiast plan na 2026 r. wynosił 41.340.000 zł;
- 2) koszty działalności Spółki: wykonanie dla tej grupy kosztów do 31 grudnia 2025 r. wynosi 43.791.296 zł, natomiast plan na 2026 r. wynosił 16.590.000 zł;
- 3) koszty prowadzenia przez Spółkę działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących inwestycji: wykonanie dla tej grupy kosztów do 31 grudnia 2025 r. wynosi 17.739.945 zł, natomiast plan na 2026 r. wynosił 4.000.000 zł.

Jednocześnie informuję, że łączne wydatki planowane na realizację inwestycji wynoszą aktualnie 2.453.230.000 zł.

Ad 6-7.

Obecnie nie są prowadzone takie rozważania. Jak wskazano powyżej, Inwestycja realizowana jest na mocy i w granicach ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Ad 8.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie w celu zapewnienia przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie Skarb Państwa utworzył spółkę celową Pałac Saski sp. z o.o.

Z poważaniem

z up. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sekretarz Stanu

Maciej Wróbel

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/