



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja
Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji
DB-INR-311-10-3/2021

Druk nr 1240
Warszawa, 28 maja 2021 r.

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu

- **„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”**

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1828 z późn.zm.), uprzejmie przedkładam **Informację o realizacji Programu w latach 2017-2020.**

Z poważaniem

(-) Mariusz Kamiński

AKCEPTUJĘ

**MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI**



Mariusz Kamiński

I N F O R M A C J A

**o realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa
w latach 2017-2020”**

Warszawa, maj 2021 r.

I. Realizacja celu programu

Wzrost liczby zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego spowodowany między innymi przez wzrost przestępczości, gwałtowne zjawiska atmosferyczne, rosnącą liczbę pojazdów na drogach, rozwój techniki i informatyki, napływanie imigrantów oraz zagrożenie terrorystyczne ze względu na udział Rzeczypospolitej Polskiej w misjach zagranicznych, spowodowały podjęcie przez rząd działań zmierzających do zapewnienia wzrostu skuteczności działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. W celu poprawy skuteczności i sprawności działania tych służb oraz stworzenia warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań, uchwalona została ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”, zwanego dalej „Programem”, która z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie.

Strategicznym celem było stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez formacje bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz istotną poprawę skuteczności działania tych formacji, warunkującą zapewnienie bezpieczeństwa Państwa oraz obywateli poprzez:

- wymianę oraz unowocześnienie uzbrojenia, sprzętu specjalistycznego i transportowego oraz wyposażenia osobistego funkcjonariuszy,
- budowę nowych oraz rozbudowę użytkowanych obiektów,
- zwiększenie systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników formacji.

Program określając kierunki modernizacji formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapewnił na miarę możliwość finansowej wymiany oraz modernizację wyposażenia i sprzętu, powstrzymanie postępującej dekapitalizacji użytkowanego sprzętu, wyposażenia oraz obiektów infrastruktury. Nowoczesny sprzęt oraz infrastruktura techniczna to zasadnicze i niezbędne elementy warunkujące sprawne i skuteczne realizowanie zadań nałożonych na formacje. Sprawność i skuteczność działania formacji w dużym stopniu zależy również od zaangażowania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Specyficzny charakter realizowanych zadań, polegających na nierzadko wysokim stopniu ryzyka utraty zdrowia lub życia, pełna dyspozycyjność, wykonywanie zadań w stresie wymagały również uwzględnienia w Programie podwyżek uposażeń i wynagrodzeń, które obok osobistego wyposażenia funkcjonariuszy w odpowiedni sprzęt ochronny, sprzęt transportowy, informatyczny, techniki specjalnej oraz stworzenie odpowiednich warunków służby i pracy w obiektach infrastruktury pozwoliło na poprawę wydajności i jakości pracy, a także na podniesienie poziomu jakości obsługi obywateli, co poprawiło wizerunek oraz zwiększyło poziom zaufania do formacji i instytucji resortu spraw wewnętrznych i administracji.

II. Finansowanie Programu

Rok 2020 był ostatnim rokiem realizacji ustawy z dnia 23 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" (Dz. U. poz. 2140, ze zm.). Stosownie do art. 6 tej ustawy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 31 maja 2021 roku informację o realizacji Programu.

Tym samym niniejsza informacja zawiera omówienie wydatków oraz zadań Programu realizowanych w latach 2017-2020 r. w części 42 – Sprawy wewnętrzne i 85/00 – Województwa w zakresie Państwowej Straży Pożarnej w układzie wynikającym z załączników do ustawy.

Wskutek zmian dokonanych na podstawie art. 344 ustawy o Służbie Ochrony Państwa z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 138 ze zm.) z dniem 1 lutego 2020 r. w tytule ustawy oraz w artykułach i załącznikach wyrazy: „Biuro Ochrony Rządu” zastąpiono wyrazami „Służba Ochrony Państwa”.

Program był realizowany przez Komendantów Głównych: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa, a nadzór nad realizacją Programu sprawował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Programem objęte były również jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i jednostki ochotniczych straży pożarnych – realizujące zadania zlecone z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W ramach Programu zaplanowano wydatkowanie w ciągu czterech lat z budżetu państwa środków w łącznej kwocie 9.186.697 tys. zł, w tym 5.470.911 tys. zł to środki ujęte w budżetach formacji (w ramach ujmowanego corocznie w ustawach budżetowych limitu wydatków Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, zwane dalej „wkładem własnym”, a kwota 3.715.786 tys. zł stanowiła dodatkowe (zewnętrzne) środki w rezerwach celowych ujmowane w ustawach budżetowych w latach 2017–2020. Z kwoty tej planowano dla: Policji – 5.993.029 tys. zł, Straży Granicznej – 1.267.448 tys. zł, Państwowej Straży Pożarnej – 1.723.142 tys. zł oraz Służby Ochrony Państwa – 203.078 tys. zł.

W związku z tym, że w ustawie o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”, środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” przez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy (załącznik nr 7 do ustawy) o 0,22 zostały ustalone w oparciu o liczbę etatów funkcjonariuszy w 2016 r. – Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” wprowadziła uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1.01.2019 r. o dodatkowe 2.640 etatów. Z tytułu zwiększenia liczby etatów roku 2019 i 2020 zaplanowano dodatkowe wydatki w wysokości 22.243 tys. zł na podwyżki i wydatki relacjonowane i o taką kwotę wzrosła ogólna kwota wydatków na realizację Programu, o której mowa w art. 4 ust. 1, tj. do kwoty 9.208.940 tys. zł.

Na mocy art. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984) w roku 2017 część zadań Programu do kwoty 300.000 tys. zł w zakresie sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy była sfinansowana z wydatków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716), w drodze przeniesienia wydatków z MON do MSWiA.

Po zmianie ustawy Program był finansowany ze środków budżetu państwa w łącznej kwocie 9.208.940 tys. zł w tym wydatki ujęte w budżetach formacji w wysokości 5.481.624 tys. zł, w tym z budżetu MON 300.000 tys. zł oraz na mocy art. 35 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) w roku 2020 finansowanie części zadań Policji w przedsięwzięciu „Inwestycje budowlane”, nastąpiło ze środków Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 115.000 tys. zł. Wydatki ujmowane w rezerwach celowych zaplanowano w łącznej kwocie 3.727.316 tys. zł z tego:

- 2.445.258 tys. zł – rezerwa „Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w kwocie których dysponentem był minister właściwy do spraw wewnętrznych;
- 1.282.058 tys. zł rezerwa „Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Beneficjentami środków finansowych z Programu były: Policja, dla której w ustawie zaplanowano środki w wysokości 5.987.958 tys. zł, tj. 65,02% wydatków Programu, dla Państwowa Straż Pożarna – 1.746.847 tys. zł (18,96%), Straż Graniczna – 1.272.098 tys. zł (13,81 %) oraz Służba Ochrony Państwa – 202.037 tys. zł (2,19 %).

Największym przedsięwzięciem rzeczowym były inwestycje budowlane polegające na budowie nowych i adaptacji już użytkowanych obiektów w kwocie 2.361.242 tys. zł (tj. 26 % całości), zakupy sprzętu: transportowego - 1.276.938 tys. zł (14 %), uzbrojenia i techniki specjalnej - 273.264 tys. zł (3 %), informatyki i łączności - 786.053 tys. zł (9 %), wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 382.056 tys. zł (4 %).

Ponadto w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” realizowane były dwa przedsięwzięcia płacowe *Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych*, na które zaplanowano środki na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy – 3.394.713 tys. zł, tj. 36 % ogółu środków oraz na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych - 734.674 tys. zł, tj. 8 %. Przyjęto i zrealizowano – w okresie realizacji Programu – dwie podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych:

- od 1.01.2017 r. funkcjonariusze o 253 zł (wzrost wskaźnika o 0,18, tj. o 6%) i pracownicy o 250 zł (wzrost o ok. 8,6%),
- od 1.01.2019 r. funkcjonariusze o 309 zł (wzrost wskaźnika o 0,22, tj. o 7,3%) oraz pracownicy o 300 zł (wzrost o 11%).

Przedsięwzięcia te miały na celu wzmocnienie kapitału ludzkiego, głównie w zakresie istotnego zwiększenia motywacyjności, atrakcyjności służby i pracy, poprzez podwyższenie uposażeń funkcjonariuszom i wynagrodzeń pracownikom. Celem podwyższenia uposażeń i wynagrodzeń jest zapobieganie odpływowi wyszkolonych, doświadczonych i wykwalifikowanych kadr oraz stworzenie lepszych warunków dla pozyskania najbardziej wartościowych kandydatów do służby i pracy, a także zapobieganie niepożądanym zjawiskom i wzmocnienie skuteczności przeciwdziałania elementom korupcyjnym. Finansowanie przedsięwzięć płacowych zaplanowano w ramach środków ujętych

w budżetach formacji oraz środków z rezerw celowych budżetu państwa, poz. 36 Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Do końca ubiegłego roku uruchomionych zostało 3.713.694 tys. zł z rezerw celowych tj. 99,6% planu z tego:

- z rezerw celowych łącznie 2.431.336 tys. zł z tego:
 - 1.218.289 tys. zł dla części 42 – Sprawy wewnętrzne - na realizację zadań rzeczowych,
 - 184.637 tys. zł na realizację zadań rzeczowych przez komendy wojewódzkie, powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej w częściach 85/00 – Województwa,
 - 790.268 tys. zł na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” w części 42 – Sprawy wewnętrzne,
 - 238.142 tys. zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej w częściach 85/00 - Województwa.
- z rezerwy celowej poz. 65 – 1.282.058 tys. zł (całość kwoty rezerwy) na realizację zadań w zakresie zakupów sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, z tego dla części 42 – 1.187.400 tys. zł oraz dla jednostek PSP finansowanych z części 85/00 – Województwa – 39.400 tys. zł.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęto wydatki „Programu modernizacji ...” na kwotę 331.427 tys. zł z tego:

- Policja – 268.350 tys. zł;
- Straż Graniczna – 47.441 tys. zł;
- Państwowa Straż Pożarna – 5.195 tys. zł;
- Służba Ochrony Państwa – 10.441 tys. zł.

Wykonanie wydatków niewygasających, z uwagi na termin jaki przewidziany został w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747) na ich wydatkowanie, tj. maksymalnie do 30 listopada 2021 r., zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrującej niniejszą Informację o realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

III. Zmiany podziału kwot określonych w załącznikach do ustawy

W art. 5 ust. 3 ustawy przewidziana została możliwość dokonywania, w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach, zmian podziału kwot określonych w załącznikach do ustawy, przez: ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w odniesieniu do kwot ujętych w rezerwie celowej oraz Ministra SWiA w odniesieniu do kwot ujętych w budżetach formacji. Minister SWiA o dokonaniu zmiany podziału kwot niezwłocznie informował ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Jednocześnie zmiany podziału kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wydatków poszczególnych wojewodów, wymagały również zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W latach 2017-2020 r. dokonane zostały następujące zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 4 i 6 do ustawy:

- Zmiany między formacjami:
 - zmniejszenie wydatków Policji o 13.400 tys. zł,
 - zmniejszenie wydatków Straży Granicznej o 1.180 tys. zł,
 - zwiększenie wydatków Państwowej Straży Pożarnej o 19.369 tys. zł,
 - zmniejszenie wydatków Służby Ochrony Państwa o 4.789 tys. zł.

Powyższe zmiany podyktowane były potrzebą dodatkowego wsparcia finansowego zadań inwestycyjnych PSP tj.: KP PSP w Świeciu pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz zapleczem użytkowym” – o 300 tys. zł, KM PSP w Koszalinie pn. „Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie” – o 14.669 tys. zł, SAP w Krakowie pn. „Przebudowa budynku nr 13 z przystosowaniem dla potrzeb Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie” – o 3.540 tys. zł oraz SAP w Poznaniu pn. „Budowa Szkolnego Poligonu Pożarniczego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu usytuowanego w Luboniu k/Poznania – etap II” – o 860 tys. zł. ponad zgłoszone wcześniej kwoty.

- Zmiany między przedsięwzięciami:
 - zwiększenie wydatków na „Inwestycje budowlane” o 15.104 tys. zł;
 - zwiększenie wydatków na „Sprzęt transportowy” o 177.395 tys. zł;
 - zwiększenie wydatków na „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej” o 58.659 tys. zł;
 - zmniejszenie wydatków na „Sprzęt informatyki i łączności” o 245.123 tys. zł;
 - zwiększenie wydatków na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” o 9.094 tys. zł;
 - zmniejszenie wydatków na „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o 11.103 tys. zł;
 - zmniejszenie wydatków na „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” o 4.026 tys. zł.

Powyższe zmiany zostały omówione szczegółowo w rocznych informacjach sporządzanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

IV. Wykonanie wydatków w latach 2017-2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę 8.811.886 tys. zł, co stanowi 95,7 % planu po zmianach. Najwyższe wydatki w ramach Programu zrealizowała Policja 5.675.105 tys. zł, tj. 94,8 % planu. Państwowa Straż Pożarna wydatkowała 1.736.389 tys. zł, tj. 99,4 % planu, Straż Graniczna – 1.222.167 tys. zł, tj. 96,1 % planu oraz Służba Ochrony Państwa – 178.225 tys. zł, tj. 88,2 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika głównie z poniższych przyczyn, które miały miejsce w 2020 roku:

- opóźnień w realizacji inwestycji budowlanych służb spowodowanych trudnościami ze znalezieniem wykonawców oraz trudnościami przy realizacji prac budowlanych;
- w związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii realizacja inwestycji „Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe wraz z Infrastrukturą strzelnicy wirtualnej (Warszawa, mławowieckie)” – II etap” została wydłużona w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw i zaburzeniami w realizacji harmonogramu robót budowlanych i dostaw. Ponadto absencja związana z kwarantanną lub izolacją pracowników Wykonawcy oraz SOP zakłóciła realizację robót. Z uwagi na skomplikowany charakter przedsięwzięcia, zasadne było wydłużenie możliwości wydatkowania środków pieniężnych do 30.04.2021 r.;
- opóźnień przy realizacji 6 podzadań dotyczących zakupów sprzętu informatycznego i łączności w ramach modernizacji centralnych systemów informatycznych Policji; w ramach zadania Modernizacja centralnych systemów informatycznych z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych;
- przedłużających się procedur w ramach postępowania w uwagi na opóźnioną działalnością KIO, która wynikała ze sposobu działania w związku z pandemią wirusa COVID-19;
- oszczędności powstałych w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert przy zakupach sprzętu i wyposażenia;
- wydłużyły się procesy uzyskiwania pozwolenia na budowę przez Wykonawcę - urzędy wystawiające dokumenty potrzebne do złożenia kompletu dokumentów na pozwolenie na budowę pracowały z ograniczonym dostępem;
- Wykonawcy informowali o opóźnieniach spowodowanych absencją pracowników w związku z chorobą wywołaną wirusem SARS-COV-2 i z przebywaniem wielu pracowników na kwarantannie lub izolacji domowej;
- opóźnienia pojawiły się także przy realizacji zadań, w których Wykonawcy są z innych krajów np.: ograniczenia w liczbie pracowników realizujących zadania produkcyjne w tym samym czasie, które są wynikiem nałożonych na przedsiębiorców restrykcji przez władze Francji, zamknięte zostały fabryki produkujące podwozia samochodów w Republice Czeskiej, zamknięcie jednostki certyfikującej na terenie Niemiec w związku z wprowadzeniem "ściśłego lockdown'u" i braku możliwości dokonania obowiązującej prawem niemieckim certyfikacji materiałów wojennych, ograniczenia w kraju producenta systemów – na Słowacji, opóźnienia związane z COVID-19, w procesie wydawania licencji eksportowych przez Departament Stanu USA oraz Agencję ATF, przedłużająca się procedura uzyskania zezwolenia na eksport płyt balistycznych do Polski z Republiki Turcji spowodowaną światową pandemią wirusa SARS-COV-2;
- z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 nastąpił brak możliwości realizacji zaplanowanych do końca roku dostaw 526 szt. sprzętu transportowego dla Policji zadania zostały zgłoszone do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;

- w związku z opóźnieniami ze strony kontrahenta w realizacji zadania Patrolowa jednostka pływająca o długości do 20 m z funkcją ratowania życia na morzu, kwota zgłoszona do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020r. Planowany termin realizacji płatności - maj 2021 r.;
- z uwagi na zaostrzającą się globalnie sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią zakaźnej choroby COVID-19 Wykonawca Modernizacji sieci bezprzewodowych WLAN w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej zasygnalizował ryzyko w postaci niedotrzymania pierwotnie ustalonych terminów realizacji dostaw dla części zamówionych urządzeń. Jak wynika z informacji zawartych w systemie logistycznym producenta urządzeń - firmy CISCO - terminy dostaw w tym momencie zostały wydłużone nawet o 90 dni w stosunku do początkowo zakładanych. Z uwagi na powyższe, Wykonawca był w stanie dostarczyć tylko część z zamówionych urządzeń.
- Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadziła trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup Średniego samochodu ratownictwa technicznego (z HDS). Wszystkie postępowania zostały unieważnione, ponieważ oferty przewyższały kwotę zamówienia. Po kolejnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego w/w zadania wyłoniono wykonawcę. Przewidywany termin realizacji zadania kwiecień 2021 r.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na formacje i przedsięwzięcia przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 1. Plan i wykonanie wydatków na realizację Programu w latach 2017 - 2020 r. w podziale na formacje

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/MF	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wykonanie wraz z wydatkami niewygasającymi *	% kol. 6/5	% kol. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Policja	6 001 358	-13 400	5 987 958	5 675 105	5 943 455	94,8%	99,3%
2	Straż Graniczna	1 273 278	-1 180	1 272 098	1 222 167	1 269 608	96,1%	99,8%
3	Państwowa Straż Pożarna	1 727 478	19 369	1 746 847	1 736 389	1 741 584	99,4%	99,7%
4	Służba Ochrony Państwa	206 826	-4 789	202 037	178 225	188 666	88,2%	93,4%
Ogółem		9 208 940	0	9 208 940	8 811 886	9 143 313	95,7%	99,3%

*rzeczywiste wykonanie wydatków uwzględniające wydatki niewygasające ze względu na termin ich wykonania tj. 30 listopada 2021r. zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Omówienie realizacji Programu przez formacje zostało przedstawione w dalszej części opisowej informacji.

Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków Programu w latach 2017 - 2020 r. w podziale na przedsięwzięcia:

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWIA/MF*	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wykonanie wraz z wydatkami niewygasającymi*	% kol. 6/5	% kol. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inwestycje budowlane	2 346 138	15 104	2 361 242	2 297 275	2 337 002	97,3%	99,0%
2	Sprzęt transportowy	1 099 543	177 395	1 276 938	1 121 228	1 274 726	87,8%	99,8%
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	214 605	58 659	273 264	227 612	270 920	83,3%	99,1%
4	Sprzęt informatyki i łączności	1 031 176	-245 123	786 053	717 028	784 318	91,2%	99,8%
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	372 962	9 094	382 056	342 483	370 087	89,6%	96,9%
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	3 405 816	-11 103	3 394 713	3 381 306	3 381 306	99,6%	99,6%
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	738 700	-4 026	734 674	724 954	724 954	98,7%	98,7%
Ogółem		9 208 940	0	9 208 940	8 811 886	9 143 313	95,7%	99,3%

*rzeczywiste wykonanie wydatków uwzględniające wydatki niewygasające ze względu na termin ich wykonania tj. 30 listopada 2021 r., zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Realizacja przedsięwzięć Programu w ujęciu syntetycznym przedstawiała się następująco:

Inwestycje budowlane

W latach 2017 - 2020 w ramach "Programu..." przewidziane zostały środki w łącznej wysokości 2.346.138 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 2.361.242 tys. zł. Poniesiono wydatki w wysokości 2.297.275 tys. zł, tj. 97,3 % planu, na realizację 519 zadań inwestycyjnych w tym 195 zadań polegających na budowie nowych obiektów oraz 324 zadań polegających na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów.

W omawianym okresie, przekazano do użytkowania 369 inwestycji, zakończono roboty budowlane na 19 inwestycji, na 71 inwestycjach kontynuowano roboty budowlane, prowadzono procedury na wyłonienie wykonawców robót budowlanych dla 4 zadań, prowadzono „przygotowanie inwestycji” dla 35 zadań, wstrzymano wykonywanie 7 zadań oraz zaniechano kontynuacji 12 inwestycji, oraz dokonano zakupu 2 nieruchomości.

Ponadto, dofinansowano 2.340 remontów strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 1.340 jednostek OSP wchodzących w skład KSRG oraz 1.000 pozostałych OSP, na łączną wartość 100.000 tys. zł

Wydatki w kwocie 39.727 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Sprzęt transportowy

W ramach Programu zostały przewidziane na lata 2017-2020 środki w łącznej wysokości 1.099.543 tys. zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 1.276.938 tys. zł. Do końca 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 1.121.228 tys. zł, tj. 87,8 % planu. Zostały one przeznaczone głównie na zakup:

- ✓ 7096 szt. środków transportu w tym 7020 szt. samochodów (m.in. osobowych, terenowych, pożarniczych dla jednostek PSP, ratowniczo-gaśniczych dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, furgonów, autobusów, minibusów, pojazdów specjalistycznych),
- ✓ 6 szt. taboru lotniczego w tym 2 szt. śmigłowców transportowych (wielozadaniowych) oraz 3 szt. śmigłowców obserwacyjno- patrolowych dla Policji oraz 1 szt. śmigłowca z systemem obserwacji lotniczej dla Straży Granicznej.

Pozyskanie nowego statku powietrznego było niezbędne dla odnowienia floty śmigłowcowej Lotnictwa Straży Granicznej, przez co nastąpiło znaczne wzmocnienie sił, środków oraz potencjału formacji w realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej. Jednocześnie - zgodnie z założeniami w obszarze funkcjonowania Straży Granicznej - jednym z głównych celów działalności formacji jest utrzymanie i rozwój zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa granicy państwowej oraz współdziałania w tym zakresie z podmiotami krajowymi i zewnętrznymi, między innymi poprzez zapewnienie wysokiego poziomu ochrony odcinków morskiej granicy zewnętrznej UE.

Natomiast, doposażenie floty policyjnej w nowe śmigłowce pozwoliło na zastąpienie tych, które już zostały wycofane oraz planowanych do wycofania (typu Mi-2, mających 35-42 lata). Nowoczesny sprzęt w znacznym stopniu zapewni utrzymanie zdolności operacyjnej lotnictwa Policji na terenie całego kraju.

Ponadto, zakupiono dla Policji 4 Systemy Obserwacji Lotniczej - Bell 412, 1 stacjonarny odbiornik cyfrowego sygnału obrazu z kamer pokładowych śmigłowców oraz doposażono śmigłowiec SG W-3AM Anakonda w system obserwacji lotniczej średniego zasięgu. Doposażenie posiadanego śmigłowca SG w nowoczesny system obserwacji lotniczej przełożyło się na bezpośredni wpływ na ochronę granicy państwa, ochronę zewnętrznej granicy UE oraz bezpieczeństwo publiczne.

Wydatki w kwocie 153.498 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W ramach Programu zostały przewidziane w latach 2017-2020 środki w łącznej wysokości 214.605 tys. zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 273.264 tys. zł. Wykonanie na koniec 2020 roku wyniosło 227.612 tys. zł, tj. 83,3% planu. Wydatki zostały przeznaczone głównie na zakup 73 135 szt. jednostek sprzętowych w tym:

- ✓ ponad 56 000 szt. sprzętu techniki specjalnej,
- ✓ ponad 16 700 szt. sprzętu uzbrojenia w tym głównie: 8 898 szt. różnego rodzaju broni,
- ✓ ponad 17 750 szt. sprzętu dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
- ✓ ponad 36 500 różnego rodzaju sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki w kwocie 43.311 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Sprzęt informatyki i łączności

Na lata 2017-2020 r. w ramach Programu zostały przewidziane środki w łącznej wysokości 1.031.176 tys. zł. Plan po zmianach dokonanych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 786.053 tys. zł. Środki w wysokości 717.028 tys. zł, tj. 91,2 % planu, zostały przeznaczone głównie na zakupy sprzętu i systemów informatycznych:

- ✓ ponad 20 000 szt. jednostek sprzętu elektronicznego i łączności;
- ✓ ponad 60 000 szt. jednostek sprzętu informatycznego;
- ✓ ponad 100 systemów informatycznych (w ramach których, zakupiono około 23 000 jednostek różnego rodzaju sprzętu i licencji) w tym głównie: Modernizację centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych, Budowę systemu cyberbezpieczeństwa oraz Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości Policji, Modernizację i rozbudowę platformy teleinformatycznej SG, Rozbudowę i utrzymanie systemu KORUND SG, Rozbudowę i utrzymanie Centralnego i Zapasowego Węzła Teleinformatycznego SG, Budowę cyfrowych systemów łączności i modernizacja istniejących rozwiązań radiokomunikacyjnych, Budowę i modernizację infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT Państwowej Straży Pożarnej, Budowę i modernizację systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni PSP, zakup systemu do wykonywania kopii zapasowych danych BOR/SOP;
- ✓ 456 Systemów selektywnego alarmowania w tym: 281 dla jednostek KSRG i 175 dla jednostek OSP.

Kwotę 67.290 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

W ramach Programu zostały przewidziane na lata 2017-2020 środki w wysokości 372.962 tys. zł. Plan po zmianach na koniec 2020 roku wyniósł 382.056 tys. zł. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 342.483 tys. zł, tj. 89,6 % planu. Wydatki zostały przeznaczone głównie na zakupy:

- ✓ 31.641 szt. kamizelek i hełmów kuloodpornych;
- ✓ 3.679 szt. sprzętu techniki policyjnej;
- ✓ 8.646 szt. środków ochrony osobistej;
- ✓ 216.194 szt. odzieży ochronnej i specjalnej;
- ✓ 28.748 szt. środków łączności i informatyczne w ramach Modernizacji indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji
- ✓ 1.633 szt. broni palnej i akcesoriów dla SOP w tym: 335 szt. broni krótkiej.

Realizacja ww. zakupów umożliwiła zabezpieczenie procesu zaopatrzenia funkcjonariuszy w umundurowanie specjalistyczne, w szczególności tych, którzy realizują zadania służbowe w trudnych warunkach, jak również pozwoliła na bieżącą wymianę zużytych ubrań.

Kwota 27.604 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy.

W ramach Programu w latach 2017-2020 rok, na realizację przedsięwzięcia *Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy* ujęto środki w wysokości 3.405.816 tys. zł, z tego: w budżetach formacji 2.549.594 tys. zł i rezerwie celowej 856.222 tys. zł.

W latach 2017-2020 wydatkowano środki w wysokości 3.381.306 tys. zł (99,3%).

Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu zróżnicowanie indywidualne i strukturalne uposażeń funkcjonariuszy i tym samym na ściślejsze powiązanie wielkości uposażenia ze specyfiką, warunkami służby oraz uzyskiwanymi efektami. Ponadto ówczesne przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy nie było w pełni adekwatne do specyfiki i charakteru służby pełnionej często z narażeniem życia i zdrowia oraz ponoszonej odpowiedzialności funkcjonariuszy. Podwyższenie uposażeń miało na celu również zapobieganie odpływowi wyszkolonych, doświadczonych i wykwalifikowanych kadr oraz stworzenie lepszych warunków dla pozyskania najbardziej wartościowych kandydatów do służby, a także zapobieganie niepożądanym zjawiskom i wzmocnienie skuteczności przeciwdziałania elementom korupcyjnym

Z przewidzianych w Programie dwóch etapów podwyższenia wielokrotności kwoty bazowej uposażeń funkcjonariuszy – w pierwszym etapie – od 1 stycznia 2017 roku nastąpiło podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,18. Podwyższenie uposażeń wyniosło średnio o 253 zł na osobę, a po uwzględnieniu wzrostu nagrody rocznej wypłacanej w 2018 roku dało to łączny wzrost o 274 zł.

Z kolei – w drugim etapie – od 1 stycznia 2019 roku nastąpiło podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,22. Podwyższenie uposażeń wyniosło średnio 309 zł na osobę, a po uwzględnieniu wzrostu nagrody rocznej wypłacanej w 2020 roku dało to łączny wzrost o 335 zł.

Łączny wzrost uposażeń funkcjonariuszy w ramach Programu modernizacji wyniósł średnio 562 zł na osobę, a po uwzględnieniu nagrody rocznej 609 zł na osobę.

Realizacją przedsięwzięcia w latach funkcjonowania Programu zostało objętych łącznie 144.877 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Realizację przedsięwzięcia w podziale na poszczególne formacje przedstawiono w dalszej części informacji.

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

W ramach Programu w latach 2017-2020 na realizację przedsięwzięcia *Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych* ujęto środki w wysokości 738.700 tys. zł, z tego: w budżetach formacji 555.931 tys. zł i rezerwie celowej 182.769 tys. zł.

W latach 2017-2020 wydatkowano środki w wysokości 724.954 tys. zł (98,1%).

Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu zwiększenie konkurencyjności dotychczasowych wynagrodzeń pracowników, podniesienie ich dotychczasowej wysokości, zapobieganie odpływowi wyszkolonych, doświadczonych i wykwalifikowanych kadr oraz stworzenie lepszych warunków dla pozyskania najbardziej wartościowych kandydatów do pracy i poprawę relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Z przewidzianych w Programie dwóch etapów podwyższenia ich wysokości – w pierwszym etapie – od 1 stycznia 2017 roku przewidziano wzrost wynagrodzeń pracowników średnio o 250 zł na etat, a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym o 271 zł.

Z kolei – w drugim etapie – od 1 stycznia 2019 roku przewidziano wzrost wynagrodzeń o 300 zł na etat, a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym o 326 zł na etat.

Łączny wzrost wynagrodzeń pracowników w ramach Programu modernizacji wyniósł średnio 550 zł na etat, a po uwzględnieniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 597 zł na etat.

Realizacją przedsięwzięcia w latach funkcjonowania Programu zostało objętych łącznie 28.328 pracowników Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Realizację przedsięwzięcia w podziale na poszczególne formacje przedstawiono w dalszej części informacji

V. Nadzór nad realizacją Programu

Program realizowali Komendanci Główni: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostki organizacyjne im podległe i nadzorowane oraz Komendant Służby Ochrony Państwa. Programem były objęte również jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i jednostki ochotniczych straży pożarnych realizujące zadania zlecone z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach sprawowanego nadzoru oraz w celu umożliwienia jednostkom pełnej realizacji ujętych w Programie zadań i osiągnięcia zamierzonych efektów rzeczowych Minister dokonywał w odniesieniu do kwot ujętych w budżetach formacji zmian, w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach, pomiędzy przedsięwzięciami oraz jednostkami realizującymi. W latach 2017-2020 r. wydane zostało przez Ministra SWiA 36 decyzji dokonujących zmiany kwot wydatków, które w sposób ogólny omówione zostały w pkt III tego opracowania, natomiast szczegółowo w informacjach za kolejne lata realizacji Programu.



W celu sfinansowania w poszczególnych latach: inwestycji budowlanych, zakupów wyposażenia formacji w sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy ustawa (w art. 1 ust. 4) przewidziano możliwość zaciągania zobowiązań przez podmioty realizujące do wysokości łącznej kwoty wydatków zaplanowanych w Programie na dane przedsięwzięcie, po uprzednim uzyskanu zgody:

- 1) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub właściwego wojewody (dotyczy PSP) – w odniesieniu do środków budżetu państwa,
- 2) Ministra właściwego do spraw finansów publicznych – w odniesieniu do środków ujmowanych w rezerwie celowej.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Minister monitoruje wykorzystanie limitów wydatków i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu na koniec każdego półrocza i na koniec każdego roku kalendarzowego oraz w razie konieczności wdraża mechanizm korygujący określony w ust.3.

Powyższy obowiązek został zrealizowany, na koniec każdego I półrocza w kolejnych latach realizacji Programu. Sporządzono materiały analityczne z realizacji, które wraz z wnioskami przedstawiane były Ministrowi SWiA. Z analizy materiałów sprawozdawczych oraz analitycznych prezentowanych przez formacje nie wynikała konieczność zastosowania mechanizmu korygującego.

Z pozostałych działań prowadzonych również w ramach sprawowanego nadzoru przez Ministra SWiA wymienić należy:

- w skutek podjętych decyzji nadzorczych nie udzielono Komendantom Głównym ani Komendantowi SOP upoważnień do dokonywania przeniesień w trybie art. 171 ust. 5 ustawy o finansach publicznych dotyczących wydatków objętych Programem, dokonywanie przeniesień wydatków, leżało w wyłącznej gestii Ministra SWiA,
- na bieżąco prowadzono bazę danych w zakresie: planów finansowych, zmian w planach, zaangażowania i wykonania wydatków,
- realizację wniosków formacji o wprowadzenie nowych, uzasadnionych zadań do Programu, które nie zostały wstępnie ujęte na etapie kształtowania Programu oraz reagowanie na potrzeby oraz trudności w tym zakresie zgłaszane przez formacje realizujące,
- bieżące monitorowanie stopnia wykonania wydatków i ich ocena pod kątem założeń i celów do osiągnięcia określonych w Programie,
- zmierzono wielkości mierników, które zostały zmienione w związku zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli, których to wyniki zostały szczegółowo zaprezentowane w dalszej części opracowania przy analizie realizacji poszczególnych przedsięwzięć programu dla każdej z formacji.

VI. Policja

W ramach Programu dla Policji zostały przewidziane na lata 2017 - 2020 r. środki w łącznej wysokości **6.001.358 tys. zł**, z tego: środki własne – 3.527.754 tys. zł, rezerwy celowe – 2.473.604 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 3.119.980 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 2.881.378 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **5.987.958 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 3.120.700 tys. zł, wydatki płacowe 2.867.258 tys. zł. W ramach środków własnych w planie ujęto kwotę 3.290.520 tys. zł w tym kwotę 234.304 tys. zł przeniesiono w 2017 roku z budżetu MON., a w ramach rezerw celowych kwotę 2.463.134 tys. zł,

Wykonanie wydatków Programu na poszczególne przedsięwzięcia w latach 2017 - 2020 przedstawia tabela:

w tys. zł								
Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/MF*	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wykonanie wraz z wydatkami niewygasającymi *	% kol. 6/5	% kol. 7/5
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Inwestycje budowlane	1 591 000	-13 040	1 577 960	1 528 747	1 559 206	96,9%	98,8%
2	Sprzęt transportowy	624 000	163 835	787 835	650 053	786 700	82,5%	99,9%
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	76 920	-9 031	67 889	53 165	67 886	78,3%	100,0%
4	Sprzęt informatyki i łączności	655 000	-152 005	502 995	439 233	501 467	87,3%	99,7%
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	173 060	10 961	184 021	150 318	174 607	81,7%	94,9%
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	2 281 743	-10 189	2 271 554	2 265 225	2 265 225	99,7%	99,7%
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	599 635	-3 931	595 704	588 364	588 364	98,8%	98,8%
Ogółem		6 001 358	-13 400	5 987 958	5 675 105	5 943 455	94,8%	99,3%

*rzeczywiste wykonanie wydatków uwzględniające wydatki niewygasające ze względu na termin ich wykonania tj. 30 listopada 2021 r. zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Realizacja przedsięwzięć Programu przez Policję w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

W latach 2017-2020 w ramach "Programu..." przewidziane zostały środki w łącznej wysokości 1.591.000 tys. zł. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 1.577.960 tys. zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1.528.747 tys. zł, tj. 97,3 % planu. Wydatki w kwocie 30.459 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

Zgodnie z planem wydatków w okresie realizacji Programu w jednostkach organizacyjnych Policji prowadzono łącznie 341 zadań inwestycyjnych w tym 135 polegających na budowie nowych obiektów oraz 206 zadań polegających na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów.

W trakcie realizacji Programu osiągnięto następujące efekty:

- ✓ Przekazano do użytkowania 229 zadań inwestycyjnych;
- ✓ Na 15 zadaniach inwestycyjnych zakończono roboty budowlane;
- ✓ Na 56 zadaniach kontynuowane są roboty budowlane;
- ✓ Na 4 zadaniach prowadzono procedury na wyłonienie wykonawców robót budowlanych – na podstawie przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”;
- ✓ Dla 35 zadań inwestycyjnych prowadzono prace nad „przygotowaniem inwestycji/opracowaniem dokumentacji projektowej”;
- ✓ Dokonano zakupu 2 nieruchomości z przeznaczeniem dla KPP Policji;

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Główną Policji

Realizowano 17 zadań inwestycyjnych. Wydatkowano na nie w latach 2017 – 2020 kwotę 20.683 tys. zł.

Stan realizacji zadań:

- Prowadzono prace nad „przygotowaniem inwestycji” dla 5 zadań:
 - Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy budynku A wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów oraz z dostosowaniem do założeń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ul. lwickiej 14 W Warszawie;
 - Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy budynku D wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów oraz z dostosowaniem do założeń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ul. lwickiej 14 W Warszawie;
 - Kompleksowa przebudowa hangaru nr 6 na terenie obiektu lotniska Warszawa-Babice - etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - Kompleksowa przebudowa hangaru nr 5 na terenie obiektu lotniska Warszawa-Babice - etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy zespołu pomieszczeń po byłej kotłowni w budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na salę ćwiczeń sportowych wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów.
- Trwała procedura na Wykonawcę robót budowlanych dla 2 nw. zadań:
 - Budowa mobilnego hangaru wraz z posadowieniem na terenie lotniska Warszawa-Babice;
 - Termomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33 B w Warszawie.
- Przekazano do użytkowania 6 poniższych zadań:
 - Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika. W ramach zadania wykonano w budynku techniczno - biurowym izolację przeciwwilgociową w piwnicy, opaskę wokół budynku, schody zewnętrzne. Zdemontowano kraty w oknach i zamontowano parapety zewnętrzne, wymieniono rynny i rury spustowe. Wykonano nowe tynki na sufitach i ścianach. Przebudowano budynek portierni dostosowując układ funkcjonalno – użytkowy pod kątem obsługi interesantów. Ponadto dokonano pielęgnacyjne cięcie drzew, wyznaczono miejsca parkingowe. Wykonano ogrodzenie terenu. Koszt zadania wyniósł 5.584 tys. zł;

- Przebudowa budynku A część wysoka na terenie obiektu KGP Bielany w Warszawie. W ramach zadania przebudowano budynek administracyjno - biurowy A część wysoka z dostosowaniem do potrzeb przyszłego użytkownika oraz wybudowano zbiornik podziemny na wodę do zasilenia instalacji hydrantowej p.poż na obiekcie. Koszt zadania wyniósł 7.189 tys. zł;
 - Przebudowa 16 pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej i instalacji wewnętrznych w części "B" budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie. W ramach zadania wykonano schody do piwnicy, nowy strop nad piwnicą w obrębie klatki schodowej, zadaszenie nad wejściem do budynku. Ponadto wymienione zostały drzwi wewnętrzne z wykonaniem nowych nadproży, przeprowadzono drobne prace murarskie, roboty tynkarskie na ścianach i sufitach, wykonano nowe posadzki w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach. Przeprowadzono prace instalacyjne elektryczne, SSP, SKD oraz sanitarne Koszt zadania wyniósł 568 tys. zł;
 - Modernizacja zespołu pomieszczeń w budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie. W ramach zadania wykonano posadzki, sufity, instalacje elektryczne, instalacje wentylacyjne oraz klimatyzacyjne. Zamontowano nowe parapety, ściany wykończono elementami sztukaterii, założono rolety. Koszt zadania wyniósł 1.008 tys. zł;
 - Przebudowa budynku biurowego na potrzeby Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej w Warszawie przy ul. Orkana 14. W ramach zadania dokonano przebudowy budynku biurowego na potrzeby Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej. Ponadto wykonano utwardzenia terenu pod ekspozycję pojazdów muzealnych oraz zmodernizowano istniejące przyłącza. Ponadto zagospodarowano teren wraz z wybudowaniem małej architektury. Wydatkowano 291 tys. zł;
 - Adaptacja budynków koszarowych nr 6 i nr 7 na potrzeby siedziby CBS KGP ul. Podchorążych 38. W ramach zadania wykonano adaptację z przebudową budynków koszarowych nr 6 i nr 7 z przeznaczeniem na siedzibę Centralnego Biura Śledczego dostosowując obiekt do potrzeb użytkownika. Ponadto wykonano zewnętrzne przyłącza instalacji oraz zagospodarowano teren wraz z infrastrukturą towarzyszącą Koszt zadania wyniósł 3.325 tys. zł.
- Kontynuowano roboty budowlane na 4 poniższych zadaniach
 - Budowa wolnostojącej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej wraz z niezbędną infrastrukturą - lotnisko Warszawa-Babice;
 - Dostosowanie budynku KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika;
 - Przebudowa 20 pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej i instalacji w łączniku B-C na pierwszym piętrze w budynku Komendy Głównej Policji;
 - Przebudowa zespołu pomieszczeń po byłej kotłowni w budynku Komendy Głównej Policji z przeznaczeniem na salę ćwiczeń sportowych wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów;
 - W ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 realizowane są nw. zadania inwestycyjne na wartość 4.575 tys. zł:
 - Budowa mobilnego hangaru wraz z posadowieniem na terenie lotniska Warszawa-Babice. Przewidywany termin realizacji zadania 04.2021;
 - Dostosowanie budynku KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika. Przewidywany termin realizacji zadania 04.2021. ;
 - Kompleksowa przebudowa hangaru nr 6 na terenie obiektu lotniska Warszawa-Babice - etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przewidywany termin realizacji zadania 07.2021;

- Kompleksowa przebudowa hangaru nr 5 na terenie obiektu lotniska Warszawa-Babice - etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przewidywany termin realizacji zadania 07.2021;
- Przebudowa 20 pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej i instalacji w łączniku B-C na pierwszym piętrze w budynku Komendy Głównej Policji. Przewidywany termin realizacji zadania 04.2021;
- Przebudowa zespołu pomieszczeń po byłej kotłowni w budynku Komendy Głównej Policji z przeznaczeniem na salę ćwiczeń sportowych wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez Szkoły Policji

Realizowano 19 zadań inwestycyjnych na które wydatkowano 96.082 tys. zł. Stan realizacji zadań przedstawia się następująco:

- Przekazano do użytkowania 13 zadań:
 - Budowa kompleksu przeszkód terenowych do ćwiczeń tresurowych z psami na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach - przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa kompleksu przeszkód terenowych do ćwiczeń tresurowych z psami oraz dwóch wiat na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Kompleks przeszkód składa się z następujących modułów i tak: pochylni, wejścia z opon, równoważni, zasłony z materiału, schodów, zdejmowanej kładki, przejścia po taśmie, pochylni półokrągłej ze sznurem, tunelu (rury), wieży ze zjeżdżalnią oraz ramieniem do wysokościówki, wieży z mostem linowym, kurtyny, ściany z oknem, slalomu-równoważni, słupków w oponami, płotka, huśtawki, siatki przy ziemi oraz tunelu podziemnego. Wszystkie moduły zostały zamontowane do stalowych słupków o zróżnicowanej wysokości. Podłoże kompleksu przeszkód w miejscach, gdzie znajdują się moduły o znacznej wysokości, bądź w miejscach szczególnie narażonych na upadek zabezpieczone zostały nawierzchnią syntetyczną wykonaną z granulatu gumowego zespolonego klejem poliuretanowym. Wykonane wiaty usadowione zostały na fundamentach betonowych o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym, kryte blacho-dachówką z posadzką z kostki betonowej, wyposażone zostały w instalację elektryczną. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie umożliwia przeprowadzanie ćwiczeń obronczych w nietypowych miejscach i sytuacjach, w tym ćwiczenia technik i taktyk skrytych podejść do wyznaczonych miejsc. Realizacja zamierzenia znacząco wpłynęła na poziom i technikę przeprowadzanych kursów specjalistycznych, ale również na realizowane tam warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów służbowych oraz testowanie sprawności użytkowej psów służbowych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 519 tys. zł i był niższy o 15 tys. zł od pierwotnie zakładanego;
 - Budowa budynku do działań specjalnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zakres zadania obejmował wybudowanie budynku do działań specjalnych, przeznaczonego na realizację działań szkoleniowych wynikających z programów dydaktycznych określonych w stosownych decyzjach KGP. W budynku prowadzone są szkolenia dotyczące działań rozpoznawania minersko – pirotechnicznego, prowadzenia śledztwa po wybuchu, z także innych szkoleń związanych ze zdarzeniami, w których użyte zostały materiały wybuchowe różnego pochodzenia. Obiekt wyposażony został w niezbędne instalacje sanitarne, elektryczne, wodne i ppoż. Budynek został zabezpieczony w sposób eliminujący oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne czynników powstałych w wyniku użycia materiałów wybuchowych do celów szkoleniowych. Wokoło budynku wyznaczone zostały granice stref zagrożenia. Koszt

całego zamierzenia zamknął się w kwocie 366 tys. zł i był niższy o 79 tys. zł od wartości kosztorysowej inwestycji;

- Szkoła Policji w Pile - Budowa budynku zamieszkania zbiorowego. Etap II - budowa budynku. Zadanie realizowano w dwóch etapach, przy czym etap I dotyczący dokumentacji projektowo – kosztorysowej został zakończony i rozliczony w 2015 r. W związku z powyższym SP w Pile przystąpiła do przygotowywania realizacji II etapu zadania. W ramach tej części zadania wybudowano 5-cio kondygnacyjny budynek zamieszkania zbiorowego. W budynku przewidziano miejsce dla 389 słuchaczy. Moduły mieszkalne są całkowicie wyposażone w sprzęt kwaterunkowy. Na zerowej kondygnacji budynku umieszczone zostały pomieszczenia pralni i suszarni, natomiast na ostatniej kondygnacji budynku umieszczone zostały sale dydaktyczne. W celu ułatwienia komunikacji z istniejącą częścią akademika na wysokości 3 kondygnacji budynku wybudowano łącznik umożliwiający swobodne przemieszczanie się pomiędzy obiektami. W ramach zadania zrealizowano zagospodarowanie terenu, wykonano bramę wjazdową wraz z wartownią, nasadzono zieleni. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 27.108 tys. zł, w tym Program modernizacji 26.987 tys. zł i był niższy o 2.099 tys. zł od zakładanego;
- SP w Katowicach - budowa budynku magazynowego na terenie SP w Katowicach. Zadanie zrealizowano w formule zaprojektuj i wybuduj. Budynek magazynowy jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, pokryty dachem płaskim. Dodatkowo od frontu budynku oraz do strony wschodniej został wykonany plac manewrowy. Konstrukcja dróg i placu została dostosowana do obsługi pojazdów dostawczych. Wykonano instalację energetyczną zapewniającą zewnętrzne oświetlenie budynku i terenu przyległego. Wybudowanie budynku magazynowego w znaczący sposób wpłynęło na poprawę i usprawniło prowadzonej gospodarki materiałowej na terenie SP w Katowicach, gdyż dotychczas poszczególne asortymenty były składowane w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych na terenie Szkoły Policji, co znacznie utrudniało ich przyjmowanie i wydawanie oraz przechowywanie odpowiednio posortowanych rzeczowych składników majątku. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 6.271 tys. zł i był niższy o 1.626 tys. zł od pierwotnie zakładanego;
- Przebudowa pomieszczeń magazynowych na potrzeby warsztatu uzbrojenia w budynku nr 14 CSP Legionowo. Pilna realizacja zadania wynikała między innymi z zaleceń NIK zawartych w protokole pokontrolnym, z którego wynikało, że wbrew decyzji nr 360 KGP z dnia 6 lipca 2015 r. na terenie CSP w Legionowie nie funkcjonowały warsztaty uzbrojenia, w związku z czym w celu przeglądu/naprawy broni przesyłana była do CSU KSP w Starej Wsi. Powodowało to między innymi utrudnienia w prowadzeniu szkoleń strzeleckich, ze względu na niewystarczającą liczbę sprawnych jednostek broni. Zakres zadania obejmował przebudowę pomieszczeń magazynowych. Wykonane zostały roboty budowlane – rozbiórkowe i wyburzeniowe (dostosowanie otworów drzwiowych, demontaż istniejących warstw podłogowych). Wykonano nowy układ funkcjonalny pomieszczeń, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Przeprowadzono nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczną, telefoniczną, wentylacji mechanicznej dostosowując je do nowego podziału pomieszczeń. Realizacja zadania trwała dwanaście miesięcy i zakończona została uzyskaniem efektu rzeczowego. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 784 tys. zł;
- Dostosowanie instalacji wodociągowej znajdującej się na terenie ZKP w Sułkowicach do wymagań i przepisów ppoż. W ramach zadania przewidziane zostało wykonanie i dostosowanie instalacji wodociągowej znajdującej się na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach do wymagań i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wykonano roboty związane z budową przyłącza wodociągowego do budynku stacji uzdatniania wody wraz

z wykonaniem studzienki wodomierzowej z wyposażeniem, budową nowej obwodowej sieci wodociągowej wyselekcjonowanej na potrzeby p.poż. wraz z hydrantami zewnętrznymi, wybudowaniem przyłączy wodociągowych do budynków znajdujących się na trasie budowanego wodociągu, z których każde stanowi pojedyncze rozgałęzienie zakończone zasuwą odcinającą wodę przed wejściem do budynku. Dodatkowo wykonano trzy instalacje wodociągowe wewnątrz budynków służące do rozdzielania wody użytkowej i wody do celów przeciwpożarowych. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie odpowiedniej wydajności i ciśnienia wody w instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych i sieci wodociągowej przeciwpożarowej do zewnętrznego gaszenia pożaru. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 947 tys. zł;

- Przebudowa budynków kojców dla psów tropiących wg założeń mantrailingu wraz z adaptacją terenu przyległego zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. W celu realizacji koncepcji dotyczącej tresury i wykorzystania psów tropiących wg założeń mantrailingu, na bazie doświadczeń Policji niemieckiej, zaistniała potrzeba dostosowania bazy szkoleniowej i socjalno – bytowej ZKP w Sułkowicach do nowych zadań. Przebudowa i wydzielenie jednego z budynków kojców, poprzez dostosowanie standardów do wymogów szkolenia psów tropiących wybranych ras - od wieku szczenięcego, pozwoli na ich utrzymanie w panujących w Polsce warunkach klimatycznych oraz na wyeliminowanie zagrożeń epidemiologicznych. W ramach zamierzenia wykonano rozbudowę bazy socjalno – bytowej dla psów tropiących, zlokalizowanej na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, poprzez przystosowanie budynków kojców oraz przylegającego do nich terenu do prowadzenia tresury psów wg założeń mantrailingu. Pomieszczenia dla psów, magazynowe i socjalne zostały ocieplone oraz wyposażone w ogrzewanie. Ponadto wygródzono teren, na którym zlokalizowanych zostało 5 wybiegów dla psów. Teren przeznaczony pod inwestycję został wygródzony ogrodzeniem. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 286 tys. zł i był niższy o 2 tys. zł od pierwotnie zakładanego;
- Adaptacja poddasza na cele mieszkalne w nowo budowanym budynku zamieszkania zbiorowego na terenie Szkoły Policji w Pile - w formule zaprojektuj i wybuduj. Adaptacja poddasza pozwoliła na uzyskanie, dla słuchaczy kursów realizowanych na terenie SP w Pile, dodatkowych 64 miejsc noclegowych. Przestrzeń kwaterunkowa składa się z pokoju mieszkalnego dwu lub trzy osobowego z samodzielnym węzłem sanitarnym. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 2.671 tys. zł i był niższy o 11 tys. zł od zakładanego;
- SP w Pile - przebudowa segmentu B, C, D1 oraz klatki schodowej nr 3 w budynku głównym wraz z wyposażeniem i odnowieniem elewacji budynku. W wyniku zrealizowanej inwestycji powstało 139 miejsc noclegowych dla słuchaczy zlokalizowanych w 35 nowo powstałych boksach składających się z dwóch pokoi połączonych łazienką. Wszystkie ściany zewnętrznie od wewnątrz zostały docieplone płytami typu multipor. Wymieniono również stolarkę drzwiową, wykładziny na nowe typu PCV a każdy z pokoi został pomalowany. Wszystkie pokoje przeznaczone dla słuchaczy zostały w pełni umeblowane. Dzięki zrealizowanej przebudowie poprawie uległy warunki socjalne w salach wykładowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla kadry dydaktycznej. W każdym z pomieszczeń przeznaczonych dla kadry dydaktycznej znajdujących się na III piętrze segmentu B zamontowano klimatyzację. Przebudowie uległa również klatka schodowa K3 oraz korytarze. Na klatce schodowej zamontowano granitowe stopnice i podstopnice oraz wymieniono poręcze i pochwyty a korytarze zostały odmalowane oraz zamontowano sufity podwieszane typu OWA. W przebudowanych segmentach wykonano nową instalację wodno – kanalizacyjną, CO oraz elektryczną. W wyniku zrealizowanej inwestycji przeprowadzono prace polegające na oczyszczeniu elewacji ze starej farby metodą mydełkową oraz na zaimpregnowaniu jej

środkiem o właściwościach hydrofobowych. Uzupełniono również ubytki cegieł i spoin. Koszt zadania wyniósł 13.187 tys. zł;

- Przebudowa zespołu sportowego na terenie Szkoły Policji w Katowicach - zrealizowana została w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonano przebudowę bieżni okrężnej czterotorowej wraz z bieżnią prostą czterotorową. Wewnątrz bieżni wykonane zostało boisko do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki. Obok bieżni przebudowano skocznię w dal i wykonano boisko do siatkówki plażowej. Została również wykonana siłownia zewnętrzna. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 2.978 tys. zł i był niższy o 19 tys. zł od pierwotnie zakładanego;
- Realizacja 1 etapu "Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach" pn. "Zastosowanie energooszczędnych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach". Zakres zadania obejmował zmodernizowanie i przebudowanie instalacji oświetleniowej zewnętrznej, tak by było ono nowoczesne i energooszczędne. Modernizacja wykonana została w oparciu o projekt wykonawczy zawierający ilość opraw, słupów, gospodarkę kablową oraz rozwiązania automatyki zabezpieczeniowej. W efekcie przeprowadzonego zadania inwestycyjnego bilans mocy jednostkowy pomiędzy oprawami oświetlenia „wyeksploatowanego”, a oświetleniem modernizowanym zmniejszył się dwukrotnie. Szkoła Policji w Katowicach posiada wymienionych 61 szt. opraw, które rozmieszczone zostały wzdłuż ogrodzenia oraz 119 szt. opraw, które rozmieszczono na wewnętrznym terenie szkoły. W wyniku doświetlenia terenu Szkoły Policji w Katowicach poprawiono natężenie oświetlenia, sterowanie oświetleniem, dostosowując je do obowiązujących norm, zwiększając przy tym bezpieczeństwo poruszania się pieszych i pojazdów. Koszt całego zamierzenia wynosi 258 tys. zł, w tym Program modernizacji 133 tys. zł i był o 85 tys. zł niższy od pierwotnie zakładanego. Na realizację zamierzenia uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 125 tys. zł;
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie SP w Katowicach. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa instalacji fotowoltaicznej na wybranych dachach obiektów zlokalizowanych na terenie SP w Katowicach co z kolei wpłynie na osiągnięcie średniorocznej oszczędności energii elektrycznej. Wdrożenie projektu przyniesie efekty dla środowiska naturalnego, w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw, zużycia zakupionej energii elektrycznej oraz zmniejszenia kosztów ponoszonych na jej zakup. Dodatkowo efektem zadania jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych wydalanych do atmosfery każdego roku. Inwestycja realizowana w ramach „Programu modernizacji Policji (...)” w kwocie 531 tys. zł oraz współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 441 tys. zł. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 972 tys. zł i był niższy o 1.587 tys. zł od pierwotnie zakładanego;
- Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego ulicy gen. Jankiego na terenie SP w Katowicach. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było wykonanie modernizacji istniejącego oświetlenia zewnętrznego ulicy gen. Jankiego na terenie Szkoły Policji w Katowicach poprzez wymianę dziewiętnastu sztuk słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe typu LED wraz z montażem automatyki i regulatorów astronomicznych sterujących czasem włączania i wyłączania oświetlenia oraz natężenia oświetlenia. Zadanie sfinansowane w ramach Programu Modernizacji w kwocie 136 tys. zł oraz uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 17 tys. zł. Koszt realizacji zadania wyniósł 154 tys. zł i był niższy o 91 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- Zakończono roboty budowlane na zadaniu - przebudowa budynku koszarowo - administracyjnego wraz z adaptacją pomieszczeń przyziemia na sale do symulacji interwencji policyjnych w Szkole Policji w Słupsku.
- Kontynuowano roboty budowlane na 4 poniższych zadaniach:
 - Przebudowa budynków nr 71, 72, 75 i 35 wraz z adaptacją terenu przyległego dla potrzeb realizacji zajęć praktycznych CSP Legionowo - zaawansowanie prac: - budynek nr 71 trwają roboty ogólnobudowlane, malowanie ścian, wykonano instalacje elektryczne, sanitarne, wentylacji i klimatyzacji; - budynek nr 72 trwają roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, sanitarne, wykonano instalacje wentylacji i klimatyzacji; - budynek nr 75 trwają roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, wentylacji, wykonano instalacje sanitarne; - budynek nr 35 trwają roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, sanitarne, wentylacji i klimatyzacji. Teren zewnętrzny - zaplanowany do realizacji w II - III kwartale. Na obecną chwilę brak jest zagrożeń w realizacji zadania;
 - Przebudowa budynku Internatowego nr 4 CSP Legionowo - W dniu 25 czerwca 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Trwa realizacja robót ogólnobudowlanych i sanitarnych. We wrześniu 2020 r. ustanowiono zabezpieczenie w postaci gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Zadanie opóźnione w realizacji w wyniku niezadowalającego tempa robót budowlanych;
 - Przebudowa osi strzeleckich A i B strzelnicy policyjnej SP w Katowicach - realizacja prac budowlanych: wykonano konstrukcję żelbetowo-murową budynku wraz z ociepleniem dachu i ścian zewnętrznych. Zamontowano ślusarkę okienną i drzwiową, wewnątrz obiektu obecnie trwa montaż instalacji: centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz elektrycznych jak również montaż przesłon i okładzin na osiach strzeleckich. Na zewnątrz obiektu wykonano podbudowę pod drogi i parkingi, trwają prace ułożenia nawierzchni z kostki wraz z krawężnikami. Przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące zakup pierwszego wyposażenia II etapu, którego realizacja planowana jest na III kwartał 2021 r.;
 - Rozbudowa budynku kuchni-stołówki SP w Słupsku przy ul. Krakusa 2-3. Realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Opracowywany jest SIWZ w zakresie zakupu pierwszego wyposażenia przebudowanego obiektu.
- Trwała procedura na Wykonawcę robót budowlanych na zadanie - Szkoła Policji w Słupsku - przebudowa budynku przy ul. Krakusa 1.

W ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 realizowane są n.w. zadania inwestycyjne na wartość 5.903 tys. zł:

- Szkoła Policji w Słupsku - przebudowa budynku koszarowo - administracyjnego wraz z adaptacją pomieszczeń przyziemia na sale do symulacji interwencji policyjnych. Przewidywany termin realizacji zadania 04.2021;
- Szkoła Policji w Słupsku - przebudowa budynku przy ul. Krakusa 1. Przewidywany termin realizacji zadania 11.2021;
- Przebudowa osi strzeleckich A i B strzelnicy policyjnej SP w Katowicach. Przewidywany termin realizacji zadania 2022.

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendy Wojewódzkie i Komendą Stołeczną Policji. W latach 2017-2020 r. realizowano 305 zadań, a wykonanie wyniosło 1.411.982 tys. zł. Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiał się następująco:

- Przekazano do użytkowania 210 inwestycji i uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- **KSP Warszawa:**

- Budowa siedziby KP w Raszynie przy Al. Krakowskiej 16. W ramach inwestycji został wybudowany dwukondygnacyjny niepodpiwniczony budynek Komisariatu Policji oraz jednokondygnacyjny budynek garażowo-gospodarczy o kubaturze 3,6 tys. m³ oraz pow. użytkowej 0,5 tys. m² wraz z zagospodarowaniem terenu oraz małą architekturą. Zakres prac objął: wydzielenie strefy ogólnodostępnej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych. W dalszej części budynku usytuowane zostały pomieszczenia służby dyżurnej, pomieszczenia do prowadzenia czynności służbowych z zatrzymanymi oraz magazyn uzbrojenia. Ponadto, na parterze budynku znajduje się sala odpraw, pokoje socjalne i biurowe. Wydzielone zostały również pomieszczenia w których zlokalizowana została kotłownia i rozdzielnia elektryczna. Na I piętrze usytuowane zostały pomieszczenia biurowe, socjalne wraz z sanitariatami oraz serwerownia i pomieszczenia depozytowe. W ramach zadania wykonano kompleksowe zagospodarowanie terenu m. in. zmodernizowano infrastrukturę użytkową (utwardzono ciągi piesze i jezdne), wykonano miejsca postojowe, ogrodzenie, oświetlenie oraz miejsca zieleni. Całkowity koszt zamierzenia zamknął się w kwocie 5.869 tys. zł, w tym Program modernizacji 4.155 tys. zł i był niższy o 91 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KP w Mrozach - budowa nowej siedziby. W ramach zadania wykonana została rozbiórka istniejącego budynku administracyjno – biurowego, gospodarczo – garażowego oraz infrastruktury technicznej i małej architektury. Wybudowano nową siedzibę Komisariatu Policji w Mrozach oraz budynek gospodarczo – garażowy o kubaturze 3,0 tys. m³ oraz pow. użytkowej 0,6 tys. m², wyposażono jednostkę w urządzenia infrastruktury technicznej. Ponadto wykonano kompleksowe zagospodarowanie terenu m. in. utwardzono ciągi piesze, jezdne i postojowe, ogrodzono teren. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie pozwoliło na uzyskanie powierzchni użytkowej obiektu odpowiadającej warunkom pracy i służb, które wymagane są istniejącymi przepisami i normami. Ponadto przyczyniło się do stworzenia obiektu umożliwiającego właściwą obsługę interesantów i dostosowanego do optymalnego wykonywania zadań służbowych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 5.547 tys. zł i był niższy o 115 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP w Prażmowie – Etap II - budowa nowej siedziby - w ramach zadania wybudowano budynek administracyjno – biurowy oraz budynek garażowo – gospodarczy o kubaturze 1,8 tys. m³ oraz pow. użytkowej 0,3 tys. m². Na terenie działki zlokalizowany został wolnostojący maszt radiotelekomunikacyjny o wysokości 31,5 m. W ramach zadania zrealizowane zostało również zagospodarowanie terenu m.in. utwardzono ciągi piesze i jezdne, wykonano parking dla petentów i dla pracowników oraz ogrodzono teren. Obiekt posiada rozwiązania ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym. Zrealizowanie zadania znacząco wpłynęło na poprawę wizerunku Policji, stworzyło możliwość zapewnienia odpowiednich warunków pracy funkcjonariuszom Policji i pracownikom cywilnym. Korzystna lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, dobrze skomunikowana ma istotny wpływ na szybkość i jakość interwencji patroli policyjnych. Inwestycja została sfinansowana środkami pochodzącymi z Programu modernizacji (...) w wysokości 3.142 tys. zł oraz ze środków pozabudżetowych w wysokości 30 tys. zł pozyskanych z gminy Prażmów. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.172 tys. zł i był niższy o 224 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KP w Radzyminie - budowa nowej siedziby. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Radzyminie o kubaturze 3,1 tys. m³ oraz pow. użytkowej

0,7 tys. m². Wybudowany został dwukondygnacyjny niepodpiwniczony budynek administracyjny oraz budynek garażowo – gospodarczy. W ramach zadania zagospodarowano teren, wykonano m.in.: ciągi pieszce, dojazdy, miejsca parkingowe, obiekty małej architektury. Dotychczasowa siedziba Komisariatu Policji w Radzyminie nie spełniała wymaganych dla potrzeb służby rozwiązań funkcjonalno – użytkowych, ponadto rozbudowa istniejącego budynku została uznana za nieefektywną i ekonomicznie nieuzasadnioną. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie poprawiło warunki pracy i służby a także przyczyniło się do stworzenia obiektu umożliwiającego właściwą obsługę interesantów i dostosowanego do optymalnego wykonywania zadań służbowych. Inwestycja została sfinansowana w ramach budżetu Policji ze środków pochodzących z Programu modernizacji (...) w kwocie 7.514 tys. zł oraz ze środków pozabudżetowych w wysokości 300 tys. zł pozyskanych z Gminy Radzymin. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 7.814 tys. zł i był niższy o 249 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- KP w Pomiechówku – budowa nowej siedziby. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Pomiechówku o kubaturze 1,6 tys. m³ oraz pow. użytkowej 0,3 tys. m². Wybudowany został jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek administracyjno – biurowy oraz budynek garażowo – gospodarczy. W ramach zadania zagospodarowano teren, wykonano m.in.: ciągi pieszce, dojazdy, miejsca parkingowe, obiekty małej architektury. Dotychczasowa siedziba Komisariatu Policji nie spełniała wymagań stawianym budynkom użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie przepisów bhp i ppoż. Dzięki przeprowadzonej inwestycji uzyskano wymagany przepisami i normami warunków pracy i służby obiekt, przystosowany do właściwej obsługi interesantów, dostosowany do optymalnego wykonywania zadań służbowych oraz posiadający ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.688 tys. zł i był niższy o 27 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Inwestycja została sfinansowana w ramach budżetu Policji ze środków pochodzących z Programu modernizacji Policji (...) w kwocie 3.553 tys. zł oraz ze środków pozabudżetowych w wysokości 135 tys. zł pozyskanych z Gminy Pomiechówek.
- Dostosowanie do warunków bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń budynków biurowo – koszarowych nr 9 i 10, przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi oraz punktem poboru wody do tankowania cystern na terenie OPP w Warszawie – w ramach zrealizowanych prac związanych z dostosowaniem budynków do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa pożarowego wykonano: poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych do wymiarów normatywnych, likwidację elementów łatwopalnych (okładziny ścienne, obudowa kanałów wentylacyjnych), podział budynku na wyodrębnione strefy pożarowe, montaż drzwi pożarowych i dymoszczelnych, montaż klap i okien oddymiających, uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody, nowe pokrycie dachowe. Ponadto wykonano przebudowę sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi oraz punktem poboru wody. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 4.190 tys. zł i był niższy o 151 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- Rozbudowa i nadbudowa Komendy Rejonowej Policji I w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej 3C. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dobudowy do istniejącego budynku nowego skrzydła. Ponadto wykonane zostały roboty adaptacyjno-modernizacyjne, budowlane i instalacyjne. W ramach zadania zagospodarowano również części terenu w zakresie infrastruktury użytkowej (utwardzono ciągi pieszce i jezdne), wykonano miejsca postojowe, ogrodzenie, oświetlenie oraz miejsca zieleni. Budynek jest przystosowany do obsługi osób

niepełnosprawnych. Wykonanie prac adaptacyjnych pozwoliło na uzyskanie nowoczesnego technicznie i technologicznie zespołu pomieszczeń, gwarantującego właściwe warunki pełnienia służby policjantom oraz zapewniającego właściwą obsługę interesantów. Koszt zamierzenia zamknął się w kwocie 12.796 tys. zł, w tym Program modernizacji 12.556 tys. zł i był niższy o 825 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- Termomodernizacja wybranych obiektów KSP. W ramach inwestycji wykonano roboty termomodernizacyjne oraz roboty uzupełniające w dwóch obiektach służbowych Komendy Stołecznej Policji użytkowanych przez Wydział Transportu KSP. Wykonany zakres robót w budynku stacji obsługi pojazdów ul. Jagiellońska 72 w Warszawie obejmował: wymianę okien, drzwi i bram garażowych, docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymianę instalacji odgromowej, modernizację węzła ciepłego wraz z wymianą instalacji c.o. i c.w.u. Zmodernizowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wymieniono oprawy oświetleniowe, dokonano przebudowę pomieszczeń szatni wraz z węzłem sanitarnym na parterze i piętrze budynku. Przebudowano klatki schodowe, wydzielono pomieszczenia serwerowni, przebudowano pomieszczenia warsztatowo-magazynowe i pomieszczenia biurowe. Wykonano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz hydraulicznej. Kompleksowo zmodernizowano instalację elektryczną – zasilającą urządzenia, oświetlenie oraz niskoprądową. Zamontowano klimatyzację w serwerowni, naprawiono okładziny ścienne, tynki oraz posadzki. Zrealizowano prace malarskie. W budynku warsztatowo-biurowym przy ul. Karolkowej 42 w Warszawie został zrealizowany zakres robót obejmujący: docieplenie ścian budynku i stropodachów wraz z wymianą obróbek blacharskich i rynien, wymianę okien i świetlików dachowych, drzwi oraz stolarki wewnętrznej i zewnętrznej. Zmodernizowano węzeł ciepły oraz instalację c.o. i c.w.u., wentylację i klimatyzację. Wymieniono urządzenia energii pomocniczej oraz oświetlenie na energooszczędne. Przebudowano pomieszczenia i dostosowano do potrzeb użytkowników oraz wymogów wynikających z obowiązujących przepisów. Wykonano izolację przeciwwilgociową fundamentów i ścian murowanych oraz osuszono zagrzybione miejsca po wewnętrznej stronie płyt dachowych i ściennych. Wymieniono uszkodzone płyty dachowe i położono na dachu warstwę wyrównawczą nowego pokrycia dachowego. Kompleksowo zmodernizowano instalację elektryczną zasilającą urządzenia, oświetlenie, niskoprądową oraz przyłącza telekomunikacyjne. Dokonano naprawy okładzin ściennych, tynków oraz posadzek. Zrealizowanie zamierzenia pozwoliło na uzyskanie zmodernizowanych obiektów dostosowanych do potrzeb użytkownika, co bezpośrednio wpłynęło na poprawę warunków pracy i służby funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Dodatkowo ma wpływ na zwiększenie efektywności obsługi taboru samochodowego oraz obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem i oświetleniem budynku jak również na zmniejszenie szkodliwości emisji zanieczyszczeń. Całkowity koszt zamierzenia zamknął się w kwocie 17.874 tys. zł, w tym Program modernizacji 7.827 tys. zł i był niższy o 944 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KSP budynek warsztatowo-biurowy ul. Karolkowa 46 - wymiana dźwigarów kablobetonowych konstrukcji dachu oraz zadaszenia części warsztatowej. Przedmiotem realizacji zadania była wymiana dźwigarów kablobetonowych oraz zadaszenia nad częścią warsztatową w budynku warsztatowo – biurowym w obiekcie użytkowanym przez Wydział Transportu KSP w Warszawie. W trakcie realizacji robót termomodernizacyjnych budynku przez wykonawcę, stwierdzono konieczność pilnego wykonania wymiany dźwigarów kablobetonowych oraz zadaszenia budynku w części warsztatowej. Wiek konstrukcji zadaszenia - przeszło 70 lat, jak i niewłaściwa jej eksploatacja (w budynku przez szereg lat panowały niezadowolające warunki użytkowe

– liczne zacieki świadczyły o przeciekach z dachu i obecności wilgoci wewnątrz budynku), niewątpliwie przyczyniły się do zniszczenia konstrukcji dachu i znacznego pogorszenia jej stanu technicznego. Wykonane wizje lokalne oraz ekspertyza techniczna, potwierdziły niedostateczny stan techniczny konstrukcji oraz wskazały na konieczność przeprowadzenia inwestycji. W związku z powyższym podjęta została decyzja o przystąpieniu do realizacji zadania w przedstawionym zakresie, co przyczyniło się do wzmocnienia konstrukcji budynku, a w efekcie zapewni długotrwałą, bezpieczną eksploatację obiektu jak również pozytywnie wpłynie na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa osób tam pracujących. Koszt zamierzenia zamknął się w kwocie 2.066 tys. zł.

- CSU KSP Stara Wieś - budowa systemów zabezpieczenia technicznego. W ramach zadania wybudowano systemy zabezpieczenia technicznego w 14 budynkach Centralnej Składnicy Uzbrojenia w Starej Wsi w zakresie: łączności radiowej, monitoringu wizyjnego, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru, kanalizacji telekomunikacyjnej, wolnostojącego masztu dla systemów łączności radiowej. Koszt zamierzenia zamknął się w kwocie 2.306 tys. zł.
- KPP w Otwocku - budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączami. W ramach zadania opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą dla budowy kotłowni gazowej wraz z przyłączami w obiekcie KPP w Otwocku wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych na wykonanie robót. Zrealizowanie zadania pozwoliło na zmianę sposobu zasilania jednostki w ciepło. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 536 tys. zł i był niższy o 52 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KSP Warszawa przy ul. Nowolipie 2 - przebudowa pomieszczeń - Stołeczne Stanowisko Kierowania. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była przebudowa układu funkcjonalnego pomieszczeń wraz z wykonaniem systemów instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych z maksymalnym możliwym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, celem dostosowania Stołecznego Stanowiska Kierowania do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz wymagań prawnych pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z posiadaną przez Komendę Stołeczną Policji ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz Postanowień Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 grudnia 2015 r. Dodatkowo zostało wyposażone Stanowisko Kierowania KSP w system lokalizacji GPS, zostały dostosowane nieużytkowane pomieszczenia w poziomie piwnic pod potrzeby UPS, agregatu prądotwórczego oraz zbiorników paliwa wraz z niezbędną komunikacją. Zostały zaadaptowane pomieszczenia Poczty Specjalnej na salę Systemu Wspomagania Dowodzenia, w której został zrealizowany zakres robót i tak: wymurowano ścianki w celu wydzielenia istniejącego magazynu broni od tymczasowego Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego „E” oraz ich demontaż po zakończeniu prac, wyposażono pomieszczenia we wszystkie niezbędne instalacje i wykonano niezbędne prace w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sali operacyjnej Systemu Wspomagania Dowodzenia KSP. Wyposażono w sprzęt kwaterunkowy oraz teletechniczny. Modernizacja pomieszczeń oraz istniejących sieci i systemów teleinformatycznych pozwoliła na dostosowanie Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji do aktualnych przepisów i wymogów. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie wpłynęło znacząco na poprawę warunków pełnienia służby i pracy oraz podniosło jakość i efektywność wykonywanych zadań służbowych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 10.420 tys. zł.
- KRP II ul. Malczewskiego 3/5/7 – przebudowa obiektu. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 12.118 tys. zł, w tym Program modernizacji 86 tys. zł i był niższy o 1.643 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- **KWP Białystok**

- PP Zaścianki - Etap II budowa nowej siedziby. W ramach zadania wybudowany został jednokondygnacyjny budynek administracyjno – biurowy z częścią garażową o kubaturze 1,3 tys. m³ i pow. użytkowej 0,1tys. m²w pełni zabezpieczający potrzeby jednostki Policji pod względem technicznym, funkcjonalnym jak również w zakresie właściwej obsługi interesantów oraz warunków służby i pracy. Dodatkowo w ramach zamierzenia wykonano zagospodarowanie terenu: chodniki, dojazdy, miejsca parkingowe, altanę śmietnikową, zieleni. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.350 tys. zł i był niższy o 293 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP w Gródzisku - budowa nowej siedziby. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa parterowego budynku administracyjnego wraz z dwoma miejscami garażowymi o kubaturze 1,4 tys. m³ i pow. użytkowej 0,1 tys. m². Budynek został wmurowany w technologii tradycyjnej, z dachem czterospadowym krytym dachówką, budynek został wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną. Efektem rzeczowym przedsięwzięcia jest nowy obiekt z zagospodarowaniem terenu wraz z przyłączami i budową obiektów pomocniczych (tj.: wolnostojący maszt antenowy, śmietnik, ogrodzenie), na terenie zostały wydzielone miejsca postojowe dla pojazdów służbowych oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Obiekt spełnia wymogi obowiązujących przepisów technicznych, bhp, ppoż. i aktualne potrzeby podlaskiej Policji. Obiekt jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.575 tys. zł i był niższy o 36 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP w Sokolach – Etap II budowa nowej siedziby. W ramach zadania wybudowany został budynek administracyjno – biurowy z częścią garażową o kubaturze 1,3 tys. m³ i pow. użytkowej 0,1 tys. m²w pełni zabezpieczający potrzeby jednostki Policji pod względem technicznym, funkcjonalnym jak również w zakresie właściwej obsługi interesantów oraz warunków służby i pracy. Dodatkowo w ramach zamierzenia wykonano zagospodarowanie terenu: chodniki, dojazdy, miejsca parkingowe, altanę śmietnikową, zieleni. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.664 tys. zł i był niższy o 336 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP w Sztabinie - budowa nowej siedziby Etap II realizacja. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było wybudowanie parterowego budynku administracyjno - biurowego wraz z dwoma miejscami garażowymi o kubaturze 1,3 tys. m³ i pow. użytkowej 0,1 tys. m². Budynek został wmurowany w technologii tradycyjnej, dach czterospadowy, budynek został wyposażony w pełną infrastrukturę teletechniczną, dodatkowo zostało wykonane zagospodarowanie terenu tj.: wykonano parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca dla pojazdów służbowych, ogrodzono działkę i zostały zamontowane obiekty małej architektury tj.: ławki, kosze, obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie wpłynęło znacząco na poprawę warunków pełnienia służby i pracy oraz podniosło jakość i efektywność wykonywanych zadań służbowych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.577 tys. zł i był niższy o 315 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP w Raczkach - budowa nowej siedziby. W ramach zadania wybudowany został budynek administracyjno - biurowy z częścią garażową o kubaturze 1,3 tys. m³ i pow. użytkowej 0,1 tys. m² wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonano m.in.: ciągi pieszce, dojazdy, miejsca parkingowe, obiekty małej architektury oraz ogrodzono działkę. Ponadto obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uzyskano wymagany przepisami i normami warunków pracy i służby obiekt, przystosowany do właściwej obsługi interesantów, dostosowany do optymalnego wykonywania zadań służbowych oraz posiadający ułatwienia dla osób

niepełnosprawnych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.615 tys. zł i był niższy o 185 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- PP w Szypliszkach - budowa nowej siedziby. Wybudowano parterowy budynek administracyjno - biurowy wraz z dwoma miejscami garażowymi o kubaturze 1,4 tys. m³ i pow. użytkowej 0,1 tys. m². Budynek został wymurowany w technologii tradycyjnej, dach czterospadowy, budynek został wyposażony w pełną infrastrukturę teletechniczną, dodatkowo zostało wykonane zagospodarowanie terenu tj.: wykonano parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca dla pojazdów służbowych, ogrodzono działkę i zostały zamontowane obiekty małej architektury tj.: ławki, kosze. Posterunek Policji w Szypliszkach spełnia wymogi obowiązujących przepisów technicznych, bhp i p.poż., obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie wpłynęło znacząco na poprawę warunków pełnienia służby i pracy oraz podniosło jakość i efektywność wykonywanych zadań służbowych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1,551 tys. zł i był niższy o 459 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP w Nowogrodzie - budowa nowej siedziby. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Nowogrodzie, wybudowany został budynek jednokondygnacyjny administracyjno-biurowy z częścią garażową o kubaturze 1,3 tys. m³ i pow. użytkowej 0,1 tys. m² dla obsady etatowej dla 7 osób i dwóch pojazdów służbowych. Budynek wymurowano w technologii tradycyjnej z czterospadowym dachem, budynek wyposażono w pełną infrastrukturę techniczną. W ramach zagospodarowania terenu wykonany został parking dla pojazdów służbowych i podjazd dla osób niepełnosprawnych, zamontowano obiekty małej architektury (tj.: ławki i kosze na śmieci). Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów technicznych (tj.: bhp, ppoż.). Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie wpłynęło znacząco na poprawę warunków pełnienia służby i pracy oraz podniosło, jakość i efektywność wykonywanych zadań służbowych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.530 tys. zł i był niższy o 314 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KWP w Białymstoku - budowa budynku administracyjno-magazynowo-garażowego przy ul. Hajnowskiej 8/10 w Białymstoku. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa budynku administracyjno-magazynowo-garażowego dla obsady etatowej wynoszącej 57 osób i części garażowej zaplanowanej dla 52 samochodów osobowych, 4 stanowisk dla dużych pojazdów typu autobus lub laweta oraz 11 stanowisk dla motocykli. Pomieszczenia magazynowe są zlokalizowane na parterze i I piętrze, natomiast pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na II piętrze. W ramach zadania wybudowano wiaty stalowe na kuchnie polowe, sprzęt do wybrakowania, sprzęt KMP, składowanie odpadów do utylizacji, samochody oczekujące na naprawę oraz łódzie. Budynek został wyposażony w instalację c.o., wodno-kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną, wentylację mechaniczną i dźwig towarowo-osobowy. Wymienione zostało ogrodzenie całego terenu oraz wymieniono nawierzchnię całego placu i wykonano zagospodarowanie terenu. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 27.481 tys. zł i był niższy o 3.025 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KWP w Białymstoku - adaptacja części lewego skrzydła budynku administracyjnego przy ul. Sienkiewicza 65 na pomieszczenia służbowe. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była przebudowa pomieszczeń po byłej stołówce na pomieszczenia archiwum w części piwnic wyposażonej w nowoczesne regały przesuwne, zaadaptowano na potrzeby biurowe pomieszczenia dotychczas wykorzystywane jako podręczne składnice akt. Wykonano nowy strop nad piwnicą, przebudowano układ pomieszczeń, zostały wymienione dwa okna zwykłe na okna

ppoż., wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano nowe tynki w piwnicach, iniekcję ścian zewnętrznych piwnicznych, wymieniono posadzki, wykonano szpachlowanie wraz z malowaniem ścian, wykonano nadproża nad drzwiami, zamontowano szyny do regałów jezdnych wraz z regałami. Zamontowano kraty w oknach i rolety antywłamaniowe, przebudowano dwa sanitariaty na parterze, zdemontowano starą i wykonano nową wentylację mechaniczną, wymieniono instalację elektryczną i wykonano nowe instalacje tj.: strukturalną, sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu, telewizji dozorowej i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Archiwum KWP zlokalizowane zostało w jednym miejscu (na parterze i w części piwnicy lewego skrzydła) pomieszczenia zostały dopasowane do obowiązujących wymogów bhp, ppoż. i resortowych. Pokoje po byłym archiwum zostały zmodernizowane i dostosowane do potrzeb, wykonana została sala konferencyjna. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 4.548 tys. zł i był niższy o 1 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- KMP w Suwałkach - przebudowa budynku E-F przy ul. Pułaskiego 26 w Suwałkach. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była przebudowa budynku E-F znajdującego się w obiekcie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach obejmująca swoim zakresem: zmianę sposobu użytkowania cel deportacyjnych na szatnie funkcjonariuszy, wykonanie węzłów sanitarnych, pomieszczeń socjalnych, pokoi odpoczynku z zapleczem sanitarnym i socjalnym, adaptację pomieszczeń pomocniczych i biblioteki na pomieszczenia Sali Odpraw oraz pomieszczenia biurowe, zmianę organizacji pomieszczeń przesłuchań i okazania, likwidację wewnętrznego spacerniaka i utworzenie multimedialnej Sali konferencyjnej, dobudowę dodatkowego wejścia do budynku wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, modernizację oraz przebudowę pomieszczeń piwnicy z przeznaczeniem na siłownię, saunę wraz z kompleksowym węzłem sanitarnym oraz szatnią, przystosowanie pomieszczeń piwnic z przeznaczeniem na magazyn dowodów rzeczowych, modernizację ciągów komunikacyjnych, całkowitą wymianę instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych z dostosowaniem do nowej funkcji zespołów pomieszczeń. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 11.819 tys. zł i był niższy o 5 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KPP Siemiatycze - przebudowa infrastruktury zewnętrznej. W ramach przeprowadzonego zamierzenia wykonane zostały roboty polegające na przebudowie i rozbudowie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej oraz oświetlenia i monitoringu terenu nieruchomości, wymianie masztu antenowego i agregatu prądotwórczego wraz z przyłączem, przebudowie i rozbudowie nawierzchni placów manewrowych, parkingów i chodników, wymianie ogrodzenia terenu działki wraz z bramami oraz wykonanie kontroli dostępu, rozbiórce stacji paliw z zagospodarowaniem terenu, modernizacji elewacji budynku administracyjnego, (tj.: usunięcie zagrzybienia i wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej). Ponadto w ramach zadania zakupione zostało wyposażenie jednostki w elementy identyfikacji wizualnej (neon i semafor) oraz wykonano montaż elementów małej architektury takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, maszty na flagi. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 2.400 tys. zł.
- Termomodernizacja, modernizacja i przebudowa obiektów podległych KWP w Białymstoku - etap III - budynek administracyjny i warsztatowy KWP w Białymstoku. W ramach zadania wykonano roboty termomodernizacyjne budynków wchodzących w skład kompleksu obiektów KMP w Suwałkach, polegające między innymi na ociepleniu stropodachu, ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z elewacją, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji instalacji

wod.-kan. W ramach prac zewnętrznych wymieniono część ogrodzenia wraz z bramą i szlabanem oraz wykonano część nowego systemowego ogrodzenia panelowego. Koszt zadania 1.035 tys. zł.

- Termomodernizacja z modernizacją wybranych budynków Policji na terenie województwa podlaskiego – etap III - budynek administracyjny i warsztatowy KMP w Suwałkach ul. Przytorowa 9. W ramach zadania wykonano roboty termomodernizacyjne budynków wchodzących w skład kompleksu obiektów KMP w Suwałkach, polegające między innymi na ociepleniu stropodachu, ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z elewacją, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji instalacji wod.-kan. W ramach prac zewnętrznych wymieniono część ogrodzenia wraz z bramą i szlabanem oraz wykonano część nowego systemowego ogrodzenia panelowego. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 7.103 tys. zł. Zadanie realizowane było w ramach budżetu Policji - ze środków pochodzących z Programu Modernizacji (...) w kwocie 5.894 tys. zł oraz ze środków unijnych.
- Termomodernizacja z modernizacją wybranych budynków Policji na terenie województwa podlaskiego - etap III - budynek stacji obsługi i budynek diagnostyki i budynek lakierni KWP w Białymstoku, ul. Hajnowska 10. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych, dwóch budynków i tak: - budynek stacji obsługi: wykonano docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych wraz z elewacją, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, wymieniono drzwi garażowe, instalację centralnego ogrzewania, instalację wody użytkowej, wentylację mechaniczną, instalację elektryczną wraz z oświetleniem wewnętrznym. - w budynku diagnostyki i lakierni wykonano: docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych wraz z elewacją, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, wymieniono drzwi garażowe, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną, instalację elektryczną wraz z oświetleniem wewnętrznym. Zostały wymienione tynki, okładziny ścian i posadzek oraz wydzielono w przestrzeni budynku pomieszczenia socjalne. Dodatkowo został wymieniony sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz wyposażenie kwaterunkowe. Obiekt został dostosowany do wymogów obowiązujących przepisów technicznych, bhp, ppoż., i resortowych. Wykonana termomodernizacja budynków ma wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz na redukcję emisji szkodliwych związków chemicznych. Efektem rzeczowym inwestycji są zmodernizowane dwa budynki, co znacznie wpływa na poprawę warunków pełnienia służby i pracy oraz podniosło jakość i efektywność wykonywanych zadań służbowych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 8.351 tys. zł, w tym Program modernizacji 7.899 tys. zł.
- PP w Suwałkach – modernizacja obiektu. W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę części kondygnacji piwnic oraz całej kondygnacji parteru budynku administracyjno-mieszkalnego (o łącznej powierzchni użytkowej 128 m² i biurowej 47 m²) w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych w dostosowaniu do potrzeb przyszłego użytkownika – Posterunku Policji o obsadzie wynoszącej 8 etatów. Zmodernizowane i rozbudowane zostały instalacje wewnętrzne sanitarne, elektryczne z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego oraz niskoprądowego przy spełnieniu warunku dostosowania do nowej funkcji pomieszczeń. Wykonano termomodernizację obiektu poprzez docieplenie ścian i stropodachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono lokalne źródło energii cieplnej wraz z przebudową instalacji c.o., jak również wymieniono maszt antenowy wraz z okablowaniem. Obiekt przystosowany

został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto zakres zadania objął modernizację budynku garażowo-magazynowego, o powierzchni użytkowej 38 m² i kubaturze 92 m³, przywracając użytkową wartość techniczną obiektu. W ramach robót zewnętrznych wykonano przebudowę ciągu pieszego oraz placu postojowego, a także przebudowę ogrodzenia nieruchomości. Przeprowadzone prace modernizacyjne oraz przebudowa funkcji pomieszczeń umożliwiły stworzenie prawidłowych warunków służby, podniosły standard obsługi interesantów, jak również zoptymalizowały koszty eksploatacji budynku. Koszt zadania 700 tys. zł.

- PP w Narewce – modernizacja obiektu. Zakres zadania obejmował wykonanie modernizacji budynku administracyjno-mieszkalnego Posterunku Policji w Narewce w zakresie docieplenia ścian osłonowych oraz stropu nad I piętrem, wymiany instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku, modernizacji kotłowni wraz z wymianą kotła grzewczego, wymiany instalacji wod.-kan. wraz z armaturą w zakresie lokalu zajmowanego przez PP oraz części wspólnych, wymiany stolarki zewnętrznej drzwiowej i okiennej ze wzmocnieniem dla wybranych otworów tego wymagających, wymiany instalacji elektrycznej oraz zasilających tablic rozdzielczych, modernizacji posadzek oraz okładzin ściennych wraz z malowaniem, wymiany pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich w budynku gospodarczym. W ramach zadania wykonane zostały również prace modernizacyjne budynku gospodarczego polegające na likwidacji otworów okiennych oraz wymianie wrót garażowych, modernizacji podłogi oraz naprawie tynków ściennych wraz z malowaniem, jak również wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oświetlenia. Celem inwestycji było przeprowadzenie robót budowlanych w takim zakresie by siedziba PP w Narewce o obsadzie etatowej 5 osób była dostosowana do wymogów obowiązujących przepisów technicznych, BHP, p.poż. i resortowych. Wykonanie modernizacji obiektu posterunku Policji w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy stanu technicznego budynku i w dłuższej przestrzeni czasu wyeliminuje dokonywanie drobnych napraw oraz remontów. Drugim pozytywnym aspektem wynikającym z przeprowadzenia inwestycji jest niewątpliwie podniesienie komfortu pracy policjantów oraz standardu obsługi interesantów. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 642 tys. zł i był niższy o 57 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP w Lipsku – modernizacja siedziby. Zakres zadania obejmował modernizację budynku Posterunku Policji w Lipsku, w tym: wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń na parterze po lokalu mieszkalnym na potrzeby służbowe wraz z dostosowaniem całej funkcji parteru do potrzeb służbowych posterunku, docieplenie ścian osłonowych i dachu wraz z wymianą pokrycia, wymianę masztu antenowego, wymianę wewnętrznych instalacji (sanitarnych i elektrycznych), wymianę pieca c.o., wykonanie nowych instalacji teleinformatycznej, ochrony p.poż., alarmowej, monitoringu zewnętrznego, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszczeniach siedziby PP oraz ogólnodostępnych (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), wymianę okładzin ściennych oraz posadzek, malowanie ścian i sufitów. W ramach zadania wykonane zostały również prace w budynku gospodarczym polegające na wymianie pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich, zamurowaniu części otworów okiennych i drzwiowych, wymianie wrót garażowych oraz drzwi zewnętrznych, przebudowie oraz uzupełnieniu podłogi i posadzek, wykonaniu robót malarskich. Wykonane zostało również zagospodarowanie terenu wokół budynku PP. Celem inwestycji było przeprowadzenie robót budowlanych w takim zakresie by siedziba PP w Lipsku o obsadzie etatowej 6 osób była dostosowana do wymogów obowiązujących przepisów technicznych, BHP, p.poż. i resortowych. Wykonanie modernizacji obiektu posterunku Policji w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy stanu technicznego

budynku i na dłuższej przestrzeni czasu wyeliminuje dokonywanie drobnych napraw oraz remontów. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 969 tys. zł i był niższy o 11 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- Termomodernizacja, modernizacja i przebudowa PP w Gródku i PP w Suchowoli. Realizacja zadania obejmowała wykonanie robót termomodernizacyjnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlano – wykończeniowych. W ramach przeprowadzonych robót wykonane zostało: docieplenie ścian fundamentowych, ścian nadziemnych oraz stropodachów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, zainstalowano nowe grzejniki, wykonano nowe kotłownie przystosowane do ogrzewania obiektów olejem opalowym, zmodernizowano oświetlenie – wymieniając je na energooszczędne typu LED. Ponadto w ramach zadania na obydwu obiektach wykonano zagospodarowanie terenu, wymieniono nawierzchnię placów wewnętrznych i dróg dojazdowych, oraz wykonano ogrodzenie terenu. Wymieniono wyeksploatowane wyposażenie. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie wartości kosztorysowej inwestycji tj. 741 tys. zł.
- KWP w Białymstoku - kompleksowa modernizacja infrastruktury zewnętrznej wokół budynku administracyjnego przy ul. Sienkiewicza 65 w Białymstoku. Realizacja zadania zapewniła dostosowanie placu wewnętrznego i dróg dojazdowych – szczególnie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – do wymogów aktualnych przepisów technicznych oraz uporządkowanie docelowe zagospodarowania działki. W wyniku wykonania nawierzchni i wyznaczenia miejsc parkingowych barwioną kostką w wymuszony sposób uporządkowany został sposób parkowania, co również wpłynęło na efektywniejsze wykorzystanie placu i umożliwiło parkowanie większej liczby samochodów. W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonowych płyt sześciokątnych /tzw. trylinka/, płytek chodnikowych, krawężników, żelbetonowego kanału samochodowego, zlikwidowano trawniki w niezbędnym zakresie, zdemontowano ogrodzenie oraz słupy oświetleniowe w zakresie tego wymagającym. Położono nawierzchnię utwardzoną ciągów pieszych, jezdnych oraz miejsc parkingowych z kostki betonowej. Przebudowa i wymiana ogrodzenia oraz rozbudowanie i przebudowanie monitoringu obiektu umożliwiło służbom dyżurnym prowadzenie prawidłowego dozoru w zakresie zabezpieczenia fizycznego. W ramach inwestycji przebudowano instalację kanalizacji deszczowej, przeciwdziałając powstawaniu zjawiskom rozlewisk i błota na placu, szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym. Wykonanie nowego odwodnienia działki umożliwiło rozwiązanie kwestii gospodarki wodami opadowymi. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 6.689 tys. zł, w tym Program modernizacji 6.599 tys. zł i był niższy o 11 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- KWP Bydgoszcz

- Posterunek Policji Osowa - budowa nowej siedziby. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była rozbiórka istniejącego parterowego budynku administracyjnego wraz z istniejącym zagospodarowaniem terenu działki. Wybudowany został nowy budynek o kubaturze 1,4 tys. m³ oraz pow. użytkowej 0,3 tys. m² administracyjno-biurowy z wbudowanym dwustanowiskowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi i masztem antenowym oraz wykonano zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami. Na terenie nieruchomości zostały wydzielone miejsca postojowe dla interesantów i pracowników oraz dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie wpłynęło znacząco na poprawę warunków pełnienia służby i pracy oraz podniosło jakość i efektywność wykonywanych zadań służbowych.

Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.220 tys. zł i był niższy o 529 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- KWP Bydgoszcz, ul. Iławska - budowa hali magazynowej typu namiotowego. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa wolnostojącej hali magazynowej typu namiotowego z dachem dwuspadowym. Ponadto wykonano wewnętrzną i zewnętrzną instalację elektryczną i oświetleniową. Ogrodzono i zagospodarowano teren wokół hali. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 932 tys. zł i był niższy o 270 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KP w Dobrzejewicach - budowa siedziby. Wybudowanie nowej jednostki Policji w Dobrzejewicach, pozwoliło na zapewnienie właściwych warunków służby i pracy trzem okolicznym komisariatom Policji (KP w Lubiczu, KP w Oborowie i KP w Czernikowie), w których warunki służby i pracy nie spełniały obecnie obowiązujących standardów. Z połączenia tych jednostek Policji utworzono Komisariat Policji o obsadzie etatowej 67 etatów, zasilony 10 etatami zespołu przewodników psów służbowych KMP w Toruniu. Realizacja inwestycji obejmowała budowę nowego obiektu, o kubaturze 9,8 tys. m³ oraz pow. użytkowej 1,9 tys. m², administracyjno – biurowego, budowę zaplecza kynologicznego, budowę budynku garażowego z wiatą. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonana została pochylnia – wjazd do budynku. Wykonane zostało ogrodzenie i zagospodarowanie terenu. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 11.058 tys. zł, w tym PMP – 6.942 tys. zł i był niższy o 739 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KPP Wąbrzeźno - przebudowa i rozbudowa siedziby. W ramach planowanej inwestycji przewidywane było wykonanie przebudowy i termomodernizacji budynku administracyjno – biurowego, co pozwoliło osiągnąć właściwe warunki pracy jednostce o obsadzie etatowej liczącej 82 osoby, a także stworzyć warunki do prawidłowej obsługi interesantów. Ponadto zakres wykonanych prac obejmował budowę budynku PdOZ (Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych) przebudowę budynku garażowego z częścią do ćwiczeń fizycznych, roboty rozbiórkowe budynku agregatowni. Wykonano zagospodarowanie przyległego terenu wraz z niezbędną małą architekturą. Działania te miały na celu doprowadzenie do poprawy stanu technicznego budynku, co niewątpliwie wyeliminowało w najbliższej perspektywie czasowej prawdopodobieństwo wystąpienia konieczności dokonywania w obiekcie doraźnych napraw. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 9.069 tys. zł, w tym PMP – 8.473 tys. zł i był niższy o 157 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KMP Bydgoszcz - przebudowa i modernizacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była termomodernizacja i modernizacja budynku składającego się z części wysokiej administracyjno-biurowej oraz części niskiej. W części niskiej zrealizowano zakres robót: wykonano niezbędne rozbiórki przybudówek budynku, wykonano izolację pionową ścian fundamentów, iniekcję poziomą fundamentów, wzmocniono fundamenty, nadbudowano część niską budynku, skuto stare tynki ścian, ocieplono budynek, wymieniono stolarkę okienną, wykonano instalację teletechniczną i elektryczną, wykonano wentylację mechaniczną wraz z montażem klimatyzatorów, wymieniono pokrycie dachu. W części wysokiej zrealizowano zakres prac: wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem dachówką, wykonano elewację części wysokiej budynku, wykonano nowe tynki wewnętrzne ścian wraz ze szpachlowaniem, ścianki działowe z regipsu wraz z zabudową poddasza użytkowego, wykonano nową instalację c.o., wodno-kanalizacyjną, ułożono posadzki z wykładziny Tarkket, dywanowej oraz płytek gres, zamontowano wewnętrzną stolarkę drzwiową, wykonano sufity podwieszane, wymalowano

ściany wewnętrzne, zamontowano regały jezdne w pomieszczeniach archiwum, zamontowano prefabrykowany maszt strunobetonowy, sieci zewnętrzne, ułożono kostkę polbruk na drogach dojazdowych i parkingu, zamontowano ogrodzenie od strony frontowej budynku, założono trawniki i nasadzenia drzew. Dostosowano budynek do obsługi osób niepełnosprawnych, wykonano prace w obu częściach budynku z uwzględnieniem wytycznych i zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonano elementy identyfikacji wizualnej dla KMP w Bydgoszcy. Zadanie realizowane było w ramach budżetu Policji - ze środków pochodzących z Programu modernizacji Policji (...) w kwocie 14.374 tys. zł oraz uzyskano dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie 10.114 tys. zł. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 24.525 tys. zł i był niższy o 1.343 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- KWP w Bydgoszcy ul. Ławska 1 - modernizacja wraz z termomodernizacją budynków zaplecza technicznego. Przedmiotem zadania była termomodernizacja i modernizacja budynków zaplecza technicznego KWP w Bydgoszcy przy ul. Ławskiej 1 obejmująca swoim zakresem: Budynek garażowo – biurowo – magazynowy, przebudowę funkcji w części biurowo – magazynowej, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej z zastosowaniem antywłamaniowej do pomieszczeń magazynowych, wymianę posadzek, renowacja ścian, wymianę windy, wymianę instalacji wod.-kan., wykonanie instalacji strukturalnej i sieci niskoprądowej, wydzielenie stref pożarowych. W budynku stacji obsługi technicznej nastąpiło: dostosowanie funkcjonalności pomieszczeń do potrzeb użytkownika, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, wymiana windy towarowo – osobowej, przebudowa i wymiana instalacji wod.-kan., teletechnicznych, oraz instalacji technologicznych: sprężonego powietrza, odciągu spalin, wymiany oleje, odzysku wody w myjni, wykonanie pod wiatą myjni z warsztatem, wymiana maszyn i urządzeń diagnostycznych. W budynku biurowym nastąpiła: przebudowa wewnętrznej klatki schodowej, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, przebudowa i renowacja ścian, wymiana instalacji wod.-kan., wykonanie instalacji strukturalnej oraz sieci niskoprądowych. Natomiast w budynku stacji transformatorowej zrealizowano: wzmocnienie i renowacja ścian zewnętrznych i wewnętrznych, nastąpiła wymiana stropodachu i pokrycia dachowego, stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji wewnętrznych, w tym wymiana rozdzielnic elektrycznych i agregatu prądotwórczego. W budynku magazynowym nastąpiła: rozbiorka części blaszanej magazynu, wzmocnienie i renowacja ścian murowanych zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie dachu wiaty, wymiana stolarki okiennej i konserwacja elementów konstrukcji stalowych. Ponadto wykonano przebudowę sieci ciepłej, sieci wodociągowej, sieci sanitarnej i deszczowej, sieci elektrycznej w tym oświetleniowej, sieci niskoprądowych i strukturalnych oraz modernizację nawierzchni utwardzonych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 37.777 tys. zł. Zadanie realizowane było w ramach środków pochodzących z Programu Modernizacji Policji (...) w kwocie 26.493 tys. zł oraz ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 11. 284 tys. zł.
- KPP w Inowrocławiu - rozbudowa i modernizacja siedziby. Przedmiotem zadania była rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego A, budynku administracyjno – aresztowego C, budynku garażowo – warsztatowego, budynku kynologiczno – garażowego, budynku B, budynku smarów wraz z zagospodarowaniem terenu i sieciami wewnętrznymi. Wykonano rozbiorke budynków kynologiczno – garażowego i garażowego oraz wybudowano obiekty o tożsamej funkcji. Dokonano przebudowy i dostosowania do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, w tym p.poż. i bhp oraz obowiązujących przepisów resortowych budynków administracyjnych A i B, administracyjno – aresztowego C, warsztatowego, wiaty i budynku na

smary. Wybudowano ogrodzenie oraz dokonano modernizacji nawierzchni drogowych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 24.490 tys. zł i był niższy od zakładanego o 14 tys. zł. Ze środków pochodzących z Programu modernizacji Policji (...) wydatkowano 23.313 tys. zł, w tym z Centralnego Funduszu Wsparcia Policji 8.000 tys. zł.

- Przebudowa KP Toruń-Rubinkowo – przebudowa siedziby przy ul. Dziewulskiego 1-3. Przedmiotem zadania była termomodernizacja dachów budynków administracyjnych z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana węzła centralnego ogrzewania, przebudowa wejścia z dostosowaniem strefy wejściowej do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie obiektu do wymogów obowiązujących przepisów oraz częściowo zmiana funkcji pomieszczeń. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 17.603 tys. zł i był niższy od zakładanego o 1.714 tys. zł. Ze środków pochodzących z Programu modernizacji Policji (...) wydatkowano 16.820 tys. zł, w tym z Centralnego Funduszu Wsparcia Policji 3.270 tys. zł oraz ze środków pochodzących z nowelizacji ustawy budżetowej 2020 roku 200 tys. zł.
- KP Mroczka – przebudowa i rozbudowa obiektu. Komisariat Policji funkcjonujący w Mroczy usytuowany jest na nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Potrzeby lokalowo – funkcjonalne jednostki zabezpieczane były poprzez użytkowanie trzech oddzielnych budynków: administracyjnego, garażowego (zespół 2 obiektów) oraz gospodarczego. Część administracyjna o niedostatecznej wielkości powierzchni biurowej i użytkowej skutkowałą bardzo trudnymi warunkami pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz utrudnioną obsługą interesantów. W ramach realizacji inwestycji wykonano: przebudowę i rozbudowę budynku administracyjno-biurowego, przebudowę i rozbudowę budynku garażowego z wiatą, rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego, zagospodarowanie przyległego terenu wraz z niezbędną małą architekturą. Rozbudowanie i przebudowanie istniejącego zespołu budynków z dostosowaniem do potrzeb nowej siedziby Komisariatu Policji w sposób docelowy rozwiązało problemy wynikające z warunków lokalowych jednostki o obsadzie 18 etatów, usprawniło pracę funkcjonariuszy, a także w znaczący sposób wpłynęło na podniesienie standardu obsługi interesantów. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 2.261 tys. zł, w tym ze środków z Programu modernizacji 1.046 tys. zł i był niższy o 142 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KMP Włocławek ul. Okrężna 25 - termomodernizacja budynku E. W ramach zadania inwestycyjnego wykonana została termomodernizacja i modernizacja wielofunkcyjnego budynku E, usytuowanego w kompleksie budynków siedziby Komendy Miejskiej Policji we Włocławku przy ul. Okrężnej 25. Zakres prac obejmował: wykonanie termoizolacji budynku: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w tym antywłamaniowej o odpowiedniej klasie (likwidacja krat), wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych, cokołów wraz ze ścianami piwnic, likwidacja mostków termicznych, wykonanie termoizolacji stropodachu, wraz z wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem nowych obróbek blacharskich, wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Przeprowadzone zostały również roboty przystosowawcze III piętra obiektu do funkcji biurowej oraz prace w części kondygnacji piwnicznej budynku do funkcji podręcznej składnicy akt. Zmodernizowana została strefa wejściowa do budynku, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone roboty pozwoliły na spełnienie zaleceń ekspertyzy przeciwpożarowej budynku i dostosowanie obiektu do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie p.poż. Przy okazji realizacji prac termomodernizacyjnych wykonane zostały nowe instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji grzewczej, Wykonano

nową instalację elektryczną i teletechniczną, SAP, telewizji dozorowej, Zakres prac nieznacznie zmienił zagospodarowanie terenu poprzez dostosowanie wejścia głównego do budynku „E” oraz wejścia pomocniczego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano montaż podestu w poziomie parteru budynku, łączącego spoczniki schodów zewnętrznych oraz instalację podnośnika bez szybowego z poziomu terenu na poziom podestu. Zaprojektowano także nawierzchnię utwardzoną ciągu pieszego do obsługi podestu i podnośnika dla osób niepełnosprawnych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 5,990 tys. zł, w tym ze środków z Programu Modernizacji 2.469 tys. zł i był niższy o 1 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- KWP Gdańsk

- KP Gdańsk Śródmieście - budowa nowej siedziby - inwestycja obejmowała budowę budynku administracyjno-biurowego o kubaturze 17,3 tys. m³ i pow. użytkowej 4,7 tys. m² wraz z masztem radiokomunikacyjnym mieszczącym się na dachu budynku oraz budynek hangaru dla łodzi patrolowych Policji wraz z pomieszczeniem warsztatowym, garażem i budową pomostów pływających dla łodzi patrolowych Policji. Dodatkowo wybudowano ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla interesantów i pracowników komisariatu wraz z elementami małej architektury. Budynek oraz pomosty pływające zostały podłączone do miejskich sieci infrastruktury technicznej. Wybudowane przyłącza, sieci i instalacje w tym: gazową, wodociagową, sanitarną, deszczową oraz elektroenergetyczną i teletechniczną. Obiekt nowej siedziby zintegrowanego Komisariatu Policji Gdańsk-Śródmieście wraz ze Specjalistycznym Komisariatem Wodnym, jako jednostka KWP w Gdańsku, powstał po połączeniu i przekształceniu trzech jednostek KMP w Gdańsku tj.: II Komisariatu Policji w Gdańsku, VII Komisariatu Policji w Gdańsku - Stogach, Referatu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych KMP w Gdańsku. Zrealizowanie zadania znacząco wpłynęło na poprawę wizerunku Policji, stworzyło możliwość zapewnienia odpowiednich warunków pracy funkcjonariuszom Policji i pracownikom cywilnym. Ponadto zastosowane zostały nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz funkcjonalno – użytkowe pozwalające na zwiększenie efektywności pracy oraz podniesienie, jakości obsługi interesantów. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 33.291 tys. zł, w tym Program modernizacji 10.513 tys. zł i był niższy o 9.871 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KP Gdynia Chwarzno - budowa nowej siedziby. Zakres zadania obejmował budowę nowego obiektu Komisariatu Policji o kubaturze 135,4 tys. m³ i pow. użytkowej 1,4 tys. m² w celu zabezpieczenia prawidłowych warunków służby i pracy jednostce o 64 osadzie etatowej. W ramach kompleksu nowo wybudowanych obiektów służbowych znalazły się: budynek administracyjno – biurowy, budynek garażowy, zespół obiektów związanych z utrzymaniem psów służbowych. Zakres prac przewidzianych dla przedsięwzięcia obejmował również wykonanie zagospodarowania terenu. Koszt całego zamierzenia zamknął się w przyjętej kwocie 10.694 tys. zł. Zadanie realizowane było w ramach budżetu Policji – środkami PMP w wysokości 9.493 tys. zł oraz środkami w wysokości 1 200 tys. zł pochodzącymi od władz samorządowych.
- PP w Czarnem - budowa nowej siedziby. W ramach zadania wybudowano budynek parterowy z poddaszem użytkowym o kubaturze 1,3 tys. m³ i pow. użytkowej 0,3tys. m², z wybudowanym dwustanowiskowym garażem. W budynku wydzielony został zespół wejściowo – dyżurny składający się z dyżurki poczekalni oraz sanitariatu dla interesantów. Zamontowano na dachu budynku maszt radiokomunikacyjny, wybudowano wiatę śmietnikową. Obiekt podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej, wodnej i kanalizacyjnej. Doprowadzona i podłączona została sieć elektryczna i telekomunikacyjna. Wykonane zostało zagospodarowanie terenu oraz ogrodzenie obiektu. Siedziba posterunku Policji w Czarnem jest dostosowana do potrzeb osób

niepełnosprawnych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie wartości kosztorysowej inwestycji określonej na kwotę 1.798 tys. zł

- **KWP Gorzów Wielkopolski**

- KP przy ul. Okrzei w Iłowej - budowa nowego obiektu. Przedmiotem inwestycji była budowa nowej siedziby Komisariatu Policji o kubaturze 2,9 tys. m³ oraz pow. użytkowej 0,6 tys. m². Wybudowano budynek dwukondygnacyjny w technologii tradycyjnej. Obiekt spełnia przyjęte założenia i normy wynikające z wytycznych nr 4 KGP w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. Zrealizowanie inwestycji przyczyniło się do poprawienia warunków służby, pracy jednostki Policji oraz usprawniło obsługę Interesantów. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zagospodarowano teren w zakresie utwardzenia powierzchni, wygospodarowania terenu w zakresie utwardzenia powierzchni, wygospodarowania miejsc postojowych, dokonano nasadzenia zieleni. Koszt całego zamierzenia zamknął się w przyjętej kwocie 4.459 tys. zł.
- Baza Magazynowa Łagodzin, budowa magazynów, przebudowa budynku biurowego, budynków magazynowych i garaży wraz z zagospodarowaniem terenu - przedmiotem zadania była m.in. budowa magazynu ogólnego zastosowania, magazynu kwaterunkowego oraz budynku magazynowo – garażowego. Wykonano rozbiórkę pięciu obiektów, przebudowano budynek biurowy, zmodernizowano budynki magazynowe i garaże, zdemontowano istniejący tor przeszkód dla psów i wykonano nowy wraz z ogrodzeniem terenu wydzielonego dla psów. Wykonano ogrodzenie pełne z paneli eko przy kojcach dla psów. Zagospodarowano teren m.in. wykonano wewnętrzne ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi, drogi wewnętrzne i parkingi, wiatę śmietnikową. Ponadto przebudowano wewnętrzną sieć zasilania w energię elektryczną, instalację telefoniczną, zamontowano urządzenia monitoringu. Zakupiono sprzęt kwaterunkowy i teleinformatyczny. Koszt zamierzenia zamknął się w kwocie 8.261 tys. zł.
- KP przy ul. A. Hallera w Koźuchowie - budowa nowego obiektu. Wybudowano budynek piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o kubaturze 2,0 tys. m³ oraz pow. użytkowej 0,6 tys. m². W ramach zadania wybudowano także garaż na pojazdy służbowe wraz z pomieszczeniem technicznym i gospodarczym. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zagospodarowano teren w zakresie utwardzenia powierzchni, wygospodarowania terenu w zakresie utwardzenia powierzchni, wygospodarowania miejsc postojowych, dokonano nasadzenia zieleni. Koszt całego zamierzenia zamknął się w przyjętej kwocie 6.549 tys. zł.
- KMP Gorzów Wlkp. przy ul. Kwiatowej 10. Budowa budynku na potrzeby CBŚP, BSW wraz z kompleksem pomieszczeń policyjnej strzelnicy ćwiczebnej, budowa nowego zaplecza techniczno-warsztatowego oraz zagospodarowania terenu. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było wybudowanie budynku administracyjno – biurowego po kubaturze 14,4 tys. m³ oraz pow. użytkowej 2,5 tys. m² z przeznaczeniem na potrzeby lokalnych komórek Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych wraz z usytuowanym na poziomie parteru zespołem pomieszczeń policyjnej strzelnicy ćwiczebnej oraz budynku warsztatowo – gospodarczego i budynków garażowych wraz z wiatami garażowymi. Ponadto wykonano kompleksowe zagospodarowanie terenu m.in. utwardzono ciągi piesze, jezdne i postojowe, przebudowano i rozbudowano ogrodzenie. Wykonano również rozbiórkę budynku warsztatowego, wiat garażowych oraz zmodernizowano pomieszczenia w budynku administracyjno – biurowym dotychczas użytkowanym przez CBŚP i BSW z dostosowaniem

do potrzeb przyszłego użytkownika. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 37.276 tys. zł i był niższy o 1 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- KPP Słubice ul. Kazimierza Wielkiego - budowa parkingu. W zakres zadania oprócz robót budowlanych wchodziły prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji oraz badania geologiczne gruntu. W ramach realizacji zadania wykonano: oczyszczenie terenu poprzez zdjęcie warstwy gruntu i humusu wraz z wywiezieniem, karczowanie krzaków, niwelację terenu, odwodnienie parkingu, wykonanie zasilania niskiego napięcia dla oświetlenia terenu oraz montaż kamer do monitoringu. W miejscach nieutwardzonych położono trawniki dywanowe oraz nasadzono zieleni izolacyjną. Nawierzchnię parkingu wykonano z kostki betonowej. Wody opadowe z terenu parkingu odprowadzone zostały do kanalizacji deszczowej, z zastosowaniem separatora substancji ropopochodnych. Na budynku KPP w Słubicach zamontowano kamery w celu prowadzenia monitoringu terenu projektowanego zamierzenia. Ponadto na terenie wykonano oświetlenia typu parkowego, sterowanego za pomocą zegara astronomicznego oraz ręcznie z pomieszczenia oficera dyżurnego jednostki. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 371 tys. zł i był niższy o 166 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KWP w Gorzowie Wlkp. obiekt w Zielonej Górze – Termomodernizacja. Wykonano kompleksową termomodernizację budynku stacji obsługi technicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, izolację termiczną – ścian zewnętrznych, dachu, posadzki oraz wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych. Prace termomodernizacyjne wpłyną na obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku i zużyciem energii elektrycznej. Ponadto obiekt spełnia normy i standardy dla tego typu obiektów, co niewątpliwie wpłynęło na poprawę warunków pracy w SOT. Zrealizowano zakres prac obejmujący: ogrzewanie podłogowe (zasilane pompą ciepła), zmodernizowano istniejącą kotłownię gazową, wykonano wentylację grawitacyjną i mechaniczną w pomieszczeniach akumulatorowni, wymieniono instalację co, cwu i instalację elektryczną w pomieszczeniach budynku. Zamontowano instalację fotowoltaiczną. Dodatkowo przywrócony został właściwy stan techniczny budynków garażowych. Wykonano zagospodarowanie przyległego terenu polegające na zamontowaniu ogrodzenia, oraz nowej nawierzchni utwardzonej wraz z odprowadzeniem wód opadowych przy budynku. Rozebrano nieprzydatne i wyeksploatowane, zbędne budynki bylej kotłowni oraz portierni, co bezpośrednio wpłynęło na obniżenie kosztów eksploatacji i poprawę estetyki istniejących obiektów. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.469 tys. zł i był niższy o 115 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Zadanie realizowane było w ramach budżetu Policji - w kwocie 1.992 tys. zł ze środków pochodzących z Programu Modernizacji oraz ze środków unijnych 1.477 tys. zł.
- PP w Świdnicy – przebudowa i modernizacja obiektu. W ramach planowanej inwestycji przewidywane było wykonanie robót termomodernizacyjnych oraz prac modernizacyjnych w obiekcie. Wykonano kompleksową termomodernizację budynku biurowego polegającą na ociepleniu ścian, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano modernizację systemów wody użytkowej oraz c.o. Przeprowadzone zostały prace tynkarskie, malarskie posadzgarskie. Przebudowano istniejący przedsionek. Wykonano modernizację budynku gospodarczo – garażowego. Ponadto na zewnątrz obiektu wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w przyjętej kwocie 734 tys. zł.
- Modernizacja systemu klimatyzacji jednostek Policji garnizonu lubuskiego – wydatковано 100 tys. zł.

- Modernizacja systemu klimatyzacji jednostek Policji garnizonu lubuskiego - wydatkowano 643 tys. zł.
 - PP w Nowogrodzie Bobrzańskim – przebudowa i modernizacja obiektu - siedziba posterunku Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim funkcjonuje w budynku będącym w trwałym zarządzie KWP w Gorzowie Wielkopolskim, wybudowanym w latach 80 – tych ubiegłego wieku. Przed realizacją inwestycji pomieszczenia jednostki nie spełniały obowiązujących standardów w zakresie ich rozmieszczenia oraz powierzchni bezpośrednio wykorzystywanej na potrzeby służby. Układ pomieszczeń charakteryzował się brakiem wymaganej funkcjonalności oraz brakiem podstawowych wymogów w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy, jak również bezpieczeństwa pożarowego (przestarzała zużyta technicznie instalacja gazowa i elektryczna, która mogła być przyczyną pożarów). W budynku brak było pomieszczenia szatni z zapleczem sanitarnym dla pracowników. Występowały bariery architektoniczne, które utrudniały dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym (pokoju przyjęć dla interesantów na wysokim parterze, dostępny po pokonaniu schodów zewnętrznych). Wykonany zakres prac obejmował przebudowę, modernizację termomodernizację budynku, w którym jest część administracyjno – biurowa oraz część garażowa. Zaadoptowano część pomieszczeń przyziemia dostosowując układ funkcjonalno – użytkowy do potrzeb użytkownika. W ramach prac termomodernizacyjnych ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach, wymieniono stolarkę okienną, zlikwidowano istniejącą kotłownię i podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zastosowano również energooszczędne oświetlenie typu LED celem zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektu w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Koszt całego zamierzenia zamknął się w przyjętej kwocie 600 tys. zł.
 - PP w Babimoście – przebudowa i modernizacja obiektu. Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy i modernizację budynku administracyjno-biurowego z dwustanowiskową częścią garażową o powierzchni użytkowej 275,50 m², powierzchni biurowej 45,60 m² i kubaturze 1162 m³ przeznaczonego dla komórki Policji o obsadzie 5,5 etatów. W ramach prac budowlanych przewidziano i wykonano docieplenie budynku (ściany osłonowe oraz stropodach), jak również modernizację kotłowni wraz z wymianą kotła opalanego gazem. Dodatkowo w celu uporządkowania terenu wykonana została rozbiórka nieużywanych kojców dla psów oraz innych budowli kubaturowych (altana śmietnikowa, rampa najazdowa), a także poprawa zagospodarowanej już części zieleni. Przebudowa budynku pozwoliła na uzyskanie właściwych warunków dla wykonywania służby i pracy przez tą jednostkę, a także w znaczący sposób poprawiła efektywność obsługi interesantów. Budynek został przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w przyjętej kwocie 800 tys. zł.
- **KWP Katowice**
- KP Łodygowice - budowa nowej siedziby - w ramach realizacji zadania wybudowano również obok budynku administracyjnego – biurowego, budynek garażowy. Teren wokół budynków zagospodarowano w postaci parkingu dla petentów oraz Policji. W skład zagospodarowania terenu włączone zostały również elementy małej architektury w postaci stojaka rowerowego, ławki i koszy na śmieci oraz pylonu informacyjnego. Komisariat Policji w Łodygowicach jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wygospodarowanie specjalnego miejsca parkingowego zlokalizowanego najbliżej wejścia, dostosowanie poziomu parteru obiektu do poziomu terenu oraz przystosowanie sanitariatów w sferze ogólnodostępnej. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.723 tys. zł, w tym Program modernizacji 3.441 tys. zł.

- KP Miedźna z siedzibą w Woli - budowa nowej siedziby - w ramach realizacji zdania wybudowano wolnostojący budynek o dwóch kondygnacjach, posiadający dostęp do drogi publicznej. Ponadto zadanie swoim zakresem obejmowało zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Wykonano parking dla petentów od strony elewacji zachodniej oraz parking dla pracowników od strony południowej elewacji obiektu. Na terenie postawiono altanę śmietnikową, ławki dla petentów oraz kosze na śmieci. Nowa siedziba Komisariatu policji w Miedźnej jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wygospodarowanie specjalnego miejsca parkingowego zlokalizowanego najbliżej wejścia, dostosowanie poziomu parteru obiektu do poziomu terenu oraz przystosowanie sanitariatów w sferze ogólnodostępnej. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.064 tys. zł. i był niższy o 111 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Inwestycja została sfinansowana środkami pochodzącymi z Programu modernizacji (...) w kwocie 2.861 tys. zł oraz ze źródeł WFOŚiGW.
- KP w Wojkowicach - budowa nowej siedziby. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa nowego obiektu na potrzeby Komisariatu Policji w Wojkowicach. Zamierzenie obejmowało budowę trzykondygnacyjnego budynku administracyjno – biurowego z częścią garażową oraz zagospodarowanie terenu, w tym wykonano m.in. chodniki, dojazdy, miejsca parkingowe, altanę śmietnikową. Dokonano nasadzeń zieleni, drzew i krzewów. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 5.255 tys. zł i był niższy o 111 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP w Istebnej - budowa nowej siedziby. W ramach realizacji zadania wybudowano budynek dwukondygnacyjny wolnostojący. Budynek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W trakcie realizacji zadano by inwestycja nie posiadała barier architektonicznych i by obiekt odpowiadał na potrzeby osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania dokonano zagospodarowania terenu zewnętrznego. Wykonano i utwardzono parkingi dla pracowników i petentów. Na terenie umieszczono elementy małej architektury takie jak: wiatka śmietnikowa, ławki, stojaki na rowery, słupy oświetleniowe. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.608 tys. zł. Inwestycja została sfinansowana środkami pochodzącymi z Programu modernizacji (...) na lata 2017 – 2020 w kwocie 1.492 tys. zł oraz ze źródeł WFOŚiGW w wysokości 116 tys. zł.
- PP w Milówce - budowa nowej siedziby. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa nowego obiektu na potrzeby planowanego do powołania Posterunku Policji w Milówce. Zamierzenie obejmowało budowę budynku administracyjno – garażowego oraz zagospodarowanie terenu, w tym wykonano m.in. chodniki, dojazdy, miejsca parkingowe, altanę śmietnikową. Dokonano nasadzeń zieleni, drzew i krzewów. Uzyskano wymagany przepisami i normami warunków pracy i służby obiekt przystosowany do właściwej obsługi interesantów, dostosowany do optymalnego wykonywania zadań służbowych oraz posiadających ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.613 tys. zł, w tym Program modernizacji 1.522 tys. zł i był niższy o 35 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP Wilkowice - budowa nowej siedziby ul. Parkowa. Na potrzeby reaktywowanego posterunku Policji w Wilkowicach wybudowany został budynek administracyjno-garażowy, wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych z dachem dwuspadowym o kubaturze 0,9 tys. m³ i pow. użytkowej 0,2 tys. m², który jest dostosowany do wymaganych przepisami i normami warunków pracy i służby oraz właściwej obsługi interesantów. Nadmieniam, że Komisariat Policji w Wilkowicach został zlikwidowany w 1998 r., a obsługa tego rejonu wykonywana była przez Komisariat Policji w Szczyrku. Obiekt posiada rozwiązania ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym. Korzystna lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, dobrze skomunikowana ma istotny wpływ na szybkość i jakość interwencji patroli policyjnych.

W ramach zadania zrealizowane zostało również zagospodarowanie terenu: utwardzono ciągi piesze i jezdne, wykonano parking dla petentów oraz dla pracowników. Na terenie zlokalizowano miejsce na odpady, elementy małej architektury w postaci stojaka rowerowego, ławki, kosza na śmieci oraz pylon świetlny. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.503 tys. zł i był niższy o 280 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Inwestycja została sfinansowana środkami pochodzącymi z Programu modernizacji (...) na lata 2017 – 2020 w kwocie 1.193 tys. zł, ze źródeł WFOŚiGW w wysokości 114 tys. zł oraz ze środków FWP w wysokości 196 tys. zł.

- Nowa siedziba KMP w Bielsku-Białej. W ramach inwestycji wybudowana została nowa siedziba KMP w Bielsku Białej łącząca wszystkie komórki organizacyjnie podległe KMP, (Sekcję WTO KWP w Bielsku-Białej, Wydział CBSP w Bielsku-Białej, Referat Wydziału Konwojowego KWP w Bielsku-Białej, Stację Obsługi Transportu, Komisariat IV Policji w Bielsku Białej oraz Policijną Izbę Dziecka w Bielsku-Białej). Obiekt składa się z budynku „A” o charakterze biurowo – administracyjnym, budynku „B” o charakterze gospodarczo – warsztatowym, stacji trafo oraz kojców dla psów. Łączna powierzchnia użytkowa wybudowanych obiektów to 16 861 m². Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 92.000 tys. zł, w tym Program modernizacji 42.693 tys. zł i był niższy o 4.563 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Szczyrku. W ramach zamierzenia wybudowano, dla obsady wynoszącej 33,5 etatu, budynek administracyjno-biurowy z częścią garażową w poziomie parteru dla 3 pojazdów służbowych o kubaturze 2,5 tys. m³ i pow. użytkowej 0,7 tys. m². Wykonane zostało zagospodarowanie terenu (utwardzone ciągi jezdne i piesze, miejsca postojowe, powierzchnie zielone biologicznie czynne) oraz mała architektura. Obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa nowego obiektu pozwoliła uzyskać budynki przystosowane do potrzeb służby, a także na właściwą obsługę interesantów. Ponadto nowoczesne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe oraz techniczno-technologiczne umożliwią efektywne wykonywanie zadań służbowych, jak również stworzenie optymalnych warunków służby i pracy. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.958 tys. zł, w tym program modernizacji 3.204 tys. zł i był niższy o 1.540 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- Nadbudowa i rozbudowa siedziby Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11. W ramach realizacji zadania wykonano wydłużenie, 4- ro kondygnacyjnego lewego skrzydła budynku Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej oraz dobudowano nowy 6 – kondygnacyjny segment. Wewnątrz obiektu zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zrealizowanie inwestycji przyczyniło się do poprawy warunków funkcjonowania jednostki Policji. Dodatkowo zakończenie przedsięwzięcia pozwoliło na dostosowanie obiektu do norm przyjętych do stosowania na bazie ustaleń zawartych w wytycznych KGP nr 4 w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. Zakres zadania obejmował także wykonanie zagospodarowania terenu wokół obiektu. Wykonano prace polegające na położeniu chodników, wjazdów, parkingów dróg wewnętrznych. Nasadzona została zieleń wysoka i niska. Wykonano ogrodzenie, oznakowanie, oświetlenie i monitoring terenu, przyłącza kablowe, instalację elektryczną zewnętrzną, oświetlenie zewnętrzne, instalację piorunochronną oraz sieć strukturalną informatyki i łączności. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 26.068 tys. zł, w tym Program modernizacji 18.350 tys. zł i był niższy o 12.613 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego nr 9 w kompleksie obiektów KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17. W ramach planowanej inwestycji przewidywane było

wykonanie robót obejmujących swoim zakresem przebudowę i modernizację budynku administracyjnego. Zakres prac obejmował: wymianę pokrycia dachowego, naprawę więźby dachowej, przebudowę pomieszczeń, klatki schodowej w tym elementów konstrukcyjnych budynku, wzmocnienie i wymiana stropów, wykonanie drenażu odwadniającego i izolacji przeciw wilgociowej. Wykonana została termomodernizacja budynku zgodnie z audytem energetycznym, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Przeprowadzone zostały roboty zewnętrzne wkoło budynku polegające na ułożeniu opaski, chodnika, dojścia i dojazdów. W ramach prac instalacyjnych przeprowadzono przebudowę przyłączy wody i kanalizacji, wymianę instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i cyrkulacji powietrza. Wykonano instalację wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła oraz klimatyzację w pomieszczeniach serwerowni, całkowicie wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną i odgromową, wymieniono oprawy żarowe wewnętrzne i zewnętrzne na energooszczędne typu LED. Działania te miały na celu doprowadzenie do poprawy stanu technicznego budynku oraz wyeliminowanie w najbliższej perspektywie czasowej konieczności dokonywania drobnych napraw. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.875 tys. zł, w tym Program modernizacji 3.620 tys. zł i był niższy o 697 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- OPP w Katowicach - adaptacja pomieszczeń piwnicznych budynku nr 10 Oddziału Prewencji Policji na policyjną strzelnicę ćwiczebną. W ramach zadania wykonano roboty budowlane oraz zakupiono i wbudowano wyposażenie technologiczne do zespołu pomieszczeń 4 stanowiskowej krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej o zmiennej linii ognia i długości osi strzelań 25 m. Koszt zadania 1.474 tys. zł.
- SPPP Bielsko Biała - modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji. W efekcie przeprowadzonego zadania inwestycyjnego bilans mocy jednostkowy pomiędzy oprawami oświetlenia „wyeksploatowanego” a oświetleniem modernizowanym zmniejszył się dwukrotnie. Zmodernizowano również w całości instalację sieci kablowej zasilającej oświetlenia oraz układy automatyki zabezpieczeniowej i sterowania oświetleniem. Wykonanie zamierzenia pozwoliło na dokonanie optymalnego oświetlenia terenu SPPP co w znaczący sposób zwiększyło bezpieczeństwo ochrony obiektu w zakresie wypadków nadzwyczajnych lub prób przedostania się na teren osób nieupoważnionych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 516 tys. zł, w tym Program modernizacji 478 tys. zł i był niższy o 208 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Na realizację zamierzenia uzyskano dofinansowanie ze środków WFOiŚGW w Katowicach.
- KP Łazy - przebudowa i modernizacja strefy wejściowej w obiekcie. Osiągnięto planowany zakres inwestycji zgodnie z zakresem rzeczowym Programu Inwestycji. Przebudowano strefę wejściową, w tym schody zewnętrzne oświetlenie zewnętrzne. Dostosowano strefę przyjęcia interesantów do obowiązujących wymogów i standardów jakościowych. Dokonano przebudowy kotłowni gazowej oraz zmodernizowano pomieszczenia biurowe I piętra wraz z wymianą pionów instalacji sanitarnych. Zrealizowanie zamierzenia wpłynęło na podniesienie sprawności i jakości obsługi interesantów oraz umożliwiło dostęp osobą niepełnosprawnym ruchowo. Ponadto poprawiony został stan techniczny obiektu w obszarze wykonanej przebudowy i modernizacji. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 587 tys. zł, w tym Program modernizacji 18 tys. zł. Inwestycja była współfinansowana przez Gminę Łazy w kwocie 569 tys. zł.
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie KMP w Częstochowie. W efekcie przeprowadzonego zadania inwestycyjnego bilans mocy jednostkowy pomiędzy oprawami oświetlenia „wyeksploatowanego” a oświetleniem

modernizowanym zmniejszył się trzykrotnie. W wyniku doświetlenia całego terenu KMP w Częstochowie - o powierzchni 30 158 m², poprawiono natężenie oświetlenia, dostosowując je do obowiązujących norm, zwiększając przy tym bezpieczeństwo poruszania się pieszych i pojazdów. Zmodernizowano również w całości instalację sieci kablowej zasilającą oświetlenia oraz układy automatyki zabezpieczeniowej i sterowania oświetleniem. Koszt całego zamierzenia wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu zamknął się w kwocie 809 tys. zł, w tym Program modernizacji 667 tys. zł i był niższy o 5 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19. W efekcie przeprowadzonego zadania inwestycyjnego bilans mocy jednostkowy pomiędzy oprawami oświetlenia „wyeksploatowanego” a oświetleniem modernizowanym zmniejszył się trzykrotnie. W wyniku doświetlenia całego terenu KWP w Katowicach - o powierzchni 75 717 m², poprawiono natężenie oświetlenia, dostosowując je do obowiązujących norm, zwiększając przy tym bezpieczeństwo poruszania się pieszych i pojazdów. Zmodernizowano również w całości instalację sieci kablowej zasilającą oświetlenia oraz układy automatyki zabezpieczeniowej i sterowania oświetleniem. Koszt całego zamierzenia wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu zamknął się w kwocie 1.295 tys. zł, w tym Program modernizacji 275 tys. zł i był niższy o 169 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na nowoczesne (energooszczędne) na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17. W efekcie przeprowadzonego zadania inwestycyjnego bilans mocy jednostkowy pomiędzy oprawami oświetlenia „wyeksploatowanego” a oświetleniem modernizowanym zmniejszył się trzykrotnie. W wyniku doświetlenia całego terenu KWP w Katowicach - o powierzchni 83 086 m², poprawiono natężenie oświetlenia, dostosowując je do obowiązujących norm, zwiększając przy tym bezpieczeństwo poruszania się pieszych i pojazdów. Zmodernizowano również w całości instalację sieci kablowej zasilającą oświetlenia oraz układy automatyki zabezpieczeniowej i sterowania oświetleniem. Koszt całego zamierzenia wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu zamknął się w kwocie 1.062 tys. zł, w tym Program modernizacji 228 tys. zł i był niższy o 134 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- Termomodernizacja budynku nr 7 SOT KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19. W efekcie przeprowadzonego zadania inwestycyjnego tj. wykonanej termomodernizacji budynku nr 7 Stacji Obsługi Technicznej uzyskano wymagane współczynniki ciepłochronności budynku w odniesieniu do obowiązujących przepisów z jednoczesnym uzyskaniem właściwego efektu ekologicznego. Ponadto zostały obniżone koszty eksploatacyjne wynikające ze zmniejszenia zużycia ilości czynnika grzewczego. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 907 tys. zł, w tym Program modernizacji 115 tys. zł i był niższy o 140 tys. zł od pierwotnie zakładanego. KWP w Katowicach na realizację zadania pozyskało dodatkowe środki finansowe w wysokości 376 tys. zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Termomodernizacja budynek E w kompleksie obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19. Przedmiotem inwestycji była wymiana instalacji wentylacji mechanicznej, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wykonanie wymiennikowni, wymiana pokrycia dachowego, roboty dociepleniowe ścian, stropu, stropodachu, wymianę stolarki okiennej, wymianę bram garażowych. Ponadto wykonane zostaną prace modernizacyjne związane z przebudową części pomieszczeń wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych z wydzieleniem stref p.poż., w tym

z wykończeniem wewnętrznym pomieszczeń (ściany, sufity, posadzki, ciągi transportowe), likwidacją szachtów podokiennych w pokojach biurowych, przebudową całej instalacji elektrycznej pomieszczeń z instalacją zasilania gwarantowanego i rezerwowego wraz z rozdzielnią główną i stacją TRAF0. Wykonany został system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz system kontroli dostępu wraz z systemem zarządzania i monitorowania p.poż. w oparciu o posiadaną decyzję Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej, aktualne przepisy i wytyczne użytkownika obiektów. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 9.671 tys. zł, w tym Program modernizacji 6.521 tys. zł i był niższy o 214 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- KWP w Katowicach - termomodernizacja budynku administracyjnego nr 6 w kompleksie obiektów przy ul. Koszarowej 17. W efekcie realizacji rzeczowej zadania ocieplono ściany zewnętrzne i dach, wymieniono stolarkę drzwiową, instalację odgromową, dokonano wymiany obróbek blacharskich, rur spustowych oraz nowego orynowania, podłączono rury spustowe do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, zmodernizowano i wykonano zadaszenia nad wejściami do obiektu, zagospodarowano teren wokół budynku. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.187 tys. zł, w tym Program modernizacji 879 tys. zł i był niższy o 13 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- Modernizacja sieci ciepłej wysokoparametrowej na terenie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19. W efekcie realizacji rzeczowej zadania wybudowano 633,20 m.b. rurociągów i podłączono do sieci ciepłej istniejące i nowo wybudowane stacje wymienników ciepła na terenie kompleksu KWP w Katowicach. W zakresie sieci ciepłej wybudowano odcinki pomiarowo - rozliczeniowe zużycia ciepła grzewczego, jeden usytuowany w garażach podziemnych, drugi w budynku Kasyna. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1 030 tys. zł, w tym Program modernizacji 624 tys. zł i był niższy o 118 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- KWP Kielce

- KP w Chmielniku - budowa nowej siedziby. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa budynku Komisariatu Policji w Chmielniku, budowa wiaty garażowej wraz z wydzielonym miejscem na agregat prądowłóczy i odpady komunalne, budowa wolnostojącego masztu antenowego, drogi wewnętrznej, parkingu, chodników oraz elementów małej architektury (tj.: maszt flagowy i pylon informacyjny z logo Policji). Zostało wykonane ogrodzenie terenu oraz wyposażono budynki w sprzęt informatyczno-łącznościowy i w sprzęt kwaterunkowy. Obiekt został dostosowany do standardów funkcjonalnych techniczno - technologicznych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 6.159 tys. zł i był niższy o 84 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Zadanie realizowane było w ramach budżetu Policji - ze środków pochodzących z Programu modernizacji w kwocie 5.759 tys. zł oraz ze środków pozabudżetowych pozyskanych od władz samorządowych.
- KP w Chęcinach - budowa nowej siedziby - etap II wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa budynku Komisariatu Policji w Chęcinach, budowa budynku garażu wraz z wiatą, budowa wolnostojącego masztu antenowego, drogi wewnętrznej, parkingi, chodniki oraz elementów małej architektury (tj.: maszt flagowy i pylon informacyjny z logo Policji). Zostało wykonane ogrodzenie terenu oraz wyposażono budynki w sprzęt informatyczno-łącznościowy i w sprzęt kwaterunkowy. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 6.162 tys. zł i był niższy o 270 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Zadanie realizowane

było w ramach budżetu Policji ze środków pochodzących z Programu modernizacji w kwocie 5,662 tys. zł oraz z Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 500 tys. zł.

- Przebudowa oraz rozbudowa kompleksu budynków na potrzeby KPP w Sandomierzu ul. Mickiewicza 30. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była rozbudowa budynku głównego o trzykondygnacyjne skrzydło z podpiwniczeniem w miejscu istniejącego skrzydła parterowego po jego wcześniejszym wyburzeniu, przebudowa budynku zaplecza technicznego, przebudowa budynku gospodarczego i wiaty garażowej na boksy garażowe. Została przebudowana droga wewnętrzna, parking, chodniki, zamontowano elementy małej architektury, wykonano ogrodzenie terenu, wyposażono budynki w sprzęt informatyczno-łącznościowy oraz w sprzęt kwaterunkowy. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 12.920 tys. zł, w tym Program modernizacji 12.164 tys. zł.
 - KP w Morawicy, ul. Wolności 31c - przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz wymianą kotła i urządzeń. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie pozwoliło na wyeliminowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Poprawa efektywności energetycznej budynku pozytywnie wpłynie na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pozwoli na uzyskanie znaczących oszczędności energetycznych związanych z ogrzewaniem. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 149 tys. zł i był niższy o 25 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
 - KMP w Kielcach - ul. Wesoła 43 - rozbudowy oraz przebudowa budynków. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była przebudowa budynku głównego i jego rozbudowa o skrzydło z pomieszczeniami przeznaczonymi dla stanowiska kierowania i salę operacji policyjnych, przebudowa budynku dawnej stołówki, garaży i magazynów, rozbiórka parterowego budynku magazynowego oraz dwukondygnacyjnego budynku dawnej kompanii konwojowej, rozbudowa i przebudowa budynku PDOZ, drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, elementy małej architektury, ogrodzenie terenu. Budynek główny i administracyjny oraz budynek PDOZ dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynkach tych zamontowano wewnętrzną windę, platformę przyschodową, zakupiono również wózek dla osób niepełnosprawnych i schodofaz. W budynkach tych znajdują się pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie dla osób zatrzymanych zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 16.512 tys. zł, w tym Program modernizacji 9.336 tys. zł i był niższy o 544 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
 - KWP w Kielcach ul. Seminaryjska 12 - przebudowa pomieszczeń technicznych i konstrukcji wsporczej pod potrzeby systemu łączności radiowej. Zostały zdemontowane trzy szt. masztów i postawiony na dachu budynku nowy maszt wraz z montażem anten, wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe więźby dachowej budynku, odciążono strop nad III piętrem wraz z wzmocnieniem poprzez montaż dwóch belek stropowych z kształtowników stalowych, wymieniono trzy sztuki okien drewnianych w pomieszczeniu serwerowni i pokoju biurowym. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 755 tys. zł.
- **KWP Kraków**
- Budowa siedziby OPP w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 205A. W ramach realizacji zamierzenia wybudowane zostały następujące obiekty: dwukondygnacyjny budynek sztabowo - koszarowy składający się z trzech segmentów: segment sztabowy, dwukondygnacyjny oraz dwa segmenty koszarowe, dwukondygnacyjne. Ponadto powstały: parterowy budynek garażowo-warsztatowy z wbudowaną kotłownią gazową, myjnią bezdotykową, stanowiskiem bieżących napraw pojazdów i agregatem prądotwórczym, z zewnętrznym stanowiskiem mycia i sprzątnia

pojazdów osobowych i furgonów, budynek magazynu centralnego (uzbrojenie i zaplecze kwatermistrzowskie), budynek magazynu pododdziałów (chemiczny), budynek biura przepustek – dyspozytora, hala sportowa do gier zespołowych i treningów indywidualnych, wiata garażowa czterostanowiskowa wraz ze stanowiskiem zewnętrznym mycia i sprzątania samochodów ciężarowych, wiata na samochody typu furgon (54 stanowiska), budynek trafostacji, wiata – kontenery na nieczystości komunalne. Wykonane zostały prace budowlane nawierzchni pieszych i jezdnych - drogi i place manewrowe, parkingi dla pojazdów prywatnych, wybudowano tor przeszkód, plac apelowy. W ramach inwestycji wykonano również instalację oświetlenia zewnętrznego terenu jak i jego ogrodzenie. KWP w Krakowie w maju 2018 r. naliczyła Generalnemu Wykonawcy kary za nieprzedłożenie projektów umów z 2 podwykonawcami do akceptacji przez KWP, a także za brak przekazania kopii tych podpisanych umów. Naliczono karę w wysokości 20 tys. zł. Kary te zostały naliczone ze wskazaniem przekazania do budżetu Państwa. Wykonawca nie uznał zasadności naliczonych kar umownych i nie dokonał zapłaty w terminie. W związku z tym KWP wystąpiła do Sądu Rejonowego w Krakowie z pozwem o zapłatę naliczonych kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Aktualnie sprawa jest w toku, co wedle obowiązujących przepisów nie stanowi przesłanki za odstąpieniem od rozliczenia realizacji zadania, którego obowiązek wynika z §16 ust.1. rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 31.943 tys. zł.

- KPP w Myślenicach - wymiana kotłów gazowych. W ramach zadania pozyskano dokumentację projektową dla wymiany kotłów. Zamontowano kotły gazowe wykorzystujące technologię kondensacyjną, wykonano prace budowlane wykończeniowe i instalacyjne dostosowujące pomieszczenie kotłowni do instalacji nowych kotłów. Realizacja zadania pozwoliła na zwiększenie oszczędności spalanego gazu i zlikwidowała szkodliwą emisję do środowiska naturalnego. Ponadto wspomnieć należy, że w trakcie realizacji inwestycji wystąpiło sześciomiesięczne opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w związku z czym wykonawca robót został obciążony karami w kwocie 4 tys. zł, które zostały przekazane na konto dochodów Skarbu Państwa. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 119 tys. zł, w tym Program modernizacji 76 tys. zł.
- KPP w Miechowie - przebudowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było: Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w budynku administracyjno-biurowym. Dokonanie regulacji systemu wentylacyjnego w zakresie wymaganej wydajności wentylacyjnej dla poszczególnych pomieszczeń. Wykonanie systemu klimatyzacji pomieszczeń wraz z przebudową instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym dla zasilenia systemu klimatyzacyjnego. Wykonanie badania wydajności systemu wentylacyjnego. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 547 tys. zł i był niższy o 253 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KPP w Krakowie - przebudowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było: Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w budynku administracyjno-biurowym. Dokonanie regulacji systemu wentylacyjnego w zakresie zapewnienia wymaganej wydajności wentylacyjnej dla poszczególnych pomieszczeń. Wykonanie zabudowy systemu klimatyzacyjnego wraz niezbędnymi robotami budowlanymi dla poszczególnych pomieszczeń. Wykonanie rozbudowy/przebudowy instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym dla zasilenia systemu klimatyzacyjnego. Wykonanie robót budowlanych po instalacyjnych. Wykonanie

dokumentacji powykonawczej. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 964 tys. zł i był niższy o 356 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- KP w Żabnie - adaptacja budynku. W ramach zadania wymienione zostało pierwsze wyposażenie obiektu w sprzęt kwaterunkowo-biurowy i teleinformatyczny. Na potrzeby jednostki uzyskana została powierzchnia użytkowa o wielkości 352,4 m² oraz biurowa o wielkości 160,8 m², co daje jednostkowe wskaźniki powierzchni odpowiednio: użytkowej 13,52 m² oraz biurowej 7,31 m². Istniejąca infrastruktura zagospodarowania terenu oraz obiekty małej architektury są w stanie dobrym i nie wymagały wykonania żadnych prac, a tym samym ponoszenia nakładów finansowych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.607 tys. zł, w tym w Programie 1.562 tys. zł i był niższy o 31 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- KWP Lublin

- KP w Wisznicach – budowa nowej siedziby. W ramach przedsięwzięcia zrealizowana została budowa obiektów podstawowych KP w Wisznicach o kubaturze 3,7 tys. m³ oraz pow. użytkowej 0,7 tys. m², zapewniająca odpowiednie warunki służby i pracy jednostce Policji. Wybudowany został budynek administracyjno – biurowy, budynek gospodarczy oraz wiaty garażowa. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu: utwardzono ciągi piesze i jezdne, wykonano miejsca postojowe, nasadzono zieleni, zabezpieczono obiekt w elementy małej architektury (ławki, śmietniki, latarnie oświetleniowe). Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 4.925 tys. zł i był niższy o 403 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu Policji w kwocie 4.865 tys. zł – środki PMP w wysokości 4.817 tys. zł, budżet poza PMP 48 tys. zł oraz środkami w wysokości 60 tys. zł pochodzącymi od władz samorządowych.
- KP w Rejowcu Fabrycznym – budowa nowej siedziby. W ramach przedsięwzięcia zrealizowana została budowa nowego obiektu KP w Rejowcu Fabrycznym o kubaturze 2,6 tys. m³ oraz pow. użytkowej 0,5 tys. m². Jest to budynek parterowy, wybudowany w technologii tradycyjnej. W części administracyjno – biurowej obiektu znajduje się zespół oficera dyżurnego, pomieszczenie dla zespołów patrolowych, pokoje dzielnicowych, pokój przejściowy, sala odpraw, gabinet komendanta, pokoje Wydziału Kryminalnego, kancelaria tajna, pomieszczenia ODN. W części gospodarczej obiektu KP w Rejowcu Fabrycznym znajdują się dwa stanowiska garażowe, kotłownia i magazyny. W nowo wybudowanym obiekcie strefa wejściowa jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu: utwardzono ciągi piesze i jezdne, wykonano miejsca postojowe, nasadzono zieleni, zabezpieczono obiekt w elementy małej architektury (ławki, śmietniki, latarnie oświetleniowe). Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.758 tys. zł i był niższy o 120 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu Policji w kwocie 3.593 tys. zł – środki PMP oraz środkami w wysokości 165 tys. zł pochodzącymi od władz samorządowych.
- KP w Kocku – budowa nowej siedziby. W ramach planowanej inwestycji przewidywana była budowa nowego obiektu o kubaturze 2,8 tys. m³ oraz pow. użytkowej 0,5 tys. m², który w pełni zabezpieczył potrzeby jednostki Policji pod względem technicznym, jak również od strony właściwej obsługi interesantów oraz warunków pracy funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych. Zrealizowanie zadania przyczyniło się również do poprawy wizerunku Policji. W ramach zadania zrealizowane zostało również zagospodarowanie terenu: utwardzone zostały ciągi piesze i jezdne, miejsca postojowe dla interesantów, nasadzona została zieleni. Wykonano takie elementy jak: ogrodzenie, wiaty śmietnikowa, latarnie oświetleniowe, ławki, stojaki na

rowery. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.990 tys. zł, w tym z Programu modernizacji 3.885 tys. zł i był niższy o 381 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- KP w Annopolu – budowa nowej siedziby – realizacja robót. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Annopolu o kubaturze 3,0 tys. m³ oraz pow. użytkowej 0,6 tys. m² przeznaczonej dla obsady etatowej 32 osób. Powstał budynek administracyjny - biurowy oraz budynek garażowo – gospodarczy. Wykonano utwardzenie terenu wraz z wyposażeniem w elementy infrastruktury technicznej, ogrodzono teren. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie wpłynęło znacząco na poprawę warunków pełnienia służby i pracy zgodnie z obowiązującymi standardami. W wybudowanym obiekcie zapewniono również warunki do obsługi interesantów, w tym osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane było w ramach budżetu Policji - w kwocie 5.003 tys. zł ze środków pochodzących z Programu modernizacji Policji (...) oraz w kwocie 151 tys. zł z Funduszu Wsparcia Policji. Ponadto wspomnieć należy, że w trakcie realizacji inwestycji wystąpił problem z realizacją zakresu rzeczowego przez Wykonawcę, którego obciążono karami umownymi w kwocie 782 tys. zł m.in. za niedotrzymanie terminu umowy oraz wezwała do zapłaty kwoty 811 tys. zł stanowiącej koszty poniesione przez KWP w Lublinie w związku z powierzeniem poprawienia i dalszego wykonania przedmiotu umowy w zakresie systemu łączności zintegrowanej innej osobie na koszt Wykonawcy. Do chwili obecnej została przekazana na konto dochodów Skarbu Państwa kwota 305 tys. zł.
- PP w Sławatyczach - budowa nowej siedziby. W ramach zadania wybudowany został budynek administracyjno-biurowy wolnostojący z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z dachem dwuspadowym o kubaturze 0,9 tys. m³ oraz pow. użytkowej 0,2 tys. m². Budynek został zlokalizowany na nieruchomości przekazanej w formie nieodpłatnej darowizny przez władze samorządowe Gminy Sławatycze. Obiekt jest zgodny z wymaganymi przepisami i normami warunków pracy i służby oraz właściwej obsługi interesantów. Budynek posiada rozwiązania ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym. W ramach zadania zrealizowane zostało również zagospodarowanie terenu: utwardzono ciągi piesze i jezdne, wykonano parking dla petentów oraz dla pracowników. Na terenie zlokalizowano elementy małej architektury. Koszt zadania 1.892 tys. zł.
- Budowa nowej siedziby VI KP Lublin przy ul. Gospodarczej 1B w Lublinie – realizacja obiektu. W ramach zadania wybudowany został budynek biurowy z częścią garażową o kubaturze 8,8 tys. m³ oraz pow. użytkowej 2,8 tys. m². W części biurowej przewidziano: pomieszczenia dla zespołu oficera dyżurnego, dla zespołów patrolowych z szatniami, pokoje dzielnicowych, pokój przejściowy z pomieszczeniem dla osób tymczasowo zatrzymanych, salę odpraw i konferencyjną, gabinety komendantów z sekretariatem, pokoje Wydziałów Kryminalnego, Dochodzeniowo - Śledczego, Prewencji, kancelarię tajną ze stanowiskiem Opracowania Dokumentów Niejawnych, salę tradycji Garnizonu Lubelskiego, salę gimnastyczną. Ponadto, w budynku zlokalizowano pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny, wodomierz, rozdzielnię, serwerownię) i pomocnicze – magazyny, sanitariaty, palarnię, socjalne. Obiekt jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu: chodniki, dojazdy, miejsca parkingowe, zieleń, ogrodzenie, śmietnik, pylon i maszt. Nowy obiekt w pełni zabezpieczył potrzeby jednostki Policji pod względem technicznym, funkcjonalnym jak również w zakresie właściwej obsługi interesantów oraz warunków pracy funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 19.381 tys. zł, w tym Program modernizacji 18.790 tys. zł.

- PP w Siedliszczu - budowa nowej siedziby. Zakres zadania obejmował budowę nowego obiektu na potrzeby Posterunku Policji w Siedliszczu o obsadzie etatowej 13 osób. Zamierzenie swoim zakresem obejmowało budowę budynku administracyjno-biurowego o kubaturze 1,1 tys. m³ oraz pow. użytkowej 0,2 tys. m². Na etapie prac koncepcyjnych wypracowano optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe oraz architektoniczno – przestrzenne. W ramach zadania wybudowany został również wolnostojący dwustanowiskowy garaż. W wyniku zrealizowanej inwestycji wybudowany został obiekt dostosowany do wymaganych przepisami i normami warunków pracy i służby oraz właściwej obsługi interesantów, wyposażony w niezbędny osprzęt techniczno-technologiczny. Obiekt podzielony jest na wymagane strefy dostępu. Ponadto, w strefie administracyjnej powstał zespół pomieszczeń umożliwiający właściwą obsługę interesantów. Budynek dostosowany został do potrzeb osób niepełnoprawnych. W ramach inwestycji wykonano również zagospodarowanie terenu (utwardzenie terenu i powierzchnie zielone, ogrodzenie, altanę śmietnikową, oświetlenie itp.) oraz wszystkie inne wymagane elementy małej architektury. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.817 tys. zł, w tym Program modernizacji 1.747 tys. zł i był niższy o 46 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- Przebudowa i rewitalizacja nieruchomości Policji położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 / Grenadierów 3 (obecnie Grenadierów 4). Przedmiotem zadania inwestycyjnego była m.in. adaptacja dwukondygnacyjnego budynku byłej Izby Chorych na potrzeby dydaktyczne, adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby przeprowadzania zajęć taktyczno – strzeleckich z użyciem amunicji barwiącej, rozbiórka dwóch budynków magazynowych, budowę wielozadaniowego toru przeszkód umożliwiającego równoległe szkolenie dwóch osób, zagospodarowanie terenu. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie pozwoliło na poprawę poziomu szkolenia oraz warunków służby i pracy, a zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wpłynęło na poprawę Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 19.701 tys. zł, w tym Program modernizacji 19.452 tys. zł i był niższy o 5.339 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP w Tyszowcach - przebudowa budynku wraz z termomodernizacją. W ramach zadania inwestycyjnego dokonano przebudowy zespołu pomieszczeń siedziby Posterunku Policji w Tyszowcach, dostosowaniu pomieszczeń do wymogów obowiązujących w policyjnych obiektach oraz normach i przepisach budowlanych. Wykonano kompleksową termomodernizację obiektu wraz z wymianą czynnika grzewczego. Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego. Przebudowano ogrodzenie obiektu. Wydatkowano ze środków PMP 1.148 tys. zł.
- KMP w Lublinie - modernizacja infrastruktury wewnętrznej. Przedmiot inwestycji obejmował wymianę dźwigów osobowych w budynku siedziby Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. W zakres robót wykonanych podczas realizacji zadania wchodził: demontaż istniejących dwóch dźwigów osobowych wraz z osprzętem elektrycznym, montaż nowych dwóch dźwigów osobowych w istniejącym szachcie windowym, montaż nowego zasilania i osprzętu elektrycznego. Ponadto w ramach realizacji inwestycji zrealizowane zostało wyposażenie technologiczne dźwigów osobowych, tj.: wentylacja grawitacyjna, gong, zjazd pożarowy, system awaryjnego łączenia z telefonem u dyżurnego, interkom z kabiny do maszynowni, sygnalizacja przeciążenia, zabezpieczenie dwugodzinnego awaryjnego oświetlenia. Zrealizowanie zadania pozwoliło na przywrócenie pełnej sprawności technicznej i użytkowej dźwigów osobowych w obiekcie KMP w Lublinie. Ponadto w chwili obecnej spełnione są obowiązujące normy i przepisy z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji. Koszt zamierzenia zamknął się w kwocie 342 tys. zł.

- PP w Woli Uhruskiej - adaptacja, modernizacja pomieszczeń. Przedmiotem przedsięwzięcia była adaptacja zespołu pomieszczeń o powierzchni użytkowej 114,92 m² i powierzchni biurowej 59,10 m², użyczonych przez Gminę Wola Uhruska, z przeznaczeniem na nowotworzony Posterunek Policji o obsadzie etatowej 7 osób, podlegający organizacyjnie Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie. Zakres zadania obejmował modernizację schodów wejściowych, przebudowę pomieszczeń w strefie wejściowej poprzez wydzielenie węzła sanitarnego dla interesantów, poczekalni oraz pokoju przyjęć interesantów, budowę nowych ścianek działowych wydzielających pokoje biurowe, wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach, montaż nowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, uzupełnienie tynków po robotach budowlanych i instalacyjnych oraz gładzi gipsowych i malowanie ścian. Całkowicie wymieniona została instalacja wodno - kanalizacyjna wraz z wymianą urządzeń sanitarnych, instalacją centralnego ogrzewania wraz z osprzętem oraz piecem gazowym dwufunkcyjnym oraz instalacja elektryczna z niezbędnym osprzętem. Dodatkowo wykonano montaż klimatyzacji w serwerowni wraz z instalacją odprowadzenia skroplin z klimatyzatora. Przeprowadzenie powyższego zakresu prac spowodowało uzyskanie na potrzeby posterunku Policji pomieszczeń odpowiadających obowiązującym przepisom dotyczącym warunków służby i pracy w jednostkach Policji. Ponadto obiekt został wyposażony w niezbędny osprzęt techniczno-technologiczny. W ramach dokonywanej adaptacji zadbano o wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. Koszt zamierzenia zamknął się w kwocie 410 tys. zł.
- PP w Michowie - adaptacja, modernizacja pomieszczeń. Zakres zadania obejmował adaptację zespołu pomieszczeń o powierzchni użytkowej 126,40 m² i powierzchni biurowej 61,10 m² użyczonego przez Gminę Michów na potrzeby nowotworzonego posterunku Policji o obsadzie etatowej 6 osób, podlegającego organizacyjnie Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie. W ramach zamierzenia w strefie administracyjnej wygospodarowano przestrzeń zespołu pomieszczeń umożliwiającą właściwą obsługę interesantów. Wykonano wydzielenie pomieszczenia gospodarczego w piwnicy, modernizację podestu wejściowego do budynku i schodów zewnętrznych. Przebudowano pomieszczenia w strefie wejściowej poprzez wydzielenie węzła sanitarnego dla interesantów, budowę nowych ścianek działowych wydzielających pokoje biurowe, wykonano nowe posadzki we wszystkich pomieszczeniach, zamontowano nowe drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, uzupełniono tynki po robotach budowlanych i instalacyjnych oraz gładzie gipsowe, pomalowano ściany. Całkowicie wymieniono instalację wodno - kanalizacyjną wraz z wymianą urządzeń sanitarnych, usprawniono wentylację grawitacyjną, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania wraz z osprzętem, wykonano montaż klimatyzacji w serwerowni wraz z instalacją odprowadzenia skroplin z klimatyzatora. We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby posterunku Policji wymieniona została instalacja elektryczna wraz z osprzętem, wykonano instalację ochrony p.poż., napadowej, monitoringu oraz instalacji teletechnicznej. Obiekt został wyposażony w niezbędny osprzęt techniczno-technologiczny, wykonano niezbędny podział obiektu na wymagane strefy dostępu. W ramach dokonywanej adaptacji zadbano o wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. Przy budynku zlokalizowano garaż na samochód służbowy. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych - dotacja z Urzędu Gminy w Michowie w wysokości 40 tys. zł. Ze względu na wydłużenie terminu realizacji robót wykonawcy naliczone zostały kary umowne w wysokości 1,65 tys. zł, które zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzone zostały

na dochody budżetu państwa. Koszt całego zamierzenia zamknął się w szacowanej kwocie tj. 303 tys. zł, w tym Program modernizacji 263 tys. zł.

- PP w Jastkowie – adaptacja i modernizacja pomieszczeń, posadowienie garażu blaszanego. Zakres zadania obejmował adaptację użyczoną przez Starostę Lubelskiego zespołu pomieszczeń, o powierzchni użytkowej 120,64 m² i powierzchni biurowej 57,60 m², z przeznaczeniem na nowotworzony posterunek Policji o obsadzie etatowej 6 osób. W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczenia gospodarczego w piwnicy, modernizację podestu wejściowego do budynku i schodów zewnętrznych, przebudowę pomieszczeń w strefie wejściowej poprzez wydzielenie węzła sanitarnego dla interesantów, budowę nowych ścianek działowych wydzielających pokoje biurowe, wykonane zostały nowe posadzki we wszystkich pomieszczeniach. Wykonano montaż nowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, uzupełnienie tynków po robotach budowlanych i instalacyjnych oraz gładzi gipsowych, malowanie ścian, całkowitą wymianę instalacji wod.-kan. wraz z wymianą urządzeń sanitarnych, usprawnienie wentylacji grawitacyjnej, nową instalację centralnego ogrzewania wraz z osprzętem, montaż klimatyzacji w serwerowni wraz instalacją odprowadzenia skroplin z klimatyzatora, wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, instalację ochrony p.poż., napadową, monitoring oraz instalację teletechniczną. Dodatkowo na terenie nieruchomości posadowiony został metalowy garaż dla pojazdu służbowego, którym dysponuje posterunek Policji. Wykonanie powyższych robót pozwoliło na uzyskanie obiektu dostosowanego w optymalny sposób do potrzeb wymaganych przepisami i normami w zakresie warunków pracy i służby oraz właściwej obsługi interesantów. Ponadto obiekt został wyposażony w niezbędny osprzęt techniczno-technologiczny. W ramach dokonywanej adaptacji zadbano o wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie tj. 293 tys. zł.

- KWP Łódź

- PP w Rozprzy - budowa nowej siedziby. Zakres rzeczowy obejmował budowę nowego dwukondygnacyjnego budynku administracyjno-garażowego o kubaturze 0,9 tys. m³ i pow. użytkowej 0,2 tys. m². Domknięciem procesu inwestycyjnego, było wykonanie przewidzianego w uzgodnionym programie inwestycji zagospodarowania terenu. W ramach tej części zadania położono nowe chodniki, utworzono dojazdy do obiektu, wygospodarowano i utwardzono miejsca postojowe dla pojazdów służbowych oraz aut interesantów. Na terenie postawiono obiekty małej architektury w postaci altany śmietnikowej, ławek i słupów oświetleniowych. Dokonano nasadzenia zieleni, drzew i krzewów. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 2.058 tys. zł i był niższy o 60 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KP w Widawie - budowa nowej siedziby przy ul. Nowy Rynek 16. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa budynku administracyjnego o kubaturze 1,9 tys. m³ i pow. użytkowej 0,3 tys. m² oraz budynku garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu: chodniki, dojazdy, miejsca parkingowe, altanę śmietnikową z boksem na agregat prądotwórczy, zieleni. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.095 tys. zł i był niższy o 129 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KP w Paradyżu - budowa nowej siedziby. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa budynku Komisariatu Policji w Paradyżu, o obsadzie etatowej 31 osób, dysponującej 5 pojazdami służbowymi. Został wykonany zakres prac obejmujący budowę dwukondygnacyjnego budynku administracyjno-biurowego z wbudowanym garażem, częściowo podpiwniczonego. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, dodatkowo została wybudowana

jednokondygnacyjna wiata. Wykonano utwardzenie terenu (tj.: ciągi jezdne i chodniki oraz miejsca parkingowe) z kostki betonowej. Zostały wydzielone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 6.968 tys. zł i był niższy o 222 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Zadanie realizowane było w ramach budżetu Policji - ze środków pochodzących z Programu modernizacji w kwocie 6.949 tys. zł oraz z FWP w kwocie 19 tys. zł.

- PP w Hermanowie - budowa nowej siedziby. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa budynku Posterunku Policji w Hermanowie, o obsadzie etatowej 10 osób, dysponującej 4 pojazdami samochodowymi. Wybudowany został dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek główny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, obiektem towarzyszącym jest budynek garażowy z pomieszczeniem magazynowym mieszczącym samochody służbowe. Utwardzono teren, wykonano ciągi jezdne i chodniki z kostki betonowej, miejsca postojowe zostały wykonane z ekokratki wypełnionej gréseem. Wydzielone zostało miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, ogrodzono teren działki siatką na podmurówce z przęsłami stalowymi. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.944 tys. zł i był niższy o 571 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KPP Poddębice - budowa nowej siedziby. W ramach planowanego zamierzenia wykonano: budowę budynku administracyjno - biurowego, budowę budynku garażowo - magazynowego (z magazynem przedmiotów wielkogabarytowych), budowę zespołu wiat na samochody i łódź służbową oraz budowę pomieszczeń na agregatownię oraz budowę zaplecza dla przewodników i psów służbowych. Zrealizowano również zakres prac obejmujący swoim zakresem zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą i małą architekturą, usytuowaniem i wzajemnym powiązaniem poszczególnych budynków i urządzeń terenowych (wykonanie ciągów pieszych, dróg i parkingów dla pojazdów samochodowych, nawierzchni utwardzonej, nowych terenów zieleni, ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi, oświetlenia i monitoringu terenu). Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 5.190 tys. zł.
- III KP KMP w Łodzi - przebudowa wraz z rozbudową budynku. Do istniejącego dwukondygnacyjnego budynku dobudowane zostało trzykondygnacyjne skrzydło. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie pozwoliło na uzyskanie powierzchni użytkowej obiektu odpowiadającej warunkom pracy i służb, które wymagane są istniejącymi przepisami i normami. Ponadto przyczyniło się do stworzenia obiektu umożliwiającego właściwą obsługę interesantów i dostosowanego do optymalnego wykonywania zadań służbowych. W ramach tej części inwestycji wykonano zagospodarowanie terenu polegające m.in. na położeniu nowych chodników, utworzeniu dojazdu do obiektu, wygospodarowaniu i utwardzeniu miejsc postojowych dla pojazdów służbowych oraz aut interesantów. Na terenie postawiono obiekty małej architektury w postaci altany śmietnikowej, ławek i słupów oświetleniowych. Dokonano nasadzeń zieleni, drzew i krzewów. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 13.448 tys. zł, w tym Program modernizacji 12.908 tys. zł i był niższy o 1 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- Ośrodek Szkolenia w Łodzi zs. w Sieradzu - termomodernizacja budynku. Przedmiotem zadania była termomodernizacja budynku administracyjnego Ośrodka Szkolenia Policji obejmująca swoim zakresem ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ścian fundamentowych, stropodachu oraz wykonanie innych elementów uzupełniających m.in. obróbki blacharskie, rynny spustowe, schody wejściowe. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.700 tys. zł i był niższy o 984 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Zadanie realizowane było w ramach środków

pochodzących z Programu modernizacji w kwocie 273 tys. zł oraz ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 1.427 tys. zł.

- **KWP Olsztyn**

- Budowa nowej siedziby KP w Korszach. Wybudowano budynek dwukondygnacyjny administracyjno – biurowy oraz budynek garażowy. Dodatkowo wykonano zagospodarowania terenu i budowę obiektów pomocniczych (wolnostojący maszt antenowy, maszt flagowy, śmietnik, ogrodzenie), na terenie nieruchomości zostaną wydzielone miejsca postojowe. Obiekt jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydatkowano ze środków Programu modernizacji 3.449 tys. zł.
- PP w Łukcie - budowa nowej siedziby. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku o kubaturze 0,9 tys. m³ i pow. użytkowej 0,2 m³ w którym jest zlokalizowany jednostanowiskowy garaż dla samochodów służbowych, wykonano zagospodarowanie terenu, oraz budowę obiektów małej architektury tj.: masztu flagowego i pylonu informującego z logo Policji, zostało wykonane utwardzenie terenu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych, wykonano śmietnik oraz ogrodzenie terenu posesji. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną, wykonana została termoizolacja i izolacja przeciwwodna, zamontowano stolarkę okienną trójszybową. Budynek wyposażony jest w instalację: wodno-kanalizacyjną, c.o., elektryczną, teletechniczną, wentylację mechaniczną z rekuperacją i klimatyzacją. Dodatkowo obiekt posiada pompę ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie znacząco wpłynęło na poprawę warunków pełnienia służby i pracy oraz podniosło, jakość i efektywność wykonywanych zadań służbowych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 2.053 tys. zł i był niższy o 1 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP w Iłowie - Osadzie - budowa nowej siedziby. W ramach budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Iłowie – Osadzie wybudowano budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony wraz z garażem o konstrukcji tradycyjnej murowanej i żelbetowej o kubaturze 1,0 tys. m³ i pow. użytkowej 0,1 m³, z dachem dwuspadowym krytym dachówką, elewacje obiektu w odcieniach szarości wykończone częściowo tynkiem mineralnym a częściowo szkłem, aluminium z elementami i okładzinami ceramicznymi. Na elewacji zostało zamontowane przestrzenne podświetlane logo Policji. Dodatkowo wykonano zagospodarowania terenu wraz z przyłączami oraz podziemnym zbiornikiem gazu na potrzeby centralnego ogrzewania i budowę obiektów pomocniczych (wolnostojący maszt antenowy, maszt flagowy, śmietnik, ogrodzenie), na terenie nieruchomości zostaną wydzielone miejsca postojowe. Obiekt jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.761 tys. zł.
- PP w Świętajnie - budowa nowej siedziby. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku o kubaturze 0,9 tys. m³ i pow. użytkowej 0,2 m³ z jednostanowiskowym garażem dla samochodów służbowych, wraz z zagospodarowanie terenu, budowę obiektów małej architektury tj.: masztu flagowego i pylonu informującego z logo Policji, zostało wykonane utwardzenie terenu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych, wykonano śmietnik oraz ogrodzenie terenu posesji. Obiekt posiada dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną, wykonana została termoizolacja i izolacja przeciwwodna, zamontowano stolarkę okienną trójszybową. Budynek wyposażony jest w instalację: wodno-kanalizacyjną, c.o., elektryczną, teletechniczną, wentylację mechaniczną z rekuperacją i klimatyzacją. Dodatkowo

obiekt posiada pompę ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 2.145 tys. zł.

- PP w Wielbarku - budowa nowej siedziby. Wybudowano budynek biurowy wraz z jednostanowiskowym garażem dla pojazdu służbowego. Dodatkowo wykonano zagospodarowanie terenu i budowę obiektów pomocniczych (wolnostojący maszt antenowy, maszt flagowy, śmietnik, ogrodzenie), na terenie nieruchomości zostaną wydzielone miejsca postojowe. Wydatkowano 2.833 tys. zł.
- KPP w Bartoszycach budowa nowej siedziby przy ul. Wyszyńskiego na działce budowlanej nr 236/13 obr.1. Zakończono realizację prac budowlanych. Zakończono prace odbiorowe. Wystawiono i opłacono fakturę końcową za roboty budowlane. Zakupiono pierwsze wyposażenie KPP. Wydatkowano 25.270 tys. zł.
- PP w Małdytach - budowa nowej siedziby. Przedmiotem tej części inwestycji była budowa nowej siedziby Posterunku Policji o kubaturze 0,9 tys. m³ i pow. użytkowej 0,1 m³ w pełni wyposażona w niezbędny sprzęt kwaterunkowy i teleinformatyczny, składająca się z budynku administracyjnego wraz z garażem i pomieszczeniami magazynowymi, oraz budowa podziemnego zbiornika gazu na potrzeby centralnego ogrzewania. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.784 tys. zł i był niższy o 46 tys. zł od pierwotnie planowanego.
- PP w Dubeninkach - budowa nowej siedziby. Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane było dwuetapowo. Program inwestycji na realizację pierwszego etapu - polegającego na opracowaniu programu inwestycji na dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z pozyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę zatwierdzono w dniu 26 października 2017 r. z wartością kosztorysową inwestycji w wysokości 59,4 tys. zł. Po zrealizowaniu pierwszego etapu i uzyskaniu w dniu 13 września 2018 r. pozytywnej oceny z realizacji etapu KWP w Olsztynie przystąpiła do realizacji etapu drugiego. Oszacowany został on na kwotę 1.993,2 tys. zł, na podstawie programu inwestycji uzgodnionego w dniu 8 listopada 2018 r. W zakres prac wchodziła budowa nowej siedziby Posterunku Policji składająca się z budynku administracyjnego o kubaturze 1,0 tys. m³ i pow. użytkowej 0,1 m³ wraz z garażem i pomieszczeniami magazynowymi i budowa podziemnego zbiornika gazu na potrzeby centralnego ogrzewania. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.995 tys. zł i był niższy o 58 tys. zł od pierwotnie planowanego.
- KP w Biskupcu - przebudowa budynku garażowego wraz z zapleczem. W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane w tym roboty tynkarskie i malarskie, wymieniona została wyeksploatowana stolarka drzwiowa i okienna. Wykonano niezbędną infrastrukturę teletechniczną tj. instalacje elektryczne i niskoprądowe oraz instalacje sanitarne. Uporządkowano zaplecze poprzez rozbiórkę nieużytkowanych kopców dla psów, kanału samochodowego oraz rozebrano starą wiatę śmietnikową i zastąpiono ją nową. Usunięto pozostałości po stacji paliw. Wykonano przebudowę nawierzchni parkingowej, ogrodzenia wraz z bramą przesuwną oraz wykonano nowe oświetlenie na zapleczu. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.121 tys. zł
- PP Wydminy - modernizacja i przebudowa. Zrealizowano prace polegające na: wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej, częściowej naprawie tynków elewacji zewnętrznej oraz w pomieszczeniach wewnętrznych, wykonano roboty z branży elektrycznej (wymieniono tablice rozdzielczą, zmodernizowano instalację elektryczną wewnętrzną wraz z oświetleniem), wykonano sieć instalacji alarmowej oraz łączności. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 144 tys. zł.

- PP Kolno - modernizacja i przebudowa. W ramach przedsięwzięcia wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną oraz wewnętrzną jak i stolarkę okienną. W celu wykonania tzw. wiatrołapu przed wejściem do budynku zamontowano witrynę szklano – aluminiową oraz elementy identyfikacji i komunikacji wizualnej. W trakcie realizacji inwestycji wymieniona została instalacja elektryczna oświetlenia, wykonano przyłącza i tablicę rozdzielczą, sieci okablowania strukturalnego, instalacje alarmowe System Sygnalizacji Włamania i Napadu i SAP (Sygnalizacja Alarmowa Pożaru) skomunikowanych z jednostką nadrzędną, system łączności radiowej z anteną. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 338 tys. zł.
- **KWP Opolo**
- KP w Grodkowie - budowa nowej siedziby, ul. Sportowa, dz. Nr 421/3, 421/5. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa nowych obiektów (budynku administracyjnego oraz budynku garażowego). Po dokonaniu analizy stanu użytkowego aktualnej siedziby Komisariatu Policji stwierdzono, że ze względu na wyeksploatowanie techniczne i technologiczne oraz brak możliwości zmiany układu funkcjonalnego budynku, dostosowanie istniejącej siedziby do rzeczywistych potrzeb jednostki byłoby nieekonomiczne. Przedmiotowe zamierzenie w pełni zabezpieczyło potrzeby funkcjonalno - użytkowe jednostki Policji, a tym samym poprawiło jakość obsługi interesantów (możliwość swobodnego dostępu dla osób niepełnosprawnych) i usprawniło realizację zadań służbowych. Zrealizowanie zadania przyczyniło się również do poprawy wizerunku Policji. W ramach zadania zrealizowane zostało zagospodarowanie terenu: wyłożone kostką brukową zostały ciągi piesze i jezdne, place manewrowe, wykonano trawniki dywanowe. Wykonano także elementy jak: ogrodzenie, słupy oświetleniowe oraz maszty antenowy. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.879 tys. zł.
 - KP w Zawadzkiem - przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Zawadzkiem przeznaczonej dla obsady etatowej 27 osób o kubaturze 3,3 tys. m³ i pow. użytkowej 0,6 tys. m². Powstał budynek administracyjny o dwóch kondygnacjach oraz budynek garażowo – gospodarczy. Ponadto wybudowano maszty antenowy o wysokości 35 m, wykonano utwardzenie terenu wraz z wyposażeniem w elementy infrastruktury technicznej, ogrodzono teren. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 4.614 tys. zł i był niższy o 1.792 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
 - KPP w Brzegu - rozbudowa istniejącej siedziby. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę oraz rozbudowę istniejącego budynku administracyjno-biurowego przy ul. Robotniczej 10 w Brzegu z przeznaczeniem dla 145 etatów. W podpiwniczeniu dobudowanej części zaplanowano zlokalizowanie strzelnicy ćwiczebnej 4-ro stanowiskowej dla potrzeb miejscowego garnizonu oraz policjantów z KPP w Namysłowie i Kluczborku. Ponadto wykonano zespół kojców dla psów wraz z zapleczem oraz budynek techniczno-warsztatowy. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 16.062 tys. zł, w tym Program modernizacji 15.018 tys. zł.
 - SPPP KWP w Opolu, ul. Oleska 95 - przebudowa wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była przebudowa wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego dla obsady etatowej 166 osób. W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano modernizację systemu grzewczego, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano oświetlenie. Ponadto przeprowadzono roboty budowlane wynikające ze zmiany sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń, wymieniono agregat prądotwórczy wraz z automatyką na potrzeby zasilania awaryjnego SPPP z węzłem teleinformatycznym. Dokonano wymiany wyposażenia kwatermistrzowskiego pomieszczeń biurowych, socjalnych, magazynowych

i wyposażono salę ćwiczeń. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 7.206 tys. zł i był niższy o 12 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Zadanie realizowane było w ramach budżetu Policji - w kwocie 4.943 tys. zł ze środków pochodzących z Programu modernizacji Policji (...) oraz w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie 2.263 tys. zł.

- Termomodernizacja kompleksu budynków administracyjno – diagnostycznych KWP w Opolu. W związku z charakterem prac przewidywanym do wykonania, KWP w Opolu wystąpiła z wnioskiem do NFOŚiGW o dofinansowanie inwestycji, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa na współfinansowanie podpisana została w dniu 14 kwietnia 2017 roku z wartością 3 164,24 tys. zł. Na etapie podpisywania umowy w dniu 14 kwietnia 2017 r. KWP w Opolu nie dysponowała dokumentacją projektową, a wartość robót kwalifikowanych przedstawionych we wniosku o współfinansowanie oszacowana została na podstawie audytów energetycznych. Po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz mając na uwadze zatwierdzoną wartość kosztorysową inwestycji, zakres prac ograniczył się do wykonania robót termomodernizacyjnych w budynkach: administracyjnym i administracyjno – diagnostycznym wydziału transportu KWP w Opolu. Jednostka w celu pełnej realizacji zadania wystąpiła do POiŚ o zwiększenie puli środków na dofinansowania wydatków kwalifikowalnych, w tym związanych z termomodernizacją w budynku administracyjnym SPPP KWP w Opolu. Po podpisaniu z NFOŚiGW aneksu do umowy, zwiększono dofinansowanie inwestycji do kwoty 4 132,36 tys. zł, w tym z przeznaczeniem na termomodernizację budynku administracyjnego SPPP w Opolu do kwoty 2 285,98 tys. zł. Taki stan rzeczy pozwolił na zmianę, rozszerzenie zakresu i realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego SPPP KWP w Opolu, ul. Oleska 93”, dostosowując go do rzeczywistych potrzeb i dając szansę na kompleksowe wykonanie prace termomodernizacyjnych oraz przebudowę obiektu. W związku z powyższym KWP w Opolu zawniosowała o rozliczenie realizacji zadania na obecnym etapie, bez uzyskania pełnego efektu rzeczowego, odstąpienie od realizacji pozostałej części zadania w dotychczasowym zakresie, zgodnie z wykonaną dokumentacją. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 2.150 tys. zł.

- KWP Poznań

- KMP w Kaliszu - budowa nowej siedziby. W ramach inwestycji zrealizowano budowę obiektu służbowego o kubaturze 39,3 tys. m³ i pow. użytkowej 9,0 tys. m². przeznaczonych dla KMP w Kaliszu o obsadzie etatowej 432 osoby, komórek zamieszcowych KWP w Poznaniu o obsadzie etatowej 31 osób oraz Zarządu CBŚP w Poznaniu z siedzibą w Kaliszu o obsadzie etatowej 19 osób (łącznie 482 osoby). Zrealizowany zakres robót obejmował: budynek administracyjno-biurowy, trzykondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną. Budynek gospodarczy wraz z przyległymi kojcami dla psów służbowych, o trzech kondygnacjach nadziemnych. Budynek garażowy przewidziany na 12 samochodów, parterowy oraz wiata garażowa. W ramach inwestycji wybudowano nowy obiekt, który w pełni zabezpiecza potrzeby Jednostki Policji pod względem technicznym, jak również od strony właściwej obsługi interesantów oraz warunków pracy funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych. Zrealizowanie zadania przyczyniło się również do poprawy wizerunku Policji. Budynek dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zrealizowane zostało również zagospodarowanie terenu: utwardzone zostały ciągi piesze i jezdne, miejsca postojowe dla interesantów, nasadzona została zieleń. Wykonano takie elementy jak: ogrodzenie, latarnie oświetleniowe, ławki,

- ogrodzenie z bramami wjazdowymi i furtkami. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 57.389 tys. zł, w tym Program modernizacji 47.047 tys. zł.
- KWP w Poznaniu - Policyjna Izba Dziecka - budowa nowego obiektu - w ramach zadania wybudowany został budynek parterowy, niepodpiwniczony o kubaturze 2,3 tys. m³ i pow. użytkowej 0,5 tys. m². Wzniesienie obiektu wymagało dokonania rozbiórki nieużytkowanego od wielu lat budynku dawnej wartowni. W ramach robót budowlanych wykonano pokoje sypialne i pomieszczenia dzienne dla nieletnich oraz pomieszczenia biurowe wraz zapleczem sanitarnym, socjalnym i wyposażeniem kwaterunkowym. Budynek posiada wygrodzony teren zewnętrzny, dostępny jedynie z wnętrza budynku, przeznaczony do rekreacji nieletnich. Obiekt znajduje się na terenie Komendy Miejskiej Policji, w związku z tym wjazd prowadzący bezpośrednio do wejścia do Policyjnej Izby Dziecka został wygrodzony i zamknięty bramą oraz furtką – sterowanymi z dyżurki Policyjnej Izby Dziecka. Budynek został wyposażony w instalacje wod.-kan., elektryczną, centralnego ogrzewania, teletechniczną, wentylacji, klimatyzacji, wczesnego wykrywania pożaru, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i monitoringu, niezbędne do tych instalacji przyłącza oraz agregat prądowłóczy. W zakresie robót związanych z zagospodarowaniem terenu wykonano: nawierzchnię z kostki betonowej, teren zielony, ogrodzenie terenu oraz zamontowano bramę i furtę. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.902 tys. zł.
 - KMP w Lesznie - budowa nowego obiektu strzelnicy krytej oraz modernizacja obiektów istniejących. Przedmiot inwestycji obejmował realizację prac budowlanych w dwóch obiektach wchodzących w kompleks budynków KMP w Lesznie. Zakres prac dotyczył wykonania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych budynków magazynowych, administracyjnego i dyspozytorni. W miejscu starych wyeksploatowanych obiektów wybudowany został budynek krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej wraz z zapleczem. W ramach zadania wykonano również adaptację, modernizację oraz termomodernizację poszczególnych obiektów tworzących kompleks KMP w Lesznie oraz wybudowano zespół 7 kojców dla psów służbowych. W ramach zadania zaplanowane i zrealizowane zostały prace związane z zagospodarowaniem terenu, przebudowano i utwardzono ciągi piesze, jezdne oraz miejsca postojowe. Wybudowano ogrodzenie obiektów, oraz drobne elementy zagospodarowania terenu typu altana śmietnikowa. Realizacja omawianego zamierzenia pozwoliła na oddanie do użytkowania nowego obiektu krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej, która zabezpieczy potrzeby w zakresie wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy garnizonu leszczyńskiego oraz jednostek ościennych. Jest to tym bardziej istotne, gdyż do chwili realizacji inwestycji, na cele szkoleń strzeleckich wykorzystywane były strzelnice wynajmowane od podmiotów zewnętrznych, co generowało znaczne koszty programowych szkoleń. Koszt zamierzenia zamknął się w kwocie 5.802 tys. zł, w tym Program modernizacji 5.500 tys. zł
 - Komisariat Wodny Policji w Poznaniu – budowa nowego obiektu. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano budynek administracyjno-biurowy o kubaturze 2,3 tys. m³ i pow. użytkowej 0,7 tys. m², hale magazynową, kojce dla psów oraz zagospodarowano teren wraz z pełną infrastrukturą i małą architekturą. Budowa nowego obiektu pozwoliła na znaczną poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników wszystkich komórek organizacyjnych jednostki, dostosowując warunki jej funkcjonowania do obowiązujących przepisów prawnych i wymagań wewnętrznych. Właściwe funkcjonalne rozmieszczenie pomieszczeń wpłynęło na podniesienie komfortu pracy a także usprawniło obsługę interesantów. Nowa siedziba

Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu spełnia wymogi stawiane obiektom służbowym Policji. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.995 tys. zł.

- KPP w Nowym Tomysłu - budowa nowego obiektu. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku administracyjno – biurowego, budowa parterowej niepodpiwniczonej, czterostanowiskowej krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej oraz budowa parterowego budynku zaplecza technicznego. Przebudowano istniejący budynek garażowy oraz wybudowano wiatę garażową dla pojazdów typu „bus”. Dodatkowo zostało wykonane zagospodarowanie terenu tj.: przebudowano ciągi jezdne, piesze oraz miejsca postojowe, zostały zamontowane objekty małej architektury. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 19.411 tys. zł i był niższy o 231 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Zadanie realizowane było w ramach budżetu Policji - ze środków pochodzących z Programu modernizacji Policji (...) w kwocie 19.211 tys. zł oraz ze środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu w kwocie 200 tys. zł.
- PP w Trzciny z siedzibą w Łaskach - budowa nowego obiektu. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa budynku Posterunku Policji w Trzciny z siedzibą w Łaskach, o obsadzie etatowej 10 osób, dysponującej 2 pojazdami służbowymi. Został wykonany w całości planowany zakres prac obejmujący m.in. budowę budynku administracyjno-biurowego, budynku garażowego wraz z pomieszczeniem magazynowym. Wykonano zagospodarowanie terenu tj.: wykonano ciągi jezdne i chodniki oraz miejsca postojowe. Postawiono wolnostojący maszt łączności radiowej, wykonano ogrodzenie i oświetlenie terenu. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.996 tys. zł i był niższy o 1 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KP w Dopiewie - budowa nowego obiektu. Wybudowana nowa siedziba Komisariatu Policji w Dopiewie jest budynkiem dwukondygnacyjnym z dachem płaskim posiadającym funkcję recepcyjną oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (podjazd, sanitariat oraz wyznaczone miejsce parkingowe). Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 404 tys. zł i był niższy o 186 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KP Poznań Stare Miasto – kompleksowa przebudowa i modernizacja obiektu. W zakres prac wchodziło doprowadzenie budynku do zgodności z aktualnymi przepisami z maksymalnym wykorzystaniem powierzchni dostępnej. Prócz przebudowy pomieszczeń budynku wykonano od strony podwórza zewnętrzne windy przeszklone, oraz budowę sali odpraw. W ramach zadania wykonano w pomieszczeniach piwnicznych pomieszczenia techniczne, szatnie, oraz pomieszczenia archiwum z profesjonalnymi regałami przesuwными. Parter na tej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenia dyżurnych, pomieszczenia PdOZ. Piętro pierwsze to pomieszczenia biurowe oraz serwerownia. Piętro drugie pomieszczenia biurowe oraz dobudowane sanitariaty. Poddasze to powierzchnia użytkowa, o która stanowi wartość dodaną. Budynek posiada trzy klatki schodowe (2 granitowe strona południowa i centralna budynku, 1 drewniana strona północna budynku) obsługujące 2 kondygnacje. Wykonano zewnętrzny dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje budynku. Budynek wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Sala odpraw posiada indywidualną klimatyzację. Dla zwiększenia komfortu pracy rozszerzono układ wentylacyjny o system schładzania powietrzem. Instalacja elektryczna rozbudowana o system zasilania awaryjnego UPS, sieci strukturalne. W ramach inwestycji wykonano plac parkingowy kładąc nową nawierzchnię, odnawiając ogrodzenie oraz bramę wjazdową i barierki, ponadto zmodernizowano i wybudowano wiaty dla samochodów służbowych. Wykonanie wszelkich prac wewnątrz jak i na zewnątrz odbywało się pod stałym nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zabytkowy charakter budynku został

- pozostawiony dzięki utrzymaniu pierwotnego wyglądu klatek schodowych, elewacji, sklepień, pomieszczenia sejfu. Koszt zamierzenia zamknął się w kwocie 9.833 tys. zł.
- KPP w Pleszewie - rozbudowa i przebudowa obiektu. W celu poprawy warunków lokalowych jednostki podjęto decyzję o dokonaniu przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dobudowy do istniejącego budynku nowego skrzydła. Ponadto wykonane zostały roboty adaptacyjno-modernizacyjne, budowlane i instalacyjne na styku obu budynków w celu ich integralnego połączenia. Koszt zamierzenia zamknął się w kwocie 5.500 tys. zł, w tym Program modernizacji 5.425 tys. zł.
 - KPP w Kościanie - budowa nowego oraz przebudowa istniejącego obiektu. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było wyburzenie budynku garażowego, agregatowni i dwóch wiat garażowych. Ponadto budowa nowego budynku administracyjno - biurowego wraz z przebudową istniejącego. Wykonano ogrodzenie i zamontowano oświetlenie zewnętrzne posesji. Utwardzono nawierzchnię oraz zagospodarowano teren jednostki. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 6.700 tys. zł i był niższy o 100 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
 - KP w Tarnowie Podgórnym - rozbudowa oraz modernizacja istniejącego obiektu. Prace obejmowały rozbiorczy - pokrycia dachu, kominów wyburzenia ścianek działowych. W zakres prac remontowych obejmował wymianę stolarki okiennej docieplenie budynku przebudowę wejścia głównego do budynku oraz dźwurki modernizację pomieszczeń biurowych, instalacji sanitarnych, wraz z wymianą urządzeń, grzewczych przebudowę instalacji elektrycznej rozbudowę serwerowni i instalacji teletechnicznej. Instalacje radiokomunikacyjną wyposażono w nowy maszt kratowy wraz z antenami. Budynek wyposażono również w nową instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 300 tys. zł
 - PP w Dusznikach - termomodernizacja budynku. Osiągnięto planowany zakres inwestycji zgodnie z zakresem rzeczowym Programu Inwestycji. W ramach zadania wykonano ocieplenie ścian i stropu, zamontowano instalacje odgromową, wymieniono stolarkę okienną, drzwiową oraz bramy garażowe. Wykonano modernizację pomieszczeń w budynku polegającą na dostosowaniu funkcji pomieszczeń do wymagań użytkownika. Ponadto wykonano przebudowę instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz zmianę sposobu ogrzewania z paliwa stałego na gazowe. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 694 tys. zł i był niższy o 18 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
 - PP w Dusznikach - dostosowanie obiektu do potrzeb użytkownika. W ramach zadania wykonano: wymianę instalacji elektrycznej i systemu zasilania gwarantowanego, roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, wymieniono umeblowanie, przebudowano nawierzchnię placu i wewnętrzne drogi dojazdowe, przebudowano ogrodzenie. Wykonano również montaż nowego masztu antenowego oraz dokonano rozbiorczy wyłączony z eksploatacji boks dla psa służbowego. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 446 tys. zł i był niższy o 196 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
 - Komisariat Policji Wilda – dostosowanie obiektów do potrzeb użytkownika. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była modernizacja infrastruktury podziemnej, montaż instalacji deszczowej, wykonanie instalacji sanitarnej, wymiana nawierzchni parkingu. Przebudowano wejście główne do budynku, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dokonano naprawy ogrodzenia obiektu wraz z wymianą bramy wjazdowej i montażem szlabanu. Wymieniono wyeksploatowany agregat prądowórczy, zainstalowano silownię telekomunikacyjną, UPS, wymieniono oświetlenie w pomieszczeniach piwnicznych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 2.510 tys. zł.

- Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu – Archiwum. W ramach zadania wykonana została adaptacja wraz z przebudową jednokondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego, budynku byłego magazynu mundurowego. Wykonano wzmocnienie konstrukcji stropu nad piwnicą, wymieniono stolarkę drzwiową i zamontowano stolarkę okienną, wykonano montaż instalacji elektrycznej, montaż wymaganych systemów bezpieczeństwa, klimatyzacji precyzyjnej w niezbędnym zakresie, instalacji hydrantowej wewnętrznej, rolety i kraty okienne, przesuwanych regałów dedykowanych do archiwum, Ponadto odnowiono wejście do budynku oraz rampy załadunkowo-wyładunkowej, oraz wykonano przyłącza kanalizacyjne. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.713 tys. zł i był niższy o 259 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KMP w Lesznie - przebudowa budynku administracyjnego A. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych w kondygnacji budynku administracyjnego „A” Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Zamierzenie swoim zakresem obejmowało kompleksową przebudowę klatki schodowej, modernizację schodów zewnętrznych od strony podwórza oraz doposażenie kwaterunkowe pomieszczeń. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie pozwoliło na uzyskanie wymiernego efektu w postaci poprawy warunków technicznych budynku, co przyczyniło się do stworzenia obiektu umożliwiającego właściwą obsługę interesantów i dostosowanego do optymalnego wykonywania zadań służbowych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 491 tys.
- KWP w Poznaniu - zespół obiektów biurowo-sportowo-garażowych - Etap I. W ramach zadania wykonano w hali sportowej i w budynku koszarowym Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji (SPKP) demontaż ścian przeszklonych z luksferów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną oraz wypełniono stolarką okienną i drzwiową otwory po luksferach. Zrealizowanie zadania w takim zakresie dało wymierny efekt w postaci poprawy warunków pracy i przeprowadzania obowiązkowych testów sprawności fizycznej. Zrealizowanie etapu I pozwoliło na właściwe doświetlenie pomieszczeń w obu budynkach, zwiększyło izolacyjność cieplną jak również poprawiło estetykę budynków. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 606 tys. zł i był niższy o 28 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Inwestycja została sfinansowana ze środków pochodzących z Programu modernizacji (...) na lata 2017 – 2020 w kwocie 406 tys. zł oraz ze środków pozabudżetowych pozyskanych z Urzędu Miasta w Poznaniu w kwocie 200 tys. zł.
- KWP w Poznaniu - zespół obiektów biurowo-sportowo-garażowych - Etap II. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była modernizacja zespołu kompleksów budynków. Wykonano rozbiórkę oraz wymurowanie nowych ścianek działowych, wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, izolację ścian fundamentowych, wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, modernizację elewacji, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę posadzki, naprawiono tynki na sufitach. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie wpłynęło znacząco na poprawę warunków pełnienia służby i pracy zgodnie z obowiązującymi standardami. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 368 tys. zł.
- Komisariat Policji w Kłecku - termomodernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Kłecku. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, montaż nowej instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wejścia. Ponadto strefę wejściową wraz z ogólnodostępną toaletą dostosowano dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wymieniono częściowo instalację elektryczną oraz nawierzchnię terenu. Koszt całego

zamierzenia zamknął się w kwocie 544 tys. zł. Zadanie realizowane było w ramach budżetu Policji - ze środków pochodzących z Programu modernizacji Policji (...) w kwocie 193 tys. zł, ze środków pozabudżetowych pozyskanych od władz samorządowych w kwocie 185 tys. zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 166 tys. zł.

- Komenda Miejska Policji w Koninie - modernizacja pomieszczeń PdOZ. Zakres zadania obejmował przebudowę zespołu pomieszczeń aresztowych o powierzchni użytkowej 483 m², dobudowę windy do transportu osób zatrzymanych w przypadkach tego wymagających lub osób nietrzeźwych oraz wymianę i rozbudowę instalacji sanitarnych, elektrycznych i alarmowo - przyzywowych. Ostateczny koszt całego zamierzenia wyniósł 1.000 tys. zł, w tym Program modernizacji 500 tys. zł.
- PP w Rokietnicy - modernizacja obiektu. Zakres zadania obejmował wykonanie w budynku następujących robót: naprawa pokrycia dachowego, wymiana bramy garażowej, usunięcie zagrzebień ścian poniżej poziomu gruntu i wykonanie izolacji, dostosowanie otworów drzwiowych do obowiązujących przepisów, modernizację instalacji elektrycznej i rozdzielnic elektrycznych wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne, wydzieleniem recepcji z pomieszczenia biurowego, wydzielenie szatni dla policjantów z pomieszczenia garażowego, doposażenie w umeblowanie (pom. socjalne), wykonanie kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń, montaż instalacji sygnalizacji pożaru, montaż systemu monitoringu wewnętrznego obiektu. Roboty wykonywane były w budynku o powierzchni użytkowej 126,38 m², powierzchni biurowej 47,91 m² i kubaturze 570 m³ przeznaczonym dla komórki Policji o obsadzie 5 etatów. Ostateczny koszt całego zamierzenia wyniósł 150 tys. zł.
- PP w Obrzycku - termomodernizacja budynku. Zakres zadania obejmował wykonanie w budynku następujących robót: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian osłonowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji odgromowej, wymianę opierzeń wraz z wymianą rynien i rur spustowych. Roboty wykonywane były w budynku o powierzchni użytkowej 317,70 m², powierzchni biurowej 178,50 m² i kubaturze 1313 m³ przeznaczonym dla komórki Policji o obsadzie 6 etatów. Ostateczny koszt całego zamierzenia wyniósł 150 tys. zł.
- PP w Gołuchowie - docieplenie ścian budynku oraz modernizacja pomieszczeń. Zakres zadania obejmował wykonanie w budynku następujących robót: docieplenie ścian osłonowych, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku, demontaż starego i montaż nowego masztu antenowego, wymianę zworów pionowych instalacji odgromowej, montaż opraw oświetleniowych na elewacji budynku, wymianę wewnętrznych rozdzielnic elektrycznych. Roboty wykonywane były w budynku o powierzchni użytkowej 278 m², powierzchni biurowej 55 m² i kubaturze 1162 m³ przeznaczonym dla komórki Policji o obsadzie 6,5 etatu. Ostateczny koszt całego zamierzenia wyniósł 150 tys. zł.
- PP w Kazimierzu Biskupim - naprawa elewacji oraz modernizacja pomieszczeń. Zakres zadania obejmował wykonanie w budynku następujących robót: docieplenie ścian osłonowych wraz z wykonaniem wierzchniej warstwy elewacji, wymianę stolarki drzwiowej w pomieszczeniach sanitarnych, modernizację instalacji wodnej, kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej, szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów. Roboty wykonywane były w budynku o powierzchni użytkowej 167,0 m², powierzchni biurowej 69,0 m² i kubaturze 622 m³ przeznaczonym dla komórki Policji o obsadzie 6 etatów. Ostateczny koszt całego zamierzenia wyniósł 150 tys. zł.
- PP w Pyzdrach - termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń sanitarnych. Zakres zadania obejmował wykonanie w budynku posterunku Policji o powierzchni użytkowej 226,50 m², powierzchni biurowej 89,10 m² i kubaturze 1162 m³ posiadającym obsadę 6 etatów

następujących robót: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian osłonowych, wymiana stolarki okiennej, wymiana obróbek blacharskich dachu modernizacja instalacji pomieszczeń sanitarnych, instalacji odgromowej, wymiana wykładzin podłogowych. Posterunek Policji w Pyzdrach podlegający Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni pozostaje w trwałym zarządzie KWP w Poznaniu. Na posesji usytuowany jest budynek administracyjno-biurowy z garażami. Ostateczny koszt całego zamierzenia wyniósł 150 tys. zł.

- KP w Murowanej Goślinie - termomodernizacja budynku. W ramach planowanego zadania inwestycyjnego przewidziane było wykonanie w budynku siedziby Komisarzatu Policji w Murowanej Goślinie ocieplenia ścian, docieplenie stropu, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana opierzeń wraz z wymianą rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana zadaszenia nad wejściem do budynku modernizacja łazienki i jednego pomieszczenia biurowego. Roboty wykonywane były w budynku o powierzchni użytkowej 293,49 m², powierzchni biurowej 118,97 m² i kubaturze 704,59 m³ przeznaczonym dla komórki Policji o obsadzie 23 etatów. Ostateczny koszt całego zamierzenia wyniósł 74 tys. zł.
- PP w Miejskiej Górcie - termomodernizacja oraz przebudowa budynków. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była przebudowa oraz termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Miejskiej Górcie. Wykonano ocieplenie fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz dwie bramy garażowe. Dokonano modernizacji wejścia do budynku oraz zmieniono sposób kotwiczenia masztu antenowego. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 330 tys. zł i był niższy o 8 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Zadanie realizowane było w ramach budżetu Policji - ze środków pochodzących z Programu modernizacji Policji (...) w kwocie 217 tys. zł oraz z WFOŚiGW w kwocie 113 tys. zł.

- KWP Radom

- Budowa nowej siedziby KPP w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 10. W ramach zadania wybudowany został budynek Komendy o kubaturze 1,9 tys. m³ i pow. użytkowej 0,3 tys. m² składający się z trzech kondygnacji nadziemnych: parter, I i II piętro oraz częściowego podpiwniczenia. Nowa siedziba KPP spełnia wymogi stawiane obiektom służbowym Policji. Budynek jest przystosowany technicznie i architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie działki zlokalizowane są również garaże, parkingi dla pracowników i interesantów oraz zieleń rekreacyjna, teren jest ogrodzony. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 20.672 tys. zł i był niższy o 5.022 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Inwestycja została sfinansowana środkami pochodzącymi z Programu modernizacji (...) na lata 2017 – 2020 w kwocie 19.966 tys. zł. W trakcie realizacji inwestycji wystąpił problem z głównym wykonawcą robót budowlanych, który został obciążony karami za nieprzedłożenie do akceptacji 6 umów z podwykonawcami w wysokości 30 tys. zł oraz za zwłokę 802 dni za niedostarczenie kopii umów o pracę z podwykonawcami w kwocie 802 tys. zł a także za zwłokę 26 dni w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w kwocie 943 tys. zł. Łącznie kwota kar, którymi został obciążony główny wykonawca wyniosła 1.775 tys. zł.
- KPP Zwolen - budowa nowej siedziby - inwestycja zrealizowana została w trybie zaprojektuj i wybuduj. Budynek komendy składa się z dwóch kondygnacji naziemnych: parter i I piętro oraz częściowe podpiwniczenie. W pomieszczeniach piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe, szatnie wraz z łazienkami, siłownia, sala ćwiczeń, pomieszczenia socjalne i techniczne. Na parterze znajdują się pomieszczenia: strefy ogólnodostępnej dla interesantów, poczekalnia z recepcją, pokój przyjęć interesantów, toaleta dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia strefy zamkniętej: pomieszczenia dyżurnego wraz z zapleczem, pokoje zatrzymań

z zapleczem (PdOZ), pomieszczenia magazynowe, socjalne i sanitarne oraz w strefie ograniczonego dostępu: pomieszczenia biurowe wydziałów, sala odpraw, pomieszczenia magazynowe, sanitarne i socjalne. Na I piętrze budynku mieszczą się pomieszczenia dla komendantów, sale konferencyjne, sala tradycji oraz pomieszczenia biurowe, sanitariaty i pokoje socjalne. Poddasze budynku zostało wyposażone w pomieszczenia wentylatorowi i kotłowni. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na terenie działki mieści się jeszcze garaż 4-stanowiskowy, wiata samochodowa, kojce dla psów wraz z zapleczem, parking dla pracowników i interesantów oraz tereny zielone. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 12.238 tys. zł, w tym Program modernizacji 10.588 tys. zł i był niższy o 5.639 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- KPP w Grójcu - budowa nowej siedziby Etap II. W ramach zadania wybudowany został budynek biurowo – garażowy wraz z kojcami dla psów. Ponadto w obiekcie znajdują się pomieszczenia magazynowe, biurowe, pomieszczenia dla przewodników psów, myjnia samochodowa oraz ośmiostanowiskowy garaż. Nowa siedziba KPP spełnia wymogi stawiane obiektom służbowym Policji. W ramach zadania wykonano również techniczne i technologiczne wyposażenie zespołu krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej. Strzelnica posiada cztery stanowiska i zajmuje powierzchnię 318,67 m². Ponadto wykonano kompleksowe zagospodarowanie terenu m. in. utwardzono ciągi piesze, jezdne i postojowe. Zmodernizowano również strefę wejściową w budynku administracyjno – biurowym. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 4.235 tys. zł, w tym Program modernizacji 4.105 tys. zł i był niższy o 429 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Ponadto wspomnieć należy, że w trakcie realizacji inwestycji wystąpił problem z wykonawcą, który miał zaprojektować i wykonać technologię strzelnicy. Został on obciążony karami w łącznej a zarazem maksymalnej kwocie w wysokości 144 tys. zł. Całość została przekazana na konto dochodów Skarbu Państwa.
- Budowa nowej siedziby KP w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej. Wybudowana nowa siedziba Komisariatu Policji we Mszczonowie jest budynkiem dwukondygnacyjnym jednopiętrowym z dachem płaskim posiadającym funkcję recepcyjną oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (podjazd, sanitariat oraz wyznaczone miejsce parkingowe). Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 2.510 tys. zł i był niższy o 318 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP Nowe Miasto - adaptacja, przebudowa pomieszczeń. W ramach zamierzenia wykonano kompleksową przebudowę pomieszczeń biurowych oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń aresztu na pomieszczenia kotłowni na paliwo stałe. Dokonano przebudowy instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz odgromowej. Wykonano nowe pokrycie dachu oraz docieplenie ścian osłonowych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 495 tys. zł i był niższy o 3 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP Sanniki - przebudowa pomieszczeń. W ramach zadania inwestycyjnego, z uwagi na wieloletnie wyeksploatowanie oraz niespełnianie norm cieplnych, dokonano przebudowy zespołu pomieszczeń użytkowanych w jednokondygnacyjnym budynku administracyjno – biurowym posterunku Policji w Sannikach. Wykonano ocieplenie budynku, wymieniono okna oraz drzwi zewnętrzne na antywłamaniowe, co skutecznie poprawiło warunki pracy osób zatrudnionych oraz podniosło komfort obsługi interesantów jak również zmniejszyło zużycie energii cieplnej niezbędnej do ogrzania budynku w sezonie grzewczym oraz wykorzystywanej do podgrzewu zimnej wody. W ramach zamierzenia zrealizowano przebudowę instalacji

elektrycznej wraz z osprzętem, instalacji sanitarnych wraz z osprzętem, instalacji teleinformatycznej oraz niskoprądowej, jak również wykonano instalację ochrony ppoż., napadowej i monitoringu. Dokonane modernizacje wpłynęły znacząco na poprawę estetyki wizualnej obiektu Policji, a także na polepszenie wizerunku formacji w odbiorze społeczności lokalnej. W ramach zadania zrealizowane zostało również zagospodarowanie terenu: wymieniono nawierzchnię parkingu oraz wykonano ogrodzenie. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 218 tys. zł i był niższy o 5 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Inwestycja została sfinansowana środkami pochodzącymi z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej (...) na lata 2017 – 2020 w kwocie 187 tys. zł oraz ze środków WFOŚiGW w wysokości 31 tys. zł. Ponadto wspomnieć należy, że w trakcie realizacji inwestycji wystąpił problem z wykonawcą robót budowlanych, który został obciążony karą za 8 dni zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 3 tys. zł oraz 3 tys. zł za nieprzedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. Łącznie kwota kar, którymi został obciążony wykonawca wyniosła 6 tys. zł. Całość została przekazana na konto dochodów Skarbu Państwa.

- KPP w Białobrzegach - utwardzenie terenu. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była przebudowa i odtworzenie nawierzchni utwardzonych: ciągów jezdnych i pieszych oraz placu postojowego i manewrowego. Realizacja zadania stworzyła warunki bezpiecznego i funkcjonalnego użytkowania w zakresie ruchu pojazdów oraz miejsc parkingowych. Dotychczas teren utwardzony posiadał nawierzchnię wykonaną z różnych materiałów, podczas wcześniejszych prac naprawczych w nawierzchni została zaburzona geometria, co w trakcie intensywnych opadów skutkowało zalewaniem placu. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 239 tys. zł i był niższy o 1 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Inwestycja została sfinansowana środkami pochodzącymi z Programu modernizacji (...) na lata 2017 – 2020 w kwocie 194 tys. zł oraz ze środków FWP w wysokości 45 tys. zł.
- KPP w Szydłowcu - utwardzenie terenu, modernizacja garaży, modernizacja oświetlenia wraz z wymianą ogrodzenia. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było wykonanie robót związanych z przebudową oraz odtworzeniem nawierzchni utwardzonych tj. ciągów jezdnych i pieszych oraz placu postojowego i manewrowego. Ponadto w ramach inwestycji wykonano wymianę przyłącza energetycznego do budynku garażowego, postawiono słupy oświetleniowe wraz z montażem oświetlenia energooszczędnego, odświeżono elewację budynku garażowego, zamontowano nowe ogrodzenie. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 284 tys. zł i był niższy o 32 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KP w Zakrzewie - rozbudowa obiektu. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano: dobudowę nowej części budynku KP, parterowej z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 230 m² i kubaturze 1211 m³, przebudowę istniejącego budynku KP o powierzchni użytkowej 80 m² i kubaturze 585 m³ wymianę części istniejącego ogrodzenia. W ramach zadania zagospodarowano teren zewnętrzny, utwardzono podjazd i teren przygotowany pod parking, na którym wydzielone zostały miejsca parkingowe. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.225 tys. zł, w tym Program modernizacji 938 tys. zł i był niższy o 702 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Na realizację zamierzenia uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji od Gminy Zakrzew w kwocie 200 tys. zł.
- PP Teresin - termomodernizacja, modernizacja pomieszczeń. W wyniku wykonanych prac uzyskano zmniejszenie zużycia energii cieplnej niezbędnej do ogrzania budynku w sezonie grzewczym oraz wykorzystywanej do podgrzewu zimnej wody, co znacząco przełożyło się na oszczędności związane z kosztami eksploatacyjnymi ponoszonymi na funkcjonowanie komórki.

- Zrealizowanie zadania pozwoliło na poprawę warunków służby i pracy a zastosowanie rozwiązań znoszących bariery architektoniczne ułatwiło obsługę interesantów w tym także osób niepełnosprawnych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 605 tys. zł, w tym Program modernizacji 455 tys. zł i był niższy o 44 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Na realizację zamierzenia uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 150 tys. zł.
- PP Krasnosielc - adaptacja, modernizacja pomieszczeń. Zakres zadania obejmował wykonanie w budynku administracyjno-biurowym następujących robót: przebudowę funkcji pomieszczeń w dostosowaniu do potrzeb użytkownika, zmianę usytuowania wejścia do budynku oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, modernizację kotłowni wraz z wymianą kotła oraz instalacji c.o., modernizację pomieszczeń sanitarnych, wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych wraz z osprzętem, przebudowę instalacji teleinformatycznej, wykonanie instalacji ochrony ppoż., napadowej i monitoringu oraz instalacji odgromowej, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej. Zmodernizowany został również budynek garażowy, w którym wykonana została elewacja, wymienione zostały drzwi oraz brama garażowa, wymieniono pokrycie dachowe i obróbki blacharskie. Roboty wykonywane były w budynku o powierzchni użytkowej 99 m² i powierzchni biurowej 58 m² przeznaczonym dla komórki Policji o obsadzie 10 etatów. Zrealizowanie zadania pozwoliło na poprawę warunków służby i pracy oraz ułatwiło obsługę interesantów. Na realizację zamierzenia wydatkowano 193 tys. zł i uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 65 tys. zł.
 - PP w Szydłowie – adaptacja i modernizacja pomieszczeń. W ramach realizacji zadania wykonano docieplenie ścian osłonowych i stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego. Wykonano również podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo, przebudowano pomieszczenia tak by dostosować je do potrzeb służby, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację elektryczną wraz z osprzętem, przebudowano instalację teleinformatyczną, wykonano instalację ochrony p.poz., napadowej i monitoringu, wymieniono wykładziny podłogowe, wykonano roboty tynkarskie i malarskie w pomieszczeniach. Na realizację zamierzenia wydatkowano 100 tys. zł.
 - Komenda Powiatowej Policji w Węgrowie - modernizacja piwnic w budynku. W ramach zamierzenia wykonano iniekcję krystalicznej ścian zewnętrznych, częściowe odbicie istniejących i wykonanie nowych tynków wewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie posadzek, modernizację instalacji elektrycznej, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej. Na realizację zamierzenia wydatkowano 166 tys. zł i uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 80 tys. zł.
 - PP Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń. W ramach zamierzenia wykonane zostało: docieplenie ścian osłonowych, wymiana dachu (konstrukcja + pokrycie), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części tego wymagającej, przebudowa pomieszczeń w strefie wejściowej poprzez wydzielenie węzła sanitarnego dla interesantów, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, przebudowa instalacji teleinformatycznej, wykonanie instalacji ochrony p.poz., napadowej i monitoringu, rozbudowa budynku garażowego, wykonanie ogrodzenia, przebudowa części utwardzenia terenu wewnętrznego. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 369 tys. zł, w tym Program modernizacji 299 tys. zł i był niższy o 1 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
 - PP Bielsk - adaptacja, modernizacja pomieszczeń. W ramach zamierzenia wykonane zostało: docieplenie ścian osłonowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części tego wymagającej, przebudowa pomieszczeń w strefie wejściowej poprzez wydzielenie węzła

sanitarnego dla interesantów; wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, przebudowa instalacji teleinformatycznej, wykonanie instalacji ochrony p.poż., napadowej i monitoringu. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 264 tys. zł, w tym Program modernizacji 244 tys. zł i był niższy o 21 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- PP Nowa Sucha - adaptacja, modernizacja pomieszczeń. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmował przebudowę więźby dachowej, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją i wymianę pokrycia dachowego. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa w części tego wymagającej, zlikwidowano pomieszczenia piwnic, wymieniono instalację elektryczną wraz z osprzętem, wymieniono instalację sanitarną wraz z armaturą, przebudowano instalację teleinformatyczną, wykonano instalację ochrony p.poż., napadowej i monitoringu. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 147 tys. zł i był niższy o 3 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- Modernizacja systemu grzewczego oraz systemu przygotowania c.w.u., ocieplenie ścian zewnętrznych oraz podłogi na gruncie, ocieplenie dachu, wymiana drzwi i okien budynku SPPP w Płocku blok C. W efekcie przedsięwzięcia osiągnięto zaplanowane cele w postaci zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, podniesienia jego standardu technicznego i użytkowego, co niewątpliwie znajduje uzasadnienie ekonomiczne i ekologiczne. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.536 tys. zł, w tym Program modernizacji 5 tys. zł i był niższy o 27 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KWP zs. w Radomiu - modernizacja budynku poprzez wymianę stolarki okiennej. Przedmiotem zadania inwestycyjnego był demontaż istniejących okien PCV w ilości 418 szt. i aluminiowych w ilości 4 szt. oraz montaż nowych okien PCV o podniesionych parametrach przepuszczalności zimna jak i promieni słonecznych do wewnątrz budynku. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.377 tys. zł, w tym Program modernizacji 711 tys. zł i był niższy o 123 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Ze środków WFOŚiGW uzyskano dofinansowanie w kwocie 666 tys. zł.

- KWP Rzeszów

- KPP Lesko - budowa nowej siedziby KPP w Lesku. Inwestycja obejmowała budowę budynku administracyjno-biurowego siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku dla obsady etatowej 101 osób o kubaturze 17,0 tys. m³ i pow. użytkowej 2,9 tys. m² wraz z sieciami zewnętrznymi, ogrodzeniem, zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu, a także stosownym zapleczem dla taboru pojazdów służbowych, w tym 24 samochodów, 4 motocykli i 2 quadów, sprzętu pływającego w ilości 2 łodzi motorowych. W ramach zagospodarowania terenu uwzględniającego podział na strefy dostępności wybudowano garaż wraz z boksami dla sprzętu pływającego, koczce dla dwóch psów służbowych wraz z zapleczem. Ponadto zagospodarowano działkę poprzez ukształtowanie terenu, wykonano drogi dojazdowe, miejsca postojowe, chodniki, ogrodzenie obiektu, osłonę śmietnikową. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 18.158 tys. zł, w tym Program modernizacji 17.682 tys. zł i był niższy o 689 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KPP Jasło - budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jasle. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa budynku administracyjnego o kubaturze 26,0 tys. m³ i pow. użytkowej 5,1 tys. m² dla obsady etatowej 215 osób wraz ze strzelnicą, budynku kotłowni, budynku garażowo-warsztatowego dla trzydziestu dziewięciu samochodów i czterech motocykli, koczów dla psów, altany śmietnikowej, zagospodarowania terenu (wykonanie dróg dojazdowych, utwardzenie pod place postojowe i chodniki), a także ogrodzenie obiektu, wykonanie osłony śmietnikowej, wykonano boisko sportowe wraz z zielenią oraz dokonano

zakupu pierwszego wyposażenia. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 26.098 tys. zł i był niższy o 6.577 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Zadanie realizowane było w ramach budżetu Policji - w tym w kwocie 25.949 tys. zł ze środków pochodzących z Programu modernizacji Policji (...).

- PP w Zagórz - budowa nowej siedziby. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa budynku administracyjno-biurowego z dwustanowiskowym garażem wraz z zagospodarowaniem terenu (tj.: utwardzeniem ciągów pieszych, jezdnych i postojowych wraz z zielenią). Zostały wykonane elementy małej architektury (tj.: wiaty śmietnikowa wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na słupach). Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.657 tys. zł i był niższy o 315 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KPP w Dębicy - budowa zaplecza techniczno-garażowego. W ramach zamierzenia wybudowane zostało zaplecze techniczno-garażowe obejmującego swoim zakresem budynek garażowy na 6 stanowisk dla pojazdów samochodowych wraz zapleczem technicznym tzn. pomieszczeniem do mycia samochodów, pomieszczeniem warsztatowym służącym m. innymi do wymiany opon oraz bieżących przeglądów, magazynem opon, pomieszczeniem socjalnym dla pracownika warsztatu oraz wiaty o konstrukcji stalowej dla 15 samochodów służbowych. Ponadto wykonano przyłącza zewnętrzne energetyczne i centralnego ogrzewania (dla budynku warsztatowego, myjni oraz dwóch garaży), wody, kanalizacji, teletechnicznego. Wykonano ogrodzenie terenu, zamontowano bramę wjazdową oraz szlaban. Zamontowano słupy oświetleniowe w celu lepszego oświetlenia terenu zewnętrznego. Przeprowadzono prace związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu – place manewrowe, dodatkowe miejsca postojowe. Ostateczny koszt całego zamierzenia wyniósł 1.619 tys. zł.
- Termomodernizacja wybranych obiektów Policji woj. podkarpackiego (KMP Tarnobrzeg ul. 1 Maja, KMP Tarnobrzeg ul. Sokola, KP Dukla, KP Oleszyce). Przedmiotem zadania inwestycyjnego było wykonanie robót termomodernizacyjnych oraz uzupełniających w 5 obiektach służbowych Policji garnizonu podkarpackiego.
 - Zadanie nr 1 – „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 2”,
 - Zadanie nr 2 – „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, ul. Sokola 9”,
 - Zadanie nr 3 – „Termomodernizacja budynków Komisariatu Policji w Dukli, ul. Kopernika 4”,
 - Zadanie nr 4 – „Termomodernizacja budynków Komisariatu Policji w Oleszycach, ul. Spokojna 2”,
 - Zadanie nr 5 – „Budynek dydaktyczny „D” OPP KWP w Rzeszowie z/s w Zaczerniu, Zaczernie 124”.

Wykonano roboty budowlane w ramach termomodernizacji wymienionych powyżej budynków między innymi ocieplono ściany zewnętrzne nadziemna, ocieplono ściany fundamentowe oraz ściany piwnic, ocieplono stropodach, wymieniono stolarkę okienną i drzwi w przegrodach zewnętrznych oraz bramy garażowe. Dokonano wymiany kotłów c.o. w Dukli i Oleszycach. Zmodernizowano instalacje c.o. oraz c.w.u., wymieniono oprawy elektryczne na nowe oprawy energooszczędne. Zainstalowano nową instalację fotowoltaiczną. Dzięki przeprowadzonym pracą uzyskano planowane efekty ekologiczne czyli zmniejszenie emisji CO₂, zmniejszenie obliczeniowej mocy cieplnej systemu grzewczego oraz zmniejszenie obliczeniowej mocy cieplnej dla c.w.u. Ponadto wykonano roboty związane z przebudową budynku Komisariatu Policji

w Dukli dzięki czemu polepszone warunki pracy policjantów i warunki przyjęcia interesantów. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 7.963 tys. zł i był niższy o 781 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Inwestycja została sfinansowana środkami pochodzącymi z Programu modernizacji w kwocie 920 tys. zł oraz ze źródeł NFOŚiGW.

- PP Baranów Sandomierski - przebudowa i modernizacja obiektu. W ramach inwestycji wykonane zostały roboty obejmujące przebudowę i modernizację istniejącego budynku administracyjno-biurowego wraz z modernizacją budynku garażowego. Zakres prac obejmował: przebudowę układu funkcjonalno-przestrzennego pomieszczeń, wraz z wydzieleniem strefy ogólnodostępnej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych. Wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych, posadzek i okładzin ściennych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej z dostosowaniem szerokości wejść do obowiązujących przepisów. Docieplenie ścian osłonowych i stropodachu wraz z wymianą jego pokrycia, demontaż istniejącego i montaż nowego masztu antenowego wraz z okablowaniem. Montaż instalacji monitorujących i zabezpieczających, docieplenie i wymianę pokrycia dachowego na budynku garażu, wymianę ogrodzenia obiektu, przebudowę wraz z wymianą nawierzchni na ciągach pieszych, jezdni i miejsc postojowych. Modernizację systemu odprowadzania wód opadowych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 939 tys. zł i był niższy o 112 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP Polańczyk - przebudowa i modernizacja obiektu. Planowana do realizacji była przebudowa kondygnacji piwnic oraz kondygnacji parteru budynku (o łącznej powierzchni użytkowej 165,85 m² i biurowej 84,89 m²) w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych w dostosowaniu do potrzeb przyszłego użytkownika – Posterunku Policji w Polańczyku o obsadzie etatowej 7 osób. Dodatkowo przystosowano obiekt do obsługi osób niepełnosprawnych. Wykonano modernizację i rozbudowę instalacji wewnętrznych: sanitarnych, elektrycznych z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego oraz niskoprądowych w dostosowaniu do nowej funkcji pomieszczeń, wykonano termomodernizację obiektu poprzez docieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę lokalnego źródła energii cieplnej wraz z przebudową instalacji c.o. Wydatkowano 540 tys. zł.
- PP w Baligrodzie – rozbudowa i przebudowa obiektu. Wykonano prace inwestycyjne obejmujące swoim zakresem: docieplenie budynku – ścian osłonowych oraz stropodachu, przebudowę wejścia do budynku z rozdzieleniem dostępu odrębnego dla podmiotów użytkujących obiekt, demontaż instalacji i urządzeń dotychczasowego źródła grzewczego, instalację elektryczną wraz z wymianą opraw (w tym oprawy zewnętrzne) na energooszczędne, przebudowę funkcji wewnętrznej pomieszczeń z dostosowaniem do potrzeb użytkownika oraz obsługi interesantów (na parterze poczekalnia wraz z węzłem sanitarnym przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, na piętrze szatnia z zapleczem sanitarnym, pomieszczenie dyżurnego oraz pokój socjalny), przebudowę pomieszczeń po składzie opału z dostosowaniem do garażowania pojazdów, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę instalacji sanitarnej, przebudowę i docieplenie kominów, wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi, nową instalację odgromową. Wykonano również nową nawierzchnię drogi dojazdowej i placu manewrowego na terenie działki. Ostateczny koszt całego zamierzenia wyniósł 877 tys. zł.
- OPP Zaczernie - przebudowa budynku przewodników psów służbowych wraz z zapleczem. Przedmiotem realizacji zamierzenia była przebudowa i termomodernizacja budynku przewodników psów wraz z zapleczem tj.: przebudową pomieszczeń wewnętrznych wraz z wymianą instalacji: elektrycznych, wody zimnej i ciepłej, c.o. i kanalizacji, modernizacją kojców

dla psów służbowych, wykonaniem osiatkowanych wybiegów dla psów, rozbiórką starych kojców oraz wykonaniem nowych przeszkód wraz z zagospodarowaniem terenu (nowym ogrodzeniem, drogą dojazdową z kostki i placu postojowego, chodników). Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 932 tys. zł.

- Przebudowa KPP w Lubaczowie. Wykonano roboty związane ze zmianą funkcji pomieszczeń oraz wykończeniowych wewnątrz budynku m.in.: adaptacja pomieszczeń kasyna w kondygnacji piwnic na pomieszczenia dla opiekuna psa, wymiana kotła gazowego oraz wydzielenie pomieszczenia kotłowni jako niezależnej strefy pożarowej, przebudowa strefy wejściowej do budynku z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością, przebudowa i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb użytkownika, przebudowa węzłów sanitarnych i socjalnych, roboty wykończeniowe wewnętrzne: nowe tynki i posadzki, przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji niskoprądowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie zadaszenia nad wszystkimi drzwiami wejściowymi do budynku, zagospodarowanie terenu. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 8.823 tys. zł.
- KPP w Brzozowie - zmiana źródła zasilania w ciepło budynków. Zakres zadania obejmował wykonanie m. in. zmianę źródła zasilania w ciepło w związku z likwidacją dotychczasowego źródła zasilania w ciepło obiektów kompleksu KPP. W ramach zadania wykonano projekt instalacji gazowej i technologii kotłowni, projekt regulacji nastawów przepływów ciepła w instalacji c.o. i przebudowy istniejącej instalacji przyłącza cieplnego. Dodatkowo zadanie obejmowało dostawę nowego kotła i wykonanie robót budowlano-montażowych dla nowej instalacji c.o. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 113 tys. zł i był niższy o 4 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP Balligród (reaktywowany) - zmiana źródła zasilania budynku w ciepło. Ostateczny koszt całego zamierzenia wyniósł 57 tys. zł. i był niższy o 4 tys. zł od pierwotnie zakładanego. Budynek zasilany był w ciepło z własnej kotłowni węglowej. Z uwagi na znaczny stopień wyeksploatowania urządzeń kotłowni – wymagały one wymiany – oraz fakt, że zaistniała możliwość podłączenia obiektu do gminnej sieci ciepłej, podjęto decyzję o przeprowadzeniu inwestycji. Zrealizowanie planowanego zakresu prac pozwoliło na obniżenie kosztów eksploatacji budynku.
- PP w Chorkówce - przebudowa i modernizacja obiektu. W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę części kondygnacji piwnic oraz całej kondygnacji parteru budynku administracyjno-mieszkalnego (o łącznej powierzchni użytkowej 128 m² i biurowej 47 m²) w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych w dostosowaniu do potrzeb przyszłego użytkownika – Posterunku Policji o obsadzie wynoszącej 8 etatów. Zmodernizowane i rozbudowane zostały instalacje wewnętrzne sanitarne, elektryczne z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego oraz niskoprądowego przy spełnieniu warunku dostosowania do nowej funkcji pomieszczeń. Wykonano termomodernizację obiektu poprzez docieplenie ścian i stropodachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono lokalne źródło energii cieplnej wraz z przebudową instalacji c.o., jak również wymieniono maszt antenowy wraz z okablowaniem. Ponadto zakres zadania objął modernizację budynku garażowo-magazynowego, o powierzchni użytkowej 38 m² i kubaturze 92 m³, przywracając użytkową wartość techniczną obiektu. W ramach robót zewnętrznych wykonano przebudowę ciągu pieszego oraz placu postojowego, a także przebudowę ogrodzenia nieruchomości. Ostateczny koszt całego zamierzenia wyniósł 698 tys. zł.

- Termomodernizacja wybranych obiektów Policji woj. podkarpackiego (OPP Zaczernie). Ostateczny koszt całego zamierzenia wyniósł 1 tys. zł.
- **KWP Szczecin**
 - KPP Wałcz - budowa nowej siedziby przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego. W ramach zadania wybudowano nową siedzibę KPP w Wałczu wraz z obiektami towarzyszącymi o kubaturze 11,4 tys. m³ i pow. użytkowej 2,7 tys.: budynek garażowy, myjnia samochodowa, zaplecze kojca dla psów. W części biurowej budynku KPP znajdują się pomieszczenia zespołu oficera dyżurnego, pomieszczenia dla zespołów patrolowych z szatniami, pokoje dzielnicowych, pokój przejściowy z pomieszczeniem dla osób tymczasowo zatrzymanych, sala odpraw, sala konferencyjna, gabinety komendantów z sekretariatem, pokoje Wydziału Kryminalnego. Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego, Wydziału Prewencji, kancelaria tajna, pomieszczenie ODN, sala tradycji, sala gimnastyczna. Zakres przedsięwzięcia obejmował również zagospodarowanie terenu poprzez budowę ciągów pieszych i jezdnych utwardzonych, wykonanie ogrodzenia, pylonu oraz masztu łączności. Nowo wybudowany obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 19.250 tys. zł.
 - KPP Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej. Zakres zadania obejmował wybudowanie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie wraz z obiektami towarzyszącymi o kubaturze 10,5 tys. m³ i pow. użytkowej 2,4 tys. ², tj. budynkiem garażowym, myjnią samochodową, zaplecze kojca dla psów. W części biurowej budynku KPP znajdują się pomieszczenia zespołu oficera dyżurnego, pomieszczenia dla zespołów patrolowych z szatniami, pokoje dzielnicowych, pokój przejściowy z pomieszczeniem dla osób tymczasowo zatrzymanych, sala odpraw, sala konferencyjna, gabinety komendantów z sekretariatem, pokoje Wydziału Kryminalnego. Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego, Wydziału Prewencji, kancelaria tajna, pomieszczenie ODN, sala tradycji, sala gimnastyczna. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 22.257 tys. zł.
 - KMP Szczecin - budowa i modernizacja obiektów przy ul. Kaszubskiej 35. W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczeń biurowych, sanitarnych, ciągów komunikacyjnych oraz szatni dla funkcjonariuszy wraz z niezbędną infrastrukturą. Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby Sztabu Policji, zagospodarowano teren przyległy do modernizowanego budynku. Zamontowano logotyp POLICJA oraz dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 15.974 tys. zł.
 - KWP Szczecin - Integracja systemów zabezpieczenia technicznego garnizonu zachodniopomorskiej Policji. W ramach zadania wykonano nowe lub przebudowano istniejące systemy zabezpieczające w 54 obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego. Roboty budowlane swoim zakresem obejmowały wykonanie: systemu sygnalizacji i włamania, systemu kontroli dostępu, systemu monitoringu, stacji monitorującej systemy zabezpieczenia technicznego. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.475 tys. zł.
 - Posterunek Policji w Świnoujściu Warszawie – termomodernizacja obiektu przy ul. Sosnowej - w ramach zadania wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych oraz połączeń dachowej, wymieniono pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej oraz drzwi zewnętrzne. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 400 tys. zł. Inwestycja została sfinansowana środkami pochodzącymi z Programu modernizacji Policji (...) w kwocie 253 tys. zł, oraz ze środków WFOŚiGW w wysokości 147 tys. zł.
 - Przebudowa i modernizacja PdOZ KMP Koszalin. W toku realizacji przedsięwzięcia przebudowano pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz doprowadzonych w celu

wytrzeźwienia. Wykonane zostały od nowa wszystkie instalacje elektryczne i sanitarne. Wydzielone i dostosowane do istniejących przepisów sanitarnych zostały pomieszczenia stanowiące zaplecze sanitarne do obsługi PdOZ. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 955 tys. zł. i uzyskano oszczędności na zadaniu w wysokości 51 tys. zł.

- PP w Dziwnowie - adaptacja, modernizacja pomieszczeń. Przedmiotem zadania była adaptacja użyczonego przez władze samorządowe Gminy Dziwnów zespołu pomieszczeń, o powierzchni użytkowej 106,97 m² i powierzchni biurowej 37,70 m², z przeznaczeniem na nowotworzony posterunek Policji o obsadzie etatowej 5 osób, podlegający organizacyjnie Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. W ramach zamierzenia zrealizowano demontaż krat wewnętrznych, rozbiórka schodów wew., ścian i posadzek, wykonanie ścianek działowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wykonanie nowych tynków, posadzek podłogowych, gładzi wraz z malowaniem, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z osprzętem, wykonanie niezbędnych instalacji. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 157 tys. zł.
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było zwiększenie efektywności energetycznej budynków Policji w KP Wolin, KP Lipiany, KP Dębno, KP Barlinek, KP Szczecin Pogodno. W ramach zadania zrealizowano termomodernizację budynków, przeprowadzono modernizację oświetlenia i punktów świetlnych, wykonano ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropodachów, dachów), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji poddano również wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.919 tys. zł, w tym Program modernizacji 636 tys. zł i był niższy o 2 tys. zł od wartości kosztorysowej inwestycji.
- PP w Dobrej – modernizacja i adaptacja pomieszczeń. W ramach realizacji zadania wykonano adaptację i modernizację zespołu pomieszczeń kondygnacji parteru o powierzchni użytkowej 89,44 m² i powierzchni biurowej 39,22 m² w budynku administracyjno-mieszkalnym z przeznaczeniem na nowotworzony Posterunek Policji o obsadzie 5 etatów, podlegający pod Komendę Powiatową Policji w Łobezie. Zrealizowano prace polegające na: demontażu krat wewnętrznych, rozebraniu ścian wewnętrznych, wykuciu otworów okiennych i drzwiowych w dostosowaniu do funkcji, rozebraniu posadzek, wykonaniu ścian działowych, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wykonaniu balustrad schodowych, wykonaniu nowych tynków oraz gładzi wraz z malowaniem, wykonaniu sufitów podwieszanych, wykonaniu nowych posadzek, licowaniu ścian płytkami glazurowanymi, wykonaniu podejść i rurociągów wod.-kan. dla nowych urządzeń sanitarnych, dostawie i montażu umywalk, muszli, brodzika, natrysku wraz z bateriami i syfonami, montażu powietrznej pompy ciepła, wyodrębnieniu lokalu w zakresie ogrzewania (odłączenie od kotła ciepłego opalanego paliwem stałym), wymianie instalacji elektrycznej, poprowadzeniu zgodnej z wytycznymi Wydziału Biura łączności i Informatyki KGP sieci LAN, zamontowaniu nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, wykonaniu instalacji domofonowej z opcją przesyłu sygnału po godzinach otwarcia posterunku do nadrzędnej jednostki KPP. Ponadto zakres zadania objął modernizację budynku garażowo-magazynowego, o powierzchni użytkowej 38 m² i kubaturze 92 m³, przywracając użytkową wartość techniczną obiektu. W ramach robót zewnętrznych wykonano przebudowę ciągu pieszego oraz placu postojowego, a także przebudowę ogrodzenia nieruchomości. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.073 tys. zł.
- PP w Ostrowicach - adaptacja części pomieszczeń na Posterunek Policji – budowa nowej siedziby. Wykonano prace inwestycyjne obejmujące swoim zakresem: przebudowę ścian

wewnątrz obiektu, wykucie otworów okiennych i drzwiowych w celu dostosowania do funkcji, rozebranie istniejących posadzek i wykonanie nowych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie balustrad schodowych, wykonanie nowych tynków oraz gładzi wraz z malowaniem, wykonanie sufitów podwieszanych, licowanie ścian płytkami glazurowanymi, wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz niskoprądowych z dostosowaniem do nowej funkcji pomieszczeń, zamontowanie nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. Wykonano również instalację domofonową z opcją przesyłu sygnału po godzinach otwarcia posterunku do KPP w Drawsku Pomorskim, instalację KD, instalację CCTV, instalację SAP. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 717 tys. zł i był niższy o 60 tys. zł od pierwotnie zakładanego.

- **KWP Wrocław**

- KP Kowary - budowa nowej siedziby. W ramach przedsięwzięcia zrealizowana została budowa nowego obiektu KP w Kowarach o kubaturze 4,7 tys. m³ oraz pow. użytkowej 0,9 tys. m². Zakres prac obejmował wykonanie uzbrojenia działki, budowę budynku administracyjno – biurowego o dwóch kondygnacjach naziemnych, budynku garażowego z przyległą wiatą stalową do parkowania pojazdów służbowych. Na terenie działki postawiony został wolnostojący maszt antenowy. Nowo wybudowany obiekt jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, (sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, udogodnienia w postaci bezprogowych przejść między pomieszczeniami, wyznaczone miejsce na parking). W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu: utwardzono ciągi piesze i jezdne, wykonano miejsca postojowe, nasadzone zieleń, zabezpieczono obiekt w elementy małej architektury (ławki, śmietniki, latarnie oświetleniowe). Zadanie zrealizowano w ramach budżetu Policji w kwocie 6.063 tys. zł – środki PMP oraz środkami w wysokości 127 tys. zł pochodzącymi od władz samorządowych.
- KP Syców - budowa nowej siedziby - przedmiotem zadania inwestycyjnego była budowa nowej siedziby KP w Sycowie o kubaturze 5,8 tys. m³ oraz pow. użytkowej 1,3 tys. m², obejmująca: budowę budynku biurowego, budynku garażowego, wiaty oraz budynku agregatu prądotwórczego, śmietnika i magazynu. Dodatkowo zostało wykonane zagospodarowanie terenu tj.: wydzielono służbową strefę parkingową z placem manewrowym, wykonano drogę dojazdową oraz ogrodzenie. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie wpłynęło znacząco na poprawę warunków pełnienia służby i pracy oraz podniosło jakość i efektywność wykonywanych zadań służbowych. Zadanie realizowane było w ramach budżetu Policji - ze środków pochodzących z Programu modernizacji Policji (...) z w kwocie 10.118 tys. zł, w tym 998 tys. zł z Centralnego Funduszu Wsparcia Policji.
- PP w Miękinii - modernizacja obiektu - zamierzenie swoim zakresem obejmowało przebudowę i modernizację siedziby Posterunku Policji w Miękinii o obsadzie etatowej 8 osób. W ramach inwestycji wykonano prace polegające na wydzieleniu nowego układu funkcjonalnego w poziomie przyziemia budynku poprzez adaptację nieużytkowanych pomieszczeń technicznych na szatnię i pomieszczenia biurowe, wymianę wyeksploatowanej i nieszczelnej stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, przemurowanie kominów nad poziomem połaci dachowej, wymianę instalacji odgromowej, ocieplenie elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymianę posadzek w poziomie parteru budynku wraz z warstwami podłoża, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, malowanie pomieszczeń. W zakresie zagospodarowania terenu zewnętrznego wykonane zostało nowe ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Przeprowadzono roboty niwelujące nierówności terenu dziedzińca, w celu uzyskania zwiększenia powierzchni i jego funkcjonalności, wykonano nową nawierzchnię placu

manewrowego wraz z podbudową i odwodnieniem. Koszt całego zamierzenia zamknął się w wartości kosztorysowej inwestycji, w tym PMP – 1.047 tys. zł.

- KP Wodny - POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO - termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej. Ponadto w ramach robót towarzyszących wykonano: wymianę pokrycia dachu, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetów okiennych zewnętrznych, modernizację sanitariatów, zaplecza kuchennego, pokoi biurowych. Zrealizowano również odtworzenie nawierzchni utwardzonych w miejscach planowanych robót ziemnych, tj. odtworzenie opaski wokół budynku, montaż zadaszenia systemowego przy wejściu do budynku, montaż wentylatorów hybrydowych, montaż nawietrzaków okiennych, podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych, wykonanie instalacji przeciwporażeniowej oraz uziemienia instalacji w pomieszczeniu pompy ciepła. Działania te doprowadziły do poprawy stanu technicznego budynku. Docieplenie budynku pozwoliło na znaczne zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej przyczyniając się do obniżenia kosztów eksploatacji. Natomiast przeprowadzenie prac adaptacyjnych zwiększyło bezpieczeństwo i komfort pracy policjantów, a także w znaczący sposób polepszyło warunki obsługi interesantów. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 512,2 tys. zł, w tym PMP – 163 tys. zł i był niższy o 22 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KPP Złotoryja - POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO - termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej. Zakres prac obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu i stropu zewnętrznego, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem energooszczędnym, założenie nowej stolarki wewnętrznej w budynku, przebudowanie części pomieszczeń w budynku celem efektywniejszego wykorzystania powierzchni i spełnienia potrzeb jednostki, położenie nowych pokryć podłóg w ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach, wykonanie nowych pionów kanalizacyjnych oraz armatury sanitarnej, wykonanie nowych okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych, wykonanie wewnętrznej wentylacji mechanicznej, naprawę tynku w pomieszczeniach wewnętrznych oraz malowanie ścian i sufitów. Działania te miały na celu doprowadzenie do poprawy stanu technicznego budynku, wyeliminowanie w najbliższej perspektywie czasowej konieczności dokonywania drobnych napraw oraz remontów. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 1.743 tys. zł, w tym PMP – 154 tys. zł i był niższy o 15 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- KP Sobótka - POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO - termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej. W ramach przeprowadzonych robót modernizacyjnych osiągnięto właściwy stan techniczny pomieszczeń zgodny z obowiązującymi standardami. Wykonano przebudowę pomieszczeń, wewnętrznej klatki schodowej, dokonano modernizacji ciągów komunikacyjnych w obłoku, przearanżowano strefę oficera dyżurnego i strefę recepcyjną. W zakresie zagospodarowania zewnętrznego zlikwidowano bariery architektoniczne utrudniające dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. Wykonano również nowy chodnik, zlikwidowano schody, utworzono nowy parking w tym z wydzielonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych. Wykonano część ogrodzenia z Furtką, kontrolą dostępu i domofonem. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.193 tys. zł, z czego 2.473 tys. zł z PMP, natomiast 569 tys. zł w ramach środków unijnych.
- PP Jaworzyna Śląska - POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO - termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej. Przedmiotem zadania inwestycyjnego było wykonanie robót

termomodernizacyjnych oraz prac modernizacyjnych i uzupełniających w budynku Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej a także przebudowa elementów zagospodarowania terenu. W ramach prac termomodernizacyjnych oraz robót uzupełniających wykonano wymianę pokrycia dachowego, docieplenie połaci dachowych oraz stropu. Wymieniono stolarkę zewnętrzną okienną i drzwiową. Przeprowadzono modernizację kotłowni, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Wykonano nową instalację elektryczną wraz z oświetleniem. Zaizolowano oraz odwodniono i odgrzybiono ściany fundamentów i piwnic, odtworzono zabytkową elewację budynku. Przeprowadzono kompleksową modernizację pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, zniwelowano bariery architektoniczne w strzynie wejścia głównego oraz dostosowano toaletę dla osób niepełnosprawnych. W zakresie zagospodarowania terenu wykonano opaskę z kostki granitowej wokół budynku oraz chodnik. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie wpłynęło znacząco na poprawę warunków pełnienia służby i pracy oraz podniosło jakość i efektywność wykonywanych zadań służbowych. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 3.159 tys. zł. Zadanie realizowane było w ramach budżetu Policji - ze środków pochodzących z Programu modernizacji (...) w kwocie 2.255 tys. zł oraz ze środków funduszy europejskich w kwocie 904 tys. zł.

- SPPP Legnica - POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO - termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej. W ramach planowanej inwestycji przewidywane było wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w kompleksie budynków SPPP w Legnicy. Zakres prac obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu i stropu zewnętrznego, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem energooszczędnym, modernizację kotłowni, montaż kolektorów słonecznych. Przeprowadzone zostały również prace o charakterze modernizacyjnym obejmujące: kompleksową przebudowę i modernizację pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku celem efektywniejszego wykorzystania powierzchni i spełnienia potrzeb jednostki, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z osprzętem, przebudowę okablowania strukturalnego, założenie nowej stolarki wewnętrznej w budynku, modernizację i rozbudowę wewnętrznej wentylacji mechanicznej, przebudowę przyłączy mediów do budynku, modernizację zagospodarowania terenu. Wydatkowano ze środków pochodzących z Programu modernizacji kwotę 8.312 tys. zł.
- KP Bolków - POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO - termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej - KWP WROCLAW. W ramach prac termomodernizacyjnych oraz robót uzupełniających wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku, izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian zagłębionych, docieplenie stropu. Przeprowadzono wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz źródła ciepła, zlikwidowano kotłownię olejową i zamontowano pompy ciepła oraz instalację ciepłej wody użytkowej. Wykonano nową instalację elektryczną wraz z oświetleniem. Zamontowano zadaszenie systemowe przy wejściu do budynku, zamontowano wentylatory hybrydowe. Wydatkowano ze środków PMP 2.129 tys. zł, ponadto 29 tys. zł zgłoszono jako wydatki niewygasające w 2020 roku.
- KP Strzegom - POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO - termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej - KWP WROCLAW. Zakończono realizację oraz dostawy pierwszego wyposażenia. Wydatkowano 1.961 tys. zł, ponadto 52 tys. zł zgłoszono jako wydatki niewygasające w 2020 roku.

- KMP Legnica ul. Asnyka 3 - przebudowa stanowiska kierowania oraz budowa systemu monitoringu. Przedmiotem zadania była przebudowa stanowiska kierowania oraz budowa systemu monitoringu w budynku Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. W ramach realizowanych robót wykonano m.in. podłogę techniczną na stanowisku kierowania, wymianę wewnętrznej stolarki i ślusarki oraz przebudowę instalacji elektrycznej, w tym niskoprądowej, SKD oraz sygnalizacji p.poż., zainstalowano nową instalację wod-kan, zamontowano zadaszenie nad wejściem głównym do budynku. Częściowo wykonano nowe ogrodzenie terenu. Wydatkowano 840 tys. zł.
- SPPP Legnica ul. Jaworzyńska 134 - przebudowa budynku garażowo-technicznego. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była przebudowa budynku garażowo - technicznego. Osiągnięto planowany zakres inwestycji zgodnie z zakresem rzeczowym Programu Inwestycji. W ramach zadania wykonano renowację tynków zewnętrznych i wewnętrznych, przebudowę warstw posadzkowych, dachu oraz instalacji elektrycznej i odgromowej, wymieniono stolarkę otworową. Wykonano modernizację pomieszczenia agregatorowni i osprzętu agregatu. Ponadto wykonano przebudowę placu manewrowego. Przeprowadzenie inwestycji w takim zakresie pozwoliło na uzyskanie wymiernego efektu w postaci poprawy warunków technicznych budynku, co przyczyniło się do zapewnienia utrzymania ciągłości dostaw prądu przy braku zasilania z energetycznej sieci zewnętrznej. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 428 tys. zł i był niższy o 117 tys. zł od pierwotnie zakładanego.
- PP w Świerzawie - adaptacja, modernizacja pomieszczeń. Realizacja zadania obejmowała adaptację i modernizację strefy parteru oraz piwnic budynku użyczonego przez Lasy Państwowe na siedzibę Posterunku Policji. W zakres wykonanych robót weszły niezbędne prace konstrukcyjno-budowlane, montażowe i wykończeniowe wraz z wymianą wszystkich instalacji wew. Budynek został wyposażony w system: monitoringu, sygnalizacji włamania oraz sygnalizacji alarmu pożarowego. W obiekcie zostały wyodrębnione: cztery pomieszczenia biurowe, pokój przyjęć interesantów pełniący również funkcję małej sali odpraw, pomieszczenie socjalne, szatnia z zapleczem sanitarnym, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie dla osoby sprzątajacej. Pomieszczenia w poziomie piwnic pełnią funkcje magazynowo - gospodarcze. Zgodnie z przyjętymi założeniami uzyskano podstawowe, założone efekty zamierzenia, którymi było osiągnięcie stanu technicznego i estetycznego zgodnego z obowiązującymi standardami oraz zapewnienie układu funkcjonalnego spełniającego wymagania zawarte w obowiązujących wytycznych KGP. Realizacja zadania trwała 6 miesięcy i zakończyła się osiągnięciem efektu rzeczowego dodatkowo przy uzyskaniu oszczędności w wysokości 49 tys. zł. Wydatkowano ze środków PMP 493 tys. zł.
- PP w Pleszycach - modernizacja obiektu. Zamierzenie swoim zakresem obejmowało przebudowę parteru obiektu wraz z przebudową strefy wejścia do budynku. Wykonano nowe przyłącze gazowe - zmieniono system ogrzewania z paliwa stałego na gazowe oraz nowe przyłącze kanalizacyjne, podłączono budynek do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Poprzez modernizację wszystkich pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz wydzielenie poczekalni wraz z toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, pokoju przesłuchań i strefy dyżurnej podniesiony został standard obsługi interesantów oraz zwiększył się komfort pracy policjantów. Ponadto zamontowane zostały instalacje: alarmowa antywłamaniowa, monitoringu, sygnalizacji pożaru z powiadomieniem jednostki macierzystej oraz domofonowa z automatycznym przełączeniem do jednostki macierzystej poza czasem pracy posterunku. W zakresie

zagospodarowania terenu zewnętrznego wymieniono gradzenie, zamontowano dwie bramy wjazdowe zaopatrzone w kontrolę dostępu. Budynek dostosowany został do potrzeb osób niepełnoprawnych. W ramach inwestycji wykonano również zagospodarowanie terenu (utwardzenie terenu i powierzchnie zielone, wykonano przebudowę placu manewrowego, wydzielono miejsca parkingowe dla interesantów oraz dla pojazdów służbowych). Wydatkowano ze środków PMP 1.498 tys. zł.

- KWP ul. Połbina 1 - przebudowa pomieszczeń części poddasza budynku B na potrzeby Wydziału Kryminalnego. W ramach realizowanych robót wykonano m.in. wydzielenie 7 pomieszczeń wyposażonych w aneksy kuchenne i węzły sanitarne, adaptację pomieszczenia gospodarczego na pralnię i suszarnię, przebudowano strefę komunikacji oraz klatki schodowej. Ponadto wykonano przebudowę i montaż nowej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji oraz elektrycznej i niskoprądowej. Ocieplono strop i ściany poddasza, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Dokonano zakupu wyposażenia kwaterunkowego i teleinformatycznego. Wydatkowano ze środków PMP 1.100 tys. zł.
- PP w Udaninie - adaptacja pomieszczeń - w ramach realizacji zadania wykonano adaptację pomieszczeń części parteru budynku użyczonego przez gminę Udanin na potrzeby Posterunku Policji. Większość prac w obiekcie wykonana i sfinansowana została środkami władz samorządowych. Po stronie Policji do zrealizowania zostało wykonanie niezbędnych instalacji niskoprądowych oraz zakup pierwszego wyposażenia. Budynek został wyposażony w system sygnalizacji włamania oraz sygnalizacji alarmu pożarowego oraz wideo domofon. Za zgodą władz samorządowych na obiekcie posadowiony został nowy maszt antenowy. Wydatkowano ze środków PMP 198 tys. zł.
- Zakończono roboty budowlane na 14 poniższych zadaniach:
 - KP Wałbrzych I - budowa nowej siedziby z lokalizacją w Szczawnie Zdroju, ul. Józefa Łączyńskiego - KWP Wrocław. Odebrano roboty w zakresie klimatyzacji, zrealizowano zaplanowane zakupy pierwszego wyposażenia. Wydatkowano 22.645 tys. zł, ponadto 135 tys. zł zgłoszono jako wydatki niewygasające w 2020 roku.
 - KPP Lwówek Śląski - budowa nowej siedziby przy ul. Przyjaciół Żołnierza - KWP Wrocław. Dokonano odbioru częściowych robót w zakresie klimatyzacji, budowa zbiornika retencyjnego na ukończeniu; dokonano rozbudowy systemu radiowego oraz zrealizowano zakupy w zakresie pierwszego wyposażenia. Wydatkowano 24.993 tys. zł, ponadto 984 tys. zł zgłoszono jako wydatki niewygasające w 2020 roku.
 - KP w Bogatyni - budowa nowej siedziby - KWP Wrocław. Zakończono realizację oraz dostawy pierwszego wyposażenia. Trwają prace porządkowe. Wydatkowano 14.565 tys. zł, ponadto 80 tys. zł zgłoszono jako wydatki niewygasające w 2020 roku.
 - Budowa I KP Lublin ul. Aleja Unii Lubelskiej - KWP Lublin. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Na dzień 17.03.2021 r. zaplanowano rozpoczęcie czynności odbiorowych. Trwa zakup i wyposażenia obiektu. Wydatkowano 12.331 tys. zł, ponadto 1.480 tys. zł zostało zgłoszone jako wydatki niewygasające w 2020 roku.
 - KP w Szczawnicy - budowa nowej siedziby - KWP Kraków. Obiekt KP Szczawnica zgłoszono do odbioru (wartość łączna umowy o roboty budowlane wynosi 9.514 tys. zł). Powołano komisję odbiorową i rozpoczęto odbiory. Równolegle trwają zakupy pierwszego wyposażenia. Wydatkowano 8.336 tys. zł, ponadto 1.460 tys. zł zostało zgłoszone jako wydatki niewygasające w 2020 roku.

- KP w Kluczach - budowa nowej siedziby - KWP Kraków. Umowa o roboty budowlane zakończona i opłacona w 2020 roku. Do uzupełnienia pozostaje zagadnienie klimatyzacji i wentylacji pomieszczenia rozdzielni elektrycznej. Uzyskano stanowisko projektanta. Przygotowywane jest zapytanie na wykonanie ww. prac uzupełniających. Wydatkowano 5.947 tys. zł, ponadto 67 tys. zł zostało zgłoszone jako wydatki niewygasające w 2020 roku.
- PP w Izabelinie z siedzibą w Hornówku - budowa nowej siedziby - KSP Warszawa. W ramach zadania powstał budynek administracyjny - biurowy z dwustanowiskowym garażem wewnętrznym, z przeznaczeniem dla obsady 8 etatów. Wykonano zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą. Odrodzono teren utwardzono ciągi jezdne piesze i miejsca postojowe. Wykonano oświetlenie zew. terenu, altanę śmietnikową. Wydatkowano 2.235 tys. zł
- PP w Rajgródzie - budowa nowej siedziby - KWP Białystok. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono proces budowlany. Złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Trwa zakup wyposażenia kwaterunkowego. Wydatkowano 1.345 tys. zł, ponadto 144 tys. zł zgłoszono jako wydatki niewygasające w 2020 roku.
- KWP w Białymstoku - przebudowa części budynku sztabowego Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku przy ul. 42-go Pułku Piechoty 44. Zakończono proces budowlany. Do zapłaty zostały ostatnie faktura za roboty budowlane oraz nadzór autorski w kwocie 2.368 tys. zł.
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KP Brzeg Dolny - KWP Wrocław. Trwa realizacja zadania. Zakończono realizację oraz dostawy pierwszego wyposażenia. Wydatkowano 4.239 tys. zł, ponadto 40 tys. zł zgłoszono jako wydatki niewygasające w 2020 roku.
- Termomodernizacja i modernizacja obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73 KWP Lublin. Roboty budowlane zakończone, trwa zakup wyposażenia obiektu. Wydatkowano 12.043 tys. zł.
- Komenda Miejska Policji Słupsk - przebudowa i modernizacja siedziby przy ul. 3 Maja 1 - KWP Gdańsk. Wydatkowano 2.869 tys. zł.
- Modernizacja i przebudowa PID w Olsztynie przy ul. Borowej - KWP Olsztyn. W ramach realizowanej inwestycji wykonano ocieplenie murów zewnętrznych i stropodachu budynku, wymieniono pokrycie dachu wraz z pasami nadrynnowymi, rynnami i rurami spustowymi, wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, izolację przeciwilgociową ścian zewnętrznych piwnic, drenaż opaskowy budynku, instalację deszczową i odgromowa budynku. Wydatkowano 1.541 tys. zł.
- KWP w Olsztynie - przebudowa wnętrza budynku i placu spacerowego Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie przy ul. Borowej 9 - KWP Olsztyn. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była przebudowa budynku i placu spacerowego Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie obejmująca zmianę układu ścian działowych w celu wydzielenia szatni i sanitariatów dla pracowników oraz pomieszczeń socjalnego, gospodarczego i magazynowego. Wymieniono stolarkę drzwiową w pomieszczeniach nieleśnych zatrzymanych oraz wykonano elektryczną instalację przyzywową i napadową. Ponadto przebudowano parking i chodniki oraz wymieniono ogrodzenie spacerniaka, Wydatkowano 1.428 tys. zł.
- Kontynuowano roboty budowlane na 48 poniższych zadaniach:
 - KPP Bolesławiec - II etap - budowa nowej siedziby - KWP Wrocław. Wydatkowano 15.454 tys. zł, ponadto 1.359 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 r.;

- KPP Oleśnica – POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO – termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej. Wydatkowano 3.393 tys. zł, ponadto 17 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;
- KPP Rypin - budowa nowej siedziby - KWP BYDGOSZCZ. Wydatkowano 246 tys. zł;
- PP w Woli Krzysztoporskiej - budowa nowego obiektu - KWP Łódź. Wydatkowano 1.286 tys. zł, ponadto 73 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;
- KP Zator - budowa nowej siedziby - KWP Kraków. Wydatkowano 1.404 tys. zł, ponadto 372 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;
- KP w Wojniczu - budowa nowej siedziby - KWP Kraków. Wydatkowano 1.400 tys. zł, ponadto 200 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;
- KPP Wadowice - budowa nowej siedziby - II etap - KWP Kraków. Wydatkowano 31.096 tys. zł, ponadto 1.725 tys. zł;
- PP w Uściu Gorlickim - budowa nowego obiektu - KWP Kraków. Wydatkowano 1.450 tys. zł;
- KPP Pułtusk - budowa nowej siedziby Etap II - KWP Radom. Wydatkowano 258 tys. zł;
- Budowa nowej siedziby PP Żabia Wola - KSP Warszawa. Wydatkowano 2.712 tys. zł;
- PP w Wiązownej - Etap II budowa nowej siedziby - KSP Warszawa. Wydatkowano 2.537 tys. zł;
- PP w Lesznie - Etap II budowa nowej siedziby - KSP Warszawa. Wydatkowano 3.011 tys. zł;
- KPP w Krapkowicach ul. Opolska - budowa nowej siedziby - KWP Opole. Wydatkowano 9.016 tys. zł;
- PP w Tykocinie/Brańsku - budowa nowej siedziby - KWP Białystok. Wydatkowano 591 tys. zł;
- Posterunek Policji w Nurcu-Stacji - budowa nowej siedziby - KWP Białystok. Wydatkowano 26 tys. zł;
- PP w Janowie - budowa nowej siedziby - KWP Białystok. Wydatkowano 812 tys. zł, ponadto 160 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;
- Posterunek Policji w Drohiczynie - budowa nowej siedziby - KWP Białystok. Wydatkowano 26 tys. zł;
- PP Pszczółki - budowa nowej siedziby - KWP Gdańsk. Wydatkowano 571 tys. zł;
- KMP w Sosnowcu - budowa nowej siedziby - KWP Katowice. Wydatkowano 23.928 tys. zł;
- PP w Kroczycach - budowa nowej siedziby - KWP Katowice. Wydatkowano 618 tys. zł.
- PP w Mircu - budowa nowej siedziby - etap II wykonanie robót budowlanych - KWP Kielce. Wydatkowano 100 tys. zł;
- PP w Stawigudzie - budowa nowej siedziby - KWP Olsztyn. Wydatkowano 880 tys. zł, ponadto 2.012 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;
- KPP w Pile - Etap II budowa nowego obiektu - KWP Poznań. Wydatkowano 29.221 tys. zł;
- KPP Sławno - budowa nowej siedziby - KWP Szczecin. Wydatkowano 26.509 tys. zł;
- KPP Świdwin - budowa nowej siedziby - KWP Szczecin. Wydatkowano 25.350 tys. zł;
- Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego szczebla KMP/KPP/KP (w tym KPP w Łukowie, KPP w Opolu Lubelskim, KP w Poniatowej, KMP w Chełmie (ul. Reformacka), KMP w Zamościu, KPP w Biłgoraju, KP w Dorohusku, KP w Międzyrzeczu Podlaskim, KPP w Hrubieszowie) - KWP Lublin. Wydatkowano 21.631 tys. zł;
- Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu - termomodernizacja Policijnej Izby Zatrzymań - docieplenie stropodachu i wymiana stolarki okiennej - KWP Łódź. 350 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;

- KWP w Łodzi - przebudowa budynku przy ulicy Norwida 18 w Łodzi wraz termomodernizacją i modernizacją oświetlenia. Wydatkowano 164 tys. zł.
 - KP VIII w Krakowie - przebudowa budynku - KWP Kraków. Wydatkowano 3.833 tys. zł;
 - Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji województwa małopolskiego (75404) - KWP Kraków. Wydatkowano 4.829 tys. zł, ponadto 90 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;
 - Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji województwa małopolskiego (75405) - KWP Kraków. Wydatkowano 1.141 tys. zł;
 - KP w Jordanowie - przebudowa obiektu - KWP Kraków. 700 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;
 - KMP w Radomiu/KWP z/s w Radomiu - przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji PdOZ na Sektorowy, budowa zaplecza techniczno-garażowego, przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatów prądowców - KWP Radom. Wydatkowano 2.347 tys. zł, ponadto 839 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;
 - KPP w Pruszkowie - rozbudowa siedziby przy ul. Kraszewskiego 8 nr ewid. Działki 81/1 i 81/2 - KSP Warszawa. Wydatkowano 21.216 tys. zł;
 - KP Warszawa-Ursynów - rozbudowa i przebudowa obiektu - KSP Warszawa. Wydatkowano 10.678 tys. zł, ponadto 846 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;
 - KMP Krosno - przebudowa i rozbudowa - KWP Rzeszów. Wydatkowano 8.103 tys. zł;
 - KMP Słupsk - adaptacja obiektów - KWP Gdańsk. Wydatkowano 19.153 tys. zł;
 - KPP Pruszcz Gdański - rozbudowa siedziby - KWP Gdańsk. Wydatkowano 6.445 tys. zł;
 - Posterunek Policji w Lipniku - przebudowa budynku pod potrzeby nowej siedziby - etap II - KWP Kielce. Wydatkowano 16 tys. zł, ponadto 130 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;
 - PP w Osieku - przebudowa budynku - etap II - KWP Kielce. Wydatkowano 452 tys. zł;
 - PP w Szydłowie - rozbudowa i przebudowa budynku - KWP Kielce. Wydatkowano 28 tys. zł, ponadto 145 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;
 - KPP Mrągowo - przebudowa obiektów KPP - KWP Olsztyn. Wydatkowano 127 tys. zł, ponadto 2.293 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;
 - KPP Gostyń - rozbudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu - KWP Poznań. Kwotę 15 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;
 - KP Mielno - przebudowa i rozbudowa budynku oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu - KWP Szczecin. Wydatkowano 3.966 tys. zł;
 - KMP Szczecin - przebudowa obiektów, ul. Kaszubska 35 - I etap. Koszt całego zamierzenia zamknął się w kwocie 8.965 tys. zł.
 - KPP Kazimierza Wielka - przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów - KWP Kielce. Wydatkowano 3.600 tys. zł;
 - Stacja Obsługi Pojazdów w Katowicach Wydział Transportu KWP w Katowicach - zmiana lokalizacji - KWP Katowice. Wydatkowano 6.300 tys. zł;
 - Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - przebudowa obiektu na potrzeby PdOZ oraz CBSP - KWP Wrocław. Wydatkowano 219 tys. zł.
- Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w KWP Lublin - Komenda Miejska Policji w Chełmie - podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. W trakcie procedura dot. udzielenia zamówienia publicznego.

- Zakupiono na potrzeby jednostek Policji nw. 2 obiekty:
 - KPP w Lubinie - zakup nieruchomości przy ul. Wł. Łokietka 6a - KWP Wrocław. Wydatkowano 543 tys. zł;
 - KPP - Dąbrowa Tarnowska - zakup nieruchomości - KWP Kraków. Wydatkowano 354 tys. zł.
- Prowadzono prace nad „przygotowaniem inwestycji – sporządzenie dokumentacji ” dla 30 nw. zadań:
 - KPP Bolesławiec - budowa nowej siedziby – dokumentacja - KWP Wrocław. Wydatkowano 98 tys. zł;
 - KPP Żary - budowa nowej siedziby – dokumentacja - KWP Gorzów Wlkp. Wydatkowano 587 tys. zł;
 - Komisariat Policji w Sławie – termomodernizacja budynku - KWP Gorzów Wlkp. Wydatkowano 17 tys. zł.
 - KP w Warcie - budowa nowego obiektu Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - KWP Łódź. Wydatkowano 86 tys. zł;
 - VII KP KMP w Łodzi wraz z PID - budowa nowej siedziby przy ul. Kwiatowej 1 w Łodzi Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - KWP Łódź. Wydatkowano 315 tys. zł;
 - PP w Andrespolu - budowa nowej siedziby - Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - KWP Łódź. Wydatkowano 73 tys. zł;
 - PP we Wrzącej - budowa nowej siedziby - Etap I dokumentacja projektowo-kosztorysowa - KWP Łódź. Wydatkowano 40 tys. zł;
 - KPP Brzesko - budowa nowej siedziby - etap I - opracowanie dokumentacji - KWP Kraków. Wydatkowano 426 tys. zł;
 - KP V w Krakowie - budowa nowej siedziby (dokumentacja projektowa) - etap I - KWP Kraków. Wydatkowano 320 tys. zł;
 - KPP w Mińsku Mazowieckim - budowa nowej siedziby Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - KSP Warszawa. Wydatkowano 490 tys. zł;
 - KP Otmuchów - budowa nowej siedziby - I etap opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - KWP Opole. Wydatkowano 92 tys. zł;
 - II KP Rzeszów - opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby II Komisariatu Policji w Rzeszowie - KWP Rzeszów. Wydatkowano 337 tys. zł;
 - KP IV w Białymstoku - budowa nowej siedziby Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - KWP Białystok. Wydatkowano 164 tys. zł;
 - KP I w Białymstoku - budowa nowej siedziby Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - KWP Białystok. Wydatkowano 81 tys. zł;
 - KP w Sędziszowie - budowa nowej siedziby - I etap opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - KWP Kielce. Wydatkowano 97 tys. zł;
 - PP w Mircu - budowa nowej siedziby - I etap opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - KWP Kielce. Wydatkowano 50 tys. zł;
 - PP w Lipniku - przebudowa budynku pod potrzeby nowej siedziby - I etap opracowanie dokumentacji projektowej - KWP Kielce. Wydatkowano 97 tys. zł;
 - KWP Olsztyn - budowa policyjnej strzelnicy ćwiczebnej wraz z przebudową sieci zewnętrznych, ul. Pstrowskiego nr 3 - I etap opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - KWP Olsztyn. Wydatkowano 111 tys. zł, ponadto 745 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;

- KPP w Pile - budowa nowego obiektu opracowanie dokumentacji projektowej - KWP Poznań. Wydatkowano 812 tys. zł;
- KWP w Poznaniu - Laboratorium Kryminalistyczne budowa nowego obiektu. Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - KWP Poznań. Wydatkowano 716 tys. zł;
- KPP Pырzyce - budowa nowej siedziby - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej - KWP Szczecin. Wydatkowano 182 tys. zł;
- KMP w Jeleniej Górze - przebudowa obiektu na potrzeby PdOZ oraz CBŚP - I etap opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - KWP Wrocław. Wydatkowano 205 tys. zł;
- KWP we Wrocławiu - przebudowa budynku administracyjnego przy Pl. Muzealnym 16 - I etap opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - KWP Wrocław. Wydatkowano 483 tys. zł;
- KPP Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego 12- przebudowa i modernizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu - I etap - KWP Gorzów Wlkp. Wydatkowano 79 tys. zł;
- Przebudowa budynku koszarowego nr 13 na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71 dla potrzeb SPAP i OPP - Etap I opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - KWP Łódź. Wydatkowano 270 tys. zł;
- Modernizacja zasilania energetycznego w budynkach Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie 2 i 2a - etap I dokumentacja - KSP Warszawa. Wydatkowano 410 tys. zł;
- KP w Praszce - rozbudowa istniejącej siedziby, ul. Piłsudskiego 35, dz. nr 17 - I etap opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - KWP Opole. Wydatkowano 141 tys. zł;
- KWP w Białymstoku - rozbudowa Laboratorium Kryminalistycznego Etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - KWP Białystok. Wydatkowano 60 tys. zł;
- KP w Kolbudach - rozbudowa siedziby - I etap opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - KWP Gdańsk. Wydatkowano 112 tys. zł;
- KPP w Opatowie - rozbudowa oraz nadbudowa obiektów - I etap opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - KWP Kielce. Wydatkowano 173 tys. zł.

W ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 realizowanych jest 33 nw. zadań o wartość 19.981 tys. zł:

- KPP Lwówek Śląski - budowa nowej siedziby przy ul. Przyjaciół Żołnierza, zakończono roboty budowlane;
- KP Wałbrzych I - budowa nowej siedziby z lokalizacją w Szczawnie Zdroju, ul. Józefa Łączyńskiego, zakończono roboty budowlane, przewidywany termin realizacji zadania 04.2021r.;
- KPP Bolesławiec - II etap - budowa nowej siedziby, w trakcie robót budowlanych, przewidywany termin realizacji zadania 12.2021r.;
- KP w Bogatyni - budowa nowej siedziby zakończono roboty budowlane przewidywany termin realizacji zadania 05.2021r.;
- Budowa I KP Lublin ul. Aleja Unii Lubelskiej, w trakcie robót budowlanych, przewidywany termin realizacji zadania 03.2021r.;
- KP Zator - budowa nowej siedziby, procedura na Wykonawcę robót budowlanych, przewidywany termin realizacji zadania 10.2021r.;
- KPP Wadowice - budowa nowej siedziby - II etap, zakończono roboty budowlane, przewidywany termin realizacji zadania 05.2021r.;

- KP w Kluczach - budowa nowej siedziby zakończono roboty budowlane przewidywany termin realizacji zadania 11.2021r.;
- KP w Szczawnicy - budowa nowej siedziby, w trakcie robót budowlanych, przewidywany termin realizacji zadania 09.2021r.;
- KP w Wojniczu - budowa nowej siedziby, w trakcie robót budowlanych przewidywany termin realizacji zadania 11.2021r.;
- PP w Rajgrodzie - budowa nowej siedziby, w trakcie robót budowlanych, przewidywany termin realizacji zadania 03.2021r.;
- PP w Janowie - budowa nowej siedziby w trakcie robót budowlanych przewidywany termin realizacji zadania 06.2021r.
- PP w Stawigudzie - budowa nowej siedziby, w trakcie robót budowlanych, przewidywany termin realizacji zadania 08.2021
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KPP Oleśnica, zakończono roboty budowlane, przewidywany termin realizacji zadania 02.2021r.;
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KP Brzeg Dolny, zakończono roboty budowlane, przewidywany termin realizacji zadania 03.2021r.;
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KP Bolków, zakończono roboty budowlane, przewidywany termin realizacji zadania 03.2021r.;
- Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO) KP Strzegom, zakończono roboty budowlane, przewidywany termin realizacji zadania 03.2021r.;
- KMP Bydgoszcz - przebudowa i modernizacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy, zakończono roboty budowlane przewidywany, termin realizacji zadania 02.2021r.;
- KPP w Inowrocławiu - rozbudowa i modernizacja siedziby, w trakcie robót budowlanych, przewidywany termin realizacji zadania 02.2021r.;
- KP Toruń-Rubinkowo - przebudowa siedziby przy ul. Dziewulskiego 1-3, zakończono roboty budowlane, przewidywany termin realizacji zadania 02.2021r.;
- PP w Tyszowcach - przebudowa budynku wraz z termomodernizacją, zakończono roboty budowlane, przewidywany termin realizacji zadania 03.2021r.;
- Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji województwa małopolskiego w trakcie robót budowlanych, przewidywany termin realizacji zadania 11.2021r.;
- KP Warszawa-Ursynów - rozbudowa i przebudowa obiektu, w trakcie robót budowlanych, przewidywany termin realizacji zadania 03.2022r.;
- KWP w Białymstoku - przebudowa części budynku sztabowego Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku przy ul. 42-go Pułku Piechoty 44, w trakcie robót budowlanych, przewidywany termin realizacji zadania 03.2021r.;
- KPP Mrągowo - przebudowa obiektów KPP, w trakcie robót budowlanych, przewidywany termin realizacji zadania 06.2021r.;
- KPP Gostyń - rozbudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, przewidywany termin realizacji zadania 03.2021 r.;
- Posterunek Policji w Lipniku - przebudowa budynku pod potrzeby nowej siedziby - etap II, przewidywany termin realizacji zadania 11.2021 r.;
- PP w Szydłowie - rozbudowa i przebudowa budynku, przewidywany termin realizacji zadania 11.2021 r.;

- KMP w Radomiu/KWP z/s w Radomiu - przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji PdOZ na Sektorowy, budowa zaplecza techniczno-garażowego, przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatów prądowców, przewidywany termin realizacji zadania 11.2021 r.;
- KP w Jordanowie - przebudowa obiektu, przewidywany termin realizacji zadania 11.2021 r.;
- Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu - termomodernizacja Policyjnej Izby Zatrzymań - docieplenie stropodachu i wymiana stolarki okiennej, przewidywany termin realizacji zadania 04.2021r.;
- KWP Olsztyn - budowa policyjnej strzelnicy ćwiczebnej wraz z przebudową sieci zewnętrznych, ul. Pstrowskiego nr 3 - I etap opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przewidywany termin realizacji zadania 05.2021r.;
- PP w Woli Krzysztoporskiej - budowa nowego obiektu, przewidywany termin realizacji zadania 11.2021r.

W ramach inwestycji budowlanych środki niewydatkowane wyniosły 18.754 tys. zł, co stanowi 1,19% całości środków przewidzianych na realizację Programu (...). Wyżej wymienione środki niewydatkowane zostały przede wszystkim w latach 2019-2020 r. W latach 2017-2018 niewykorzystane środki wyniosły 270 tys. zł.

W 2019 r. łączna kwota środków niewydatkowanych wyniosła 11.343 tys. zł. Na powyższą kwotę złożyło się 6.481 tys. zł pochodzących z nieuruchomionej ostatniej transzy rezerwy celowej oraz 4.862 tys. zł stanowiące środki niewydatkowane na zadaniach. W przytoczonej kwocie, tj. 4.862 tys. zł największy udział miały zadania:

- Baza Magazynowa Łagódzin, budowa magazynów, przebudowa budynku biurowego, budynków magazynowych i garaży wraz z zagospodarowaniem terenu – 2.981 tys. zł z powodu problemów z wyłonieniem wykonawcy,
- PP w Izabelinie z siedzibą w Hornówku - budowa nowej siedziby – 1.042 tys. zł z powodu problemów z wykonawcą prac budowlanych (konieczność wyłonienia nowego wykonawcy),
- Budowa budynku KP w Annopolu (powiat Kraśnik) – 426 tys. zł, z powodu problemów z wykonawcą prac budowlanych (konieczność wyłonienia nowego wykonawcy),
- KWP w Poznaniu – zespół obiektów biurowo-sportowo-garażowych Etap I – 206 tys. zł, z powodu problemów z wykonawcą prac budowlanych (konieczność wyłonienia nowego wykonawcy).

Niewydatkowanie środków na wymienionych zadaniach spowodowane było problemami z wyłonieniem wykonawcy w ramach ogłaszanych przetargów lub też problemami z realizacją prac budowlanych, które skutkowały potrzebą rozpoczęcia nowego postępowania przetargowego.

W 2020 r. nie wydatkowano środków w łącznej wysokości 7.141 tys. zł, w czym największy udział miały poniższe zadania, tj.:

- KPP Świdwin – budowa nowej siedziby – 1.919 tys. zł,
- KMP Słupsk – adaptacja obiektów – 1.600 tys. zł,
- KP Mielno – przebudowa i rozbudowa budynku oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu – 985 tys. zł,
- KMP Szczecin – przebudowa obiektów, ul. Kaszubska 35 - I etap – 797 tys. zł,
- KPP Sławno – budowa nowej siedziby – 781 tys. zł,
- KP w Szczawnicy – budowa nowej siedziby – 521 tys. zł.

Niewydatkowane środki pochodziły z Funduszu Wsparcia Policji – łącznie 7.100 tys. zł, realizowanego w ramach Programu modernizacji Policji (...). Po zakończeniu Programu środki jako pozostałość zostały

ujęte w Planie finansowym Funduszu Wsparcia Policji na 2021 r. jako środki przeznaczone na inwestycje Policji. Pozostała kwota 41 tys. zł pochodzi z oszczędności uzyskanych w toku realizacji zadań.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby za lata 2017 -2020 uzyskał wartość 74,0%. Szczegółowe zestawienie w podziale na poszczególne KWP/KSP, wartość planowaną do osiągnięcia oraz wartość osiągniętą przedstawia poniższe zestawienie.

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		Wartość osiągnięta
KWP BIAŁYSTOK	100%	65%
KWP BYDGOSZCZ	100%	64%
KWP GDAŃSK	100%	50%
KWP GORZÓW WLKP.	100%	64%
KWP KATOWICE	100%	83%
KWP KIELCE	100%	100%
KWP KRAKÓW	100%	63%
KWP LUBLIN	100%	72%
KWP ŁÓDŹ	100%	54%
KWP OLSZTYN	100%	58%
KWP OPOLE	100%	100%
KWP POZNAŃ	100%	100%
KWP RADOM	100%	78%
KWP RZESZÓW	100%	100%
KWP SZCZECIN	100%	69%
KWP WROCŁAW	100%	57%
KSP	100%	76%

Uzyskane wyniki wskazują, że 4 spośród 17 jednostek zrealizowało w 100% zaplanowane zadania inwestycyjne. Należy ponadto zauważyć, że 13 spośród 17 KWP/KSP nie uzyskało zakładanej wartości oczekiwanej miernika.

- 2) Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby.

Wartości w odniesieniu do wskaźnika poprawy warunków pełnienia służby/pracy za okres 2017 - 2020 r. zawiera poniższa tabela. Średnia wartość wskaźnika poprawy warunków pełnienia służby/pracy, za okres realizacji *Programu Modernizacji Policji (...)*, wyniosła 16,88%.

Nazwa jednostki	Wartość osiągnięta
KWP BIAŁYSTOK	24,96%
KWP BYDGOSZCZ	14,97%
KWP GDAŃSK	3,35%
KWP GORZÓW WLKP.	14,71%
KWP KATOWICE	11,17%
KWP KIELCE	30,98%
KWP KRAKÓW	8,76%

KWP LUBLIN	13,14%
KWP ŁÓDŹ	6,01%
KWP OLSZTYN	5,88%
KWP OPOLE	14,83%
KWP POZNAŃ	28,66%
KWP RADOM	31,03%
KWP RZESZÓW	21,16%
KWP SZCZECIN	23,78%
KWP WROCŁAW	16,38%
KSP	17,25%

Aktualnie Policja użytkuje obiekty znajdujące się w trwałym zarządzie o łącznej powierzchni 2 961 tys. m².

Sprzęt transportowy

W ramach Programu zostały przewidziane na lata 2017-2020 r. środki w łącznej wysokości 624.000 tys. zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r wyniósł 787.835 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 650.053 tys. zł, tj. 82,5% planu, w tym ze środków własnych 194.713 tys. zł, ze środków rezerwy celowej 382.294 tys. zł oraz ze środków MON przeniesionych do budżetu Policji w 2017 roku 73.046 tys. zł. Zostały one przeznaczone głównie na zakupy: samochodów (m.in. osobowych, terenowych, furgonów, autobusów, minibusów, pojazdów specjalistycznych), oraz taboru lotniczego (m.in. śmigłowców). Realizacja Programu w przyniosła efekt w postaci wyposażenia formacji w nowoczesny sprzęt transportowy w tym lotniczy. Zakupy te pozwoliły na częściowe pokrycie występujących braków w ramach obowiązujących norm wyposażenia oraz zastąpienia wyeksploatowanych nowymi pojazdami, co zapewniło podwyższony poziom bezpieczeństwa użytkujących je funkcjonariuszy.

Wydatki w kwocie 136.647 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

Poniżej przedstawiono informację na temat źródła finansowania wydatków dot. poszczególnych zadań.

Nr zadania	Nazwa zadania	Źródło finansowania				Uwagi
		PMP			Inne	
		Wkład własny	Rezerwa celowa	Środki MON		
	Sprzęt Transportowy	194 713	382 294	73 046		
	Samochody	158 090	196 154	67 334		
1.1.1	Samochody osobowe oznakowane i nieoznakowane	37 946	68 959	7 120	229	PMP/środki własne
1.1.2	Samochody oznakowane dla RD		3 478			
1.2.1	Samochody osobowe do poruszania się w terenie trudnodostępnym nieoznakowane	339	5 627	2 917		
1.2.2	Samochody osobowe do poruszania się w terenie trudnodostępnym nieoznakowane		6 046	2 068		
1.3.1	Furgony patrolowe	20 056	3 590	21 759	31	PMP/środki własne
1.3.2	Furgony wypadowe					
1.3.3	Furgony Mała Więźniarka (MW)		26 456			
1.3.4	Furgon nieoznakowany	1 951	8 097		84	PMP/środki własne
1.4.1	Ambulanse pirotechniczne			2 619		
1.4.2	Pojazd do przewozu materiałów niebezpiecznych	16 753				
1.4.3	Pojazdy furgon dla jednostek antyterrorystycznych			1 886		
1.4.4	Ambulans poczty specjalnej		4 153			
1.4.5	Transporter opancerzony		22 800			
1.4.6	Platformy szturmowe na pojazd LTO		2 200			
1.4.7	Samochody ciężarowe	3 048				
1.4.8	Cysterna do przewozu paliwa lotniczego		2 854			
1.4.9	Przyczepy specjalistyczne	105	27			
1.4.10	Minibus	1 392	342			
1.4.11	Autobusy	4 174	4 778			
1.4.12	Motocykle	2	2 700			
1.4.13	Dofinansowanie do zakupu 14 szt. pojazdów nieoznakowanych - realizowanych z rezerwy celowej			216		
1.4.14	Pozostałe pojazdy specjalistyczne	343	312			
1.4.15	Współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego w ramach WFOŚiGW	10 036			12 090	PMP/środki pomocowe/FWP
1.4.16	Współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego w ramach NFOŚiGW	1 225			1 225	PMP/środki pomocowe
1.4.17	Współfinansowanie zadań w ramach sponsoringu (sprzęt transportowy wg zgłoszeń jednostek)	60 171	33 735	27 223	108 203	PMP/FWP/środki własne
1.5	Pozostały sprzęt transportowy	549		1 526		
	Tabor lotniczy	36 623	186 140	5 712		
2.1	System Obserwacji Lotniczej – BELL412		18 510	5 240		
2.2	Stacjonarny odbiornik cyfrowego sygnału obrazu z kamer pokładowych śmigłowców			472		
2.3	Śmigłowce transportowe (wielozadaniowe wsparcia służb Policji)	2 127	140 526			
2.4	Śmigłowce obserwacyjno- patrolowe	34 496	27 104			

Rodzaj i ilość zakupionego sprzętu:

• Flota transportowa

Efektom rzeczowym realizacji Programu w latach 2017-2020 jest doposażenie Policji w 4.649 szt. różnego rodzaju sprzętu transportowego za łączną kwotę 421.578 tys. zł, w tym:

- 3.804 szt. samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych (w tym: 2.389 szt. w ramach „sponsoringu” 170 szt. w ramach WFOŚiGW),
- 111 szt. samochodów do poruszania się w terenie trudnodostępnym (osobowe terenowe oznakowane i nieoznakowane), w tym: 17 szt. w ramach „sponsoringu”, 4 szt. w ramach WFOŚiGW,
- 550 szt. furgonów oznakowanych i nieoznakowanych oraz Małe Więźniarki (w tym: 118 szt. w ramach „sponsoringu”),
- 98 szt. pojazdów specjalistycznych w tym:
 - ambulans poczty specjalnej – 23 szt.,
 - ambulans pirotechniczny – 6 szt.,
 - pojazdy do przewozu materiałów niebezpiecznych – 6 szt.,
 - transporterzy opancerzone – 8 szt. (z tego 3 szt. wyposażone w platformę szturmową),
 - samochody ciężarowe – 9 szt.,
 - autobusy – 8 szt.,
 - minibusy – 6 szt.,
 - przyczepy specjalistyczne – 4 szt.,
 - pozostałe pojazdy specjalistyczne – 28 szt. (w tym: 15 szt. w ramach „sponsoringu”, 9 szt. w ramach WFOŚiGW),
 - 34 szt. pozostałego sprzętu transportowego (w tym: 5 szt. w ramach „sponsoringu”, 3 szt. w ramach WFOŚiGW oraz 13 szt. w ramach NFOŚiGW),
 - 36 szt. motocykle (w tym: 14 szt. w ramach „sponsoringu”),
 - 16 szt. łodzi (w tym: 5 szt. w ramach „sponsoringu”, 2 szt. w ramach WFOŚiGW oraz 9 szt. w ramach NFOŚiGW).

• Lotnictwo Policji:

W latach 2017-2020 z obszaru lotnictwa policyjnego zrealizowano zadania na łączną kwotę 228.475 tys. zł, w tym zakupiono:

- 3 szt. śmigłowców obserwacyjno-patrołowych (jednosilnikowych) Bell 407 GXi,
- 2 szt. śmigłowców transportowych (wielozadaniowych wsparcia służb Policji),
- 4 Systemy Obserwacji Lotniczej,
- 1 szt. stacjonarnego odbiornika cyfrowego sygnału obrazu z kamer pokładowych śmigłowców.

Niepełne wykorzystanie planu finansowego, które ukształtowało się na poziomie 82,5 % było wynikiem zgłoszenia do wydatków niewygasających z upływem roku 2020 sprzętu na łączną kwotę 136.647 tys. zł oraz wynikało z powstałych oszczędności z realizowanych zadań – 35 tys. zł, niezrealizowania umowy w zakresie doposażenia śmigłowca w system SOL, ze względu na brak możliwości udostępnienia helikoptera w celu montażu przedmiotowego systemu – 754 tys. zł, podpisania z kontrahentem umowy na zakup system do przewozu paliwa lotniczego za cenę niższą niż cena, która została określona w ofercie w ramach NW – 346 tys. zł.

W omawianym okresie z uwagi na konieczność zaspokojenia najpilniejszych potrzeb w zakresie sprzętu transportowego w podstawowych grupach pojazdów (w tym m.in. furgonów) podjęto decyzję o rezygnacji z zakupu niżej wskazanego asortymentu:

- duża więźniarka,
- pojazdy Ruchome Stanowisko Dowodzenia,

- ambulanse sanitarne,
- kontenery logistyczne,
- łodzie kat. R-2 i R-3.

Ponadto, w ramach planowanych dostaw specjalistycznego sprzętu transportowego zrezygnowano z zakupu 4 szt. pojazdów Automatyczna Wyrzutnia Gazów Łzawiących (AWGŁ). Powołany Decyzją nr 383 Komendanta Głównego Policji z dnia 07.12.2016 r. zespół do opracowania zaleceń dotyczących wypracowania specyfikacji granatów łzawiących nowej generacji oraz urządzeń do ich miotania wydał opinię, iż środki techniczne służące do miotania granatów gazowych tj. wyrzutnie AWGŁ-3 są przestarzałe i w znacznym stopniu wyeksploatowane. Prócz tego, granaty łzawiące typu UGŁ w dalszej perspektywie zostaną zastąpione przez Granatniki kal. 40x46. mm, które są standardowym kalibrem amunicji granatnikowej stosowanym powszechnie przez państwa członkowskie NATO.

W 2019 r. w związku z brakiem możliwości dostaw (w prowadzonym postępowaniu przetargowym nie wyłoniono Wykonawców) nie zrealizowano zakupu 4 szt. pojazdów furgon ETDIE ujętego w zadaniu „Współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego w ramach NFOŚiGW”.

W 2020 r. z uwagi na zaistniałe nieprzewidziane okoliczności związane z pandemią COVID-19 oraz brak możliwości realizacji zaplanowanych do końca roku dostaw 526 szt. sprzętu transportowego za łączną kwotę 136.647 tys. zł, zadania zostały zgłoszone do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w tym:

- samochody osobowe oznakowane – 158 szt.,
- samochody osobowe do poruszania się w terenie trudnodostępnym oznakowane (osobowe terenowe) – 37 szt.,
- samochody osobowe do poruszania się w terenie trudnodostępnym nieoznakowane (osobowe terenowe) 17 szt.,
- furgony patrolowe – 100 szt.,
- furgony wypadowe – 206 szt.,
- pojazdy specjalistyczne – 7 szt.,
- współfinansowanie zakupu samochodów w ramach sponsoringu 1 szt.,
- dofinansowanie zakupu samochodów osobowych nieoznakowanych realizowanego w ramach środków rezerwy tytoniowej.

Wpływ zadania na realizację Programu modernizacji oraz na realizację statutowych zadań jednostki:

Realizacja Programu (...) w latach 2017-2020 r. pozwoliła na uzyskanie efektu rzeczowego w postaci wyposażenia Policji w nowoczesny sprzęt transportowy, który w części pokryje występujące braki do norm wyposażenia oraz zastąpi wyeksploatowane pojazdy generujące wysokie koszty utrzymania. Zrealizowane w omawianym okresie dostawy pojazdów dedykowane były dla wszystkich rodzajów służb i zapewniły odnowienie floty transportowej na poziomie ok. 25 %.

W grupie pojazdów specjalistycznych innowacyjnymi rozwiązaniami uwzględniającym nowoczesne technologie było wyposażenie:

- służby kontrterrorystycznej Policji w nowe Lekkie Transportery Opancerzone TUR VI/LTO. W latach 2019-2020 odebrano osiem pojazdów, w tym dwa wyposażone w platformy szturmowe. Pojazd służy do przewozu 8-osobowej załogi: kierowcy, dowódcy i sześciu operatorów grupy szturmowej. Dzięki niemu kontrterrorystyci mogą odbijać zakładników na lotniskach, wchodzić do budynków przez okna, usuwać przeszkody na drodze

czy taranować zamknięte bramy. Chroni załogę w razie ataku bojowymi środkami trującymi, biologicznymi i pyłem promieniotwórczym. Platforma szturmowa umożliwia bezpieczne wejście z górnej części pojazdu na wysokość 9,5 m. Specjalnie skonstruowane dwa niezależne pomosty mają wysuwane trapy i w całości są automatycznie sterowane hydraulicznie. Jest ona zamontowana na pojeździe TUR VI/LTO z wykorzystaniem innowacyjnego systemu montażu;

- jednostek pirotechnicznych w pojazdy do przewozu ładunków wybuchowych, wyposażonych w gązszczelny pojemnik odporny na wielokrotną detonację. W trakcie realizacji zadania prowadzono specjalistyczne badania na trakcję pojazdu oraz różnego rodzaju wybuchy materiałów niebezpiecznych. W pojeździe zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące zbiornika przeciwwybuchowego oraz zamontowano ruchomy podest załadowniczy. W pojeździe będzie przewożony sprzęt pirotechniczny wykorzystywany do działań antyterrorystycznych, w tym m.in.: robot pirotechniczny, działko wodne, manipulator, rentgen do prześwietlania materiałów niebezpiecznych, kombinezon pirotechniczny wraz z osprzętem, zestaw do pobierania próbek gazu z wnętrza pojemnika.

Wskazać należy, że wprowadzenie nowych samochodów m.in. z napędem hybrydowym czy elektrycznym jak również szeregu zmian w specyfikacjach technicznych dla pojazdów służbowych Policji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa policjantów i innych uczestników ruchu drogowego, poprawienie komfortu służby w pojazdach Policji, a także widoczności i rozpoznawalności pojazdów policyjnych. Zmiany te wynikają z rozwoju i postępu w technice motoryzacyjnej, testów rozwiązań stosowanych w latach ubiegłych w niektórych pojazdach służbowych, wniosków i propozycji użytkowników końcowych pojazdów, a także zmian w obowiązujących przepisach.

Natomiast, doposażenie floty policyjnej w nowe śmigłowce pozwoliło na zastąpienie tych już wycofanych jak również w znacznym stopniu zapewniło utrzymanie zdolności operacyjnej lotnictwa Policji na terenie całego kraju w zakresie transportu, desantu i ewakuacji grup specjalnych przez następne co najmniej 25 lat. Śmigłowce transportowe (wielozadaniowe wsparcia służb Policji) z uwagi na swoją uniwersalność wykorzystywane są do wszelkiego rodzaju zadań w tzw. otoczeniu nieprzyjaznym, tj. nad terenami zurbanizowanymi, górskimi i dużymi obszarami wodnymi. Umożliwią wykonywanie zadań bezpośrednio związanych z działaniami kontrterrorystycznymi, ochroną życia i zdrowia ludzi, ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochroną mienia.

Doposażenie floty policyjnej w nowe śmigłowce pozwoliło na zastąpienie tych już wycofanych jak również w znacznym stopniu zapewniło utrzymanie zdolności operacyjnej lotnictwa Policji na terenie całego kraju.

Śmigłowce transportowe (wielozadaniowe wsparcia służb Policji) z uwagi na swoją uniwersalność wykorzystywane są do wszelkiego rodzaju zadań w tzw. otoczeniu nieprzyjaznym, tj. nad terenami zurbanizowanymi, górskimi i dużymi obszarami wodnymi.

Śmigłowce obserwacyjno-patrołowe (wsparcia służb Policji), śmigłowce lekkie z uwagi na swoją ekonomiczność wykorzystywane będą do zadań o charakterze patrołowo - obserwacyjnym. Szczególnie przydatne są do patrolowania infrastruktury drogowej, ruchu drogowego, przybrzeżnych obszarów wodnych (wały przeciwpowodziowe, zatory lodowe, czy też tworzące się zagrożenia powodziowe po zjawiskach o charakterze burzowym), leśnych (monitorowanie kompleksów leśnych pod kątem zagrożenia przeciwpożarowego, nielegalnych wysypisk śmieci, również w rejonach objętych ochroną).

System Obserwacji Lotniczej przeznaczony jest do rozpoznania, identyfikacji i obserwacji obiektów w świetle widzialnym i w podczerwieni. Stanowi podstawowy element wyposażenia śmigłowców Policji, jako najważniejszy składnik wpływający na zakres wykorzystania operacyjnego statków powietrznych. Śmigłowce wyposażone w ten system wykorzystywane są do realizacji ustawowych zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności do zadań patrolowych ciągów komunikacyjnych, obserwacji zgromadzeń ludności (w tym meczów), poszukiwania osób zaginionych oraz pościgach.

Stacjonarny odbiornik obrazu ze śmigłowcowego systemu obserwacji lotniczej (SOL) umożliwi pełne wykorzystanie możliwości operacyjne śmigłowców Policji, w szczególności przekazywanie sygnału w czasie rzeczywistym do stanowiska dowodzenia, co znacznie wpłynie na sprawność i jakość kierowania działaniami.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiają się następująco:

1) Stopień realizacji planowanych zakupów:

- lądowy 132,2% - (liczba sprzętu zakupionego w ramach PMP w latach 2017-2020 wg stanu na 31.12.2020 r. (uwzględniono również pojazdy zgłoszone na wydatki niewygasające wg stanu na 31.12.2020 r.) / liczba sprzętu zaplanowanego do zakupu na lata 2017- 2020

$$= \frac{5175}{3915} \times 100 = 132,2 \%$$

5175 szt.- liczba pojazdów wg harmonogramu na 31.12.2020 r.

3915 szt. – pierwotny plan PMP – styczeń 2017 r.

- lotniczy – 183%.

2) Stopień zabezpieczenia potrzeb – liczba posiadanego sprzętu wg stanu na 31.12.2020 / normatywna liczba sprzętu transportowego wg stanu na 31.12.2020 r.:

- transport lądowy $= \frac{20681}{21156} \times 100 = 99,8 \%$

- łodzie $= \frac{306}{310} \times 100 = 98,7 \%$

- lotniczy – 37,9%

3) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację PMP – liczba zakupionego w PMP w latach 2017-2020 sprzętu / normatywna liczba sprzętu transportowego wg stanu na 31.12.2020 r.:

- transport lądowy $= \frac{5158}{21156} \times 100 = 24,4 \%$

- łodzie $= \frac{17}{310} \times 100 = 5,5 \%$

4) Stopień nowoczesności sprzętu transportowego – porównanie średniego wieku sprzętu transportowego stan przez PMP na 31.12.2016 r. do stanu po PMP wg 31.12.2020 r.:

- lądowy – średni wiek pojazdów w podstawowych grupach:

Rodzaj pojazdu	wg 31.12.2016	wg 31.12.2020
samochody osobowe	7 lat i 1 miesiąc	7 lat
samochody osobowe terenowe	7 lat i 8 miesięcy	9 lat i 11 miesięcy
samochody furgon	8 lat i 5 miesięcy	9 lat i 5 miesięcy

- pływający - brak danych dla sprzętu pływającego wg 31.12.2016 r. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. - średni wiek wynosi 11 lat i 6 miesięcy,
- lotniczy - średni rok produkcji 2000, wiek średni 19 lat i 1 miesiąc.

Średni wiek podstawowych grup pojazdów w Policji w ostatnim czasie uległ zwiększeniu. Dla zobrazowania sytuacji porównano liczbę eksploatowanych pojazdów 10 letnich i starszych w 2016 roku oraz w 2020 r.:

Wyszczególnienie	2016			2020		
	Liczba pojazdów wg stanu na 31.12.2016	Liczba pojazdów 10 letnich i starszych	Udział % pojazdów 10 letnich i starszych	Liczba pojazdów wg stanu na 31.12.2020 OGÓŁEM:	Liczba pojazdów 10 letnich i starszych	Udział % pojazdów 10 letnich i starszych
osobowe	14 380	3 149	21,9	14 216	3 854	27,1
osobowe terenowe	734	128	17,4	571	243	42,6
furgon	4 316	914	21,2	3 959	2 030	51,3

Z powyższego wynika znaczny % wzrost udziału pojazdów 10 letnich i starszych w grupie samochodów osobowych terenowych oraz furgonów co przekłada się bezpośrednio na wzrost średniego wieku eksploatowanych pojazdów. Spośród 21 227 szt. eksploatowanego wg stanu na 31.12.2020 r. sprzętu transportowego do wycofania z eksploatacji kwalifikuje się 2 838 szt., w tym:

- 1578 samochodów osobowych;
- 109 osobowych terenowych;
- 621 pojazdów furgon;
- 180 pojazdów specjalistycznych;
- 193 pojazdy wsparcia logistycznego;
- 124 łódzie;
- 33 motocykle

Niezbędna jest więc, systematyczna i stała wymiana sprzętu transportowego w celu zastąpienia pojazdów wyeksploatowanych, przestarzałych i generujących wysokie koszty serwisu przy niskiej gotowości technicznej. Podkreślić należy, że w ramach środków niewygasających 2020 r. zakupiono 158 szt. samochodów osobowych, 56 samochodów osobowych terenowych oraz 306 pojazdów furgon, które wprowadzane do eksploatacji są dopiero w 2021 r. co wpłynie na obniżenie średniego wieku pojazdów w poszczególnych grupach.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 67.889 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 53.165 tys. zł, tj. 78,3% planu, w tym ze środków własnych 34.758 tys. zł, ze środków rezerwy celowej 8.112 tys. zł oraz ze środków MON przeniesionych do budżetu Policji w 2017 roku 10,295 tys. zł. Kwotę 14.721 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

W ramach tego przedsięwzięcia na przestrzeni czterech lat zakupiono 12.864 szt. asortymentu w tym:

- 95 szt. laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu,
- 142 szt. elektronicznych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych środków działających podobnie do alkoholu (narkotesty),
- 90 szt. przenośnych urządzeń do badań zawartości alkoholu,
- 7.227 szt. pistoletów samopowtarzalnych,
- 45 szt. bezzałogowych statków powietrznych (DRON),
- 82 szt. stacjonarnych urządzeń do badań zawartości alkoholu,
- 193 szt. bezkontaktowych wskaźników do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
- 1 szt. urządzenia typu "TESTER",
- 2 szt. zagłuszarek fal radiowych,
- 3 szt. przenośnych detektorów skażeń biologicznych,
- 3 szt. przenośnych analizatorów nieznanymi substancjami chemicznymi,
- 531 szt. paralizatorów elektrycznych,
- 1 szt. robot pirotechniczny,
- 10 szt. wyrzutników pirotechnicznych,
- 2 szt. urządzeń RTG,
- 5 szt. sprzętu wyważeniowego,
- 1 szt. hydrauliczny zestaw wyważeniowy,
- 558 szt. pistoletów maszynowych,
- 410 szt. karabinków szturmowych HK 416,
- 120 szt. karabinków MSBS-R,
- 3.343 szt. kabur do pistoletów samopowtarzalnych BERETTA APX.
- dofinansowanie do zakupu kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych.

Niepełne wykorzystanie planu finansowego w przedsięwzięciu III, które ukształtowało się na poziomie 78,3 % było wynikiem zgłoszenia do wydatków niewygasających z upływem roku 2020 sprzętu na łączną kwotę 14.721 tys. zł oraz uzyskanych oszczędności z realizowanych zadań w wysokości 3 tys. zł.

W omawianym okresie z uwagi na konieczność realizacji priorytetowych zadań podjęto decyzję o rezygnacji z zakupu niżej wskazanego asortymentu:

- radaru ściennego 3D typu XAVER,
- termonoktowizorów indywidualnych,
- pistoletów maszynowych dla służby prewencyjnej.

W 2020 r. z uwagi na zaistniałe nieprzewidziane okoliczności związane z pandemią COVID-19 oraz określone w procedurach przetargowych terminy, które uniemożliwiły realizację zaplanowanych do końca 2020 roku zakupów sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej za łączną kwotę 14.721 tys. zł, zostały one uwzględnione w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w tym:

- 9.300 szt. pistoletów samopowtarzalnych,

- 180 szt. celowników optycznych,
- 176 szt. karabinków szturmowych,
- 14 szt. indywidualnych niskoprofilowych monokularów noktowizyjnych,
- dofinansowanie do zakupu zagłuszarek fal radiowych,
- 1 szt. mikroskopu porównawczego.

Wpływ zadania na realizację Programu modernizacji oraz na realizację statutowych zadań jednostki:

Zakupiony w latach 2017-2020 r. sprzęt uzbrojenia i techniki policyjnej w znacznej mierze przyczynił się do unowocześnienia będącego na stanie Policji wyposażenia. Ponadto, pozwolił na stworzenie optymalnych warunków pełnienia służby funkcjonariuszom, wzmocnił ich bezpieczeństwo osobiste oraz zapewnił najwyższe standardy jakości i komfortu realizowanych przez nich zadań. Takí stan wpłynął bezpośrednio na poprawę sprawności i skuteczności działania Policji, a to z kolei przełożyło się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obywateli.

Zakupiony sprzęt uzbrojenia i techniki policyjnej w ramach Programu umożliwił m.in.:

- skrócenie trwającego procesu przezbrajania całej Policji w nowoczesny pistolet samopowtarzalny zasilany amunicją kal. 9x19 mm,
- kompleksową wymianę i ujednolicenie w komórkach kontrterrorystycznych broni dostosowanej do standardowej amunicji kal. 5,56 mm,
- doposażenie komórek minersko-pirotechnicznych oraz CBSP w urządzenia najnowszej generacji, w tym: robotów pirotechnicznych, wyrzutników pirotechnicznych, urządzeń do prześwietlania niebezpiecznych ładunków,
- wzrost stanu posiadania nowoczesnych mierników prędkości z rejestracją obrazu, zapewniając tym samym transparentność kontroli uczestników ruchu drogowego poprzez jednoznaczną identyfikację pojazdu.

Należy również zaznaczyć, iż z uwagi na stosowane w procesie produkcji sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej wysokiej jakości materiały oraz nowoczesną konstrukcję zakłada się, że nakłady na jego utrzymanie ulegną znacznemu obniżeniu. Zakupiony sprzęt jest objęty kilkuletnią gwarancją producenta, co w znaczący sposób ogranicza wszelkie koszty związane z jego ewentualnymi naprawami. Spadkowi ulegną również koszty materiałów niezbędnych na potrzeby działalności warsztatów rusznikarskich jednostek organizacyjnych Policji.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

- 1) Stopień zabezpieczenia potrzeb w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (w procentach)
 - sprzęt uzbrojenia – 118,9%,
 - sprzęt techniki specjalnej – 59,7%;
- 2) Stopień nowoczesności sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (w procentach):
 - grupa sprzęt uzbrojenia – 9,7%,
 - grupa techniki specjalnej – 3,9%.

Sprzęt informatyki i łączności

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 502.995 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 439.233 tys. zł, tj. 87,3% planu, w tym ze środków własnych 172.133 tys. zł, ze środków rezerwy celowej 166.238 tys. zł oraz ze środków MON przeniesionych do budżetu Policji w 2017 roku 100.862 tys. zł. Kwotę 62.234 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

1. Sprzęt elektroniczny i łączności

1.1 Modernizacja mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji

Na zadanie zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (...)” zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 95.000 tys. zł. W wyniku dokonanych analiz oraz określenia priorytetów realizacji, środki finansowe w wysokości 53.641 tys. zł przesunięto na realizację innych zadań w ramach przedsięwzięcia IV. Sprzęt informatyki i łączności. Finalnie na zadanie wydatkowano kwotę 41.359 tys. zł, z czego 8.964 tys. zł w ramach wkładu własnego, kwotę 7.923 tys. zł z rezerwy celowej oraz kwotę 24.472 tys. zł jako środki pochodzące z MON.

W ramach zadania osiągnięto na dzień 31.12.2020 r. efekt rzeczowy 7 658 szt./kpl. w tym: 6 764 szt. terminali mobilnych wraz z ukończeniem (ładowarki, stacje dokujące, licencje), 380 licencji oprogramowania, 154 szt. dodatkowych ładowarek, 360 routerów GSM.

Wymiana urządzeń mobilnych MTN (mobilnych terminali noszonych) oraz MTP (mobilnych terminali przewoźnych), w ramach całego PMP, pozwoliła na poprawę efektywności mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji. Dostęp poprzez MTN jest jednym z podstawowych środków zapewniających łączność, co ma bezpośredni wpływ na kwestie bezpieczeństwa kraju. Zakupione narzędzia pozwalają na sprawne prowadzenie sprawdzeń w systemach policyjnych i poza policyjnych, w tym również międzynarodowych, co przyczyni się bezpośrednio na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego.

1.2 Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA

Na zadanie zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (...)” zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 210.000 tys. zł. W planie PMP na 2018 r. na przedmiotowe zadanie przewidziane było 8.300 tys. zł. W wyniku decyzji Kierownictwa Komendy Głównej Policji, kwota przeznaczona na zadanie w ramach rezerwy celowej została pomniejszona o 6.000 tys. zł. W ramach bieżących analiz przyznanych środków finansowych oraz zagrożeń realizacji poszczególnych projektów, dokonano dalszych przesunięć w wysokości 2.300 tys. zł.

W planie PMP na 2019 r. na przedmiotowe zadanie przewidziane było 90.000 tys. zł (36.000 tys. zł ze środków budżetowych PMP, 54.000 tys. zł z rezerwy celowej PMP). Ze względu na wystąpienie nieakceptowalnego ryzyka niewykonania zadania Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI Tetra w 2019 r., podjęto decyzję o przeniesieniu finansowania etapu I zadania na 2020 r. Na finansowanie zadań wpisujących się w zadanie główne pozostawiono 12.045 tys. zł (5.435 tys. zł ze środków budżetowych, 6.610 tys. zł z rezerwy celowej). Reszta środków, tj. 77.955 tys. zł (30.565 tys. zł budżet PMP, 47.390 tys. zł rezerwa celowa) została przeznaczona na inne zadania, których realizacja była uzasadniona pilnymi potrzebami Policji w zakresie teleinformatyki.

Również w 2020 r. w związku z unieważnieniem umowy i wystąpieniem nieakceptowalnego ryzyka związanego z brakiem możliwości wydatkowania na przedmiotowy projekt pełnych środków w 2020 r. wystąpiono z wnioskami dot. zmniejszenia środków w ramach rezerwy celowej o kwotę 70.500 tys. zł oraz dot. zmniejszenia wkładu własnego o kwotę 2.250 tys. zł., które zostały zaakceptowane.

W wyniku dokonanych zmian limitu środków decyzjami Ministra SWiA oraz Ministra Finansów, a także analiz oraz określenia priorytetów realizacji, środki finansowe w wysokości 167.955 tys. zł przesunięto na realizację innych zadań w ramach Programu. Dotychczas na zadanie wydatkowano

kwotę 21.378 tys. zł, z czego 14.749 tys. zł w ramach wkładu własnego oraz 6.629 tys. zł z rezerwy celowej.

Do dnia 31.12.2020 roku zakupiono sprzęt jednostkowy oraz zestawy wraz z licencjami obejmujący: 4191 radiotelefonów, 64 ładowarki, 5 zestawów do programowania, 4 konsole dyspozytorskie, 4 moduły nadawczo-odbiorcze, 1 rejestrator, 2 szafy RACK, 1 switch ethernetowy z wbudowanym modulem GPS, 1 nadajnik, 1 combiner kawitacyjny, 1 zasilacz, 1 zwrotnicę diodową, 27 testerów radiokomunikacyjnych, 24 analizatory anten i kabli, 3 stanowiska ITM, 27 licencji, drukarkę 3D, jak również zakupiono i zmodernizowano łącza radioliniowe oraz zakupiono i uruchomiono system retransmisji sygnału radiowego TETRA.

W ramach pozostałych środków niewygasających z upływem roku budżetowego w wysokości 20.665 tys. zł (środki budżetowe) realizowane jest zadanie na „Uruchomienie dla potrzeb Policji platformy radiokomunikacyjnej komplementarnej do systemu użytkowanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z terminalami do bezpiecznej komunikacji”.

W ramach zadania zawarta została umowa na „Modernizację policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA Podstawowym celem tego projektu było usprawnienie łączności radiowej Policji poprzez modernizację sieci radiowych. Realizacja zadania miała skutkować podniesieniem sprawności realizowanych działań Policji, co w konsekwencji przełożyć się miało na wzrost bezpieczeństwa obywateli. Jednakże wystąpiły różne okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leżało w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Postępowanie przetargowe zostało więc unieważnione i w związku z powyższym niemożliwe stało się zrealizowanie w ramach środków PMP tego zadania zgodnie z jego pierwotnymi założeniami.

1.3 Modernizacja policyjnego systemu wideokonferencyjnego

Na zadanie zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (...)” zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 42.000 tys. zł. W wyniku dokonanych analiz oraz określenia priorytetów realizacji, środki finansowe w wysokości 32.525 tys. zł przesunięto na realizację innych zadań w ramach przedsięwzięcia Sprzęt Informatyki i łączności. Finalnie na zadanie do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 4.449 tys. zł, z czego 500 tys. zł w ramach wkładu własnego, a kwotę 3,949 tys. zł z rezerwy celowej. Do wydatkowania w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego zgłoszono kwotę w wysokości 5.027 tys. zł.

W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy tj. do dnia 31.12.2020 roku zakupiono sprzęt jednostkowy oraz zestawy wraz z licencjami obejmujący: infrastrukturę sprzętową (terminale wideo, kamery, mikrofony, licencje, oprogramowanie, stojaki, monitory) systemu wideokonferencyjnego, 6 serwerów, 2 macierze dyskowe wraz z dyskami SSD, 4 przetworniki sieciowe, 1 system KVM oraz zdalnego zarządzania zasilaniem, 1002 licencje oprogramowania.

Do dnia 05.04.2021 r. w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego wydatkowano kwotę w wysokości 5.027 tys. zł. i zakupiono sprzęt jednostkowy oraz zestawy: 114 terminali wraz z wyposażeniem, 141 monitorów, 97 stojaków, 4 układy śledzenia, 24 wieszaki.

Poprzez realizację zadania Policja uzyskała nowoczesną platformę komunikacyjną pozwalającą na sprawną, interaktywną komunikację na duże odległości, przy zachowaniu najwyższych parametrów jakości obrazu i dźwięku. Pozwoli to w sposób spójny w skali całego kraju osiągnąć zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa całości policyjnego systemu wideokonferencyjnego oraz zapewni

możliwość efektywnego korzystania z mostków konferencyjnych zarówno dla klasycznej telefonii jak i wideotelefonów IP. Jednocześnie, pozwoli to na zdecydowane przyspieszenie obiegu informacji i zwiększy wydajność działania. Użyty do prowadzenia szkoleń i porad, zdecydowanie obniży koszty funkcjonowania formacji przez wyeliminowanie wydatków związanych z podróżami służbowymi, podnosząc efektywność pracy zespołów rozproszonych geograficznie.

1.4 Modernizacja stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP

Na zadanie zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (...)” zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 42.000 tys. zł. W wyniku dokonanych analiz oraz określenia priorytetów realizacji, środki finansowe w wysokości 11.469 tys. zł przesunięto na realizację innych zadań w ramach przedsięwzięcia. Do 31.12.2020 r. na zadanie wydatkowano kwotę 30.531 tys. zł, z czego 27.247 tys. zł w ramach wkładu własnego oraz 3.284 tys. zł z rezerwy celowej. W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy: 1 system łączności, w ramach, którego do dnia 31.12.2020 roku zakupiono sprzęt jednostkowy oraz zestawy wraz z licencjami obejmujący: 9081 telefonów IP, 41 000 licencji oprogramowania, 144 telefony IP wraz z przystawkami, zasilaczem i licencjami, 187 telefonów IP wraz z zasilaczem i licencją, 3244 telefony UC z zasilaczem i licencją.

Realizacja zadania zapewniła bezprzerwową i bezawaryjną pracę systemu telefonii IP eksploatowanego w Policji. Pozwoliła również na zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych Policji w ramach nowych usług komunikacji głosowej i wideo oraz wykorzystania go poprzez obywateli w ramach publicznych e-usług przyjaznych dla obywatela.

2. Sprzęt informatyczny

2.1 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji

Na zadanie zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (...)” pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 54.500 tys. zł.

W wyniku dokonanych analiz oraz określenia priorytetów realizacji, zwiększono wysokość środków w zadaniu o kwotę w wysokości 64.034 tys. zł, z innych zadań w ramach przedsięwzięcia. Finalnie na zadanie do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 117.467 tys. zł, z czego 64.101 tys. zł w ramach wkładu własnego, 19.641 tys. zł jako środki pochodzące z MON, a kwotę 33.725 tys. zł z rezerwy celowej. Do wydatkowania w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego pozostaje kwota w wysokości 1 068 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na zadanie „Zakup komputerów przenośnych i oprogramowania”, które jest realizowane w ramach trwającego postępowania przetargowego, celem zawarcia umowy ramowej.

W ramach osiągniętego efektu rzeczowego zakupiono sprzęt jednostkowy oraz zestawy wraz z licencjami obejmujący: 22 447 komputerów stacjonarnych, 22 457 monitorów, 11 926 laptopów, 214 komputerów stacjonarnych z 2-ma monitorami, 27 zestawów konferencyjnych monitorów, 6 laptopów regedyzowanych, 11 smartphonów, 1 projektor, 6 638 licencji oprogramowania, 30 routerów, 1 switch, 2 PC Stick, 210 telefonów komórkowych, 1 niszczarkę nośników, 34 tablety, 1 tablicę interaktywną, 207 czytników TachoTerminal.

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny, o znacząco wyższym poziomie technologicznym i nieporównywalnym do aktualnie eksploatowanego sprzętu stopniu efektywności, podniosło sprawność korzystania z zasobów policyjnych/ poza policyjnych baz danych, umożliwiło szybszą wymianę korespondencji elektronicznej, przyspieszyło obieg

dokumentów i realizację spraw związanych z tworzeniem, przetwarzaniem i modyfikacją dokumentacji służbowej. Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych oraz doposażenie w nowe urządzenia zwiększyła dostępność sprzętu dla użytkowników oraz poprawiła warunki pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom Policji. Realizacja zadania umożliwiła znaczącą poprawę sytuacji w zakresie zapewnienia dostępu użytkowników do nowocześniejszego sprzętu indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej.

2.2 Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych

Na zadanie zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (...)” zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 40.000 tys. zł.

W wyniku dokonanych analiz oraz określenia priorytetów realizacji, zwiększono wysokość środków w zadaniu o kwotę w wysokości 14.941 tys. zł z innych zadań w ramach przedsięwzięcia. Finalnie na zadanie wydatkowano kwotę 54.830 tys. zł, z czego 16.522 tys. zł w ramach wkładu własnego, 17.891 tys. zł w ramach środków MON, a kwotę 20.417 tys. zł z rezerwy celowej. W ramach zadania planowana jest do wydatkowania kwota 111 tys. zł w ramach środków niewygasających z końcem roku budżetowego. W wyniku powstałych oszczędności przy realizacji zadań w ramach procedowanych postępowań przetargowych oraz wobec zbyt krótkiego czasu na przeprowadzenie formalności zakupowych, środki te zostały przeznaczone na zadanie „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych małogabarytowych”, w ramach zawartej umowy ramowej.

W ramach zadania osiągnięto na dzień 31.12.2020 r. efekt rzeczowy: 6976 szt/kpl sprzętu.

W ramach osiągniętego efektu rzeczowego zakupiono sprzęt jednostkowy obejmujący: 4 859 urządzeń wielofunkcyjnych, 202 skanery, 1914 drukarek, 1 drukarkę retransferową.

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny, o znacząco wyższym poziomie technologicznym i nieporównywalnym do aktualnie eksploatowanego sprzętu stopniu efektywności, podniosło sprawność korzystania z zasobów policyjnych/ poza policyjnych baz danych, umożliwiło szybszą wymianę korespondencji elektronicznej, przyspieszyło obieg dokumentów i realizację spraw związanych z tworzeniem, przetwarzaniem i modyfikacją dokumentacji służbowej. Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych oraz doposażenie w nowe urządzenia zwiększyła dostępność sprzętu dla użytkowników oraz poprawiła warunki pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom Policji. Realizacja zadania umożliwiła znaczącą poprawę sytuacji w zakresie zapewnienia dostępu użytkowników do nowocześniejszego sprzętu indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej.

3. Systemy informatyczne

3.1. Modernizacja centralnych systemów informatycznych z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych

Na zadanie zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (...)” pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 121.000 tys. zł.

W 2019 roku zgodnie z decyzją w sprawie zmiany podziału kwot ustanowionych dla Policji na 2019 rok w „Programie modernizacji Policji (...)”, limit finansowy w ramach wkładu własnego został zmniejszony o kwotę 4.822 tys. zł. W wyniku dokonanych analiz oraz określenia priorytetów realizacji, finalnie zwiększono wysokość środków w zadaniu o kwotę w wysokości 59.980 tys. zł

z innych zadań w ramach przedsięwzięcia. Reasumując na zadanie do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 145.617 tys. zł, z czego 40.050 tys. zł w ramach wkładu własnego, 20.098 tys. zł jako środki pochodzące z MON oraz 85.469 tys. zł z rezerwy celowej. Do wydatkowania w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego pozostała kwota w wysokości 35.363 tys. zł. Do dnia 05.04.2021 r. wydatkowano w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego kwotę 10.225 tys. zł.

W ramach zadania osiągnięto na dzień 31.12.2020 r. efekt rzeczowy: 502 szt./kpl. sprzętu.

W ramach osiągniętego efektu rzeczowego zakupiono sprzęt jednostkowy oraz zestawy wraz z licencjami obejmujący: komponenty zapewniające rozbudowę, modernizację i podniesienia bezpieczeństwa sieci LAN, w tym: przełączniki dostępowe, routery, firewalle, systemy uwierzytelniania dostępu do sieci, system telemetrii sieciowej, czy też środowisko serwerowe, sprzęt i licencje do modernizacji SWOP, system dostępowy do zasobów SEPP oraz system SEPP, 1 kpl. licencji dla 20 000 użytkowników oraz 1 kpl. licencji dla 1000 użytkowników, 138 serwerów, 8 803 licencje oprogramowania, 1 stację zarządzającą, 6 macierzy, 6 konsoli KVM, 30 terminali, 46 szyfratorów, 93 routery, 352 dyski, 26 szaf rack, 20 przełączników sieciowych, 30 przełączników KVM, 120 urządzeń kryptograficznych, 243 monitory, 25 mini komputerów stacjonarnych, peryferia i okablowanie, 10 laptopów, 1 połączenie światłowodowe, 24 półki dyskowe, 620 taśm LTO, 10 urządzeń Check Point Appliance, 79 komputerów stacjonarnych, 31 czytników kodów kreskowych, 70 skanerów, 2 obudowy z kontrolerami macierzy, 38 przełączników, 2 konwertery, 1 drukarkę, 1 certyfikat SSL, 4 multipleksery.

Do dnia 05.04.2021 roku, w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego, zakupiono sprzęt jednostkowy oraz zestawy wraz z licencjami obejmujący: 2 obudowy kasetowe, 23 serwery, 3 biblioteki taśmowe, 12 mobilnych stacji zarządzających, 14 monitorów, 6 przełączników sieciowych, 119 licencji oprogramowania, 1 macierz, 1 szafę serwerową, 10 przełączników. Przyczyny niewykonania zadania pn. Modernizacja centralnych systemów informatycznych z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych do końca 2020 roku, wynikają ze zidentyfikowanych ryzyk, które w dużej mierze spowodowane były negatywnym wpływem panującej pandemii COVID-19.

W ramach przedmiotowego zadania zmodernizowano centralne systemy informatyczne Policji. Realizacja przedmiotowego zadania podniosła niezawodność działania systemów informatycznych Policji, obniżyła koszty ich eksploatacji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności, zmniejszeniu obciążenia wagowego serwerowni, zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej, spowodowała wymianę sprzętu, dla którego były trudności z zapewnieniem serwisu, aktualizację przestarzałego technologicznie oprogramowania/aplikacji oraz optymalizację wykorzystania licencji bazodanowych i aplikacyjnych. Usprawniło to pracę Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań i urządzeń informatycznych. Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego sprzętu zwiększyła niezawodność centralnych systemów informatycznych i poprawiła ich dostępność dla użytkowników. Technologie sprzętowe są obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin i co 3-5 lat pojawiają się nowe generacje procesorów, pamięci i dysków o znacznie większej wydajności i pojemności. Dlatego też zasadnym była wymiana całej architektury sprzętowej dla krytycznych centralnych systemów eksploatowanych przez Policję. Wpłynęło to na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, kosztów serwisu oraz pozwoliło na zwiększenie mocy obliczeniowej wymaganej dla bezawaryjnej pracy systemów.

3.2. Budowa systemu cyberbezpieczeństwa oraz Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości Policji

Na zadanie zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (...)” pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 50.500 tys. zł.

W wyniku dokonanych analiz oraz określenia priorytetów realizacji, środki finansowe w wysokości 26.899 tys. zł przesunięto na realizację innych zadań w ramach przedsięwzięcia. Finalnie na zadanie wydatkowano kwotę 23.602 tys. zł, z czego kwotę 18.760 tys. zł w ramach środków MON, a 4.842 tys. zł w ramach rezerwy celowej.

W ramach osiągniętego efektu rzeczowego do dnia 31.12.2020 roku zakupiono sprzęt jednostkowy oraz zestawy wraz z licencjami obejmujący: rozbudowę środowiska serwerowego w ramach budowy systemu cyberbezpieczeństwa, rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego typu SIEM, sprzęt i licencje na potrzeby Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości, 13 serwerów, 2 zestawy przełączników i modułów, 3 licencje oprogramowania, 54 dyski.

Postęp technologiczny oraz cyfryzacja życia codziennego powodują przeniesienie działań społeczeństwa ze środowiska rzeczywistego do świata wirtualnego. Wraz za tą zmianą podąża działalność przestępcza, wykorzystująca wirtualną infrastrukturę teleinformatyczną – cyberprzestrzeń, do działań niezgodnych z ustanowionym prawem. Dzięki realizacji tego zadania Policja dysponuje nowoczesnymi narzędziami, zapewniającymi jej skuteczną ochronę cybernetyczną infrastruktury i danych. Wybudowane w ramach tego zadania rozwiązania służą funkcjonariuszom Policji w zakresie informacji o popełnianiu przestępstw w badanych systemach teleinformatycznych. Przedmiotowe działanie wpisuje się i jest spójne z realizowaną przez odpowiednie organy państwa, strategią budowy systemu cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja dotycząca niepełnej realizacji wydatków w zakresie przedsięwzięcia Sprzęt informatyki i łączności w poszczególnych latach:

- 2017 - kwota 1.483 tys. zł. Niewydatkowane środki wynikają z:
 - oszczędności z realizowanych zadań (z uwagi na grudniowe terminy powstania oszczędności oraz procedury związane z zamówieniami publicznymi),
 - oszczędności w wyniku rozstrzygnięć postępowań w lutym i marcu 2018 roku (krótki okres od rozstrzygnięć postępowań do końca marca 2018 roku uniemożliwił uruchomienie nowych postępowań o wartości powyżej progu uPZP oraz dokonania części zakupów podprogowych z uwagi na brak potencjalnych wykonawców deklarujących dostawy do 30.03.2018 r.);
 - korzystania wykonawców ze środków ochrony prawnej, w tym odwołania do KIO, co przedłużało rozstrzygnięcia postępowań, a tym samym powodowało brak możliwości wydatkowania uzyskanych oszczędności w kolejnych postępowaniach przetargowych,
 - braku dostępności sprzętu teleinformatycznego na rynku z możliwością dostaw do końca marca 2018 r.,
 - braku możliwości przekazania środków finansowych do jednostek organizacyjnych Policji celem realizacji zakupów przez te Jednostki, m.in. do KWP Gdańsk,
 - odmówienia podpisania umowy przez Wykonawcę (postępowanie na zakup urządzeń wielofunkcyjnych 35/BłII/18/EZ/PMP),
 - niedostarczenia pełnego asortymentu urządzeń wielofunkcyjnych,

- ograniczenia terminów wynikające ze stosowania uPZP,
- 2018 – kwota 42 tys. zł. Niewydatkowane środki wynikają z braku dostarczenia w deklarowanym terminie 5 szt. routerów za kwotę 21 tys. zł dla zadania Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji (wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w styczniu 2019). Wykonawca deklarował dostarczenie sprzętu do dnia 31.12.2018 r., co wpłynęło na brak możliwości zagospodarowania środków w 2018 r. Pozostała część niewydatkowanych środków wynika z powstałych oszczędności z realizowanych zadań. Z uwagi na grudniowe terminy powstania oszczędności oraz procedury związane z zamówieniami publicznymi wystąpił brak możliwości wydatkowania tych środków.

3.3 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji (wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w styczniu 2019).

Wykonawca deklarował dostarczenie sprzętu do dnia 31.12.2018 r., co wpłynęło na brak możliwości zagospodarowania środków w 2018 r. Pozostała część niewydatkowanych środków wynika z powstałych oszczędności z realizowanych zadań. Z uwagi na grudniowe terminy powstania oszczędności oraz procedury związane z zamówieniami publicznymi wystąpił brak możliwości wydatkowania tych środków.

- 2019 – kwota 2 tys. zł. Oszczędności powstały w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych. Ze względu na różnorodną strukturę klasyfikacji budżetowej środków wystąpił brak możliwości ich wydatkowania.
- 2020 – kwota 62.235 tys. zł, z czego:
 - 62.234 tys. zł było wynikiem zgłoszenia do wydatków niewygasających z upływem roku 2020 zakupu sprzętu informatyki i łączności,
 - 1 tys. zł to oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych. Z uwagi na grudniowe terminy powstania oszczędności oraz ze względu na różnorodną strukturę klasyfikacji budżetowej środków wystąpił brak możliwości ich wydatkowania.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiają się następująco:

1) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu (w procentach).

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba zakupionego sprzętu w ramach Programu / normatywna liczba sprzętu.

Komputery osobiste - do dnia 31.12.2020 r. zakupiono w ramach Programu (...) 58 885 szt. komputerów stacjonarnych i przenośnych. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 111 417 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 52,85%.

Urządzenia drukujące - do dnia 31.12.2020 r. zakupiono w ramach Programu (...) 6 822/ szt. urządzeń drukujących. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 21 845 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 31,23%.

Mobilne terminale noszone (MTN) - do dnia 31.12.2020 r. zakupiono w ramach Programu (...) 7 658 szt. MTN'ów. W stosunku do stanu normatywnego określonego na poziomie 15 000 szt., daje to wskaźnik zabezpieczenia potrzeb na poziomie 51,05%.

2) Stopień nowoczesności sprzętu łączności i Informatyki (w procentach).

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba zakupionego nowoczesnego sprzętu (za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2017 i nowszy) ujętego w harmonogramie Programu/ liczba posiadanego sprzętu wg. kategorii ujętych w Programie.

Komputery osobiste - do dnia 31.12.2020 r. zakupiono łącznie 74 052 szt. komputerów stacjonarnych i przenośnych. W stosunku do stanu posiadanego wynoszącego 141 197 szt., daje to stopień nowoczesności sprzętu na poziomie 52,45%.

Urządzenia drukujące - do dnia 31.12.2020 r. zakupiono łącznie 18 815 szt. urządzeń drukujących. W stosunku do stanu posiadanego wynoszącego 56 698 szt., daje to stopień nowoczesności sprzętu na poziomie 33,18%.

Mobilne terminale noszone (MTN) - do dnia 31.12.2020 r. zakupiono łącznie 8 967 szt. MTN'ów. W stosunku do stanu posiadanego wynoszącego 10 074 szt., daje to stopień nowoczesności sprzętu na poziomie 89,01%.

3) Wskaźnik stopnia modernizacji centralnych systemów informatycznych Policji (w procentach).

Algorytm liczony jako liczba systemów modernizowanych w ramach środków z Programu (...) do całkowitej liczby systemów obsługiwanych (administrowanych oraz utrzymywanych) przez Policję.

W latach 2017-2020 BłiI KGP modernizowało w ramach Programu (...) 20 centralnych systemów informatycznych. W stosunku do całkowitej liczby systemów obsługiwanych przez BłiI KGP wynoszącej 56, daje to wskaźnik stopnia modernizacji centralnych systemów informatycznych na poziomie 35,71%.

Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 184.021 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 150.318 tys. zł, tj. 81,7% planu, w tym ze środków własnych 102.089 tys. zł, ze środków rezerwy celowej 391 tys. zł oraz ze środków MON przeniesionych do budżetu Policji w 2017 roku 47.838 tys. zł. Kwotę 24.289 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

1. Środki łączności i informatyczne - Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Na zadanie zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (...)” zaplanowano środki w wysokości 75.000 tys. zł. Finalnie na zadanie wydatkowano kwotę 74.991 tys. zł, z czego 49.995 tys. zł w ramach wkładu własnego oraz 24.996 tys. zł w ramach środków MON.

W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy 28.748 szt./kpl. sprzętu, w tym: sprzęt jednostkowy oraz zestawy wraz z licencjami obejmujący: 19.246 laptopów, 20 tabletów, 64 monitory, 48 drukarek, 66 smartfonów, 4 824 komputery stacjonarne, 4 480 licencji oprogramowania. Niepełne wykorzystanie planu finansowego w przedsięwzięciu było wynikiem oszczędności z realizowanych zadań w wysokości 9 tys. zł. Z uwagi na grudniowe terminy powstania oszczędności oraz procedury związane z zamówieniami publicznymi wystąpił brak możliwości wydatkowania tych środków. Dodatkowo wystąpił brak możliwości dokonywania dodatkowych zakupów sprzętu tego samego asortymentu z uwagi na przepisy dot. zakazu dzielenia zamówień.

Zakup indywidualnych przenośnych urządzeń teleinformatycznych wspomagających mobilne działania funkcjonariuszy miał na celu usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań oraz urządzeń teleinformatycznych. Sukcesywna wymiana wyeksploatowanego sprzętu informatycznego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych zwiększyła dostępność sprzętu dla użytkowników oraz poprawiła warunki pełnienia służby. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny, o znacząco wyższym poziomie technologicznym i nieporównywalnym do aktualnie eksploatowanego sprzętu stopniu efektywności, podniosło sprawność korzystania z zasobów policyjnych/ poza policyjnych baz danych, umożliwiło szybszą wymianę korespondencji elektronicznej, przyspieszyło obieg dokumentów, zapewniło efektywniejsze wykorzystanie zasobów internetowych oraz przyspieszyło realizację spraw związanych z tworzeniem, przetwarzaniem i modyfikacją dokumentacji służbowej.

Poniższe zestawieni ilustruje % zaspokojenia potrzeb:

Planowane zakupy ze środków PMP 2017-2020 (wg. ustawy)	25000 szt.
Planowane zakupy ze środków PMP 2017-2020 (plan po zmianach)	26498 szt.
Zrealizowane zakupy ze środków PMP 2017-2020 (do dnia 31.12.2019 r.)	28748 szt.
% zaspokojenia potrzeb w odniesieniu do planu PMP 2017-2020	108,49%
% zaspokojenia potrzeb w odniesieniu do ustawy PMP 2017-2020	114,99%

2. Sprzęt techniki policyjnej w tym kamizelki i hełmy kuloodporne oraz odzież ochronna i specjalna

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano dostawy w ilości 30.733 szt. o łącznej wartości 75.327 tys. zł (wkład własny 52.094 tys. zł, rezerwa celowa 391 tys. zł, środki z MON 22.842 tys. zł), w tym na:

- 2.757 szt. kamer nasobnych,
- 6.786 szt. hełmów kuloodpornych (w tym 406 szt. dla AT),
- 12.131 szt. kamizelek kuloodpornych kamuflowanych,
- 6.273 szt. kamizelek kuloodpornych na mundur „plate carrier”,
- 569 szt. kamizelek kuloodpornych zintegrowanych,
- 1000 kpl. zestawów przeciwuderzeniowych,
- 300 szt. kasków z osłoną twarzy,
- 17 szt. twardych hełmów lotniczych (w tym 4 szt. z maskami ochronnymi),
- 18 szt. kombinezonów dla pirotechnika – ciężkich,
- 10 szt. wyposażenie robotów pirotechnicznych EOD-10 w strzelby BENELLI,
- 912 szt. dofinansowanie zadania pn. kabury do pistoletów samopowtarzalnych.

Niepełne wykorzystanie planu finansowego w przedsięwzięciu, które ukształtowało się na poziomie 69,1 % było wynikiem niezrealizowania w 2019 r. zadania pn. zakup kamer nasobnych na kwotę 9.400 tys. zł, uzyskanych oszczędności z realizowanych zadań w wysokości 5 tys. zł. Ponadto, w 2020 r. z uwagi na zaistniałe nieprzewidziane okoliczności związane z pandemią COVID-19 oraz brak możliwości realizacji zaplanowanych do końca roku zakupów omawianego asortymentu w ilości 4.933 szt. za łączną kwotę 24.289 tys. zł, zostały one uwzględnione w zestawieniu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w tym:

- 1.500 szt. zestawów przeciwuderzeniowych,

- 1.300 szt. kasków GALLET,
- 1.008 szt. kamer nasobnych,
- 170 szt. kamizelek kuloodpornych zintegrowanych dla AT (odebrane w 2020 r., płatność 2021 r.),
- 500 szt. strzelb,
- 395 szt. tarcz ochronnych – małych,
- 20 szt. tarcz kuloodpornych – średnich,
- 33 szt. skrzyń transportowych do granatników,
- 7 szt. kombinezonów dla pirotechnika – ciężkich.

W latach 2017-2020 z uwagi na konieczność realizacji priorytetowych zadań podjęto decyzję o rezygnacji z zakupu ubrań podchodzeniowych lekkich i kombinezonów gazoszczelnych.

Realizacja zakupów określonych w Programie w latach 2017-2020 pozwoliła na ujednoczenie asortymentu oraz uzupełnienie istniejących niedoborów w posiadanym wyposażeniu ochronnym i osobistym funkcjonariuszy. Dopuszczenie formacji w tym zakresie przyczyniło się do skutecznego i efektywnego działania, realnego wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz stworzenia optymalnych warunków pełnienia służby funkcjonariuszom, w tym przede wszystkim na wzmacnianiu ich bezpieczeństwa podczas realizowanych obowiązków służbowych.

Zakupiony asortyment w ramach tego przedsięwzięcia umożliwił m.in.:

- znaczące skrócenie procesu wymiany i doposażenia policjantów służb liniowych w kamizelki kuloodporne kamuflowane,
- rozpoczęcie procesu wyposażania policjantów pionu prewencji w kamery nasobne, umożliwiające rejestrację przebiegu służby. Zgromadzone dane mogą stanowić materiał dowodowy, dydaktyczny oraz szkoleniowy,
- utrzymanie stanu posiadania kombinezonów ciężkich pirotechnika w związku z koniecznością sukcesywnego wycofywania kolejnych egzemplarzy ze względu na utratę gwarancji balistycznej,
- pełne zabezpieczenie potrzeb funkcjonariuszy komórek kontrterrorystycznych Policji oraz CBŚP w kamizelki kuloodporne wyposażone w wkłady twarde o wysokiej klasie odporności balistycznej,
- podniesienie do 93% poziomu wyposażenia policjantów pionu prewencji w kamizelkę kuloodporną na mundur oraz zwiększenie do 70% doposażenia policjantów służb liniowych w kamizelkę kuloodporną kamuflowaną.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

- 1) Wyposażenie osobiste i ochronne zakupione w danym roku/wyposażenie zaplanowane do zakupu w danym roku (w procentach) – 141,1%.

Liczba wyposażenia osobistego i umundurowania zakupiona w danym roku / liczba wyposażenia osobistego i umundurowania planowana do zakupu w danym roku (w procentach).

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie osobiste ujęte w harmonogramie Programu (w procentach) – 45,9%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba posiadanego wyposażenia osobistego/normatywna liczba wyposażenia osobistego).

- 3) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie ochronne ujęte w harmonogramie Programu (w procentach) – 158,8%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba posiadanego wyposażenia ochronnego/normatywna liczba wyposażenia ochronnego.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy.

W ramach Programu na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 ujęto środki w łącznej wysokości 2.281.743 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 1.752.780 tys. zł i rezerwach celowych 528.963 tys. zł.

W latach 2017-2020 wydatkowano środki w wysokości 2.265.225 tys. zł (99,3 %).

Środki finansowe pozwoliły na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w latach 2017-2020 w łącznej kwocie średnio 609 zł na etat wraz z nagrodą roczną. Wzrosty uposażeń następowały w 2017 (I etap podwyżek) i 2019 roku (II etap podwyżek), natomiast w roku 2018 i 2020 dokonywane były wypłaty nagród rocznych jako skutku dokonanych podwyżek.

Podwyżkami zostali - co do zasady – objęci wszyscy funkcjonariusze, tj. 97.242 policjantów.

Realizacja przedsięwzięcia w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

2017 rok

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 335.802 tys. zł, a po dokonanych zmianach plan wyniósł 334.476 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 277.813 tys. zł oraz z rezerwy celowej 56.663 tys. zł. Zmniejszenie tego przedsięwzięcia o kwotę 1.326 tys. zł dokonane zostało decyzją Ministra SWiA nr 10/2017/PM/POLICJA z dnia 20 grudnia 2017 r. z przeznaczeniem na „Inwestycje budowlane”.

Zmniejszenie w wysokości 1.326 tys. zł w tym przedsięwzięciu wynikało z wystąpienia wolnych środków po rozliczeniu wypłat świadczeń pieniężnych wypłacanych policjantom zwolnionym ze służby oraz wypłat pozostałych należności, w tym odpraw i nagród jubileuszowych.

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 334.321 tys. zł (99,9 %), z tego: w budżecie formacji 277.771 tys. zł (99,9 %) oraz z rezerwy celowej 56.550 tys. zł (99,8%).

Przeciętne uposażenie policjantów, stosownie do art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.), stanowi określany przez Radę Ministrów, „wskaźnik” wielokrotności kwoty bazowej, której wysokość corocznie ustala ustawa budżetowa.

W skład uposażenia funkcjonariusza wchodzi: uposażenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek za stopień, dodatek funkcyjny (służbowy) oraz inne dodatki za szczególne właściwości służby.

W celu realizacji tego przedsięwzięcia Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów, ustaliła nową wysokość wielokrotności na poziomie 3,19 czyli o 0,18 wyższą od obowiązującej w 2016 roku. W konsekwencji przeciętnie miesięcznie uposażenie wzrosło o 253 zł, a z uwzględnieniem nagrody rocznej łącznie o kwotę 274 zł tj. z 4.585 zł do 4.859 zł.

W celu podwyższenia od 1 stycznia 2017 r. indywidualnych uposażeń funkcjonariuszy Minister SWiA wydał rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, w którym podwyższono stawki dodatku za stopień w każdym stopniu o 218 zł. Pozostałą kwotę z 253 zł, przeznaczono na zwiększenie w równej kwocie dodatków służbowych dla funkcjonariuszy pełniących

służbę na stanowiskach służbowych zaszerogowanych w grupach od 2 do 5 (m.in. detektyw, starszy dzielnicowy, dzielnicowy, referent, policjant), co dało średnio 48 zł na osobę.

Podwyżką zostali objęci wszyscy policjanci wg stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2017 r., tj. 99.803 policjantów.

2018 rok

W ramach Programu na 2018 rok na ten cel ujęto środki w wysokości 361.702 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 335.802 tys. zł i rezerwie celowej 25.900 tys. zł.

W 2018 roku realizacja przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie o 253 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie w 2018 roku tych wydatków zostały ujęte w budżecie formacji.

Ponadto w 2018 roku, kwota na realizację przedsięwzięcia uwzględniała wzrost wydatków na nagrody roczne z tytułu podwyższenia uposażeń od 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie bowiem z art. 110 ustawy o Policji, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje, czyli nagroda roczna za 2017 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków uruchomiono z rezerwy celowej.

Wydatkowano środki w wysokości 357.698 tys. zł (98,9%), z tego: w budżecie formacji 333.276 tys. zł (99,2%) oraz z rezerwy celowej 24.422 tys. zł (94,3%).

Nie rozdysponowano środków w wysokości 4.004 tys. zł, z tego: 2.526 tys. zł w ramach budżetu formacji i 1.478 tys. zł rezerwy celowej.

Niepełna realizacja wydatków w ramach budżetu formacji wynika z niższych wypłat świadczeń z tytułu zwolnień funkcjonariuszy ze służby. Natomiast niepełna realizacja wydatków z rezerwy celowej wynika z niższych wypłat nagród rocznych naliczonych od kwoty podwyżki uposażeń w 2017 roku, spowodowanych absencją chorobową funkcjonariuszy i w konsekwencji niższą podstawą naliczenia nagród rocznych.

2019 rok

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 776.137 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 361.702 tys. zł oraz z rezerwy celowej 414.435 tys. zł, a po dokonanych zmianach plan wyniósł 767.274 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 357.724 tys. zł oraz z rezerwy celowej 409.550 tys. zł. Zmniejszenie tego przedsięwzięcia o kwotę 8.863 tys. zł wynikało z wystąpienia wolnych środków m.in. po rozliczeniu przewidywanego wykonania wydatków na realizację wypłat świadczeń pieniężnych wypłacanych policjantom zwolnionym ze służby oraz wypłat pozostałych należności, w tym odpraw i nagród jubileuszowych oraz nagród rocznych. W tym zmniejszenie tego przedsięwzięcia o kwotę 4.885 tys. zł dokonane zostało decyzją Ministra Finansów nr MF/FS7.4143.3.57.2019.MF.935.K07 z dnia 15 października 20179r. z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i inwestycje budowlane oraz zmniejszenie w kwocie 3.978 tys. zł Decyzją Ministra SWiA nr 10/2019/PM/Policja z dnia 28 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 766.653 tys. zł (99,9 %), z tego: w budżecie formacji 357.446 tys. zł (99,9 %) oraz z rezerwy celowej 409.207 tys. zł (99,9%).

Kwota 766.653 tys. zł obejmuje zarówno finansowanie wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 roku o 309 zł, jak również finansowanie tzw. skutków przechodzących wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2017 roku o 253 zł (I etap podwyżek).

Kwota podwyżki 309 zł wynika z załącznika Nr 7 do ustawy o ustanowieniu Programu, w którym zapisano od 1 stycznia 2019 roku wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,22 w stosunku do grudnia roku poprzedniego.

W 2019 r. na bieżąco realizowane były wydatki związane ze skutkami wdrożenia podwyżek, a mianowicie dotyczy także sfinansowania wzrostu tzw. wydatków relacjonowanych do uposażeń, tj. nagród motywacyjnych, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, nagród rocznych, a także świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku uprawnionym funkcjonariuszom po zwolnieniu ze służby.

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu podwyżek Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów, podwyższyła wielokrotności kwoty bazowej z uwzględnieniem wzrostu o 0,22 wynikającego z załącznika Nr 7.

Podwyższenia uposażeń dla policjantów dokonano w drodze wydania przez Ministra SWiA rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Rozporządzeniem tym podwyższono uposażenie zasadnicze każdego policjanta w równej kwocie oraz wzrost uposażenia z tytułu indywidualnej wysługi lat

Podwyżkami uposażeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy policjanci, tj. 97.432 policjantów.

2020 rok

W ramach Programu na 2020 rok, na realizację przedsięwzięcia ujęto środki w wysokości 808.102 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 776.137 tys. zł i rezerwie celowej 31.965 tys. zł.

Powyższe środki obejmują tzw. skutki przechodzące i przeznaczone zostały na finansowanie w 2020 r. skutków dwóch etapów wzrostu uposażeń funkcjonariuszy, tj. podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy od dnia 1 stycznia 2017 r. o 253 zł, a z nagrodą roczną 274 zł (I etap podwyżki) i od dnia 1 stycznia 2019 r. o 309 zł na etat, a z nagrodą roczną 335 zł (II etap podwyżki). Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 776.133 tys. zł.

Dodatkowo w 2020 roku, na realizację tego przedsięwzięcia ujęto również środki w rezerwie celowej poz. 36 w wysokości 31.965 tys. zł z przeznaczeniem na nagrody roczne z tytułu podwyższenia uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 roku (309 zł na etat, a z nagrodą roczną 335 zł). Zgodnie bowiem z art. 110 ustawy o Policji, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. Nagroda roczna za rok 2019 została wypłacona policjantom w pierwszym kwartale 2020 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni.

Środki na sfinansowanie tych wydatków, pochodzące z rezerwy celowej zostały skorygowane o 6 tys. zł w związku z niepełną realizacją wydatków przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz zgłoszone w kwocie 1.539 tys. zł do zablokowania, w związku z sytuacją pandemiczną w kraju, związaną ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Powyższe było związane z zapewnieniem środków na zakup szczepionki oraz przeprowadzenie szczepień.

W ramach Programu modernizacji w roku 2020 w Policji na przedmiotowe przedsięwzięcie wydatkowano 806.553 tys. zł, co stanowi 99,8%.

Realizacją przedsięwzięcia w roku 2020 zostało objętych 96.290 funkcjonariuszy Policji.

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

W ramach Programu na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 ujęto środki w łącznej wysokości 599.635 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 453.702 tys. zł i rezerwach celowych 145.933 tys. zł.

W latach 2017-2020 wydatkowano środki w wysokości 588.364 tys. zł (98,1 %).

Środki finansowe pozwoliły na wzrost wynagrodzeń pracowników w latach 2017-2020 w łącznej kwocie średnio 597 zł na etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Wzrosty wynagrodzeń następowały w 2017 (I etap podwyżek) i 2019 roku (II etap podwyżek), natomiast w roku 2018 i 2020 dokonywane były wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako skutku dokonanych podwyżek.

Podwyżkami zostali – co do zasady – objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu.

Realizacja przedsięwzięcia w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

2017 rok

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 88.743 tys. zł, a po dokonanych zmianach plan wyniósł 88.039 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 65.192 tys. zł oraz z rezerwy celowej 22.847 tys. zł. Zmniejszenie tego przedsięwzięcia o kwotę 704 tys. zł dokonane zostało decyzją Ministra SWiA nr 10/2017/PM/POLICJA z dnia 20 grudnia 2017 r. z przeznaczeniem na „Inwestycje budowlane”.

Zmniejszenie w kwocie 704 tys. zł wynikało z wystąpienia wolnych środków po rozliczeniu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 87.816 tys. zł (99,7%), z tego: w budżecie formacji 65.120 tys. zł (99,9%) oraz z rezerwy celowej 22.696 tys. zł (99,3%).

Podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników dokonano poprzez:

- 1) zabezpieczenie w ramach średniej kwoty podwyżki (250 zł) 12 zł (5%) na pokrycie skutku wydatków relacjonowanych (nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty),
- 2) wzrost wynagrodzeń w kwocie 238 zł jako skutek wszystkich składników wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek specjalny), w tym na:
 - obligatoryjne podwyższenie wynagrodzeń 90%,
 - uznaniowe podwyższenie wynagrodzeń 10%.

Zwiększeniu uległo wynagrodzenie zasadnicze, a tym samym pozostałe składniki wynagrodzenia, które są relacjonowane do wynagrodzenia zasadniczego, tj. dodatek za wieloletnią pracę, dodatek specjalny.

Podwyżkami wynagrodzeń zostali objęci wszyscy pracownicy, tj. 23.262 osoby przy zachowaniu odpowiednich proporcji zachowania podwyżki do wymiaru etatu. Każdy pracownik został objęty gwarantowaną podwyżką wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 180 zł i kwota ta została powiększona

o indywidualny wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat. W przypadku korpusu służby cywilnej wzrost wynagrodzenia odbył się poprzez zwiększenie indywidualnych mnożników i dodatku za wieloletnią pracę, natomiast w przypadku pozostałych pracowników podwyższono stawkę wynagrodzenia zasadniczego o 180 zł i również wzrosło ono z tytułu indywidualnej wysługi lat, przy czym premia w wymiarze kwotowym pozostała bez zmian.

2018 rok

W ramach Programu na 2018 rok ujęto na ten cel środki w wysokości 96.286 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 88.743 tys. zł i rezerwie celowej 7.543 tys. zł.

W 2018 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 250 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie tych wydatków w roku 2018 zostały ujęte w budżecie formacji.

Ponadto, w 2018 roku nastąpił wzrost wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu podwyższenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, czyli należność za 2017 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków uruchomiono z rezerwy celowej.

Wydatkowano środki w wysokości 93.892 tys. zł (97,5%), z tego: w budżecie formacji 87.616 tys. zł (98,7%) oraz z rezerwy celowej 6.276 tys. zł (83,2%).

Nie rozdysponowano środków w wysokości 2.394 tys. zł, z tego: 1.127 tys. zł w ramach budżetu formacji i 1.267 tys. zł rezerwy celowej.

Niepełna realizacja wydatków w ramach budżetu formacji wynika z niższych wypłat składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, natomiast niepełna realizacja wydatków z rezerwy celowej wynika z niższych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego od kwoty podwyżki wynagrodzeń w 2017 roku, spowodowanych w głównej mierze absencją chorobową pracowników i w konsekwencji niższą podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2019 rok

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 202.777 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 96.286 tys. zł oraz z rezerwy celowej 106.491 tys. zł, a po dokonanych zmianach plan wyniósł 199.550 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 94.014 tys. zł oraz z rezerwy celowej 105.536 tys. zł.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 199.004 tys. zł (99,7%), z tego: w budżecie formacji 93.857 tys. zł (99,8%) oraz z rezerwy celowej 105.147 tys. zł (99,6%).

W tym zmniejszenie tego przedsięwzięcia o kwotę 955 tys. zł dokonane zostało decyzją Ministra Finansów nr MF/FS7.4143.3.57.2019.MF.935.K07 z dnia 15 października 2019r. z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i inwestycje budowlane oraz zmniejszenie w kwocie 2.272 tys. zł Decyzją Ministra SWiA nr 10/2019/PM/Policja z dnia 28 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

Realizacja przedsięwzięcia polegała na wdrożeniu II etapu podwyżek, tj. przeprowadzeniu kolejnego wzrostu wynagrodzeń pracowników od dnia 1 stycznia 2019 roku w kwocie 300 zł, jak również

finansowaniu tzw. skutków przechodzących wzrostu wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2017 roku o 250 zł (I etap).

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu Programu podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników dokonano poprzez:

- 1) zabezpieczenie w ramach średniej kwoty podwyżki (300 zł) 15 zł na pokrycie skutku wydatków relacjonowanych (nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty),
- 2) wzrost wynagrodzeń w równej kwocie 240 zł jako skutek wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i premii jeśli nastąpił jej wzrost nominalny,
- 3) wzrost dodatku za wieloletnią pracę – 45 zł.

Zwiększeniu uległo wynagrodzenie w równych kwotach dla każdego pracownika, które wzrastało zgodnie z indywidualną wysługą lat. Podwyżkami wynagrodzeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy pracownicy, tj. 23.067 zatrudnionych przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu.

2020 rok

W ramach Programu na 2020 rok na realizację przedsięwzięcia ujęto środki w wysokości 211.829 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 202.777 tys. zł i rezerwie celowej 9.052 tys. zł.

Środki w kwocie 202.777 tys. zł ujęte w budżecie formacji obejmują tzw. skutki przechodzące; środki te przeznaczone zostały na finansowanie w 2020 r. skutków dwóch etapów wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. o 250 zł, a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 271 zł (I etap podwyżki) i od dnia 1 stycznia 2019 r. o 300 zł na etat, a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 326 zł (II etap podwyżki).

Na realizację tego przedsięwzięcia ujęto również środki w rezerwie celowej poz. 36 w wysokości 9.052 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu podwyższenia wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który przysługuje to wynagrodzenie. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom Policji zostało wypłacone w pierwszym kwartale 2020 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni.

Z kwoty ujętej w planie Policji, środki w wysokości 2.952 tys. zł zostały zgłoszone do zablokowania, w związku z sytuacją pandemiczną w kraju, związaną ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Powyższe było związane z zapewnieniem środków na zakup szczepionki oraz przeprowadzenie szczepień.

Środki na sfinansowanie tych wydatków, pochodzące z rezerwy celowej zostały skorygowane o 16 tys. zł w związku z niepełną realizacją wydatków przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz zgłoszone w kwocie 1.141 tys. zł do zablokowania, w związku z sytuacją pandemiczną w kraju, związaną ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Powyższe było związane z zapewnieniem środków na zakup szczepionki oraz przeprowadzenie szczepień.

W ramach Programu modernizacji w roku 2020 w Policji na przedmiotowe przedsięwzięcie wydatkowano 207.652 tys. zł, co stanowi 98,0%.

Realizacją przedsięwzięcia w roku 2020 zostało objętych 22.834 pracowników Policji.

VII. Straż Graniczna

W ramach Programu dla Straży Granicznej zostały przewidziane na lata 2017 – 2020 r. środki w łącznej wysokości 1.273.278 tys. zł, z tego: środki własne – 699.192 tys. zł, rezerw celowych – 574.086 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 840.932 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 432.346 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.272.098 tys. zł, z tego: wydatki rzeczowe 840.761 tys. zł, wydatki płacowe 431.337 tys. zł. W ramach środków własnych w planie ujęto kwotę 699.192 tys. zł, w tym kwotę 56.696 przeniesiono w 2017 roku z budżetu MON a w ramach rezerw celowych kwotę 572.906 tys. zł.

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w kwocie łącznej 790.830 tys. zł, tj. 94,1 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie 431.337 tys. zł, tj. 100 %. Kwotę 47.441 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

Wykonanie wydatków w latach 2017-2020 w podziale na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/MF*	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wykonanie z wydatkami niewygasającymi*	% kol. 6/5	% kol. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inwestycje budowlane	302 488	6 642	309 130	305 904	309 130	99,0%	100%
2	Sprzęt transportowy	130 255	16 050	146 305	132 494	146 305	90,6%	100%
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	46 978	71 566	118 544	96 277	118 543	81,2%	100%
4	Sprzęt informatyki i łączności	300 566	-94 682	205 884	200 912	205 884	97,6%	100%
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	60 645	253	60 898	55 243	58 409	90,7%	95,9%
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	347 391	-914	346 477	346 477	346 477	100%	100%
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	84 955	-95	84 860	84 860	84 860	100%	100%
Ogółem		1 273 278	-1 180	1 272 098	1 222 167	1 269 608	96,1%	99,8%

*rzeczywiste wykonanie wydatków uwzględniające wydatki niewygasające ze względu na termin ich wykonania tj. 30 listopada 2021 r. zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Inwestycje budowlane

Plan po zmianach na koniec 2020 roku wynosił 309.130 tys. zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 305.904 tys. zł, co stanowiło 99,0 %, z czego w ramach środków własnych wydatkowano 178.188 tys. zł, a z rezerwy celowej 127.716 tys. zł. Kwotę 3.226 tys. zł ujęto

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

Celem zamierzeń inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Programu modernizacji było zwiększenie sprawności działań Straży Granicznej, co bezpośrednio przekłada się na skuteczną ochronę obywateli. Ze względu na członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i przynależność do Strefy Schengen efektywność systemu ochrony granicy państwowej RP wpływa również na bezpieczeństwo pozostałych państw członkowskich. Podstawowym celem działalności formacji jest utrzymanie zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa granicy państwowej oraz rozwój tej zdolności. Utrzymanie wysokiego poziomu skuteczności działań granicznych, rozwój systemu ochrony granicy państwowej RP, wzmocnienie bezpieczeństwa granicy oraz kontroli legalności pobytu cudzoziemców w głębi kraju, wiąże się koniecznością konsekwentnej modernizacji i rozbudowy infrastruktury Straży Granicznej. Dotyczy to również poprawy warunków w obiektach szkoleniowych, co wpływa na wzrost umiejętności funkcjonariuszy, a w konsekwencji podnosi skuteczność ich działania. Bardzo istotnym elementem jest również dostosowanie istniejących obiektów budowlanych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sanitarnych. Jednocześnie należy podkreślić, że wygląd i wyposażenie obiektów służbowych formacji mają istotny i pozytywny wpływ na wizerunek służby państwowej w społeczności lokalnej. Niejednokrotnie przez ich pryzmat postrzegane są instytucje administracji państwowej, a ich funkcjonowanie wzmacnia poczucie bezpieczeństwa ludności. Wykonane inwestycje budowlane pozwolą także na ograniczenie środków finansowych niezbędnych do utrzymania obiektów budowlanych poprzez wyeliminowanie awarii i ich skutków oraz kosztów związanych z ich usuwaniem. Wykorzystane nowe rozwiązania techniczno-materiałowe wpływają na ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a tym samym przyczyniają się do ograniczenia emisji CO₂ do atmosfery.

W omawianym okresie w jednostkach organizacyjnych SG realizowane były 94 zadania inwestycyjne, w tym 27 polegających na budowie nowych obiektów oraz 67 zadań polegających na adaptacji i rozbudowie obiektów.

W latach 2017-2020 osiągnięto następujące efekty:

- ✓ Przekazano do użytkowania 82 zadania w tym: 20 nowych obiektów i dokonano 62 adaptacji lub rozbudowy obiektów;
- ✓ Kontynuowano roboty budowlane na 5 zadaniach;
- ✓ Wstrzymano realizację 7 zadań.

Ponadto, w ramach „Programu modernizacji ...” odstąpiono od realizacji 34 przedsięwzięć na rzecz zadań o wyższym priorytecie (dwa z nich realizowano ze środków FAMI). Decyzje o odstąpieniu od pierwotnie zaplanowanych zadań poprzedziła analiza wszystkich zadań inwestycyjnych. W związku zaistniałą w latach 2017-2020 sytuacją na rynku usług budowlanych, tj. dużą liczbą zamówień (zarówno w budownictwie mieszkalnym jak i infrastrukturalnym), gwałtownym wzrostem popytu na materiały budowlane, trudnościami z pozyskaniem wyspecjalizowanej kadry budowlanej, a co za tym idzie wzrostem stawki roboczogodziny, motogodziny sprzętu oraz cen materiałów budowlanych, nastąpił istotny wzrost kosztów inwestycji w stosunku do wartości pierwotnie szacowanych. Mając na uwadze ograniczone środki budżetowe Straży Granicznej i brak możliwości zapewnienia finansowania wszystkich wprowadzonych do w/w ustawy zadań dokonywano korekty listy zamierzeń inwestycyjnych. W wyniku oceny merytorycznej wniosków kierowników terenowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej każdorazowo podejmowano decyzje mające na celu przesunięcia środków finansowych pomiędzy tytułami zadań oraz latami budżetowymi. W celu racjonalnego i efektywnego wydatkowania tych środków oraz uzyskania zakładanych efektów rzeczowych, po rzeczowej analizie podejmowano decyzje o dokonaniu przedmiotowych zmian. Należy zaznaczyć,

że każda decyzja o zmianie na liście zadań wprowadzonych do realizacji w ramach ustawy „Program modernizacji ... 2017-2020”, wynikała z konieczności racjonalnego wydatkowania przydzielonych na dany rok budżetowy środków finansowych oraz realizacji założonych celów umożliwiających sprawniejszą realizację ustawowych zadań formacji, tj. dofinansowanie zadań związanych z bezpośrednią ochroną granicy państwowej.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych Straży Granicznej:

• Oddano do użytkowania 82 poniższe zadania:

- Budowa PSG w m. DUBENINKI Warmińsko - Mazurski OSG – wydatkowano 170 tys. zł, uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa. Roboty budowlane zrealizowano w ramach FBW;
- Budowa wieży obserwacyjnej w m. NOWODZIEL - Podlaski OSG – wydatkowano 3.977 tys. zł, uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - wieża obserwacyjna o wysokości 50 m do montażu urządzeń optoelektronicznych, instalacje energetyczne, kontenerowy agregat prądotwórczy i UPS, stacja oświetlenia przeszkodowego oraz instalacje teletechniczne, ogrodzenie, oświetlenie i kontrola dostępu, drogi dojazdowe;
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Komendy Oddziału w m. Białystok - Podlaski OSG – wydatkowano 226 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - przyłącze sanitarne o długości 226 mb.;
- Budowa PSG w m. KRYNKI - Podlaski OSG – wydatkowano 15.724 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - budynek administracyjny (pow. użytkowa 1.298,64 m², kubatura 9.270,50m³) boksy garażowe wraz z myjnią samochodową, magazynem MPS, warsztatem konserwatora oraz pomieszczeniem do przygotowywania posiłków dla psów służbowych (pow. użytkowa 491,58 m², 3.964,40 m³), infrastruktura towarzysząca niezbędna do utrzymania i właściwego funkcjonowania PSG;
- Budowa stacji obsługi pojazdów w m. BIAŁYSTOK - Podlaski OSG – wydatkowano 13.053 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - stacja obsługi środków transportu z częścią administracyjną (pow. użytkowa 1.384 m², kubatura 8.699,48 m³), agregat prądotwórczy, plac manewrowy o pow. 3.500 m², ogrodzenie i oświetlenie terenu, monitoring, zagospodarowanie terenu;
- Budowa krytej strzelnicy w m. CHEŁM - Nadbużański OSG – wydatkowano 14.323 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - strzelnica wraz z zapleczem technicznym (pow. użytkowa 781,07 m², kubatura 2.424,2 m³) - 10 stanowisk strzeleckich, długość osi 25 m, wewnętrzne instalacje wod-kan. i c.o., telefoniczne i komputerowe, konsola dostępu, sygnalizacja włamania i napadu oraz telewizja dozorowej, sygnalizacji pożaru, wentylacja mechaniczna, przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oraz przyłącza teletechnicznego, zagospodarowanie terenu, wyposażenie;
- Budowa garaży dla samochodów PJK w PSG w m. HUWNIKI - Bieszczadzki OSG – wydatkowano 360 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - budynek garażowy z pomieszczeniami dla PJK (pow. użytkowa 67,90 m², kubatura 500 m³), wentylacja mechaniczna, nawierzchnia dróg i placów;
- Budowa strzelnicy pistoletowej w m. PRZEMYSŁ - Bieszczadzki OSG – wydatkowano 8.898 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - strzelnica pistoletowa wraz z zapleczem technicznym - 7 stanowisk strzeleckich, długość osi 25 m, wyposażenie, zagospodarowanie terenu (kubatura obiektu: 1.082,30 m³);
- Budowa awaryjnego wjazdu na teren Komendy OSG w m. RACIBÓRZ - Śląski OSG – wydatkowano 116 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - rozbiórka fragmentu ogrodzenia i montaż bramy wjazdowej, montaż instalacji

elektrycznej wraz z oświetleniem, budowa nawierzchni drogi dojazdowej. Powierzchnia utwardzona podjazdu - 15 m² (szer. 3,0 m × dł. 5,0 m) w tym: ilość brukowana kostką 11,88 m², ilość krawężnika drogowego 10,4 mb.;

- Budowa bud. Administracyjno-socjalnego PSG BIELSKO – BIAŁA - Śląski OSG – wydatkowano 803 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - budynek (pow. użytkowa 249,72 m², kubatura 1 420,00 m³) przeznaczony do prowadzenia czynności administracyjnych i krótkotrwałych pobytów osób przekazywanych w ramach rozporządzenia DUBLIN III i realizacji umów o readmisji;
- Montaż systemu zasilania gwarantowanego i rezerwowego w bud. nr 7 i w bud. nr 12 w m. LUBAŃ - OSS SG – wydatkowano 53 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: roboty budowlane - nowa rozdzielnica główna, bud. nr 12 wyłącznik ppoż. oraz urządzenia sterujące agregatem i zasilające UPS, bud. nr 7 złącza kablowe zasilania gwarantowanego.
- Wykonanie zasilania rezerwowego do bud. nr 1 w PSG TUPLICE - Nadodrzański OSG – wydatkowano 162 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - Roboty budowlane wykonano w budynkach nr 1 o pow. użytkowej 418 m², kubaturze 2.260 m³ i nr 3 o pow. użytkowej 195 m², kubaturze 756 m³. Rezerwowym źródłem zasilania jest stacjonarny zespół prądotwórczy o klasie wymagań eksploatacyjnych G3 (wg. PN-ISO 8528-1) o mocy 40kVA. Dla zagwarantowania bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej zainstalowany został UPS o mocy 20kVA;
- Budowa krytej strzelnicy w m. GDAŃSK - Morski OSG – wydatkowano 11.209 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - strzelnica pistoletowa wraz z zapleczem technicznym (pow. Użytkowa 855,81 m², kubatura 2.964,47m³) - 5 stanowisk strzeleckich o długości osi 25 m, wyposażenie, zagospodarowanie terenu;
- Budowa budynku wielofunkcyjnego (biurowo - internatowego) w m. KRYNICA MORSKA / Przebudowa obiektów w Placówce SG w m. KRYNICA MORSKA - Morski OSG – wydatkowano 11.900 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - adaptacja nieczynnej kuchni na salę odpraw wraz z aneksem kuchennym i toaletą oraz przebudowa sali odpraw na pomieszczenia biurowe, wyposażenie (pow. użytkowa 1.140,04 m², kubatura 4577,70m³);
- Budowa boksów garażowych w m. SZCZECIN - Morski OSG - wydatkowano 1.609 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowy budynek garażowy z 10 boksami (kubatura 1.974,3 m³);
- Budowa bazy dla statków powietrznych w m. GDAŃSK - RĘBIECHOWO - Morski OSG – wydatkowano 29.246 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - hangar ze stanowiskiem postojowym i strefą obsługi (o kubaturze 30.616,73 m³), płyta postojowa, parking dla samochodów, ogrodzenie terenu, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, zagospodarowanie terenu. Budynek hangaru wraz z częścią biurowo - socjalną, techniczną i garażową pow. użytkowa 2.959,20 m², kubatura 30.330,13 m³. Wiata pow. użytkowa 45,60 m², kubatura 286,60 m³;
- Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. NOWA PASŁĘKA - Morski OSG – wydatkowano 15.466 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - przebudowa istniejącego budynku do potrzeb zakwaterowania załóg poduszkowca i jednostek pływających, zaplecze magazynowe do obsługi poduszkowca i jednostek pływających, wyposażenie, zagospodarowanie terenu. Budynek dla załóg poduszkowców pow. użytkowa 556,68 m², kubatura 6.573,10 m³. Hangar pow. użytkowa 515,80 m², kubatura 3.353,93 m³.
- Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w PSG w m. LESZNOWOLA - Nadwiślański OSG – wydatkowano 350 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty

- budowlane - montaż nowej kontenerowej oczyszczalni ścieków -osadnik wstępny złożony z dwóch komór o objętościach czynnych 14 m³ (łącznie 28 m³), zbiornik buforowy o objętości czynnej 13 m³, reaktora SBR o objętości 25 m³. Uzbrojenie oczyszczalni stanowią: dmuchawa napowietrzająca, panel kontrolno-sterujący przeznaczony do obsługi oczyszczalni, rurociągi technologiczne, studzienki kanalizacyjno- rewizyjne, złącze energetyczne;
- Wykonanie odwodnienia bud. nr 20 w m. KĘTRZYN - Warmińsko - Mazurski OSG – wydatkowano 147 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - odwodnienie opaskowe (drenaż) z rury filtracyjnej o długości 100 m, studzienki rewizyjne 17 szt., studzienkę kanalizacyjną 1 szt. oraz rury kanalizacyjne o długości 34 m;
 - Budowa systemu wież obserwacyjnych HNISZÓW, UCHAŃKA I SKRYHICZYN - Nadbużański OSG – wydatkowano 14 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa (część jawna). Roboty budowlane zrealizowano w ramach FBW;
 - Budowa systemu wież obserwacyjnych SOBIBÓR, MACHNÓW NOWY, LIWCZE I ŚLIPCZE - Nadbużański OSG – wydatkowano 26 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa (część jawna). Roboty budowlane zrealizowano w ramach FBW;
 - Wykonanie nowego przyłącza energetycznego w m. SZKLARSKA PORĘBA - OSS SG – wydatkowano 42 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowe przyłącze energetyczne, nowa linia WZL (99,8 mb), zagospodarowanie terenu;
 - Budowa systemu kontroli dostępu i sygnalizacji alarmowej w m. Krosno Odrzańskie - Nadodrzański OSG – wydatkowano 211 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowy system alarmowy oraz sygnalizacji ppoż. System SKD zapewnia możliwości obserwacji oraz identyfikacji pojazdów wjeżdżających na teren Nadodrzańskiego OSG na postawie tablic rejestracyjnych dzięki integracji systemu telewizji dozorowej wraz z systemem SKD i szlabanami automatycznymi. Dzięki integracji i wyposażaniu systemu SKD o takie elementy jak szlabany automatyczne, tripody, system rejestracji pojazdów, czytniki RFID dalekiego zasięgu został uzyskany skalowalny system w oparciu o technologię IP. Wykorzystanie technologii IP pozwala w czasie rzeczywistym nadzorować wejścia i wyjścia Komendy Oddziału Nadodrzańskiego OSG. Zadaniem systemu sygnalizacji alarmowej jest jak najszybsze i skuteczne wykrycie intruza w obiekcie i przekazanie tej informacji do odpowiedniej komórki organizacyjnej w celu podjęcia stosownych działań;
 - Budowa przyłącza energetycznego do PSG w m. KŁODZKO - Nadodrzański OSG – wydatkowano 85 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - instalacja energetyczna wraz z obwodami wewnętrznymi WZL (400 mb);
 - Wykonanie ogrodzenia budynku nr 11 w PSG KŁODZKO - Nadodrzański OSG – wydatkowano 81 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - budowa nowego ogrodzenia (89 mb);
 - Przebudowa bud. nr 25 (OSO) w m. KĘTRZYN Warmińsko - Mazurski OSG – wydatkowano 130 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - montaż nowej kontenerowej oczyszczalni ścieków: instalacja sprężonego powietrza z urządzeniami zasilającymi oraz wentylacja w kanałach naprawczych w budynku. Powierzchnia użytkowa budynku – 1.030 m², kubatura budynku – 8.400 m³;
 - Przebudowa bud. nr 24 (szkoleniowy) na potrzeby CS SG w m. KĘTRZYN Warmińsko - Mazurski OSG – wydatkowano 6.134 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane w tym: zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń w celu stworzenia pokoi internatowych z węzłami sanitarnymi (102 miejsca noclegowe), pomieszczenia gospodarcze, wyposażenie. Powierzchnia użytkowa budynku 1.799,13 m², kubatura 10.500 m³;

- Budowa i przebudowa zewnętrznej sieci wodociągowej w m. KĘTRZYN Warmińsko - Mazurski OSG – wydatkowano 5.968 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - przyłącze do miejskiej sieci wodociągowej, zewnętrzna sieć wodociągowa, przyłącza do budynków, instalacje ppoż. w budynkach, hydranty zewnętrzne, drogi, parkingi (rurociąg o łącznej długości 3.741,50 mb);
- Przebudowa kotłowni w bud. nr 8 w m. KĘTRZYN Warmińsko - Mazurski OSG – wydatkowano 501 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - fundamenty pod kocioł i komin, montaż palnika zrębkowego do kotła gazowego, przyłącza do sieci gazowej, nowy komin ze stali kwasoodpornej, części instalacji CO w bud. nr 8, przyłącze CO do budynku nr 12. Wykonano przebudowę pomieszczenia kotłowni i pomieszczenia pomocniczego o pow. użytkowej – 246,52 m², kubaturze – 1317,77 m³;
- Przebudowa bud. nr 6 na potrzeby techniki specjalnej w m. KĘTRZYN - Warmińsko - Mazurski OSG – wydatkowano 956 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - roboty rozbiórkowe, przyłącza teletechnicznych pomiędzy budynkami 6 i 2, rozbudowa istniejącej instalacji teletechnicznej i węzła teletechnicznego, przebudowa instalacji elektrycznej. Wykonano przebudowę pomieszczenia na potrzeby techniki specjalnej o pow. użytkowej 308 m², kubaturze 1201,1 m³;
- Dostosowanie bud. nr 1 (hala sportowa) w m. KĘTRZYN do przepisów ppoż. - Warmińsko - Mazurski OSG – wydatkowano 173 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - wykonano dodatkowe wyjścia ewakuacyjne, przebudowa schodów wewnętrznych, wykonanie podłogi antresoli z materiałów niepalnych. Powierzchnia użytkowa budynku – 965 m², kubatura budynku – 6500 m³;
- Przebudowa bud. nr 2 w m. BIAŁYSTOK - Podlaski OSG – wydatkowano 22.374 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - budynek administracyjny dostosowany do potrzeb lokalowych oddziału (pow. użytkowa 2.640 m², kubatura 16.100m³);
- Przebudowa wewnętrznej instalacji zasilania gwarantowanego w bud. nr 7 w m. BIAŁYSTOK - Podlaski OSG – wydatkowano 115 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - instalacja zasilania gwarantowanego, tj. gniazdka do zasilania komputerów zabezpieczone zasilaczem UPS (roboty wykonano w istniejącym obiekcie o pow. użytkowej 659 m², kubaturze 6932 m³);
- Przebudowa wewnętrznej instalacji zasilania gwarantowanego w bud. nr 8 w m. BIAŁYSTOK - Podlaski OSG – wydatkowano 84 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - instalacja zasilania gwarantowanego, tj. gniazdka do zasilania komputerów zabezpieczone zasilaczem UPS (roboty wykonano w istniejącym obiekcie o pow. użytkowej 1350 m² i kubaturze 14090 m³);
- Przebudowa wentylacji mechanicznej strzelnicy pistoletowej PSG TERESPOL - Nadbużański OSG – wydatkowano 527 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - instalacja wentylacji mechanicznej strzelnicy, instalacja elektryczna, przyłącze ciepłe do budynku. Powierzchnia użytkowa budynku 737,7 m², kubatura 3.850 m³;
- Rozbudowa bud. nr 28 w m. CHEŁM (internat) - Nadbużański OSG – wydatkowano 1.486 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - budynek internatowy o pow. użytkowej 284,73 m² (3 pokoje 1 osobowe, 6 pokoi - 2 osobowe, 2 pokoje - 3 osobowe), przyłącze wod-kan. i kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu, wyposażenie;
- Przebudowa systemu zasilania gwarantowanego w m. CHEŁM - Nadbużański OSG – wydatkowano 663 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - sieć elektroenergetyczna o dł. ok. 260 mb, trzy UPS;

- Przebudowa budynku nr 14 w m. CHEŁM - Nadbużański OSG – wydatkowano 225 tys. zł
- uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowe pokrycie dachu, nowe schody wejściowe do budynku o pow. użytkowej 213,3 m²;
- Przebudowa wewnętrznych instalacji strzelnicy pistoletowej PSG HRUBIESZÓW - Nadbużański OSG – wydatkowano 837 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowa instalacja strzelnicy pistoletowej. Powierzchnia użytkowa budynku 838,60 m², kubatura 4,174 m³;
- Przebudowa PSG w m. WETLINA - Bieszczadzki OSG – wydatkowano 1.104 tys. zł
- dofinansowanie zadania realizowanego w ramach FBW. Uzyskany efekt rzeczowy: część robót budowlanych, wyposażenie. Pozostała część robót budowlanych zrealizowana w ramach FBW. (łącznie kubatura obiektu: 2.537 m³);
- Rozbudowa budynku nr 25 w m. PRZEMYŚL - Bieszczadzki OSG – wydatkowano 1.049 tys. zł
- uzyskany efekt rzeczowy: przebudowana sala kinowa na salę konferencyjną z zapleczem, nowa stolarka drzwiowa, instalacja wod.-kan., C.O., instalacja elektryczna, nowa instalacja mechaniczna, instalacji alarmowa, ppoż., TV - SAT, instalacja multimedialna sali konferencyjnej oraz instalacja teleinformatyczna (pow. użytkowa budynku 1181,00 m², kubatura 7546,00 m³);
- Przebudowa budynku na potrzeby PSG TARNÓW - Karpacki OSG – wydatkowano 12.596 tys. zł
- uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - dostosowane pomieszczenia budynku byłej szkoły na potrzeby PSG (pow. użytkowa: 1.356,71 m², kubatura: 4.388,33 m³), budynek garażowo - techniczny (pow. użytkowa 289,74 m², kubatura 796,21 m³), kojce dla psów, maszt antenowy i instalacja radiokomunikacji, ogrodzenie i zagospodarowania terenu, zakup wyposażenia;
- Przebudowa budynku nr 2 w m. NOWY SĄCZ - Karpacki OSG – wydatkowano 3.224 tys. zł
- uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - izolacja przeciwwilgociowa budynku, przebudowa konstrukcji dachu i jego pokrycie, budowa przewodów wentylacyjnych, wykonanie części elewacji (pow. użytkowa 3.778,38 m², kubatura 19.254,00 m³);
- Przebudowa zewnętrznej sieci kanalizacyjnej w m. RACIBÓRZ - Śląski OSG – wydatkowano 833 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowe studnie rewizyjne i studzienki ściekowe, nowa nawierzchnia w obrębie wykopów (kanalizacja sanitarna 454 mb, kanalizacja deszczowa 1.354 mb);
- Termomodernizacja i nadbudowa bud. nr 10 w m. RACIBÓRZ - Śląski OSG – wydatkowano 642 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: roboty budowlane - nowe izolacje pionowe i poziome, nowa stolarka okienna i drzwiowa, nowe pomieszczenia sanitarno-socjalne, nowa wentylacja i instalacje (elektryczna, wod.-kan.). Zakupiono wyposażenie. Powierzchnia użytkowa budynku 207,10 m², kubatura 1273,50 m³;
- Adaptacja obiektu na potrzeby PSG w m. OPOLE - Śląski OSG – wydatkowano 1.208 tys. zł
- uzyskany efekt rzeczowy: roboty budowlane - nowa stolarka okienna i drzwiowa, nowa izolacja pionowa i pozioma ścian piwnic, docieplona połać dachowa, dostosowanie obiektu do wymogów ppoż., nowy monitoring zewnętrzny, nowy agregat prądowórczy z UPS, wykonano zagospodarowanie terenu (łącznie pow. użytkowa 1.364,79 m², kubatura 8.329 m³);
- Przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. RUDA ŚLĄSKA - I etap - Śląski OSG – wydatkowano 1.224 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - wydzielono klatki schodowe, zamontowano klapy oddymiające systemu sygnalizacji pożaru, nowa instalacja c.o., nowa stolarka okienna i drzwiowa, dostosowano część pomieszczeń

- na potrzeby Placówki, wydzielono pomieszczenia dla potrzeb obsługi cudzoziemców (pow. użytkowa 1.330 m², kubatura 5.253,03 m³);
- Dostosowanie części budynku nr 24 na pomieszczenia dla psów służbowych w m. LUBAŃ - OSS SG – wydatkowano 1.976 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowe boksy dla psów służbowych o kubaturze 1.511 m³;
 - Dostosowanie bud. Nr 1, 2, 8, 14 do przepisów ppoż w m. LUBAŃ - OSS SG – wydatkowano 1.207 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - dostosowanie obiektów na terenie ośrodka do obowiązujących przepisów ppoż.;
 - Przebudowa stacji paliw w m. LUBAŃ - OSS SG – wydatkowano 3.980 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - 4 nowe zbiorniki paliwowe o łącznej pojemności 120 m³, nowa wiata nad dystrybutorami 492m³, nowe ogrodzenie, nowe przyłącza: energetyczne, teletechniczne i wod.-kan., nowe ogrodzenie, nowa kanalizacja deszczowa, zagospodarowanie terenu;
 - Przebudowa pomieszczeń w bud. nr. 1 PSG WROCŁAW do potrzeb osób niepełnosprawnych - Nadodrzański OSG – wydatkowano 16 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - pomieszczenia dostosowane do przebywania osób niepełnosprawnych wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Roboty budowlane zostały zrealizowane na parterze budynku dwukondygnacyjnego (pow. użytkowa 556 m², kubatura 19.864 m³), obejmowały pomieszczenie szatni damskiej i korytarza. Z istniejącego pomieszczenia szatni damskiej wyodrębniono pomieszczenie biurowe o powierzchni 12,30m² na potrzeby osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie szatni po przebudowie posiada powierzchnię 16 m², natomiast korytarz 14,25m².
 - Przebudowa bud. nr 26 w m. KOSZALIN - COS SG – wydatkowano 717 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowa sala ćwiczeń wraz z zapleczem socjalnym, nowe: instalacja centralnego ogrzewania, wewnętrzna kanalizacja instalacji sanitarnej, wentylacja mechaniczna, instalacja eteryczna. Powierzchnia użytkowa budynku 462 m², kubatura 3.240 m³;
 - Dostosowanie bud. nr 9 do przepisów ppoż. w m. UNIEŚCIE - COS SG – wydatkowano 180 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowa sieć instalacji hydrantowej, wydzielenie ppoż. klatki schodowej wraz z jej oddymianiem, nowe ogrodzenie, zagospodarowanie terenu. Powierzchnia użytkowa budynku 389 m², kubatura 1.084 m³;
 - Termomodernizacja bud. nr 45 (magazyn) w m. KOSZALIN - COS SG – wydatkowano 781 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - ocieplone ściany zewnętrzne i dach, zmodernizowana instalacja c.o. i nowa rozdzielnia ciepła, nową instalacją odgromowa oraz stolarka okienna i drzwiowa. Powierzchnia użytkowa budynku 1.792 m², kubatura 8.962 m³;
 - Rozbudowa krytej strzelnicy w m. KOSZALIN - COS SG – wydatkowano 18.976 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowa kryta strzelnica 6 stanowiskowa o długości osi 50 m, zagospodarowanie terenu, wyposażenie. Powierzchnia użytkowa budynku 1.718 m², kubatura 7.578 m³;
 - Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. KOSZALIN - COS SG – wydatkowano 9.138 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowa instalacja kanalizacyjna, nowe przyłącze wod.-kan. w tym: wewnętrzna sieć wodociągowa Piłsudskiego 92 - 2132 mb, wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej Piłsudskiego 92 - 2193 mb, wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej Piłsudskiego 92 - 4555 mb, przyłącze wodociągowe 10 mb, wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej Piłsudskiego 95 - 818,9 mb,

- wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej Piłsudskiego 95 - 364,7 mb, przyłączy kanalizacji sanitarnej 6,5 mb, przyłączy kanalizacji deszczowej 28 mb;
- Wykonanie sieci co i cwu dwu i cztero-przewodowej z przyłączami oraz węzłami ciepłowniczymi w m. KOSZALIN - COS SG – wydatkowano 2.282 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowa sieć ciepłownicza cztero-przewodowa z przyłączeniami dwu i cztero-przewodowymi do zasilania w ciepło i cwu budynków ośrodka oraz nowe węzły ciepłownicze w budynkach o długości 3228,07 mb.
 - Przebudowa bud. nr 1 w m. KRYNICA MORSKA - Morski OSG – wydatkowano 291 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowe pokrycie dachu, nowa instalacja c.o. i c.w.u. wraz z częściowo przebudowaną kotłownią olejową. Powierzchnia użytkowa obiektu 109,4 m², kubatura 1044,6 m³.
 - Termomodernizacja budynku nr 1 w m. ŚWINOUJŚCIE - Morski OSG – wydatkowano 1.575 tys. zł - Uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - docieplone ściany zewnętrzne budynku, docieplone stropy nad najwyższą kondygnacją, izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych oraz nowa stolarka okienna i drzwiowa. zewnętrznej. Kubatura obiektu 5.676 m³.
 - Przebudowa bud. nr 15 w m. GDAŃSK - Morski OSG – wydatkowano 175 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowa izolacja pionowa i pozioma budynku, dostosowane pomieszczenia aresztu do obecnych potrzeb służbowych, nowe pokrycie dachu, monitoring, przebudowany plac spacerowy dla zatrzymanych, wyposażenie. Powierzchnia użytkowa obiektu 102,57 m², kubatura 542,68 m³;
 - Rozbudowa budynku nr 1 przy ul. 17 Stycznia 23 w m. WARSZAWA - Nadwiślański OSG – wydatkowano 15.401 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowy trzykondygnacyjny budynek o funkcji biurowo-laboratoryjnej, nowe przyłącza do budynku, zagospodarowanie terenu, wyposażenie (pow. użytkowa 1.965,57 m², kubatura - 9.986,95 m³);
 - Przebudowa bud. PDOZ (aresztu) przy ul. Żwirki i Wigury 1c w m. WARSZAWA - Nadwiślański OSG – wydatkowano 5.849 tys. zł - zadanie współfinansowane z FAMI. Uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nadbudowana kondygnacja budynku wraz z klatką schodową, nowe pomieszczenia biurowe, rozbudowana główna rozdzielnia prądu w celu zwiększenia mocy, nowa instalacja teletechniczna, sieć napięcia gwarantowanego, nowy system kontroli dostępu, wyposażenie. Powierzchnia użytkowa 1 320,56 m², kubatura 6 183 m³;
 - Termomodernizacja budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w m. WARSZAWA - Nadwiślański OSG – wydatkowano 477 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: roboty budowlane - ocieplony strop poddasza budynku, nowa instalacja c.o. (kubatura - 13.926,91 m³, 4.699,65 m²);
 - Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. WARSZAWA - Nadwiślański OSG – wydatkowano 2.652 tys. zł - celem wprowadzenia do realizacji zadania była poprawa warunków pracy i służby oraz stworzenie powierzchni na potrzeby budowy Synchronicznego Zapasowego Węzła Systemów Wysokiej Dostępności Straży Granicznej. Uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowa serwerownia oraz systemy elektryczne, teletechniczne i sanitarne (pow. użytkowa 58,5 m²);
 - Termomodernizacja bud. Nr 2, 3, 4, 9, 12 oraz sieci ciepłowniczej w kompleksie KGSG przy ul. 17 Stycznia 23 w WARSZAWIE - Nadwiślański OSG – wydatkowano 9.045 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowa stolarka okienna: bud. nr 2 i nr 4, bud. nr 9 nowa stolarka okienna wraz z nawierzchniami, obróbki blacharskie oraz zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania. Nowa nawierzchnia dróg wewnętrznych oraz zmodernizowana zewnętrzna sieć ciepłownicza. Zagospodarowanie terenu,

- nowe nawierzchnie ciągów pieszo – jezdnych. łącznie pow. użytkowa termomodernizowanych budynków 4.868 m², kubatura 12.576,50 m³, sieci: c.o. - 1,112 m, c.w.u. - 820 m;
- Przebudowa budynków na potrzeby PSG w m. LESZNOWOLA - Nadwiślański OSG – wydatkowano 3.334 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: roboty budowlane - przebudowany bud. administracyjny o pow. użytkowej 857 m², kubaturze 3.682 m³ oraz bud. magazynowy o pow. użytkowej 310 m² i kubaturze 1.280 m³, kotłownia, nowe biuro przepustek, nowy system monitoringu, przebudowana sieć wodociągowa, zagospodarowanie terenu;
 - Montaż wyłazów dachowych i ław kominiarskich na dachach budynków Warmińsko - Mazurskiego OSG, KĘTRZYN - Warmińsko - Mazurski OSG – wydatkowano 21 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: roboty budowlane - montaż wyłazów dachowych i ław kominiarskich na dachach budynków Placówki Straży Granicznej w m. Gołdap;
 - Budowa i przebudowa systemów teletechnicznych w obiektach POSG - Podlaski OSG – wydatkowano 1.160 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - instalacje światłowodowe, budowy systemów telewizji przemysłowej IP CCTV oraz systemów kontroli dostępu w placówkach Podlaskiego OSG;
 - Przebudowa systemu łączności radiowej w m. Białystok - Podlaski OSG – wydatkowano 75 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowoczesne systemy łączności radiowej w obiektach Podlaskiego OSG, nowa linia zasilająca, nowa szafa teleinformatyczna;
 - Docieplenie lokalu mieszkalnego SG w budynku w m. CISNA - Bieszczadzki OSG – wydatkowano 8 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: roboty budowlane - docieplenie lokalu mieszkalnego;
 - Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. PRZEMYŚL - Bieszczadzki OSG – wydatkowano 80 tys. zł - dofinansowanie zadania realizowanego z FAMI;
 - Przebudowa pomieszczenia garażowego w budynku nr 27 na potrzeby PJN w m. PRZEMYŚL - Bieszczadzki OSG – wydatkowano 581 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - wykonano stanowisko do serwisowania oraz naprawy pojazdów PJN w zakresie systemu optoelektronicznego, układ zasilania klimatyzacji i ogrzewania, docieplenie budynku, zakupiono wyposażenie warsztatowe (pow. użytkowa 456 m²);
 - Przebudowa budynku nr 16 w m. NOWY SĄCZ - Karpacki OSG – wydatkowano 3.680 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - budynek przystosowany do zainstalowania urządzeń ZWT, nowe pomieszczenia kancelaryjne, przebudowano instalacji teletechniczne, elektryczne, sanitarne, ppoż., systemów bezpieczeństwa i automatyki BSM, powstała nowa instalacja energetycznej: rozdzielni SN, stacji transformatorowej, rozdzielni NN i zasilania gwarantowanego (pow. użytkowa 1.714,74 m², kubatura 6.155,22 m³);
 - Przebudowa stacji paliw w m. RACIBÓRZ - Śląski OSG – wydatkowano 476 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - zdemontowano starą infrastrukturę, posadowiono nowe zbiorniki na paliwo, powstała nowa wiata nad dystrybutorem (4 pojemniki na paliwo: -1 - 30 m³, 2 - 16 m³, 1 - 13 m³);
 - Przebudowa systemu zasilania gwarantowanego w m. RACIBÓRZ - Śląski OSG – wydatkowano 418 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - sieć elektroenergetyczna, nowy agregat prądowłórczy o mocy 165 kVA. Długość całkowita kablowej instalacji zasilania gwarantowanego i awaryjnego 85 m;
 - Przebudowa wentylacji mechanicznej strzelnicy w m. KROSNO ODRZAŃSKIE - Nadodrzański OSG – wydatkowano 111 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty

budowlane - przebudowano: istniejącą centralę oraz poszczególne odcinki kanałów wentylacyjnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wentylacji mechanicznej strzelnicy;

- Termomodernizacja budynku nr 41, 41A, 41B w m. Koszalin - COS SG – wydatковано 695 tys. zł - współfinansowanie zadania realizowanego z POiŚ. Uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowa stolarka okienna, wrota przemysłowe zewnętrzne i drzwi wejściowe, nowa instalacja c.o. c.w.u. oraz wentylacyjna, nowe linie zasilające i tablice rozdzielcze. Budynek 41 - pow. użytkowa 762 m², kubatura 6.485 m³. Budynek 41 A - pow. użytkowa 166 m², kubatura 1.059 m³. Budynek 41 B - pow. użytkowa 36 m², kubatura 143 m³;
 - Przebudowa budynku nr 42 (kotłownia) w m. KOSZALIN - COS SG – wydatковано 653 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - nowy obiekt kotłowni, nowa instalacja elektrycznej i wod.-kan., zagospodarowanie terenu. Powierzchnia użytkowa budynku 73 m², kubatura 342 m³;
 - Przebudowa budynku nr 28 (warsztat) w m. Gdańsk-Westerplatte - Morski OSG – wydatковано 1.188 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - przebudowany budynek jednokondygnacyjny na pomieszczenia warsztatowe. Powierzchnia użytkowa obiektu 208 m², kubatura 943 m³.
 - Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorążych nr 38 w m. Warszawa - Nadwiślański OSG – wydatковано 577 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa, roboty budowlane - przebudowane pomieszczenia na potrzeby PNR (pow. użytkowa 400,32 m²);
 - Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorążych nr 38 w m. Warszawa (w zakresie adaptacji poddasza do celów administracyjno-biurowych) - Nadwiślański OSG – wydatковано 23.499 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: roboty budowlane - przebudowane poddasza (996,65 m² dodatkowej powierzchni, w tym 621,64 m² pow. biurowej), nowa infrastruktura elektryczna, teletechniczna i sanitarna. Nowy system klimatyzacji i wentylacji, systemy CCTV, SKD, SSWIN, SSPP. Nowa winda, wyposażenie. Łącze światłowodowe pomiędzy budynkiem nr 5 przy ul. Podchorążych 38, a CWT przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie;
 - Przebudowa bud. nr 3 na PSG w m. SZCZECIN - wydatковано 30 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa. Roboty na tym zadaniu realizowane na podstawie ww. dokumentacji finansowane były z FAMI. Ze względu na fakt, że w wyniku zmian w strukturze SG, Placówka Szczecin – Port, na której potrzeby realizowane było przedmiotowe zadanie została zlikwidowana, ograniczono zakres niezbędnej do realizacji inwestycji do kwoty uzyskanych środków z FAMI, a budynek został oddany do użytkowania.
- Kontynuowano roboty budowlane na 5 zadaniach;
 - Rozbudowa budynku PSG w m. Kodeń – Nadbużański OSG wydatковано 15 tys. zł – uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa (część jawna). Roboty budowlane realizowane w ramach FBW;
 - Rozbudowa PSG w m. HERMANOWICE - Bieszczadzki OSG – wydatковано 1 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: mapy. Roboty budowlane realizowane w ramach FBW;
 - Przebudowa bud. nr 7 na potrzeby internatu w m. LUBAŃ - OSS SG – wydatковано 1.309 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: część dokumentacja projektowa. Roboty budowlane realizowane są z budżetu Straży Granicznej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
 - Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. WARSZAWA (w zakresie dostosowania obiektu do przepisów ppoż. wraz z nadbudową ostatniej kondygnacji) - Nadwiślański OSG – wydatковано 1.524 tys. zł - Inwestycja jest realizowana

w ramach wydatków niewygasających 2020 roku w wysokości 3.226 tys. zł (do dnia 19 marca 2021 roku dokonano płatności w łącznej wysokości 772 tys. zł);

- Wstrzymano realizację 7 poniższych zadań:
 - Budowa boksów garażowych w m. BIAŁYSTOK - Podlaski OSG – wydatkowano 144 tys. zł - ze względu na ograniczone środki budżetowe oraz wzrost wartości robót budowlanych w dniu 27.06.2019 r. podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu realizacji inwestycji;
 - Budowa garaży i przebudowa części PSG w m. GORZÓW WIELKOPOLSKI - Nadodrzański OSG – wydatkowano 20 tys. zł - ze względu na ograniczone środki budżetowe oraz wzrost wartości robót budowlanych w dniu 01.04.2019 r. podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu realizacji inwestycji;
 - Przebudowa bud. nr 19 (aula) na potrzeby CS SG w m. KĘTRZYN - Warmińsko - Mazurski OSG – wydatkowano 264 tys. zł - ze względu na ograniczone środki budżetowe oraz wzrost wartości robót budowlanych w dniu 25.11.2019 r. podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu realizacji inwestycji;
 - Przebudowa budynku nr 3 w m. NOWY SĄCZ na potrzeby ZWT - Karpacki OSG – wydatkowano 257 tys. zł - uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa;
 - Przebudowa Ośrodka Konferencyjno - Szkoleniowego w m. OTWOCK - Nadwiślański OSG – wydatkowano 309 tys. zł;
 - Przebudowa części budynku nr 15 w m. LUBAŃ - OSS SG – wydatkowano 68 tys. zł - ze względu na ograniczone środki budżetowe oraz wzrost wartości robót budowlanych w dniu 27.06.2019 r. podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu realizacji inwestycji. Uzyskany efekt rzeczowy: dokumentacja projektowa;
 - Przebudowa bud. nr. 2 w m. GDĄŃSK - Morski OSG – wydatkowano 221 tys. zł - ze względu na ograniczone środki budżetowe oraz wzrost wartości robót budowlanych w dniu 25.11.2019 r. podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu realizacji inwestycji;

Na ww. inwestycjach wykonano dokumentację projektową. Zadania są aktualne i planowane do realizacji w kolejnych latach.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby (w procentach) 92,08 %
Liczba osiągniętych w latach 2017-2020 efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych (przekazanie obiektu do użytkowania) 93 / 101 - liczba zaplanowanych na lata 2017-2020 efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych.
- 2) Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby/pracy (w procentach) 53,30 %
Algorytm liczenia wartości miernika - liczba funkcjonariuszy/pracowników pełniących służbę/świadczących pracę w obiektach (inwestycje zrealizowane w ramach Programu) w stosunku do ogólnej liczby funkcjonariuszy/pracowników.

Sprzęt transportowy

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 146.305 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 132.494 tys. zł, tj. 90,6% planu, w tym ze środków własnych 4.500 tys. zł, ze środków rezerwy celowej 108.510 tys. zł oraz ze środków MON przeniesionych do budżetu Straży Granicznej w 2017 roku 19.484 tys. zł. Kwotę 13.811 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

Skuteczność działań mających na celu realizację ustawowych zadań Straży Granicznej warunkowana jest m.in. mobilnością formacji. Prawidłowe wykonywanie obowiązków nie jest możliwe bez sprawnego i nowoczesnego sprzętu transportowego. Utrzymywanie odpowiedniego potencjału technicznego Straży Granicznej w tym obszarze - z uwagi na proces zużycia eksploatacyjnego sprzętu - jest elementem niezbędnym. Zrealizowany w latach 2017-2020 proces modernizacji floty Straży Granicznej umożliwił doposażenie jednostek organizacyjnych SG w różnego rodzaju pojazdy w łącznej ilości 669 szt. Zakupy te umożliwiły zwiększenie ukończenia w wymagane pojazdy oraz pozwoliły na zastąpienie sprzętu najbardziej zużytego i uszkodzonego środkami transportu o wyższym standardzie technologicznym. Osiągnięto ponad 96,5 % poziom ukończenia. Poprawie uległ również stopień nowoczesności sprzętu transportowego w jednostkach organizacyjnych SG, który przekłada się bezpośrednio na poziom zabezpieczenia potrzeb transportowych formacji. Średni wiek użytkowanych pojazdów kształtuje się na poziomie 7,7 roku. Nowe pojazdy spełniają wymagane normy emisji zanieczyszczeń, a zastosowane nowoczesne rozwiązania techniczne wpływają m.in. na poprawę bezpieczeństwa i łatwość w codziennym użytkowaniu sprzętu.

Pozyskanie nowego statku powietrznego było niezbędne dla odnowienia floty śmigłowcowej Lotnictwa Straży Granicznej, przez co nastąpiło znaczne wzmocnienie sił, środków oraz potencjału formacji w realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej. Jednocześnie - zgodnie z założeniami w obszarze funkcjonowania Straży Granicznej - jednym z głównych celów działalności formacji jest utrzymanie i rozwój zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa granicy państwowej oraz współdziałania w tym zakresie z podmiotami krajowymi i zewnętrznymi, między innymi poprzez zapewnienie wysokiego poziomu ochrony odcinków morskiej granicy zewnętrznej UE. Doposażenie posiadanego śmigłowca w nowoczesny system obserwacji lotniczej przełożyło się na bezpośredni wpływ na ochronę granicy państwa, ochronę zewnętrznej granicy UE oraz bezpieczeństwo publiczne.

Zakup jednostek pływających przełożył się na zwiększenie efektywności zadań związanych z zapewnieniem wymaganej ochrony granicy państwowej. Usprawni ochronę akwenu morskiego wód śródlądowych oraz działań interwencyjno-pościgowych. Nowe jednostki pływające umożliwią zwiększenie nadzoru nad eksploatacją Polskich Obszarów Morskich. Dostawa jednostki pływającej typu TMR-15 pozwoli na udział w akcjach poszukiwawczych z możliwością ratowania życia, a tym samym przyczyni się do zwiększenia intensywności działań kontrolnych oraz wzrostu bezpieczeństwa na morzu i w akwenach portowych. „

W latach 2017-2020 osiągnięto następujące efekty:

- Samochody 669 szt. w tym:
 - Samochody patrolowe - 144 szt.;
 - Samochody terenowe - 99 szt.;
 - Samochody ciężarowo-osobowe - 121 szt.;
 - Mikrobusy - 79 szt.;
 - Samochody do przewozu zatrzymanych - 64 szt.;
 - Autobusy - 6 szt.;
 - Samochody ciężarowe - 17 szt.;
 - Pojazdy logistyczne - 3 szt.;
 - Motocykle - 40 szt.;
 - Pojazdy ATV - 96 szt.;

- Tabor lotniczy - 2 szt. w tym:
 - zakup śmigłowca z systemem obserwacji lotniczej - 1 szt.;
 - wyposażenie śmigłowca W-3AM Anakonda w system obserwacji lotniczej średniego zasięgu;
- Jednostki pływające - 3 szt. w tym:
 - Zakup jednostki pływającej kabinowej typu TM-623 OB.CABIN TECHNO MARINE długość 6,5 metra - 1 szt.;
 - Zakup jednostki pływającej bez kabinowej typu TM-923 OB./TECHNO MARINE długość 9,5 metra - 1 szt.;
 - Zakup jednostki pływającej typu TM-1025 2IB CABIN długość 10,5 metra - 1 szt.

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 pozostaje do realizacji zakup Patrolowej jednostki pływającej o długości do 20 m z funkcją ratowania życia na morzu o wartości 7.778 tys. zł. Dostawa jednostki pływającej typu TMR-15 wynika z konieczności zapewnienia wymaganej ochrony granicy państwowej. Dostawa nowej jednostki przyczyni się do zwiększenia intensywności działań kontrolnych oraz zwiększenia bezpieczeństwa na morzu i w akwenach portowych. Zakup umożliwi wymianę obecnie użytkowanej (wyeksploatowanej) jednostki pływającej typu SAR-1500. W związku z opóźnieniami w realizacji zadania ze strony kontrahenta, planowany termin realizacji płatności w miesiącu maju 2021 r. ulegnie zmianie. Biorąc pod uwagę zakres dotychczas wykonanych prac stoczniowych, a także uwzględniając prace, które zostały do zrealizowania, wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 31 maja 2021 r. jest niemożliwe. Zaawansowanie prac przy budowie jednostki pływającej daje realną szansę na zrealizowanie tego zadania w III kwartale 2021 r. Mając na uwadze finansowanie jednostki pływającej ze środków niewygasających, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, istnieje możliwość sfinansowania tego zadania do listopada 2021 r.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) 99,85%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba sprzętu transportowego zakupionego w latach 2017-2020 / liczba sprzętu transportowego zaplanowanego do zakupu w latach 2017 - 2020.

2) Stopień zabezpieczenia potrzeb sprzętu transportowego (w procentach), w tym:

- lądowego 96,51%
- pływającego 98,0%
- lotniczego 100%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba posiadanego sprzętu transportowego / normatywna liczba sprzętu transportowego (oddzielnie dla lądowego, pływającego i lotniczego)

3) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu (w procentach), w tym:

- a) lądowego 21,02 %
- b) pływającego 6,12 %
- c) lotniczego 5,56%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba zakupionego sprzętu w ramach Programu / normatywna liczba sprzętu transportowego (oddzielnie dla lądowego, pływającego i lotniczego)

4) Stopień nowoczesności sprzętu transportowego, w tym:

- a) lądowego 7,7
- b) pływającego 14
- c) lotniczego 13,27

Algorytm liczenia wartości miernika - średni wiek sprzętu transportowego liczony jako średnia arytmetyczna lat produkcji całości sprzętu transportowego (oddzielnie dla lądowego, pływającego i lotniczego*)

*Wiek średni produkcji całego taboru lotniczego

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 118.544 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 96.277 tys. zł, tj. 81,2% planu, w tym ze środków własnych 950 tys. zł, ze środków rezerwy celowej 92.927 tys. zł oraz ze środków MON przeniesionych do budżetu Straży Granicznej w 2017 roku 2.400 tys. zł. na zakup 5 541 jednostek sprzętu Kwotą 22.266 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

W zakresie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dokonano wymiany wyeksploatowanego sprzętu, wprowadzono nowe uzbrojenie oraz uzupełniono poziom sprzętu w stosunku do potrzeb i obowiązujących norm, co pozwoli na wzmocnienie efektywności i bezpieczeństwa realizacji zadań Straży Granicznej. Wymiana systemów optoelektronicznych zwiększyła poziom ochrony granicy państwowej, zaś zakup gogli noktowizyjnych i kamer termowizyjnych spowodował rozbudowę systemów ochrony technicznej granicy służb realizujących zadania związane z ochroną granicy i obszaru Schengen. Podwyższenie możliwości obserwacji w szczególności w warunkach nocnych pozwoliło na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na całym obszarze Schengen. Wprowadzenie nowego uzbrojenia pozwoliło na uzyskanie interoperacyjności z siłami zbrojnymi oraz wpłynęło na poziom zabezpieczenia funkcjonariuszy SG w trakcie realizacji zadań. Jednocześnie Przewoźne Jednostki Nadzoru stanowią podstawowy sprzęt obserwacji technicznej wykorzystywany w codziennej służbie, który umożliwia wykrywanie przemytu i innych przestępstw polegających na usiłowaniu lub przekroczeniu granicy wbrew przepisom. Ponadto Przewoźne Jednostki Nadzoru stanowią duży wkład w podniesienie bezpieczeństwa funkcjonariuszy oraz koordynacji działań w warunkach nocnych na „zielonej” granicy. Nowo zakupione PJN-y pozwalają na doposażenie jednostek organizacyjnych SG w ten rodzaj sprzętu oraz na stopniowe zastępowanie wyeksploatowanego sprzętu.

W latach 2017-2020 osiągnięto następujące efekty:

- Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej – 5.541 szt., w tym:
 - Sprzęt techniki specjalnej – 1.346 szt.;
 - Gogle noktowizyjne - 170 szt.;
 - Lornetki przyzmatyczne - 356 szt.;
 - Przenośne urządzenia do badania autentyczności dokumentów - 132 szt.;
 - Latarki - 500 szt.;
 - Przewoźne Jednostki Nadzoru (PJN) - 23 szt.;
 - Hydrauliczne zestawy wyważeniowe - 5 szt.;
 - Kamery termowizyjne niechłodzone - 95 szt.;
 - Kamery termowizyjne chłodzone - 40 szt.;
 - Systemy optoelektroniczne - 8 szt.;
 - Urządzenia perymetryczne - 17 szt.;

- Sprzęt uzbrojenia – 4.195 szt. w tym:
 - Pistolety maszynowe - 45 szt.;
 - Karabinki 5,56x45 mm - 928 szt.;
 - Pistolety samopowtarzalne – 2.713 szt.;
 - Celowniki - 152 szt.;
 - Granatniki samodzielne jednostrzałowe - 20 szt.;
 - Paralizatory elektryczne - 319 szt.;
 - Karabiny dla zespołów snajperskich - 18 szt.;

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 pozostaje do realizacji zakup Przewoźnych Jednostek Nadzoru (PJN) – 13 szt. za wartość 22.266 tys. zł. Planowany termin realizacji płatności - lipiec 2021 r. Po dokonaniu zakupu ilość zakupionych jednostek sprzętu wzrośnie do 5.554 szt.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

- 1) Stopień zabezpieczenia potrzeb w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej – w tym sprzęt optoelektroniczny (w procentach) 95,88%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba posiadanego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej / normatywna liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej

- 2) Stopień nowoczesności sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – w tym sprzęt optoelektroniczny (w procentach) – 15,72 %, w tym:

- Sprzęt uzbrojenia – 14,16%
- Sprzęt techniki specjalnej – 19,47%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba nowoczesnego / liczba całego sprzętu (za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2017 i nowszy)

Sprzęt informatyki i łączności

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r wyniósł 205.884 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 200.912 tys. zł, tj. 97,6% planu, w tym ze środków własnych 105.444 tys. zł, ze środków rezerwy celowej 75.702 tys. zł oraz ze środków MON przeniesionych do budżetu Straży Granicznej w 2017 roku 19.766 tys. zł. Kwotę 4.972 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

Podstawowym powodem informatyzacji strategicznych obszarów działalności SG, oprócz konieczności spełnienia wymogów ustawowych, jest potrzeba dostarczenia w sposób ciągły i niezawodny (24 godziny na dobę), szybki (poniżej 5 sek.) i bezpieczny informacji z wielu źródeł, w tym systemów zewnętrznych, funkcjonariuszom realizującym określone prawem zadania. Straż Graniczna jako formacja odpowiedzialna za budowę krajowych komponentów systemów wielkoskalowych i europejskich w tym PNR, Entry-Exit, EUROSUR, ETIAS wykonuje te działania w oparciu o własny kapitał ludzki oraz środki pomocowe, które są ukierunkowane na zakup infrastruktury teleinformatycznej. Zadania realizowane za pośrednictwem tych systemów mają charakter ciągły i wymagają stałego rozwoju oraz utrzymania, co pociąga za sobą konieczność ponoszenia kosztów nie tylko bezpośrednio związanych z samymi systemami, ale również utrzymaniem usług towarzyszących, tj. przepustowość sieci TI, utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa. Chcąc utrzymać wysoki poziom dostępności oraz niezawodności infrastruktury teletechnicznej oraz systemów informatycznych w zakresie przedsięwzięcia „łączność i informatyka” położono szczególny nacisk na modernizację sieci

teleinformatycznej, niejawnych sieci teleinformatycznych, platformy teleinformatycznej oraz systemów cyberbezpieczeństwa. W latach 2017-2020 zakupiło różnego rodzaju sprzęt łączności i informatyki oraz oprogramowania, które docelowo znacząco podniosły stopień zabezpieczenia potrzeb formacji w omawianym zakresie, jak również wpłynęło istotnie na jej unowocześnienie. W latach 2017-2020 zakupiono 41 411 szt. sprzętu informatyki i łączności w tym:

- Sprzęt elektroniczny i łączności – 11.633 szt. z tego:
 - Modernizacja sieci WAN SG „NEFRYT” - 58 szt.;
 - Modernizacja sieci TURKUS - 120 szt.;
 - Modernizacja niejawnej sieci teleinformatycznej Straży Granicznej – 5.111 szt.;
 - Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego SG – 2.049 szt.;
 - Zakup elementów zasilania gwarantowanego oraz zasilania awaryjnego dla oddziałów SG - 85 szt.;
 - Zakup elementów zasilania gwarantowanego dla KGSG - 3 szt.;
 - Modernizacja chmury HSM;
 - Modernizacja DIOD bezpieczeństwa;
 - Zakup bramki ABC;
 - Modernizacja sieci WAN SG - 173 szt.;
 - Zakup poligrafów - 6 szt.;
 - Zakup telefonów IP - 143 szt.;
 - Modernizacja sieci bezprzewodowych WLAN w jednostkach organizacyjnych SG – 1.006 szt.;
 - Modernizacja systemu telekomunikacyjnego – 2.876 szt.;
- Sprzęt informatyczny – 8.684 szt. z tego:
 - Zakup wzmocnionych terminali do mobilnej odprawy granicznej - 73 szt.;
 - Rozbudowa systemu telekomunikacyjnego SG – 1.158 szt.;
 - Zakup sprzętu do elektronicznego obiegu dokumentów w SG - 423 szt.;
 - Rozbudowa i utrzymanie systemów kontroli legalności pobytu, kontroli granicznej oraz ochrony granicy - 336 szt.;
 - Zakup stanowisk końcowych do platformy teleinformatycznej SG – 4.210 szt.;
 - Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - 27 szt.;
 - Zakup podsystemu składającego się z 12 szaf serwerowych na serwerownię S1 CWT SG - 12 szt.;
 - Zakup serwerów na potrzeby ośrodków szkolenia SG - 2 szt.;
 - Modernizacja sieci SAN Storage - 4 szt.;
 - Doposażenie jednostek organizacyjnych SG w sprzęt serwerowy na potrzeby platformy teleinformatycznej - 115 szt.;
 - Zakup licencji oprogramowania biurowego i serwerowego – 2.009 szt.;
 - Zakup mobilnych zestawów kontrolerskich do współpracy z systemami SIS/VIS- - 306 szt.;
 - Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby systemu MAXIMO;
 - Wyposażenie w sprzęt łączności i informatyki PSG w Krakowie - 8 szt.;
- Systemy informatyczne - 21.094 szt. z tego:
 - Modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SG – 18.638 szt.;
 - Rozbudowa i utrzymanie systemu KORUND – 2.293 szt.;
 - Rozbudowa i utrzymanie Centralnego i Zapasowego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej - 115 szt.;
 - Budowa centralnego systemu przetwarzania informacji niejawnych - 37 szt.;

- Budowa centralnego dostępu do zasobów SG;
- Zakup systemu do nauki interpretacji obrazów pochodzących z urządzeń rentgenowskich;
- Modernizacja oraz rozwój Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami SG - 4 szt.;
- Rozbudowa Krajowego Systemu Informatycznego PNR;
- Integracja Centralnych Systemów Informatycznych SG z EUROSUR – II i III etap 1;
- Modernizacja centralnych systemów informatycznych SG na potrzeby integracji z systemami wielkoskalowymi - etap 1;
- Budowa systemu e-Logistyka;
- Zakup 1 licencji do systemu do nauki interpretacji obrazów pochodzących z urządzeń rentgenowskich;

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

- 1) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu
 - Rozwój i utrzymanie systemów niejawnych i cyberbezpieczeństwa – 63%
 - Rozwój i utrzymanie systemu telekomunikacyjnego SG – 26%
 - Modernizacja i utrzymanie platformy teleinformatycznej SG – 53%
 - Systemy do nauki rozpoznawania obrazów – 100%

Algorytm liczenia wartości miernika – liczba zakupionego sprzętu w ramach Programu / normatywna liczba sprzętu (*)

*oddzielnie dla: wzmocnionych terminali odprawy granicznej oraz stanowisk końcowych dla platformy teleinformatycznej SG

- 2) Stopień nowoczesności sprzętu łączności i informatyki (w procentach)
 - Rozwój i utrzymanie systemów niejawnych i cyberbezpieczeństwa – 68%
 - Rozwój i utrzymanie systemu telekomunikacyjnego SG – 57%
 - Modernizacja i utrzymanie platformy teleinformatycznej SG – 76%
 - Systemy do nauki rozpoznawania obrazów – 100%

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba zakupionego nowoczesnego sprzętu (za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2017 i nowszy) ujętego w harmonogramie Programu / liczba posiadanego sprzętu wg kategorii ujętych w Programie.

- 3) Czas sprawdzeń w systemach zewnętrznych – do 5 sekund (SG)

Jednym z ważniejszych zadań Straży Granicznej jest dokonywanie kontroli granicznej w tym sprawdzenia osób i pojazdów przekraczających granicę w krajowym i międzynarodowych systemach poszukiwawczych oraz informacyjnych. Dla przeprowadzenia płynnej odprawy granicznej przyjmuje się SLA (Service Level Agreement - umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług) odpowiedzi z systemów zewnętrznych na poziomie do 5 sekund. W trybie ciągłym monitorowane są czasy odpowiedzi poszczególnych baz. W 2020 roku średnia odpowiedź dla poszczególnych systemów wynosiła:

 - EZ2 < 1 s.
 - SIS2 < 1 s.
 - Interpol < 1 s.
 - KSIP < 1 s.
 - WYKAZ < 1 s.
 - VIS < 2 s.
 - CRZ < 1 s.
 - CEWIUDP < 1 s.

- PESEL < 1 s.
- REGON < 1 s.

Tym samym średni czas sprawdzeń w systemach zewnętrznych mieści się w zakładanym przedziale, czyli jest niższy niż 5 sekund.

4) Dostępność sieci teletransmisji na poziomie – 99,99%

Kluczowym czynnikiem decydującym o sprawnym działaniu Straży Granicznej jest dostęp do niezawodnej, wydajnej, wysokodostępnej sieci komputerowej. Wszystkie jednostki organizacyjne Straży Granicznej, w tym placówki połączone są w jedną sieć WAN SG. Służby techniczne SG działają 24h na dobę i na bieżąco monitorują stan sieci reagując na wszystkie incydenty i sytuacje kryzysowe. Wszystkie awarie zgłaszane są całodobowo do wykonawcy. W przypadku awarii ustalone czasy SLA zawarte w wymaganiach pozwalają realizować ustawowe zadania. Straż Graniczna w zależności od rodzaju węzła, określiła parametr rocznej dostępności usługi. Jego wartość wyliczana jest w skali roku na podstawie sporządzonych raportów z awarii systemu.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r wyniósł 60.898 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 55.243 tys. zł, tj. 90,7% planu, w tym ze środków własnych 24.209 tys. zł, ze środków rezerwy celowej 15.988 tys. zł oraz ze środków MON przeniesionych do budżetu Straży Granicznej w 2017 roku 15.046 tys. zł na zakupy 82 894 szt. wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Kwotę 3.166 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

Realizacja zakupów w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego umożliwiła zabezpieczenie procesu zaopatrzenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w umundurowanie specjalistyczne, w szczególności tych, którzy realizują zadania służbowe w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Zakup przedmiotów umundurowania o coraz doskonalszych właściwościach wodoszczelnych, paroprzepuszczalnych, wiatroszczelnych, a także kamuflażowych, poprzez ich funkcjonalność, jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszom podczas pełnienia służby w różnych warunkach sytuacyjnych i pogodowych. Tym samym wzmiankowany zakup pozwolił na zastąpienie wycofywanego z użytku wyposażenia z uwagi na zużycie oraz upływ okresu gwarancji na parametry ochronne oraz na wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesne i skuteczne środki ochrony osobistej oraz na uzupełnienie ilości wyposażenia w stosunku do potrzeb i obowiązujących norm.

Uzyskany efekt rzeczowy przedstawia się następująco:

- Kamizelki i hełmy kuloodporne – 4.894 szt.;
 - Kamizelki kuloodporne wewnętrzne – 1.562 szt.;
 - Kamizelki kuloodporne zewnętrzne – 1.410 szt.;
 - Hełmy kuloodporne – 1.898 szt.;
 - Tarcze kuloodporne - 24 szt.;
- Środki ochrony osobistej - 2 681 szt. masek przeciwgazowych
- Odzież ochronna i specjalna – 75.319 szt. z tego:
 - Ubranie na złą pogodę z nadrukiem maskującym – 17.123 szt.;
 - Ubranie uniwersalne – ocieplacz – 17.125 szt.;
 - Rękawice z membraną izolacyjną – 9.876 szt.;

- Buty z membraną izolacyjną koloru czarnego – 21.007 par;
- Odzież ochronna – 1.800 szt.;
- Hełm motocyklisty – 1.069 szt.;
- Mundur polowy letni - 6.478 szt.;
- Kamizelka operacyjno-taktyczna - 841 szt.

W ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 w odniesieniu do zakupów odzieży ochronnej i specjalnej, a także środków ochrony osobistej płatność na łączną kwotę 3.166 tys. zł została zrealizowana 10.03.2021 r.

Niepełne wykonanie planu finansowego wynika m.in. z niezrealizowania zakupu w 2018 roku kamizelek kuloodpornych za kwotę 2.490 tys. zł. Należy wskazać, iż przedmiot umowy - ze względu na jego specyfikę - był objęty nadzorem nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów. W przypadku tej umowy nadzór prowadzony był przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX. Wykonawca trzykrotnie, podejmował próby dostarczenia kamizelek kuloodpornych. Za każdym razem Komisja Zamawiającego oraz przedstawiciel jednostki nadzorującej ITB MORATEX stwierdzali, że dostarczony produkt nie spełnia wymagań określonych w umowie, w szczególności w zakresie zastosowania materiałów, które nie są identyczne z zatwierdzonym przez Zamawiającego prototypem oferowanego przedmiotu umowy. W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający odstąpił od przedmiotowej umowy w całości.

Mierniki w tym przedsięwzięciu przedstawiają się następująco:

- 1) Wyposażenie zakupione w latach 2017-2020 **/ wyposażenie zaplanowane do zakupu (w procentach) 100%

Liczba wyposażenia osobistego i umundurowania zakupiona w latach 2017-2020 / liczba wyposażenia osobistego i umundurowania planowana do zakupu w latach 2017-2020

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie osobiste – ujęte w harmonogramie Programu (w procentach) 86,01%

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba posiadanego wyposażenia osobistego / normatywna liczba wyposażenia osobistego

- 3) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie ochronne – ujęte w harmonogramie Programu (w procentach) – 58,66%

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba posiadanego wyposażenia ochronnego **/ normatywna liczba wyposażenia ochronnego

** w 2020 roku uwzględniono maski przeciwgazowe i odzież ochronną

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy.

W ramach Programu na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 ujęto środki w łącznej wysokości 347.391 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 265.729 tys. zł i rezerwach celowych 81.662 tys. zł.

W latach 2017-2020 wydatkowano środki w wysokości 346.477 tys. zł (99,7 %).

Zmniejszenie tego przedsięwzięcia o kwotę 914 tys. zł dokonane zostało decyzją Ministra SWiA nr 4/2017/PM/SG z dnia 13 września 2017 r. z przeznaczeniem na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy”.

Zmniejszenie to wynikało z powstania wolnych środków na świadczeniach pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby i ekwiwalentach oraz pozostałych należnościach dla funkcjonariuszy, co było skutkiem mniejszej liczby funkcjonariuszy zgłaszających chęć odejścia ze służby.

Środki finansowe pozwoliły na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w latach 2017-2020 w łącznej kwocie średnio 609 zł na etat wraz z nagrodą roczną. Wzrosty uposażeń następowały w 2017 (I etap podwyżek) i 2019 roku (II etap podwyżek), natomiast w roku 2018 i 2020 dokonywane były wypłaty nagród rocznych jako skutku dokonanych podwyżek.

Podwyżkami zostali - co do zasady – objęci wszyscy funkcjonariusze, tj. 14.575 funkcjonariuszy SG.

Realizacja przedsięwzięcia w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

2017 rok

W 2017 roku wydatkowano 49.538 tys. zł (100,0%), z tego: w budżecie formacji 41.208 tys. zł (100,0%) oraz z rezerwy celowej 8.330 tys. zł (100,0%).

Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SG, stosownie do art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305 z późn. zm.), stanowi określana przez Radę Ministrów wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość corocznie ustala ustawa budżetowa.

W skład uposażenia funkcjonariusza wchodzi: uposażenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek za stopień, dodatek służbowy (funkcyjny) oraz inne dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.

W celu realizacji podwyżek uposażeń Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, ustaliła nową wysokość wielokrotności na poziomie 3,21 czyli o 0,18 wyższą od obowiązującej w 2016 roku. W konsekwencji przeciętnie miesięcznie uposażenie wzrosło o 253 zł, a z uwzględnieniem nagrody rocznej w 2018 roku łącznie o kwotę 274 zł, tj. z 4.616 zł do 4.890 zł,

W celu podwyższenia od 1 stycznia 2017 roku indywidualnych uposażeń funkcjonariuszy Minister SWiA wydał rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, w którym podwyższono uposażenie zasadnicze w każdej grupie zaszerogowania o 200 zł, co skutkowało jego wzrostem z tytułu indywidualnej wysługi lat do przeciętnej kwoty 230 zł. Pozostałą kwotę z 253 zł, tj. 23 zł przeznaczono na stały wzrost dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego dla funkcjonariuszy szczególnie zaangażowanych w pełnienie obowiązków służbowych.

Podwyżkami uposażeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy funkcjonariusze, tj. 14.989 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2018 rok

W ramach Programu na 2018 roku ujęto środki w wysokości 54.343 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 50.452 tys. zł i rezerwie celowej 3.891 tys. zł, które wydatkowane zostały w całości.

W 2018 roku realizacja przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie o 253 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie w 2018 roku tych wydatków zostały ujęte w budżecie formacji.

Ponadto w 2018 roku, kwota na realizację przedsięwzięcia uwzględniała wzrost wydatków na nagrody roczne z tytułu podwyższenia uposażeń od 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie bowiem z art. 113a ustawy o Straży Granicznej, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje, czyli nagroda roczna za rok 2017 wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków uruchomiono z rezerwy celowej.

Realizacją przedsięwzięcia w roku 2018 zostało objętych 14.333 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2019 rok

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 118.812 tys. zł, z tego w budżecie formacji 54.343 tys. zł oraz z rezerwy celowej 64.469 tys. zł. W 2019 roku wydatkowano 118.812 tys. zł (100,0%), z tego: w budżecie formacji 54.343 tys. zł (100,0%) oraz z rezerwy celowej 64.469 tys. zł (100,0%).

Kwota 118.812 tys. zł obejmuje zarówno finansowanie wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 roku o 309 zł, jak również finansowanie tzw. skutków przechodzących wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2017 roku o 253 zł (I etap podwyżek), a z nagrodą roczną 274 zł.

Kwota podwyżki 309 zł wynika z załącznika Nr 7 do ustawy o ustanowieniu Programu, w którym zapisano od 1 stycznia 2019 roku wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,22 w stosunku do grudnia roku poprzedniego.

W 2019 r. na bieżąco realizowane były wydatki związane ze skutkami wdrożenia podwyżek w 2017 r., a mianowicie dotyczy także sfinansowania wzrostu tzw. wydatków relacjonowanych do uposażeń, tj. nagród motywacyjnych, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, nagród rocznych, a także świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku uprawnionym funkcjonariuszom po zwolnieniu ze służby.

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu podwyżek Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, podwyższyła wielokrotności kwoty bazowej z uwzględnieniem wzrostu o 0,22 wynikającego z załącznika Nr 7.

Podwyższenia uposażeń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej dokonano w drodze wydania przez Ministra SWiA rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Rozporządzeniem tym podwyższono uposażenie zasadnicze każdego funkcjonariusza w równej kwocie oraz wzrost uposażenia z tytułu indywidualnej wysługi lat.

Realizacją przedsięwzięcia w roku 2019 zostało objętych 14.540 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2020 rok

W ramach Programu w 2020 roku, na realizację przedsięwzięcia ujęto środki w wysokości 123.784 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 118.812 tys. zł i rezerwie celowej 4.972 tys. zł, które wydatkowane zostały w całości.

Środki w kwocie 118.812 tys. zł ujęte w budżecie formacji obejmują tzw. skutki przechodzące i przeznaczone zostały na sfinansowanie w 2020 r. skutków dwóch etapów wzrostu uposażeń funkcjonariuszy, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. o 253 zł, a z nagrodą roczną 274 zł (I etap podwyżki) i od dnia 1 stycznia 2019 r. o 309 zł na etat, a z nagrodą roczną 335 zł (II etap podwyżki).

W 2020 roku, na realizację tego przedsięwzięcia ujęto również środki w rezerwie celowej poz. 36 w wysokości 4.972 tys. zł z przeznaczeniem na nagrody roczne z tytułu podwyższenia uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 roku (309 zł na etat, a z nagrodą roczną 335 zł). Zgodnie bowiem z ww. art. 113a ustawy o Straży Granicznej, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. Nagroda roczna za rok 2019 została wypłacona funkcjonariuszom w pierwszym kwartale 2020 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni.

W ramach Programu modernizacji w roku 2020 w Straży Granicznej na przedmiotowe przedsięwzięcie wydatkowano środki w 100%.

Realizacją przedsięwzięcia w roku 2020 zostało objętych 14.333 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

W ramach Programu na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 ujęto środki w łącznej wysokości 84.955 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 64.480 tys. zł i rezerwie celowej 20.475 tys. zł.

W latach 2017-2020 wydatkowano środki w wysokości 84.860 tys. zł (99,9 %).

Zmniejszenie tego przedsięwzięcia o kwotę 95 tys. zł dokonane zostało decyzją Ministra SWIA nr 4/2017/PM/SG z dnia 13 września 2017 r. z przeznaczeniem na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy”. Zmniejszenie to wynikało z wystąpienia wolnych środków po rozliczeniu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Środki finansowe pozwoliły na wzrost wynagrodzeń pracowników w latach 2017-2020 w łącznej kwocie średnio 597 zł na etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Wzrosty wynagrodzeń następowały w 2017 (I etap podwyżek) i 2019 roku (II etap podwyżek), natomiast w roku 2018 i 2020 dokonywane były wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako skutku dokonanych podwyżek.

Podwyżkami zostali - co do zasady – objęci wszyscy pracownicy, tj. 3.143 osoby przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu.

Realizacja przedsięwzięcia w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

2017 rok

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 12.573 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 9.537 tys. zł oraz z rezerwy celowej 3.036 tys. zł, a po dokonanych zmianach 12.478 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 9.442 tys. zł oraz z rezerwy celowej 3.036 tys. zł.

Zmniejszenie tego przedsięwzięcia o kwotę 95 tys. zł dokonane zostało decyzją Ministra SWIA nr 4/2017/PM/SG z dnia 13 września 2017 r. z przeznaczeniem na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy”. Zmniejszenie to wynikało z wystąpienia wolnych środków po rozliczeniu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 12.478 tys. zł (100,0%), z tego: w budżecie formacji 9.442 tys. zł (100,0%) oraz z rezerwy celowej 3.036 tys. zł (100,0%).

Podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników dokonano poprzez:

- 1) wzrost wynagrodzeń o 238 zł jako skutek wszystkich składników wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny), w tym na:
 - obligatoryjne podwyższenie wynagrodzeń 215 zł (90%),
 - uznaniowe podwyższenie wynagrodzeń 23 zł (10%),
- 2) wzrost w ramach średniej kwoty podwyżki o 12 zł na pokrycie skutku wydatków relacjonowanych (nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty).

Podwyżkami wynagrodzeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy pracownicy. Pominięcie pracownika podwyżką nastąpiło wyłącznie w pojedynczych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wśród pracowników podwyżką zostało objętych 3.341 osób w przeliczeniu na pełen etat, w tym 1.515 członków korpusu służby cywilnej i 1.826 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

2018 rok

W ramach Programu na 2018 rok ujęto na ten cel środki w wysokości 13.641 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 12.573 tys. zł i rezerwie celowej 1.068 tys. zł, które wydatkowano w całości.

W 2018 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 250 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie tych wydatków w roku 2018 zostały ujęte w budżecie formacji.

Ponadto w 2018 roku nastąpił wzrost wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu podwyższenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, czyli należność za 2017 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków uruchomiono z rezerwy celowej.

2019 rok

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 28.729 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 13.641 tys. zł oraz z rezerwy celowej 15.088 tys. zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 28.729 tys. zł (100,0%), z tego: w budżecie formacji 13.641 tys. zł (100,0%) oraz z rezerwy celowej 15.088 tys. zł (100,0%).

Realizacja przedsięwzięcia polegała na wdrożeniu II etapu podwyżek, tj. przeprowadzeniu kolejnego wzrostu wynagrodzeń pracowników od dnia 1 stycznia 2019 roku w kwocie 300 zł, jak również finansowaniu tzw. skutków przechodzących wzrostu wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2017 roku o 250 zł (I etap).

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu podwyżek podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników dokonano poprzez:

- zabezpieczenie w ramach średniej kwoty podwyżki (300 zł) 15 zł (5%) skutku wydatków relacjonowanych (nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty),
- sfinansowanie wzrostu wynagrodzenia z tytułu dodatku za wieloletnią pracę/wysługę lat – 45 zł,
- podwyższenie wynagrodzenia każdemu pracownikowi o jednakową kwotę 240 zł.

Zwiększeniu uległo wynagrodzenie w równych kwotach dla każdego pracownika, które wzrastało zgodnie z indywidualną wysługą lat. Podwyżkami wynagrodzeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy pracownicy, tj. 3.133 osoby przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu.

2020 rok

W ramach Programu na 2020 rok na realizację przedsięwzięcia ujęto środki w wysokości 30.012 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 28.729 tys. zł i rezerwie celowej 1.283 tys. zł, które wydatkowano w całości.

Środki w kwocie 28.729 tys. zł ujęte w budżecie formacji obejmują tzw. skutki przechodzące i przeznaczone zostały na sfinansowanie w 2020 r. skutków dwóch etapów wzrostu wynagrodzeń pracowników Straży Granicznej, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. o 250 zł, a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 271 zł (I etap podwyżki) i od dnia 1 stycznia 2019 r. o 300 zł na etat, a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 326 zł (II etap podwyżki).

Dodatkowo na realizację tego przedsięwzięcia ujęto również środki w rezerwie celowej poz. 36 w wysokości 1.283 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu podwyższenia wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który przysługuje to wynagrodzenie. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom Straży Granicznej zostało wypłacone w pierwszym kwartale 2020 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni.

W ramach Programu modernizacji w roku 2020 w Straży Granicznej na przedmiotowe przedsięwzięcie wydatkowano środki w 100%.

Realizacją przedsięwzięcia w roku 2020 zostało objętych 3.115 pracowników Straży Granicznej.

VIII. Państwowa Straż Pożarna

W ramach Programu dla Państwowej Straży Pożarnej zostały przewidziane na lata 2017 - 2020 r. środki w łącznej wysokości **1.727.478 tys. zł**, z tego: środki własne – 1.150.721 tys. zł, rezerw celowych – 576.757 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 957.012 tys. zł, na realizację przedsięwzięć płacowych – 770.466 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **1.746.847 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 976.381 tys. zł, wydatki płacowe 770.466 tys. zł. W ramach środków własnych w planie ujęto kwotę 1.155.121 tys. zł w tym 9.000 tys. zł przeniesiono w 2017 roku z budżetu MON., a w ramach rezerw celowych kwotę 591.726 tys. zł.

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w kwocie łącznej **968.397 tys. zł**, tj. 99,2 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **767.992 tys. zł**, tj. 99,7 %. Kwotę **5.196 tys. zł** ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

W wydatkach na modernizację Państwowej Straży Pożarnej ujęte zostały środki na dotacje dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek ochotniczych straży pożarnych realizujących zlecone im zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej w łącznej kwocie 501 400 tys. zł, w tym dla:

- a) jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 335 800 tys. zł (2017 r. – 81 110 tys. zł, 2018 r. – 83 950 tys. zł, 2019 r. – 83 950 tys. zł, 2020 r. – 86 790 tys. zł);
- b) Ochotniczych Straży Pożarnych – 165 600 tys. zł (2017 r. – 40 000 tys. zł, 2018 r. – 41 400 tys. zł, 2019 r. – 41 400 tys. zł, 2020 r. – 42 800 tys. zł).

Wykonanie wydatków w latach 2017 - 2020 z realizacji Programu na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWiA/MF*	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wykonanie wraz z wydatkami niewygasającymi*	% kol. 6/5	% kol. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inwestycje budowlane	396 180	19 134	415 314	410 514	412 606	98,8%	99,3%
2	Sprzęt transportowy	302 478	-1 885	300 593	297 552	300 592	99,0%	100%
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	65 380	1 870	67 250	67 238	67 238	100%	100%
4	Sprzęt informatyki i łączności	70 104	250	70 354	70 325	70 325	100%	100%
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	122 870	0	122 870	122 768	122 831	99,9%	100%
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	723 634	0	723 634	723 126	723 126	99,9%	99,9%
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	46 832	0	46 832	44 866	44 866	95,8%	95,8%
Ogółem		1 727 478	19 369	1 746 847	1 736 389	1 741 584	99,4%	99,7%

*rzeczywiste wykonanie wydatków uwzględniające wydatki niewygasające ze względu na termin ich wykonania tj. 30 listopada 2021 r. zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Realizacja zadań Programu przez PSP w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

Plan po zmianach na koniec 2020 roku wynosił 415.314 tys. zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 410.514 tys. zł, co stanowiło 98,8 %. w tym:

- **wkład własny** – 229.647 tys. zł, z tego:
 - Część 42 – Sprawy wewnętrzne – 135.935 tys. zł w tym:
 - Wydatki jednostek centralnych PSP 32.227 tys. zł,
 - Dotacje na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 63.708 tys. zł,
 - Dotacje na Ochotnicze Straże Pożarne – 40.000 tys. zł.
 - Część 85 - budżety wojewodów – 93.172 tys. zł,
- **rezerwa celowa** – 180.867 tys. zł. w części 85 - budżety wojewodów.

Kwotę 2.092 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

Zaplanowano dofinansowanie łącznie 60 inwestycji budowlanych w zakresie obiektów Państwowej Straży Pożarnej, w tym 13 zadania inwestycyjne w części 42 - Sprawy wewnętrzne oraz 47 zadań inwestycyjnych w części 85 - Budżety wojewodów. W latach 2017-2020 osiągnięto następujące efekty:

- ✓ Przekazano do użytkowania 46 zadań inwestycyjnych;
- ✓ Na 10 zadaniach kontynuowane były roboty budowlane;
- ✓ Na 2 zadaniach zakończono wykonywanie robót budowlanych;
- ✓ Zrezygnowano z realizacji 2 zadań.

Realizacja wydatków w części 42 – Sprawy wewnętrzne

- Przekazano do użytkowania 10 nw. zadań:
 - Przebudowa poddasza budynku nr 4 KG PSP ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego PSP i Centrum Koordynacji Ratownictwa oraz budowa stacjonarnego agregatu prądotwórczego przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie – wydatkowano 14.881 tys. zł - pozyskano dodatkowo powierzchnię użytkową o 833 m². Wykonano nowy strop nad kondygnacją II piętra, wymieniono instalację CO, przebudowano bieg klatek schodowych, zainstalowano windę, wykonano: żelbetowy dach kopertowy z wymianą całości pokrycia, kabinę ekranującą, serwerownię, instalację zewnątrz i wewnątrz teletechniczne oraz audio-wideo. Wybudowano stacjonarny agregatu prądotwórczego z automatyką do zabezpieczenia ciągłości zasilania dostaw energii elektrycznej do obiektów KG PSP w przypadku zaniku jej dostaw ze strony zakładu energetycznego;
 - Budowa Szkolnego Poligonu Pożarniczego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu usytuowanego w Luboniu k/Poznania - Etap II – wydatkowano 2.490 tys. zł - na poligonie SA PSP w II etapie wybudowano obiekt do symulacji pożarów wewnętrznych, stanowisko do ratownictwa wysokościowego i sportu pożarniczego, budynek socjalno-garażowy (kub. 7236 m³);
 - Przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-hotelowego w CS PSP w Częstochowie – wydatkowano 832 tys. zł - uzyskano 17 mieszkań służbowych dla pracowników szkoły;
 - Budowa światłowodowej sieci kampusowej między budynkami CS PSP w Częstochowie: - I etap oraz budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej CSPSP - II etap – wydatkowano 529 tys. zł - wybudowano światłowodową sieć CS PSP w Częstochowie oraz wykonano infrastrukturę Wi-Fi w budynkach szkoły, która pozwala na dostęp do systemów informatycznych, dydaktycznych, publicznych dla kadry, kadetów i słuchaczy szkoły;
 - Budowa wolnostojącej stacji transformatorowej z przyłączeniem podstawowym i rezerwowym do sieci elektroenergetycznej budynków nr 3 i 4 KG PSP – wydatkowano 1.018 tys. zł - wybudowano na terenie KG PSP stację transformatorową zasilaną ze złącza kablowego usytuowanego na terenie publicznym, wykonano przyłącza zasilania podstawowego i rezerwowego (dwa niezależne źródła) do sieci elektroenergetycznej budynków nr 3 i 4 KG PSP;
 - Budowa sieci wodociągowej pożarowej na Poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – wydatkowano 55 tys. zł - budowa sieci stanowi rozbudowę istniejącej sieci na terenie szkoły, wraz z elementem zasilania wody dla terenów poligonów ćwiczebnych
 - Płyta pod trenera ratowniczy (CS PSP Częstochowa) – wydatkowano 55 tys. zł - płyta żelbetowa posadowiona na głębokości 1 m z podkładem z zagęszczonego kruszywa;
 - Stanowisko szkoleniowe z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie – wydatkowano 150 tys. zł - oddano do użytkowania budynek trzykondygnacyjny o kubaturze 311 m³ i powierzchni 103 m² wraz z zewnętrznym połączeniem z wewnętrzną studnią na trzecią kondygnację;
 - Rozbudowa drogi poligonowej w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy – wydatkowano 679 tys. zł - nastąpiła poprawa ruchu drogowego (pow. 2905 m²);

- Budowa kanału technicznego przeglądowego dla samochodów ciężarowych wraz z utwardzonym placem manewrowym w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy – wydatkowano 386 tys. zł;
- W trakcie robót budowlanych 2 poniższe zadania:
 - Przebudowa działu Gospodarki Żywnościowej w budynku C Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu – wydatkowano 1.800 tys. zł;
 - Przebudowa budynku nr 13 z przystosowaniem dla potrzeb Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – wydatkowano 9.352 tys. zł. W ramach środków niewygasających wydatkowano zgłoszone 100 tys. zł.
- Wstrzymano zdanie pn.: „Przebudowa budynku nr 3 KG PSP celem dostosowania do aktualnych przepisów i budowa instalacji klimatyzacji”.

Realizacja wydatków w części 85 - Budżety wojewodów przedstawiała się następująco:

- Przekazano do użytkowania 36 poniższych zadań:
 - woj. dolnośląskie:
 - Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo warsztatowego przy ul. Borowskiej 138-144 we Wrocławiu na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego – wydatkowano 9.747 tys. zł - wybudowano budynek Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu Jest to obiekt 2 kondygnacyjny w przebudowanej części A, 3 kondygnacyjny w nowobudowanej części B podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalacje m.in. klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz solarnej. Ponadto ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej. Posiada zasilanie elektryczne dwustronne. Bezpieczeństwo energetyczne zapewnione jest również przez montaż agregatu prądotwórczego zasilającego wybrane obwody elektryczne. (kub. 15711 m³, pow. 3683 m², 8 miejsc postojowych);
 - woj. kujawsko-pomorskie:
 - Budowa straźnicy Komendy Powiatowej PSP w Świeciu – wydatkowano 7.763 tys. zł - powstała nowa straźnica wraz z zapleczem użytkowym i adaptacją terenu dookoła obiektu, oraz w części pierwsze wyposażenie straźnicy. Obiekt zaprojektowano jako dwuskrzydłowy, na planie litery „L”, z centralnie umieszczonym łącznikiem 3-kondygnacyjnym. Dodatkowo na terenie działki lokalizacja budynku gospodarczego z pomieszczeniem na agregat prądotwórczy, wiaty zadaszanej, wieży do ćwiczeń oraz boiska o nawierzchni trawiastej 21x42 m. (kub. 13249 m³, pow. 2296,4 m²);
 - woj. lubelskie:
 - Przebudowa obiektów KP PSP w Świdniku – wydatkowano 2.340 tys. zł - zrealizowano wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych, placu manewrowego oraz parkingu dla interesantów (2813,3 m²), budowę budynku gospodarczego wolnostojącego (kub. 140 m³, pow. 58 m²), wykonanie ogrodzenia panelowego (265,5 mb), przebudowa przyłączy i kanalizacji, wykończenie pomieszczeń budynku magazynowo garażowego oraz kontenerowego;
 - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa głównego budynku straźnicy wraz z przebudową kotłowni. Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczo-garażowego oraz przebudowa placu manewrowego i dróg wewnętrznych w Chełmie przy ul. Okszowskiej 9 – wydatkowano 1.450 tys. zł - uzyskano obiekt straźnicy wraz z przebudową kotłowni (kub. 5.999 m³, 1.111 m²), budynek gospodarczo-garażowego (5 miejsc postojowych) oraz przebudowano plac manewrowy i drogi wewnętrzne;

- Modernizacja obiektów KP PSP w Krasnymstawie - etap V – wydatkowano 400 tys. zł - wykonano nadbudowę budynku administracyjno-garażowego Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie (kub. 10996 m³, pow. 309 m², 3 miejsca garażowe), dzięki czemu uzyskano salę dydaktyczno-szkoleniową i pomieszczenie administracyjno-sanitarne. Ocieplono cały kompleks budynków, zmodernizowano ciągi komunikacyjne. Wybudowano nowy budynek garażowo-magazynowy o pow. użytkowej 192,4 m² i kub. 1089,87 m³. Zmodernizowano część ogrodzenia posesji;
- woj. lubuskie:
 - Przebudowa z rozbudową istniejących budynków JRG KM PSP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego 3 – wydatkowano 3.914 tys. zł - wybudowano budynek strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Gorzowie Wlkp. - obiekt trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Rozbudowano garaż - 12 miejsc garażowych, instalacja wyciągu spalin. Przebudowano obiekt Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP - obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wyposażony m.in. w instalację klimatyzacji (kub. 9065 m³, pow. 1738 m²);
- woj. łódzkie:
 - Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu – wydatkowano 974 tys. zł - wybudowano budynek administracyjno-szkoleniowy, dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 307,30 m² (+schody 11,04 m²), pow. użytkowej 458 m² i kubaturze budynku 2444,59 m³, działka w części utwardzona – 379,50 m², pozostała powierzchnia pozostanie biologicznie czynna – 1802,16 m²b, w budynku znajduje się 8 dwuosobowych sal sypialnych, zaplecze kuchenne, sala wykładowa, garaż dwukondygnacyjny z pomieszczeniem technicznym, budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną z dodatkowym zasilaniem fotowoltaicznym, ogrzewanie budynku elektryczne, zainstalowana instalacja alarmowa wraz z monitoringiem, instalacja radiowa z masztem antenowym;
- woj. małopolskie:
 - Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy KP PSP w Bochni – wydatkowano 600 tys. zł - powstał obiekt budowlany kubaturze ok. 13,8 tys. m³, pow. użytkowej 2,8 tys. m² oraz 10 miejsc postojowych na pojazdy pożarnicze. Realizowana inwestycja zapewni poprawę warunków pełnienia służby i przechowywania sprzętu;
 - Budowa strażnicy KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpożdźiowym – wydatkowano 14.786 tys. zł - wybudowano strażnicę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą oraz magazynem przeciwpożdźiowym wraz z instalacjami oraz infrastrukturą techniczną (kub. 16888, pow.3016, 8 stanowisk garażowych) zakończono także budowę ścianki wspinaczkowej oraz boiska. Ponadto wykonano utwardzone place manewrowe zewnętrzne oraz wewnętrzne a także ogrodzenie terenu i dokonano zakupy pierwszego wyposażenia;
- woj. mazowieckie:
 - Rozbudowa JRG PSP nr 2 PSP w Płocku – wydatkowano 2.162 tys. zł - wybudowano budynek Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 (kub. 11534 m³, pow. 1802m², 12 miejsc postojowych), jest to obiekt dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalacje m.in. logiczne, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, solarną, jednokonnego zasilania energetycznego. Bezpieczeństwo energetyczne zapewnione jest również przez montaż agregatu prądotwórczego zasilającego obwody elektryczne strażnicy;
 - Budowa KP i JRG PSP w Płońsku ul. Sienkiewicza – wydatkowano 7.876 tys. zł - wybudowano budynek Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Płońsku (kub. 18450 m³, pow. 3061 m², 15 miejsc postojowych). Jest to obiekt kondygnacyjny (techniczny z administracją biurową) z bazą sportową. Budynek wyposażony jest w instalacje

- m.in. klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, fotowoltaiczną, dwustronnego zasilania energetycznego. Bezpieczeństwo energetyczne zapewnione jest również przez montaż agregatu prądowłórczego zasilającego wybrane obwody elektryczne;
- Rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Legionowie, ul. Mickiewicza 11 – wydatkowano 11.542 tys. zł - wybudowano budynek administracyjno- biurowy wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą - kub.12367 m3, pow. 2530 m2, 12 miejsc postojowych, wspinalnia z dobiegiem, boisko wielofunkcyjne, budynek pod śmietnik z agregatem prądowłórczym, maszt flagowy;
 - Remont, przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie – wydatkowano 700 tys. zł - rozbudowano istniejący budynek administracyjno-biurowy wraz z Jednostką Ratowniczo- Gaśniczą, zamontowano instalacje fotowoltaiczną, dostosowano obiektu do obowiązujących Warunków Technicznych (kub. 6062 m3, pow. 1242,9 m2 całość po rozbudowie);
 - Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Węgrowie – wydatkowano 13.079 tys. zł - oddano do użytkowania budynek administracyjno- biurowy wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą (kub. 12672 m3, pow. 2220 m2, 10 miejsc garażowych), maszt antenowy z zamontowanymi antenami nadawczo-odbiorczymi, wspinalnia wraz z dobiegiem, bieżnia-tor ćwiczeń w sporcie pożarniczym, boisko wielofunkcyjne, zbiornik przeciwpożarowy 200m³;
- woj. opolskie:
- Rozbudowa straźnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Brzegu – wydatkowano 4.275 tys. zł - nastąpiła rozbudowa budynku straźnicy w części garażowej (1205 m3, 211 m2, 5 miejsc garażowych), modernizacja pomieszczeń socjalnych, przebudowa wewnętrznej instalacji gazu, modernizacja wiat garażowych i wspinalni, rozbiórka budynku gospodarczo-garażowego i stacji paliw, montaż dwupłaszczowego zbiornika nadziemnego na olej napędowy, budowa budynku myjni samochodowej, przebudowa placów manewrowych) budowa zaplecza sportowego;
- woj. podkarpackie:
- Budowa straźnicy JRG nr 3 dla KM PSP Rzeszów – wydatkowano 12.242 tys. zł - w ramach tej inwestycji uzyskano: budynek garażowy (garaż - 14 stanowisk dla pojazdów i sprzętu, część warsztatowa, kanał naprawczy dla pojazdów, warsztat podręczny, część pomocnicza, usługowa i magazynowa: myjnia pojazdów, warsztat ODO, komora dymowa, magazyny na sprzęt podręczny, gospodarczy i środki gaśnicze), budynek administracyjno-socjalny (sala dydaktyczna z zapleczem sanitarnym, sala dydaktyczna dla dzieci i młodzieży „Ognik”, punkt alarmowy, pokoje administracyjne, pokoje socjalne, węzeł kuchenny, zespoły szatniowe, siłownię i węzły sanitarne), agregat prądowłórczy (zasilanie rezerwowe), budynek wspinalni zewnętrznej, boisko wielofunkcyjne, parkingi (kub.13132 m3, pow.2781m2);
 - Budowa stanowisk garażowych wraz z myjnią i warsztatem naprawczym dla JRG KM PSP w Przemyślu – wydatkowano 934 tys. zł - wybudowano obiekt budowlany o kubaturze 1840 m3, pow. użytkowej 348 m2 oraz 4 miejscach garażowych. Inwestycja zapewni poprawę warunków funkcjonowania Komendy Miejskiej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej;
- woj. podlaskie:
- Budowa KM PSP i JRG w Suwałkach – wydatkowano 8.750 tys. zł - wybudowano obiekt KM PSP i JRG (kub. 10088 m3, pow. 2151 m2, 10 miejsc postojowych), myjnię, pomieszczenie warsztatowe, wspinalnię, ściana wspinaczkowa, boisko wielofunkcyjne;
 - Przebudowa i modernizacja budynku straźnicy KP PSP w Sejnach – wydatkowano 970 tys. zł - wyburzono klatkę schodową, wybudowano ześlizg strażacki, wybudowano magazyn ogólny do przechowywania sprzętu, wymieniono instalacje elektryczne, teleinformatyczne oraz

oświetleniowe, zmodernizowano centralne ogrzewanie oraz instalację wodno-kanalizacyjną. Wymieniono stolarkę okienną w świetlicy. Przebudowano i wyremontowano pomieszczenia, łazienki oraz ciągi komunikacyjne na parterze i piętrze budynku, świetlicę komendy oraz garaże. Przebudowano istniejący magazyn ogólny na pomieszczenie socjalne, szatnie do przechowywania odzieży specjalnej oraz ekwipunku osobistego. W 9 garażach wykonano posadzki przemysłowe. Dostarczono rejestrator rozmów, centralę telefoniczną, separator olejowy, oraz myjkę wysokociśnieniową, szafy ubraniowe do przechowywania odzieży specjalnej oraz ekwipunku osobistego, przebudowano serwerownię, dostosowano wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych, wykonano instalacje odwadniające pod posadzką, zamontowano napędy bram garażowych wraz ze sterowaniem z SK KPPSP, przystosowano garaż do mycia pojazdów pożarniczych w okresie zimowym, odnowiono elewację budynku w miejscu prowadzenia prac budowlanych;

– woj. pomorskie:

- Nadbudowa budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku - etap II – wydatkowano 3.719 tys. zł - w wyniku nadbudowy budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku pozyskano jedną kondygnację (1500 m³, pow. 552 m²) wraz z całą infrastrukturą instalacyjną i teletechniczną;
- Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 PSP w Gdyni Oksywie – wydatkowano 4.340 tys. zł - wybudowano Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 PSP w Gdyni Oksywie (kub. 8000 m³, pow. 1073 m²). Poprawiono warunki pracy i przechowywania sprzętu oraz pojazdów (6 miejsc garażowych). Wybudowano boisko sportowe;
- Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Słupsku – wydatkowano 855 tys. zł - rozbudowano JRG i pozyskano dodatkową kubaturę 3751 m³, pow. 1020 m², 3 stanowiska garażowe, pomieszczenia socjalne, myjnię;
- Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną – wydatkowano 1.962 tys. zł - nastąpiła rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną (kub. 2640 m³, pow. 773 m²). W wyniku przebudowy zmieniono układ funkcjonalny parteru i piętra. Pozyskano 5 miejsc garażowych (w tym dla parkowania pojazdów o dużych gabarytach). Dokonano rewitalizacji elewacji budynku do historycznej zabudowy miasta Puck;

– woj. śląskie:

- Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu – wydatkowano 22.921 tys. zł - zakończono budowę budynku głównego siedziby Komendy Miejskiej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu (kub. 1990 m³, pow. 3743 m², 18 stanowisk garażowych), zagospodarowanie przyległego terenu polegającego na wykonaniu wewnętrznego układu komunikacyjnego, parkingów, placu ćwiczeń, budowa wieży ćwiczeń, ogrodzenia terenu oraz powiązania wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejskim układem komunikacyjnym;
- Budowa nowej siedziby KM PSP i JRG w Mysłowicach – wydatkowano 3.750 tys. zł - uzyskano obiekt budowlany o kubaturze 19430 m³, pow. użytkowej 3508 m² oraz 14 miejscach garażowych. Realizacja inwestycji zapewniła spełnienie wymogów BHP, zapewniła warunki socjalno-bytowych dla strażaków pełniących służbę w jednostce oraz warunki techniczno-warsztatowych, zapewniła zaplecze szkoleniowego na potrzeby jednostki, zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania jednostki, spełnienie przepisów budowlanych, sanitarnych, bhp itp.;

– woj. świętokrzyskie:

- Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Kielcach – wydatkowano 14.898 tys. zł - rozbudowano Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą nr 1 (kub. 13550 m³, pow. 2867 m², 12 miejsc garażowych). W wyniku rozbudowy uzyskano

dwukondygnacyjny budynek wykonany w technologii szkieletu żelbetowego. Parter obiektu przeznaczony na dwustanowiskowe boksy garażowe, zaplecze magazynowe oraz szatnie. Piętro zajmować będą koszary JRG. Wybudowano wspinalnię;

- Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik - na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej PSP w Kielcach – wydatkowano 850 tys. zł - uzyskano obiekt 3 kondygnacyjny podpiwniczony (kub. 3363 m³, pow. 941 m²; 5 miejsc postojowych), budynek wyposażony jest w instalacje m.in. klimatyzacji, odciągów spalin samochodowych, bezpieczeństwo energetyczne zapewnione jest przez agregat prądowłczy;
- Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik - utworzenie zaplecza magazynowego i warsztatowego na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej PSP w Kielcach – wydatkowano 1.549 tys. zł - wybudowano budynek garażowo magazynowy (kub. 6961 m³, pow. 851 m²) z możliwością stacjonowania 6 samochodów ratowniczo - gaśniczych. Jest to obiekt jednokondygnacyjny. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Bezpieczeństwo energetyczne zapewnione jest przez agregat prądowłczy;
- woj. warmińsko-mazurskie:
 - Budowa strażnicy KP PSP w Goldapi - III etap – wydatkowano 500 tys. zł - zakończono roboty wykończeniowe i instalacje w istniejącym budynku nr 2 (kub. 3943 m³, 630 m², 5 miejsc postojowych) wykonano rozbudowę placu manewrowego z kostki brukowej na powierzchni 814 m², wykonano wielofunkcyjne boiska o nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach 14m x 28m, plac manewrowy o pow. 450 m², ogrodzenie terenu, częściowe oświetlenie terenu;
- woj. wielkopolskie:
 - Budowa budynku strażnicy dla JRG i KP PSP w Śremie – wydatkowano 2.723 tys. zł - w trakcie inwestycji uzyskano obiekt budowlany o kubaturze ok. 12,9 tys. m³, pow. użytkowej 2,2 tys. m² oraz 9 miejsc postojowych na pojazdy pożarnicze. Realizowana inwestycja zapewni poprawę warunków pełnienia służby i przechowywania sprzętu wykonane boisko, wspinalnia;
 - Budowa budynku strażnicy dla JRG i KP PSP we Wrześni – wydatkowano 20.220 tys. zł - budynek strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej - kub. 16614 m³, pow. 3054 m² (budynek dwukondygnacyjny; zespół garażowy dla 16 stanowisk dla pojazdów pożarniczych); wspinalnia z dobiegiem; wielofunkcyjne boiska sportowego; kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół strażnicy (drogi, place, zieleń);
 - Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 4 (GPR) KM PSP w Poznaniu – Smochowicach – wydatkowano 8.300 tys. zł - wybudowano budynek strażnicy o kub. 14795 m³, pow. 2452 m² (podpiwniczony budynek dwukondygnacyjny; zespół garażowy obejmuje dziesięć stanowisk dla pojazdów pożarniczych, pomocniczych oraz przygarażowe stanowisko obsługi sprzętu); przebudowę istniejącego budynku gospodarczego, w którym zlokalizowane będą koczki i przeszkody ćwiczebne dla psów ratowniczych; budowę wspinalni z dobiegiem oraz bieżnią sportową; wyburzenie dwóch parterowych budynków gospodarczych oraz dwóch wiat w konstrukcji stalowej; likwidacja istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej ze względu na jej zły stan techniczny oraz likwidacja konstrukcji murków oporowych i nawierzchni chodników z uwagi na kolizję z planowanym układem nawierzchni utwardzonych i zagospodarowaniem terenów zielonych; zagospodarowanie terenu do ćwiczeń dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej KM PSP w Poznaniu; zagospodarowanie terenów zielonych;
 - Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG nr 1 i KM PSP w Koninie – wydatkowano 1.200 tys. zł - w ramach inwestycji zrealizowano zakres robót obejmujący

m.in. przebudowę garaży JRG (kub. 3636 m³, pow. 958 m², przebudowę placu manewrowego 4100 m², przebudowę ogrodzenia posesji, wykonanie sygnalizacji świetlnej oraz zagospodarowanie terenów sportowych;

- Przebudowa placu manewrowego w JRG i KP PSP w Szamotułach – wydatkowano 365 tys. zł - przebudowano plac manewrowy w celu usprawnienia funkcjonowania Komendy. Obiekt komendy posiada kubaturę 10268 m³, pow. użytkową 1914 m² oraz 12 miejsc postojowych na pojazdy pożarnicze. Przebudowa placu usprawniła wyjazdy samochodów pożarniczych do akcji ratowniczo-gaśniczych;
- Przebudowa pomieszczeń garaży wjazdowych wraz z montażem odciągów w JRG i KP PSP w Międzychodzie – wydatkowano 900 tys. zł - w ramach inwestycji zrealizowano zakres robót obejmujący m.in. przebudowę posadzek, instalacji elektrycznej, c.o. i wentylacyjnej w garażach JRG, wydzielenie pom. technicznego, przebudowę nawierzchni podjazdu przed garażami JRG, przebudowę szatni brudnej w garażu; JRG, oświetlenia bezpieczeństwa oraz montaż wyciągu spalin;
- woj. zachodniopomorskie:
 - Rozbudowa i modernizacja obiektów KP PSP w Choszcznie – wydatkowano 4.116 tys. zł - w wyniku rozbudowy i modernizacji obiektów KP PSP w Choszcznie (kub. 2502 m³, 916 m², 4 stanowiska garażowe) wykonano dachu i pokrycia, elewację, montaż stolarki okiennej, rozbudowę budynku administracyjno- garażowego, docieplenie, ogrodzenie z bramą, modernizacja instalacji co z montażem grzejników, odwodnień linowych placu, przebudowa ziemnych urządzeń wodno-ściekowych, wymiana nawierzchni placu, wykonanie prac budowlanych wewnątrz budynku nowej części administracyjno-biurowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wyposażenie obiektu w agregat prądowłórczy z uziemieniem, wykonanie instalacji klimatyzacyjnej, wodociągowej, sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej, wymiana drzwi, malowanie, posadzki z płytek i paneli, sufity podwieszane;
- Zakończono roboty budowlane na 2 nw. zadaniach:
 - Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z modułem dla specjalistycznej grupy poszukiwawczo - ratowniczej oraz bazą ratowniczo -gaśniczych kontenerów wymiennych zakończono roboty budowlane – wydatkowano 15.975 tys. zł;
 - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Rykach – wydatkowano 4.715 tys. zł, kwotę 1.593 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających w 2020 roku;
- Trwały roboty budowlane na 8 nw. zadaniach:
 - Rozbudowa i modernizacja obiektów KP PSP w Lubinie – wydatkowano 1.542 tys. zł;
 - Budowa JRG PSP w Szprotawie – wydatkowano 5.800 tys. zł;
 - Budowa strażnicy JRG PSP dzielnica Olechów w Łodzi – wydatkowano 6.957 tys. zł, ponadto kwotę 400 tys. zł wydatkowano w ramach zgłoszonych wydatków niewygasających w 2020 roku;
 - Budowa nowej Komendy Miejskiej oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – wydatkowano 11.612 tys. zł;
 - Przebudowa i termomodernizacja budynku warsztatowo - magazynowego JRG i KP PSP w Obornikach – wydatkowano 1.603 tys. zł;
 - Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile – wydatkowano 2.378 tys. zł;
 - Budowa obiektów KP PSP w Gryficach ul. Piłsudskiego 35 – wydatkowano 11.636 tys. zł;
 - Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie – wydatkowano 14.669 tys. zł.

- Ze względu na brak zapewnienia finansowania na całą inwestycję wstrzymano w woj. mazowieckim zadanie pn. Modernizacja obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1 w Warszawie – wydatkowano 21 tys. zł.

Niepełne wykonanie planu finansowego w przedsięwzięciu jest spowodowane:

- Niewykorzystaniem w 2018 roku kwoty 1.458 tys. zł przy realizacji zadania Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych. Przyczyną niewydatkowania pełnej kwoty były czasowe ograniczenia w kolejno następujących po sobie procesach technologicznych, występujących w procesie budowlanym. Z uwagi na występujące w danym okresie warunki atmosferyczne zakres robót uległ ograniczeniu;
- Niewykorzystaniem w 2018 roku kwoty 342 tys. zł przy realizacji zadania Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. Ze względu na niekorzystne warunki meteorologiczne, opady deszczu i śniegu oraz zalegającą w wykopach wodę niemożliwe było wykonywanie prac ziemnych związanych z budową strażnicy. Różnice w mapach geodetów i projektantów spowodowały problemy z wytyczaniem posadowienia obiektu;
- Niewykorzystaniem w 2019 roku kwoty 318 tys. zł przy realizacji zadania Rozbudowa KP PSP w Świdniku. Niepełne wykonanie wynika z faktu, że z płatności za fakturę potrącono naliczoną wykonawcy karę umowną za nieterminową realizację zadania. Kwota ta została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystana dotacja.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby (w procentach) – 84,75%
 Algorytm liczenia wartości miernika- liczba osiągniętych efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych (przekazanie obiektu do użytkowania) / liczby zaplanowanych w latach 2017-2020 efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych.
- 2) W zakresie dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (w procentach) – 100%
 Algorytm liczenia wartości miernika - liczba dofinansowanych remontów /liczba wnioskowanych remontów o dofinansowanie w latach 2017-2020.
- 3) W zakresie dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w procentach) - 100 %.
 Algorytm liczenia wartości miernika - liczba dofinansowanych remontów /liczba wnioskowanych remontów o dofinansowanie w latach 2017-2020.
- 4) Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby /pracy (w procentach) – 6,36%
 Algorytm liczenia wartości miernika – liczba funkcjonariuszy/pracowników pełniących służbę/ świadczących pracę w obiektach (inwestycje zrealizowane w ramach Programu) stosunku do ogólnej liczby funkcjonariuszy/pracowników. Stosunek procentowy 2032/31942 = 6,36 %

Sprzęt transportowy

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r wyniósł 300.593 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 297.552 tys. zł, tj. 99,0% planu, w tym ze środków własnych 261.074 tys. zł oraz ze środków rezerwy celowej 36.478 tys. zł w tym:

- **wkład własny** – 261.074 tys. zł, z tego:

Część 42 – Sprawy wewnętrzne:

- Zakupy sprzętu – 17.863 tys. zł;
- Dotacje na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 171.172 tys. zł;
- Dotacje na Ochotnicze Straże Pożarne – 59.923 tys. zł.

Część 85 - budżety wojewodów – 12.116 tys. zł,

- **rezerwa celowa** – 36.478 tys. zł. z tego:

- Dotacje na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 28.576 tys. zł;
- Dotacje na Ochotnicze Straże Pożarne – 7.902 tys. zł

Kwotę 3.040 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422). Z tych środków zaplanowany jest zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego z HDS oraz dofinansowanie zakupów samochodów w ramach dotacji.

Zakup sprzętu transportowego dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej umożliwia uzupełnienie braków wynikających z obowiązujących normatywów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej) lub wymianę dotychczas używanych pojazdów pożarniczych, które są wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie i generują zwiększone koszty eksploatacji. Zakupy sprzętu transportowego obejmują samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalne oraz kontenery wymienne, wykorzystywane do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także realizacji procesów dydaktycznych w szkołach i ośrodkach szkolenia PSP. Zakładane wymiany dotyczą pojazdów, które przekroczyły minimalny okres eksploatacji, wynikający z obowiązującego zarządzenia Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach PSP.

Wprowadzenie do eksploatacji sprzętu transportowego o znacznie lepszych parametrach technicznych i operacyjnych, w porównaniu do parametrów sprzętu dotychczas użytkowanego, wpływa na poprawę bezpieczeństwa i ergonomii pracy ratowników oraz zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonych przez jednostki PSP działań ratowniczych, w tym między innymi poprzez skrócenie czasu dojazdu na miejsce zdarzenia. Wcześniejsze przybycie jednostek na miejsce zdarzenia, to mniejsze straty i większa szansa na skuteczne uratowanie ludzi i mienia. Ponadto procesy dydaktyczne realizowane z użyciem nowoczesnego sprzętu podnoszą poziom wyszkolenia słuchaczy szkół Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach środków finansowych w części 42 - Sprawy wewnętrzne dla jednostek PSP zakupiono łącznie 17 szt. niżej wykazanych pojazdów:

- 2 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze GCBA;
- Samochód z drabiną mechaniczną SD;
- Samochód z podnośnikiem hydraulicznym SHD;
- 3 średnie samochody ratownictwa technicznego (z HDS);
- Autocysterna;
- Ciągnik siodłowy;
- Kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych;
- Kontener sanitarny;
- Autobus do przewozu ratowników;
- 2 mikrobusy do przewozu 9 osób;
- Samochód sztabowy dla grupy operacyjnej;

- Samochód zaopatrzeniowy;
- Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA.

Ponadto, w ramach dotacji dla jednostek osp dofinansowano zakup 427 średnich lub ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 12 łodzi ratowniczych z przyczepą oraz 17 przyczep do transportu.

W ramach dotacji dla jednostek osp włączonych do KSRG dofinansowano zakup 1159 średnich lub ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 24 łodzi ratowniczych z przyczepą.

Natomiast w ramach części 85 - Budżety wojewodów dla jednostek PSP zakupiono łącznie 38 szt. pojazdów ratowniczo-gaśniczych, których struktura rodzajowa przedstawia się następująco:

- 29 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych GBA;
- 4 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze GCBA;
- Średni samochód ratownictwa technicznego (z HDS);
- 2 lekkie samochody ratownictwa technicznego;
- Autocysterna;
- Kontener proszkowy.

Osiągnięte wartości mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Stopień realizacji planowanych zakupów (w procentach) - 98,2 %.
Algorytm liczenia wartości miernika - liczba jednostek sprzętowych (pojazdów i kontenerów) zakupionych w danym roku / liczba jednostek sprzętowych (pojazdów i kontenerów) zaplanowana do zakupu w latach 2017-2020.
- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu (w procentach).
 - 2.1) W zakresie szkół PSP - 94,4 %
Algorytm liczenia wartości miernika - liczba jednostek sprzętowych (pojazdów i kontenerów) zakupionych w danym roku dla szkół PSP / liczba jednostek sprzętowych (pojazdów i kontenerów) zaplanowana do zakupu w latach 2017-2020 dla szkół PSP.
 - 2.2) W zakresie dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - 100 %
Algorytm liczenia wartości miernika - miernikiem jest liczba zakupionego sprzętu transportowego / liczba wnioskowana sprzętu transportowego o dofinansowanie zakupu w latach 2017-2020.
 - 2.3) W zakresie dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania zakresu ochrony przeciwpożarowej - 100 %
Algorytm liczenia wartości miernika - miernikiem jest liczba zakupionego sprzętu transportowego w danym roku / liczba wnioskowana sprzętu transportowego o dofinansowanie zakupu w latach 2017-2020.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r wyniósł 67.250 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 67.238 tys. zł, tj. 100% planu, w tym:

- wkład własny w części 42 – Sprawy wewnętrzne – 57.240 tys. zł, w tym:
 - Zakupy sprzętu – 5.242 tys. zł;
 - Dotacje na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 20.000 tys. zł.
 - Dotacje na Ochotnicze Straże Pożarne – 31.998 tys. zł

- rezerwa celowa – 9 998 tys. zł., w tym:
 - Dotacje na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 2.000 tys. zł
 - Dotacje na Ochotnicze Straże Pożarne – 7.998 tys. zł

W części 42 – Sprawy wewnętrzne zadania dla 4 szkół PSP obejmowały:

- doposażenie poligonów pożarniczych Szkół PSP,
- zakup zestawów do nauki kwalifikowanej pierwszej pomocy (fantomy),
- zakup i doposażenie zestawów do nauki KPP w szkołach PSP,
- zakup zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

Dokonano też zakupu 26 sztuk bezzałogowych statków powietrznych (BSP) przeznaczonych do wykorzystywania w trakcie akcji ratowniczo - gaśniczych. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych zwiększyło efektywność prowadzonych działań oraz w znaczący sposób zwiększyło zdolność prowadzenia rozpoznania obszarów o dużej powierzchni.

Ponadto dofinansowano zakupy 1.930 jednostek sprzętu techniki specjalnej w ramach dotacji dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, z tego głównie: 179 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych, 54 zestawy ratownictwa medycznego R1, 262 pompy i motopompy, 102 agregaty prądotwórcze, 1047 pił do cięcia drewna, stali i betonu, 286 drabin pożarniczych.

Jednocześnie w ramach dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dofinansowano zakup 3.143 jednostek sprzętu w tym głównie: 189 zestawów narzędzi hydraulicznych, 255 zestawów ratownictwa medycznego R1, 1229 pomp i motopomp, 539 agregatów prądotwórczych, 931 drabin pożarniczych.

Wielkości opracowanych mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

1) Wskaźnik realizacji zadań w zakresie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej

1.1) Wskaźnik w szkołach PSP (w procentach) - 102,5 %

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba zakupionych jednostek sprzętowych w PSP w danym roku / liczba ujętych w planie zakupów jednostek sprzętowych w PSP w latach 2017-2020.(w procentach).

1.2) Wskaźnik realizacji zadań w zakresie dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (w procentach) - 100 %

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba dofinansowanych jednostek sprzętowych / liczba wnioskowana jednostek sprzętowych o dofinansowanie w latach 2017-2020.

1.3) Wskaźnik realizacji zadań w zakresie dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania ochrony przeciwpożarowej (w procentach) - 100 %

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba dofinansowanych jednostek sprzętowych / liczba wnioskowana jednostek sprzętowych o dofinansowanie w latach 2017-2020.

2) Stopień nowoczesności sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (w procentach) - 102,5 %

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba nowoczesnego sprzętu zakupionego dla szkół PSP(*) ujętego w harmonogramie Programu / liczba całego sprzętu wg rodzaju ujętego w harmonogramie Programu w latach 2017-2020.

(*) za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2017 i nowszy.

Sprzęt informatyki i łączności

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r wyniósł 70.354 tys. zł. Wydatki w latach 2017 - 2020 r. przeznaczone na sprzęt informatyki i łączności wyniosły 70.325 tys. zł, w tym:

- wkład własny – 16.149 tys. zł, z tego:
 - część 42 – Sprawy wewnętrzne – 15.899 tys. zł,
 - część 85 - budżety wojewodów – 250 tys. zł.
- wkład własny – środki w 2017 roku przeniesione z budżetu MON do części 85 – budżety wojewodów – 8.997 tys. zł.
- rezerwa celowa – 45.199 tys. zł. , w tym:
 - część 42 – Sprawy wewnętrzne – 4.199 tys. zł. z tego:
 - Dotacje na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 2.200 tys. zł,
 - Dotacje na Ochotnicze Straże Pożarne – 1.999 tys. zł,
 - część 85 - budżety wojewodów – 41.000 tys. zł.

Zrealizowano następujące zadania:

- Budowa cyfrowych systemów łączności i modernizacja istniejących rozwiązań radiokomunikacyjnych polegająca na:
 - zakupie konsol/terminali i dołączenie do budowanych/funkcjonujących systemów radiokomunikacyjnych, w tym pracujących w standardzie TETRA zarządzanych przez Policję w ramach Ogólnopolskiego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCŚtR);
 - zwiększenie zasięgów radiowych, w tym w zakresie wyposażenia infrastruktury samochodów dowodzenia i łączności;
 - zwiększenie niezawodności funkcjonowania i jakości pracy w sieciach radiowych oraz bezpieczeństwa łączności, zaawansowane szyfrowanie w transmisji głosu i danych;

Z uwagi na problemy formalno-prawne w wykonywaniu umowy na OCŚtR nastąpiła częściowa rezygnacja z realizacji wydatków na cyfrowe systemy radiokomunikacyjne w standardzie TETRA z przeznaczeniem na poprawę zasięgów radiowych analogowych systemów łączności oraz sfinansowanie zadań z przedsięwzięcia nr 2 opisanego poniżej.

- Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu i systemów stanowisk kierowania PSP:
 - modernizacja istniejących i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie systemów komutacyjnych (centrale cyfrowe, serwery telekomunikacyjne, konsole dyspozytorskie, telefony IP itp.), systemów wideokonferencji i monitoringu wizyjnego, systemów rejestracji korespondencji;
 - modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej aktywnej i pasywnej (przełączniki, routery sieć LAN, punkty styku z WAN, itp.) stanowiącej podstawową platformę komunikacji systemów teleinformatycznych;
 - budowa/modernizacja systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego (zapory sieciowe, systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom sieciowym i komputerowym (IDS, IPS), systemy antywirusowe i antyspamowe, systemy kopii zapasowych, itp.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z zaleceniami Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni RP, zapisami rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności oraz polityk bezpieczeństwa informacji;
 - zakup, modernizacja i rozbudowa infrastruktury serwerowej, komputerowej i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania i licencji służących do bieżącego funkcjonowania komend

PSP, a w szczególności na potrzeby funkcjonowania kluczowego systemu, jakim jest System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP);

- zapewnienie ciągłości działania stanowisk kierowania i koordynacji PSP w oparciu o redundantne rozwiązania teleinformatyczne oraz budowa infrastruktury i wdrożenie systemów IT umożliwiających funkcjonowanie w zapasowym miejscu pracy,
- budowa i modernizacja wyposażenia jednostek PSP w systemy zasilania awaryjnego i gwarantowanego (urządzenia podtrzymujące zasilanie awaryjne, agregaty prądotwórcze z pełną automatyką, modernizacja instalacji elektrycznej obiektu).

Osiągnięta wielkość miernika w tym przedsięwzięciu przedstawiała się następująco:

- 1) Budowa systemów łączności i modernizacja istniejących rozwiązań radiokomunikacyjnych - miernik wynosi 1.

Algorytm liczenia wartości miernika – wskaźnik realizacji systemów łączności (L1/L2, gdzie L1 oznacza liczbę zbudowanych lub zmodernizowanych systemów łączności, L2 oznacza liczbę systemów łączności planowanych do zbudowania lub zmodernizowania).

- 2) Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT - wielkość miernika – 1,002.

Algorytm liczenia wartości miernika - wskaźnik realizacji systemów IT (S1/S2, gdzie S1 oznacza liczbę zbudowanych lub zmodernizowanych systemów IT, S2 oznacza liczbę systemów IT planowanych do zbudowania lub zmodernizowania).

- 3) Budowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego - miernik wynosi – 1,014.

Algorytm liczenia wartości miernika Miernik - Z1/Z2, gdzie Z1 oznacza liczbę zbudowanych lub zmodernizowanych systemów zasilania, Z2 oznacza liczbę systemów zasilania planowanych do zbudowania lub zmodernizowania.

- 4) Wskaźnik realizacji zadań w zakresie dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (w procentach) - 100%

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba dofinansowanych jednostek sprzętowych / liczba wnioskowana jednostek sprzętowych o dofinansowanie w latach 2017-2020.

- 5) Wskaźnik realizacji zadań w zakresie dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w procentach) - 100%

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba dofinansowanych jednostek sprzętowych / liczba wnioskowana jednostek sprzętowych o dofinansowanie w latach 2017-2020.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 122.870 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 122.768 tys. zł, tj. 99,9% planu, w tym:

- wkład własny – 54.762 tys. zł, z tego:
 - część 42 – Sprawy wewnętrzne 51.054 tys. zł w tym:
 - Zakupy 2.770 tys. zł,
 - Dotacje na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 36.288 tys. zł,
 - Dotacje na Ochotnicze Straże Pożarne – 11.996 tys. zł.
 - część 85 - budżety wojewodów – 3.708 tys. zł,

- rezerwa celowa – 68.006 tys. zł. z tego:
 - część 42 – Sprawy wewnętrzne – 14.397 tys. zł,
 - Dotacje na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – 10.800 tys. zł
 - Dotacje na Ochotnicze Straże Pożarne – 3.597 tys. zł
 - część 85 - budżety wojewodów – 53.609 tys. zł.

Kwotę 63 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

Dokonano zakupu łącznie 18.065 kompletów ubrań, stanowiących wyposażenie strażaków PSP w środki ochrony indywidualnej. W ramach zadania dokonano częściowej wymiany dotychczasowych ubrań, stosowanych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych i szkołach PSP od przeszło 24 lat, na ubrania wykonane wg nowego wzoru wprowadzonego do stosowania w 2018 roku.

Ubrania specjalne zakupione w ramach Programu modernizacji, zawierają nowe rozwiązania materiałowe oraz konstrukcyjne, poprawiające bezpieczeństwo, ergonomię i komfort pracy strażaków. Profesjonalne przygotowanie strażaków, w tym również wyposażenie w nowoczesne środki ochrony indywidualnej, zwiększają zdolność do prowadzenia skutecznych działań w trudnych i nietypowych warunkach.

Mierniki w tym przedsięwzięciu przedstawiają się następująco:

- 1) Wyposażenie zakupione w danym roku/wyposażenie zaplanowane do zakupu w latach 2017-2020 (w procentach) - 112,9 %

Algorytm: Liczba wyposażenia osobistego i umundurowania zakupiona w danym roku /liczba wyposażenia osobistego i umundurowania planowana do zakupu w latach 2017-2020.
- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie osobiste i ochronne - ujęte w harmonogramie Programu (w procentach) - 65 %

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba kpl. ubrań specjalnych nowego wzoru zakupionych przez PSP w danym roku/liczba strażaków w systemie zmianowym w PSP wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
- 3) Wskaźnik realizacji zadań w zakresie dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (w procentach) - 100 %.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba dofinansowanych jednostek wyposażenia / liczba wnioskowana jednostek wyposażenia o dofinansowanie w latach 2017-2020.
- 4) Wskaźnik realizacji zadań w zakresie dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w procentach) – 100 %

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba dofinansowanych jednostek wyposażenia / liczba wnioskowana jednostek wyposażenia o dofinansowanie w latach 2017-2020.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy.

W ramach Programu na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 ujęto środki w łącznej wysokości 723.634 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 491.293 tys. zł i rezerwach celowych 232.341 tys. zł.

W latach 2017-2020 wydatkowano środki w wysokości 723.126 tys. zł (99,9 %).

Środki finansowe pozwoliły na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w latach 2017-2020 w łącznej kwocie średnio 609 zł na etat wraz z nagrodą roczną. Wzrosty uposażeń następowały w 2017 (I etap podwyżek) i 2019 roku (II etap podwyżek), natomiast w roku 2018 i 2020 dokonywane były wypłaty nagród rocznych jako skutku dokonanych podwyżek.

Podwyżkami zostali objęci – co do zasady wszyscy funkcjonariusze, tj. 30.400 strażaków.

Realizacja przedsięwzięcia w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

2017 rok

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 106.558 tys. zł, które nie uległy zmianie, z tego: w budżecie formacji 23.852 tys. zł oraz z rezerwy celowej 82.706 tys. zł.

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 106.489 tys. zł (99,9%), z tego: w budżecie formacji 23.838 tys. zł (99,9%) oraz rezerwy celowej 82.651 tys. zł (99,9%).

Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy PSP, stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.), stanowi określana przez Radę Ministrów wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość corocznie określa ustawa budżetowa.

W skład uposażenia funkcjonariuszy wchodzi: uposażenie zasadnicze, dodatek z tytułu wysługi lat, dodatek za stopień, służbowy, motywacyjny oraz inne dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami służby, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby.

W celu realizacji tego przedsięwzięcia Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ustaliła nową wysokość wielokrotności na poziomie 3,13 czyli o 0,18 wyższą od obowiązującej w 2016 roku. W konsekwencji przeciętnie miesięcznie uposażenie wzrosło o 253 zł, a z uwzględnieniem nagrody rocznej łącznie o kwotę 274 zł, tj. z 4.494 zł do 4.768 zł.

W celu podwyższenia od 1 stycznia 2017 roku indywidualnych uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej Minister SWiA wydał rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w którym podwyższono stawki dodatku za stopień w każdym stopniu o 200 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na sfinansowanie wzrostu uposażenia zasadniczego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat strażakom, którym nastąpiła zmiana grupy uposażenia zasadniczego z tytułu zmiany stanowiska służbowego oraz tych strażaków, których dotyczył wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat; w ramach tych środków dokonano także podwyższenia dodatków służbowych i motywacyjnych.

2018 rok

W Programie na 2018 rok ujęto środki na ten cel w wysokości 114.277 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 106.558 tys. zł i w rezerwie celowej 7.719 tys. zł. Z kwoty tej dla części 42 – Sprawy wewnętrzne przypada kwota 3.267 tys. zł, a dla części 85 – Budżety wojewodów – 111.010 tys. zł.

W 2018 roku realizacja przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie o 253 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie w 2018 roku tych wydatków zostały ujęte w budżecie formacji.

Ponadto w 2018 roku, kwota na realizację przedsięwzięcia uwzględniała wzrost wydatków na nagrody roczne z tytułu podwyższenia uposażeń od 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie bowiem z art. 95 ustawy

o Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje, czyli nagroda roczna za rok 2017 wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków uruchomiono z rezerwy celowej.

Wydatkowano środki w wysokości 114.152 tys. zł (99,9%), z tego: w budżecie formacji 106.480 tys. zł (99,9%) oraz z rezerwy celowej 7.672 tys. zł (99,4%). W części 42 – Sprawy wewnętrzne zrealizowano wydatki w wysokości 3.217 tys. zł (98,5%), a w części 85 – Budżety wojewodów – 110.935 tys. zł (99,9%).

Nie rozdysponowano środków w wysokości 125 tys. zł, z tego: 78 tys. zł w ramach budżetu formacji i 47 tys. zł rezerwy celowej. W części 42 – Sprawy wewnętrzne nie rozdysponowano środków w wysokości 50 tys. zł, a w części 85 – Budżety wojewodów – 75 tys. zł.

Niepełna realizacja wydatków w ramach budżetu formacji wynika z niższych wypłat świadczeń z tytułu zwolnień funkcjonariuszy ze służby. Natomiast niepełna realizacja wydatków z rezerwy celowej wynika z niższych wypłat nagród rocznych naliczonych od kwoty podwyżki uposażeń w 2017 roku, spowodowanych absencją chorobową funkcjonariuszy i w konsekwencji niższą podstawą naliczenia nagród rocznych.

2019 rok

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 246.606 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 114.277 tys. zł oraz z rezerwy celowej 132.329 tys. zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 246.413 tys. zł (99,9%), z tego: w budżecie formacji 114.238 tys. zł (99,9%) oraz rezerwy celowej 132.175 tys. zł (99,9%).

Kwota 246.413 tys. zł obejmuje zarówno finansowanie wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 roku, jak również finansowanie tzw. skutków przechodzących wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2017 roku (I etap podwyżek).

Kwota podwyżki 309 zł wynika z załącznika Nr 7 do ustawy o ustanowieniu Programu, w którym zapisano od 1 stycznia 2019 roku wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,22 w stosunku do grudnia roku poprzedniego.

W 2019 r. na bieżąco realizowane były wydatki związane ze skutkami wdrożenia podwyżek w 2017 r., a mianowicie dotyczy sfinansowania wzrostu tzw. wydatków relacjonowanych do uposażeń, tj. nagród motywacyjnych, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, nagród rocznych, a także świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku uprawnionym funkcjonariuszom po zwolnieniu ze służby.

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu podwyżek Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, podwyższyła wielokrotności kwoty bazowej z uwzględnieniem wzrostu o 0,22 wynikającego z załącznika Nr 7.

Podwyższenia uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej dokonano w drodze wydania przez Ministra SWiA rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Rozporządzeniem tym podwyższono uposażenie zasadnicze każdego strażaka PSP w równej kwocie oraz wzrost uposażenia z tytułu indywidualnej wysługi lat.

Podwyżkami uposażeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy strażacy.

2020 rok

W ramach Programu na 2020 rok, na realizację przedsięwzięcia ujęto środki w wysokości 256.193 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 246.606 tys. zł i rezerwie celowej 9.587 tys. zł.

Środki w kwocie 246.606 tys. zł ujęte w planie finansowym Państwowej Straży Pożarnej obejmują tzw. skutki przechodzące i przeznaczone zostały na sfinansowanie w 2020 r. skutków dwóch etapów wzrostu uposażeń strażaków, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. o 253 zł, a z nagrodą roczną 274 zł (I etap podwyżki) i od dnia 1 stycznia 2019 r. o 309 zł na etat, a z nagrodą roczną 335 zł (II etap podwyżki). Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 246.524 tys. zł.

Dodatkowo w 2020 roku, na realizację tego przedsięwzięcia ujęto również środki w rezerwie celowej poz. 36 w wysokości 9.587 tys. zł z przeznaczeniem na nagrody roczne z tytułu podwyższenia uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 roku (309 zł na etat, a z nagrodą roczną 335 zł). Zgodnie bowiem z art. 95 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, strażakowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje, czyli nagroda roczna za rok 2019 wypłacana jest w pierwszym kwartale 2020 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków, pochodzące z rezerwy celowej zostały wydatkowane w 99,8% (9.565 tys. zł).

W ramach Programu modernizacji w roku 2020 w Państwowej Straży Pożarnej na przedmiotowe przedsięwzięcie wydatkowano środki w wysokości 256.072 tys. zł, tj. 100%.

Realizacją przedsięwzięcia w roku 2020 zostało objętych 30.400 strażaków.

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

W ramach Programu na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 ujęto środki w łącznej wysokości 46.832 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 32.184 tys. zł i rezerwie celowej 14.648 tys. zł.

W latach 2017-2020 wydatkowano środki w wysokości 44.866 tys. zł (95,8 %).

Środki finansowe pozwoliły na wzrost wynagrodzeń pracowników w latach 2017-2020 w łącznej kwocie średnio 597 zł na etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Wzrosty wynagrodzeń następowały w 2017 (I etap podwyżek) i 2019 roku (II etap podwyżek), natomiast w roku 2018 i 2020 dokonywane były wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako skutku dokonanych podwyżek.

Podwyżkami zostali - co do zasady - objęci wszyscy pracownicy, tj. 1.844 pracowników Państwowej Straży Pożarnej przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu.

Realizacja przedsięwzięcia w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

2017 rok

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 6.931 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 1.896 tys. zł oraz z rezerwy celowej 5.035 tys. zł.

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 6.644 tys. zł (95,9%), z tego: w budżecie formacji 1.831 tys. zł (96,6%) oraz z rezerwy celowej 4.813 tys. zł (95,6%).

Podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników dokonano zgodnie z ustaleniami zawartymi w podpisanym w dniu 23 stycznia 2017 roku Protokole ze spotkania kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej.

Zrealizowano obowiązkową podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w stawce kwotowej bądź mnożniku kwoty bazowej w wysokości 175 zł na etat. W konsekwencji zaangażowane zostało 24 zł na sfinansowanie „automatycznego” wzrostu dodatku za wieloletnią pracę. Kolejne pozostałe środki zaangażowano na inne składniki wynagrodzenia m.in. premii regulaminowej lub uznaniowej i dodatków.

Niższe wykonanie jest związane z nieuruchomieniem środków z rezerwy celowej na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek Państwowej Straży Pożarnej, finansowanych w rozdziałach 75081 – System powiadamiania ratunkowego oraz 85144 – System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi).

2018 rok

W ramach Programu na 2018 rok ujęto na ten cel środki w wysokości 7.520 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 6.931 tys. zł i rezerwie celowej 589 tys. zł. Z kwoty tej dla części 42 – Sprawy wewnętrzne przypada kwota 1.964 tys. zł, a dla części 85 – Budżety wojewodów – 5.556 tys. zł.

W 2018 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 250 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie tych wydatków w roku 2018 zostały ujęte w budżecie formacji.

Ponadto w 2018 roku nastąpił wzrost wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu podwyższenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, czyli należność za 2017 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków uruchomiono z rezerwy celowej.

Wydatkowano środki w wysokości 7.177 tys. zł (95,4%), z tego: w budżecie formacji 6.642 tys. zł (95,8%) oraz z rezerwy celowej 535 tys. zł (90,9%). W części 42 – Sprawy wewnętrzne zrealizowano wydatki w wysokości 1.957 tys. zł (99,6%), a w części 85 – Budżety wojewodów – 5.220 tys. zł (94,0%).

Nie rozdysponowano środków w wysokości 343 tys. zł, z tego: 289 tys. zł w ramach budżetu formacji i 54 tys. zł rezerwy celowej. W części 42 – Sprawy wewnętrzne nie rozdysponowano środków w wysokości 7 tys. zł, a w części 85 – Budżety wojewodów – 336 tys. zł.

Nierozdysponowana kwota wynika z nieuruchomionych w 2017 roku środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek Państwowej Straży Pożarnej, finansowanych w rozdziałach 75081 – System powiadamiania ratunkowego oraz 85144 – System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego i w konsekwencji wystąpiły też niższe wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane w 2018 roku.

2019 rok

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 15.837 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 7.520 tys. zł oraz z rezerwy celowej 8.317 tys. zł.

Nie rozdysponowano środków w wysokości 288 tys. zł w ramach budżetu formacji oraz środków w wysokości 325 tys. zł z poz. 69 rezerw celowych. Kwoty te są konsekwencją nieuruchomienia w 2017 roku środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek Państwowej Straży

Pożarnej, finansowanych w rozdziałach 75081 – Systemu Powiadamiania Ratunkowego oraz rozdziałach oraz 85144 – System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 15.185 tys. zł (95,9%), z tego: w budżecie formacji 7.218 tys. zł (95,9%) oraz z rezerwy celowej 7.967 tys. zł (95,8%).

Realizacja przedsięwzięcia polegała na wdrożeniu II etapu podwyżek, tj. przeprowadzeniu kolejnego wzrostu wynagrodzeń pracowników od dnia 1 stycznia 2019 roku w kwocie 300 zł, jak również finansowaniu tzw. skutków przechodzących wzrostu wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2017 roku o 250 zł (I etap).

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu podwyżek podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników dokonano poprzez:

- zabezpieczenie w ramach średniej kwoty podwyżki (300 zł) 15 zł (5%) skutku wydatków relacjonowanych (nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty),
- sfinansowanie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia w równej kwocie dla każdego pracownika (z wyłączeniem dodatku za wieloletnią pracę),
- pozostałą kwotę przeznaczono na zwiększenie dodatku z tytułu wieloletniej pracy.

Zwiększeniu uległo wynagrodzenie zasadnicze w równych kwotach dla każdego pracownika, które wzrastało zgodnie z indywidualną wysługą lat. Podwyżkami wynagrodzeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu.

2020 rok

W ramach Programu na 2020 rok na realizację przedsięwzięcia ujęto środki w wysokości 16.544 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 15.837 tys. zł i rezerwie celowej 707 tys. zł.

Środki w kwocie 15.837 tys. zł ujęte w budżecie formacji obejmowały tzw. skutki przechodzące i przeznaczone zostały na sfinansowanie w 2020 r. skutków dwóch etapów wzrostu wynagrodzeń pracowników Państwowej Straży Pożarnej, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. o 250 zł, a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 271 zł (I etap podwyżki) i od dnia 1 stycznia 2019 r. o 300 zł na etat, a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 326 zł (II etap podwyżki).

Dodatkowo na realizację tego przedsięwzięcia ujęto również środki w rezerwie celowej poz. 36 w wysokości 707 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu podwyższenia wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który przysługuje to wynagrodzenie. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom Państwowej Straży Pożarnej zostało wypłacone w pierwszym kwartale 2020 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni.

Z rezerwy celowej zostały uruchomione środki na kwotę 676 tys. zł, które po korekcie przez Zachodniopomorską Komendę Wojewódzką PSP o 2 tys. zł zostały wydatkowane w 97,6%.

Środki z rezerwy celowej zostały uruchomione w kwocie niższej o 31 tys. zł od kwoty ujętej w ustawie o ustanowieniu Programu, co wynika z niepodwyższenia w 2019 r. wynagrodzeń dla pracowników Jednostek Państwowej Straży Pożarnej, finansowanych w rozdziałach: 75081 – Systemu Powiadamiania Ratunkowego oraz 85144 – System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W ramach Programu modernizacji w roku 2020 w Państwowej Straży Pożarnej na przedmiotowe przedsięwzięcie wydatkowano 15.860 tys. zł, co stanowi 95,9%.

Realizacją przedsięwzięcia w roku 2020 zostało objętych 1.844 pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

IX. Służba Ochrony Państwa

W ramach Programu dla Służby Ochrony Państwa zostały przewidziane na lata 2017 - 2020 r. środki w łącznej wysokości **206.826 tys. zł**, z tego: środki własne – 103.957 tys. zł, rezerw celowych – 102.869 tys. zł. Na przedsięwzięcia rzeczowe planowano łącznie – 146.500 tys. zł, na realizację przedsięwzięć pfacowych – 60.326 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **202.037 tys. zł**, z tego: wydatki rzeczowe 141.711 tys. zł, wydatki płacowe 60.326 tys. zł. W ramach środków własnych w planie ujęto kwotę 102.487 tys. zł, a w ramach rezerw celowych kwotę 99.550 tys. zł.

Wydatki rzeczowe na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w kwocie łącznej **124.883 tys. zł**, tj. 88,1 % planu. Wydatki płacowe wykonano w kwocie **53.342 tys. zł**, tj. 88,4 %. Kwotę **10.441 tys. zł** ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

Wykonanie wydatków w latach 2017 - 2020 w podziale na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela:

w tys. zł								
Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa	Decyzje MSWIA/MF*	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wykonanie wraz z wydatkami niewygasającymi*	% kol. 6/5	% kol. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inwestycje budowlane	56 470	2 368	58 838	52 110	56 060	88,6%	95,3%
2	Sprzęt transportowy	42 810	-605	42 205	41 129	41 129	97,5%	97,5%
3	Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	25 327	-5 746	19 581	10 932	17 253	55,8%	88,1%
4	Sprzęt informatyki i łączności	5 506	1 314	6 820	6 558	6 642	96,2%	97,4%
5	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	16 387	-2 120	14 267	14 154	14 240	99,2%	99,8%
6	Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy	53 048	0	53 048	46 478	46 478	87,6%	87,6%
7	Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	7 278	0	7 278	6 864	6 864	94,3%	94,3%
Ogółem		206 826	-4 789	202 037	178 225	188 666	88,2%	93,4%

*rzeczywiste wykonanie wydatków uwzględniające wydatki niewygasające ze względu na termin ich wykonania tj. 30 listopada 2021 r. zostanie przedstawione na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Realizacja zadań Programu przez SOP w omawianym okresie przebiegała następująco:

Inwestycje budowlane

Plan po zmianach na koniec 2020 roku wynosił 58.838 tys. zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 52.110 tys. zł, co stanowiło 88,6 %, z czego w ramach środków własnych

wydatkowano 6.334 tys. zł, a z rezerwy celowej 45.776 tys. zł. Kwotę 3.950 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

Zaplanowano realizację 24 zadań z których to:

- ✓ 12 zadań przekazano do użytkowania,
- ✓ na 2 zadaniach zakończono roboty budowlane,
- ✓ zrezygnowano z realizacji 10 zadań.

• Przekazane do użytkowania

- Rozbudowa, przebudowa budynku nr 16 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie – wydatkowano 3.665 tys. zł - w ramach zadania uzyskano obiekt budowlany o kubaturze ok. 6690 m³, pow. użytkowej 677m²;
- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ob. Podchorążych 38 II etap – wydatkowano 300 tys. zł - w ramach zadania uzyskano zmodernizowaną (przebudowaną) sieć wodno-kanalizacyjną w części obiektu Podchorążych 38;
- Przeniesienie układu pomiarowego sieci elektrycznej zasilającej obiekt strzelnicy wraz z wykonaniem nowej linii zasilania w m. Raducz gm. Nowy Kawęczyn – wydatkowano 66 tys. zł - w ramach zadania wykonano nowe zasilanie budynku obsługi strzelnicy w m. Raducz;
- Remont budynku nr 8 w m. Raducz gm. Nowy Kawęczyn – wydatkowano 3.670 tys. zł - w ramach zrealizowanego zadania uzyskano obiekt budowlany o pow. zabudowy ok. 462m², kubaturze 3408 m³, pow. użytkowej 781 m²;
- Częściowy remont budynku warsztatowo-obsługowego ob. Podchorążych 32 w Warszawie – wydatkowano 6.042 tys. zł - w ramach realizowanego zadania zrealizowano roboty budowlane we wszystkich branżach w części hali napraw o kubaturze ok. 34.935m³;
- Remont budynku nr 7 w m. Raducz gm. Nowy Kawęczyn – wydatkowano 3.000 tys. zł - realizacja zakończona w dniu 27 listopada 2017 r., dofinansowano remont budynku ze środków własnych w wysokości 455 tys. zł, w ramach realizowanego zadania uzyskano obiekt budowlany o kubaturze 5369 m³, pow. zabudowy 751m²;
- Remont budynku nr 30 wraz z rozbiórką i utylizacją infrastruktury paliwowej w ob. Podchorążych 38 w Warszawie – wydatkowano 630 tys. zł - w ramach zadania uzyskano obiekt budowlany o kubaturze 416 m³, pow. zabudowy 176 m² z przeznaczeniem na potrzeby socjalne pracowników zmianowych Służby Ochrony Państwa;
- Remont budynku nr 9 wraz z wymianą dachu i utylizacją azbestu w m. Raducz gm. Nowy Kawęczyn – wydatkowano 769 tys. zł - w ramach zadania uzyskano obiekt budowlany dostosowany do istniejących przepisów prawnych oraz potrzeb szkoleniowych SOP. W ostatnich latach budynek pełnił funkcje obiektu szkoleniowego wykorzystywanego do szkolenia funkcjonariuszy wyjeżdżających na placówki dyplomatycznej. W założeniu powinien on odzwierciedlać pracę ambasady/konsulatu. Sam budynek jak i otaczająca go infrastruktura techniczna powinny być dostosowane do wymagań komórki szkoleniowej uwzględniając realizację procesu szkolenia z zakresu taktyki ochronnej placówek dyplomatycznych;
- Przebudowa nawierzchni przy budynku nr 21 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie – wydatkowano 146 tys. zł - w ramach zadania uzyskano poprawę nawierzchni dojazdowej i parkingowej do budynku nr 21 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie;
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku garażowego nr 15 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie - wydatkowano 149 tys. zł - realizacja zakończona w dniu 28 grudnia 2017 r., uzyskano zmodernizowaną sieć centralnego ogrzewania w budynku nr 15;

- Budowa wolnostojącej wieży antenowej w ob. Raducz gm. Nowy Kawęczyn – wydatkowano 337 tys. zł - w ramach zadania uzyskano infrastrukturę teletechniczną.
- Częściowy remont nawierzchni ob. Podchorążych 38 w Warszawie - wydatkowano 312 tys. zł - w ramach zadania uzyskano poprawę nawierzchni drogowej i parkingowej w ob. Podchorążych 38 w Warszawie;
- Zakończono roboty budowlane na 2 zadaniach:
 - Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe w ob. Podchorążych 38 w Warszawie – wydatkowano 31.488 tys. zł – ponadto kwotę 3.950 tys. zł ujęto w wykazie zadań, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, w ramach realizowanego zadania uzyskano obiekt budowlany o kubaturze ok. 8534 m³, pow. użytkowej 4937 m², (zakończono roboty budowlane, obiekt nie ma jeszcze uzyskanego pozwolenia do użytkowania);
 - Remont strzelnicy w m. Raducz, gm Nowy Kawęczyn – wydatkowano 1.295 tys. zł - w ramach zadania rozpoczęto modernizację osi nr 1 o dł. 300 mb.
- Zaniechano realizacji 10 zadań:
 - Przebudowa budynku nr 2 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie. Środki finansowe przesunięte na zadanie pn. „Przebudowa budynku nr 8 przy ul. Podchorążych 38- etap II”;
 - Przebudowa budynku nr 5 w m. Raducz gm. Nowy Kawęczyn. Środki finansowe przesunięte na zadanie pn. „Przebudowa budynku nr 8 przy ul. Podchorążych 38- etap II”;
 - Rozbudowa budynku nr 49a w m. Raducz gm. Nowy Kawęczyn. Środki przesunięte na zadanie pt. Przebudowa budynku nr 8 przy ul. Podchorążych 38- etap II;
 - Przebudowa bloku nr 1 w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn. Unieważnienie postępowania – kwota jaką zaoferował Wykonawca w prowadzonym postępowaniu, przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji. Środki finansowe, za zgodą MSWiA przesunięto na remont strzelnicy w m. Raducz.;
 - Remont termoizolacyjny budynku nr 1 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie. W związku ze złym stanem technicznym strzelnicy w m. Raducz oraz zwiększonymi potrzebami szkoleniowymi, remont termomodernizacyjny budynku nr 1 został zamieniony na remont strzelnicy w m. Raducz;
 - Remont bieżący budynku nr 12 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie – wydatkowano 100 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym (III kwartał 2019 r.) nie złożono żadnych ofert. W związku z powyższym nastąpiło przeniesienie środków finansowych na remont strzelnicy w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn.;
 - Remont bieżący budynku administracyjnego ob. Podchorążych 32 w Warszawie – wydatkowano 141 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wzrost cen materiałów i usług budowlanych planowane środki finansowe uniemożliwiły zrealizowanie zadania w pełnym zakresie.
 - Remont budynku nr 11 wraz z wymianą dachu i utylizacją azbestu w m. Raducz gm. Nowy Kawęczyn. Po analizie potrzeb szkoleniowych zamieniono realizację remontu budynku nr 11 na budynek nr 9 w m. Raducz. Budynki są tożsame konstrukcyjnie (uzyskano zgodę z MSWiA w dniu 18.06.2018 r.);
 - Remonty bieżące Obiektów Specjalnych - obiekty zostały przekazane do MON w 2019 r.;
 - Remont bieżący ob. Filtrowa i Człuchowska. Remont zaniechany, gdyż środki finansowe wstępnie przeznaczone okazały się niewystarczające nawet na częściowy remont. Obiekty będące w użyczeniu od MSWiA – analiza zasadność wykorzystania obiektów.

Osiągnięte wielkości zastosowanych dla tego przedsięwzięcia mierników przedstawiają się następująco:

- 1) Wskaźnik optymalizacji warunków lokalowych pełnienia służby – 50%.

Liczba osiągniętych w danym roku efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych (przekazanie obiektu do użytkowania)/ liczby zaplanowanych na dany rok efektów rzeczowych na zadaniach inwestycyjnych.

- 2) Wskaźnik poprawy warunków pełnienia służby /pracy – 50%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba funkcjonariuszy/pracowników pełniących służbę/ świadczących pracę w obiektach (inwestycje zrealizowane w ramach Programu) w stosunku do ogólnej liczby funkcjonariuszy/pracowników.

Sprzęt transportowy

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r wyniósł 42.205 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 41.129 tys. zł, tj. 97,5% planu, w tym ze środków własnych 10.863 tys. zł oraz ze środków rezerwy celowej 30.264 tys. zł.

Zakupiono 75 szt. sprzętu transportowego w tym:

- 74 szt. samochodów:
 - Samochód osobowy reprezentacyjny opancerzony - 6 szt.;
 - Samochód osobowo - terenowy, opancerzony;
 - Samochód osobowo - terenowy, opancerzony do zabezpieczenia placówek dyplomatycznych w strefie działań wojennych;
 - Samochód osobowy reprezentacyjny - 18 szt.;
 - Samochód osobowy ochronny powyżej 5 miejsc - 10 szt.;
 - Samochód osobowy ochronny 5 miejscowy - 4 szt.;
 - Samochód osobowy ochronny 5 miejscowy (typu SUV) - 2 szt.;
 - Samochód specjalny;
 - Samochód osobowo – terenowy - 4 szt.;
 - Samochód osobowy do obsługi BOR/SOP - 21 szt.;
 - Samochód terenowy typu Pick-up;
 - Autobus powyżej 20 miejsc - 2 szt.;
 - Autobus do 20 miejsc;
 - Samochód ciężarowy o dmc powyżej 3,5 tony;
 - Pojazd elektryczny, wielozadaniowy;
- Jednostki pływające – skuter wodny.

Zakup ww. pojazdów umożliwił uzupełnienie stanu etatowego oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu.

Niepełne wykonanie wynika m. in. z niezrealizowania w 2018 roku zakupu 2 samochodów osobowych reprezentacyjnych w kwocie 871 tys. zł z powodu odstąpienia wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy od realizacji podpisanej umowy.

Wielkości opracowanych mierników przedstawiały się następująco

1) Stopień realizacji planowanych zakupów - 82,27 %

Miernik – liczba sprzętu transportowego zakupionego w danym roku / liczba sprzętu transportowego zaplanowanego do zakupu w latach 2017 - 2020 (%):

liczba sprzętu transportowego zakupionego w latach 2017 - 2020 r. – 75 szt.

liczba sprzętu transportowego planowanego do zakupu w latach 2017 - 2020 r. – 89 szt.

2) Stopień zabezpieczenia potrzeb sprzętu transportowego

– lądowego – 69,23%

– pływającego – 60 %

Miernik – liczba posiadanego sprzętu transportowego / normatywna liczba sprzętu transportowego

liczba posiadanego sprzętu transportowego (lądowego) – 387 szt.

normatywna liczba sprzętu transportowego (lądowego) – 559 szt.

liczba posiadanego sprzętu transportowego (pływającego) – 3 szt.

normatywna liczba sprzętu transportowego (pływającego) – 5 szt.

3) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację „Programu”:

– lądowy – 0,9%

– pływający – 0%

Miernik – liczba zakupionego sprzętu w ramach „Programu” / normatywna liczba sprzętu transportowego

liczba zakupionego sprzętu transportowego lądowego w ramach „Programu ...” – 75 szt.

normatywna liczba sprzętu transportowego lądowego – 559 szt.

liczba zakupionego sprzętu transportowego pływającego w ramach „Programu ...” – 1 szt.

normatywna liczba sprzętu transportowego pływającego – 5 szt.

4) Stopień nowoczesności sprzętu transportowego (w latach):

– lądowy – 8 lat 11 miesięcy

– pływający – 5 lat

Miernik – średni wiek sprzętu transportowego liczony jako średnia arytmetyczna lat produkcji całości sprzętu transportowego.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r wyniósł 19.581 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 10.932 tys. zł, tj. 55,8% planu, w tym ze środków własnych 9.783 tys. zł oraz ze środków rezerwy celowej 1.149 tys. zł. Kwotę 6.321 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej - 375 szt.;

• Sprzęt techniki specjalnej - 153 szt.;

- Sprzęt noktowizyjny - 30 szt. - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy w sprzęt optoelektroniczny pozwalający prowadzić skuteczniejszą obserwację na ochronianych obiektach, co w konsekwencji podwyższyło poziom zadań ochronnych w szczególności w terenie o znacznym ograniczeniu widoczności;

- Sprzęt termowizyjny - 16 szt. - zakup pozwolił doposażyć funkcjonariuszy w sprzęt optoelektroniczny pozwalający prowadzić skuteczniejszą obserwację na ochronianych obiektach przez większą liczbę zespołów ochronnych zarówno w dzień jak i w warunkach ograniczonej widoczności;
- Aparat powietrzny - 3 szt. - zakup pozwolił na wyposażenie funkcjonariuszy w specjalistyczne środki ochrony przeciw zagrożeniom biochemicznym;
- Ciężkie ubranie gazoszczelne - 3 szt. - zakup pozwolił na wyposażenie funkcjonariuszy w specjalistyczne środki ochrony przeciw zagrożeniom biochemicznym;
- Spektrometr do analizy ciał stałych i cieczy - 1 szt. - zakup pozwolił na wyposażenie funkcjonariuszy w specjalistyczne urządzenia umożliwiające analizowanie na podstawie zarejestrowanego widma składu pierwiastkowego substancji;
- Podręczny spektrometr do identyfikacji substancji narkotycznych - 1 szt. - zakup pozwolił na wyposażenie funkcjonariuszy w specjalistyczne urządzenia umożliwiające analizowanie na podstawie zarejestrowanego widma składu pierwiastkowego substancji;
- Wykrywacz materiałów wybuchowych - 7 szt. - zakup pozwolił na modernizację sprzętu wykorzystywanego w zadaniach realizowanych przez funkcjonariuszy SOP z zakresu rozpoznania zagrożeń materiałami wybuchowymi - realizacji zabezpieczenia pirotechnicznego;
- Urządzenie rtg do kontroli bagażu - 9 szt. - zakup pozwolił na modernizację sprzętu wykorzystywanego w zadaniach realizowanych przez funkcjonariuszy SOP z zakresu rozpoznania zagrożeń materiałami wybuchowymi (realizacji zabezpieczenia pirotechnicznego), zakup stanowi uzupełnienie wyposażenia w ochronianych obiektach oraz miejscach pobytu osób ochronianych oraz pozwolił na wycofywanie przestarzałych urządzeń;
- Miernik gazowy - 10 szt. - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy w niezbędny sprzęt do realizacji zadań z zakresu rozpoznania pirotechniczno-biologicznego;
- Kamera termowizyjna - 2 szt.;
- Analizator widma;
- Videoendoskop;
- Zagłuszarka telekomunikacyjna - 2 szt.;
- Przenośne urządzenie RTG - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy w niezbędny sprzęt do realizacji zadań z zakresu rozpoznania pirotechniczno-biologicznego;
- Urządzenie do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń - zakup pozwolił na eliminację zagrożeń biologicznych w postaci grzybów oraz wirusów w trakcie realizacji zadań statutowych SOP;
- Spektrofotometr - zakup pozwolił na zmodernizowanie użytkowanego w chwili obecnej urządzenia służącego do analizy jakościowej oraz ilościowej prób wody pobieranej cyklicznie z ujęć zaopatrujących obiekty ochroniane przez SOP;
- Mętnościomierz - zakup pozwolił na zmodernizowanie wyposażenia laboratoriów SOP;
- P-h metr laboratoryjny - zakup pozwolił na zmodernizowanie wyposażenia laboratoriów SOP;
- Kamera inspekcyjna - 4 szt. - zakup pozwolił na wyposażenie funkcjonariuszy realizujących zadania ochronne w urządzenia do sprawnej inspekcji miejsc trudnodostępnych;
- Poligraf wraz z niezbędnym ukompletowaniem - 3 szt. - zakup w związku z koniecznością realizacji nowego zadania określonego w ustawie o Służbie Ochrony Państwa tj. prowadzenie badań psychofizjologicznych;
- Depozytor na broń i wyposażenie - zakup pozwolił na zmodernizowanie systemu deponowania broni palnej krótkiej służbowej w nowoczesny system depozytora z kontrolą dostępu i przechowywania w indywidualnych skrytkach ok. 600 jednostek broni palnej;

- Wielofunkcyjna lornetka noktowizyjna - zakup pozwolił doposażyć funkcjonariuszy SOP w urządzenie umożliwiające prowadzenie skutecznej obserwacji zarówno w świetle dziennym jak i w warunkach nocnych z wykorzystaniem kanału noktowizyjnego oraz szybką lokalizację celu z wykorzystaniem cyfrowego kompasu, laserowego dalmierza oraz GPS;
 - Lekki wielofunkcyjny lokalizator celu - 3 szt. - zakup pozwolił doposażyć funkcjonariuszy SOP w urządzenia umożliwiające prowadzenie skutecznej obserwacji w świetle dziennym, w warunkach nocnych z wykorzystaniem kanału termowizyjnego lub kamery LLCMOS, z funkcją rejestrowania i przetwarzania obrazu oraz szybką lokalizację celu z wykorzystaniem cyfrowego kompasu, laserowego dalmierza oraz GPS;
 - Zestawy fotograficzne - 5 szt.;
 - System łączności kamuflowanej;
 - System Rozpoznania Elektronicznego - system lokalizacji;
 - Cyfrowe kamery wideo - 5 szt.;
 - Szyfratory - 2 szt.;
 - System certyfikacji;
 - Matryca audio;
 - Kamera kamuflowana - 6 szt.;
 - Rejestrator audio - 5 szt.;
 - Kamera IP - 10 szt.;
 - Mobilny rejestrator video - 2 szt.;
 - Dron - 5 szt. - zakup pozwolił na usprawnienie pracy zespołów zadaniowych oraz zwiększenie zdolności sprawdzania miejsc trudnodostępnych i wysoko położonych;
 - Bezprzewodowa transmisja wizji - 2 szt.;
 - System wizualizacji danych;
 - Komputer multimedialny;
 - Materiały ochronne techniki ochronnej wg potrzeb
 - Komunikator internetowy;
 - System wykrywania dronów - zakup umożliwia szybsze reagowanie na zagrożenie w przypadku identyfikacji w czasie rzeczywistym nieautoryzowanego lotu dronem;
- Broń palna długa i akcesoria - 122 szt.:
 - 9 mm pistolet maszynowy wraz z niezbędnym uкомплекowaniem - 97 szt. - zakup pozwolił na wymianę mocno wyeksploatowanych pistoletów maszynowych na broń nowej generacji, co jednocześnie podniosło komfort i bezpieczeństwo jej użytkowania, pozwolił również na doposażenie obiektów ochraniających;
 - 5,56 mm karabinek szturmowy wraz z niezbędnym uкомплекowaniem - 25 kpl - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy w broń automatyczną służącą zabezpieczeniu działań ochronnych na terenie RP jak i poza granicami kraju, jak również umożliwił wymianę zużytych jednostek broni intensywnie użytkowanych od roku 2005;
 - Kamizelki i hełmy kuloodporne - 100 szt.:
 - Zintegrowana kamizelka kuloodporna ciężka - 100 szt. - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy oraz obiektów kamizelką oraz wymianę kamizelek, których okres eksploatacji zakończył się zgodnie z PN-V-87000 sierpień 2011 „Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kuloodporne i odłamkoodporne. Wymagania i badania”;

W ramach wydatków niewygasających zaplanowano realizację nw. zadań:

- Analizator płynów – 4 szt. - zakup pozwolił na uzupełnienie wyposażenia w ochronianych obiektach oraz miejscach pobytu osób ochronianych oraz pozwolił na wycofywanie przestarzałych urządzeń – 466 tys. zł;
- Analizator gazów – 4 szt. - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy w niezbędny sprzęt do realizacji zadań z zakresu rozpoznania pirotechniczno-biologicznego – 245 tys. zł;
- Ręczny skaner RTG - 1 szt. - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy w niezbędny sprzęt do realizacji zadań z zakresu rozpoznania pirotechniczno-biologicznego – 227 tys. zł;
- Wykrywacze materiałów wybuchowych - 41 szt. – 3.141 tys. zł,
- Urządzeń RTG do kontroli bagażu – 19 szt. – 1.121 tys. zł,
- 5,56 mm karabinków szturmowych wraz z uzupełnieniem 25 szt. – 393 tys. zł,
- Urządzeń noktowizyjnych – 20 szt. – 581 tys. zł.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiały się następująco:

- 1) Stopień zabezpieczenia potrzeb sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – w tym sprzęt optoelektroniczny – 72,10%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba posiadanego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej / normatywna liczba sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej.

- 2) Stopień nowoczesności sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – w tym sprzęt optoelektroniczny (w procentach).

- grupa sprzęt uzbrojenia – 38%,
- grupa techniki specjalnej – 54,60%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba nowoczesnego sprzętu / liczba całego sprzętu (za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2017 i nowszy).

Sprzęt informatyki i łączności

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r wyniósł 6.820 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 6.558 tys. zł, tj. 96,2% planu - całość ze środków własnych. Kwotę 84 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

Łącznie zakupiono 804 szt. sprzętu informatyki i łączności w tym:

- Sprzęt elektroniczny i łączności – zakupiono 332 szt. radiotelefonów nasobnych cyfrowych;
- Sprzęt informatyczny - zakupiono 472 szt. sprzętu w tym:;
 - Zakup stacji roboczych - 370 szt.;
 - Zakup serwerów, oprogramowanie - 27 szt. - zakup pozwolił na zapewnienie ciągłości przetwarzanych danych w systemach teleinformatycznych SOP;
 - Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących - 60 szt. - zakup pozwolił na rozbudowę i modernizację Systemu Wydruku Poufnego w Systemie T.I. BASTION oraz zapewnienie wydruku dla obiektów i dyżurek SOP;
 - Zakup szyfratorów K2 LITE - 3 szt.;
 - Zakup urządzeń sieciowych - 10 szt. - zakup pozwolił na rozbudowę i modernizację akredytowanych systemów informatycznych;
 - Bezpieczne Stanowisko Komputerowe - zakup pozwolił na rozbudowę i modernizację akredytowanych systemów informatycznych;

- System szkoleniowy do interpretacji i analizy obrazu RTG - RTG umożliwi funkcjonariuszom szkolenia z nauki analizy czytania i interpretacji obrazów.
- Systemy Informatyczne – zakupiono system do wykonywania kopii zapasowych danych BOR/SOP.
- Zakup elementów składowych Techniki ochronnej - zakupy pozwoliły na rozbudowę i modernizację systemów techniki ochronnej w obiektach ochraniających przez SOP.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających zaplanowano zakupy elementów składowych techniki ochronnej oraz serwery za łączną kwotę 84 tys. zł.

Wielkości mierników w tym przedsięwzięciu przedstawiają się następująco:

1) Stopień zabezpieczenia potrzeb poprzez realizację Programu:

- stacje robocze 23,7%,
- urządzenia wielofunkcyjne drukujące – 37,97%
- urządzenia sieciowe – 9,98%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba zakupionego sprzętu w ramach „Programu ...” / normatywna liczba sprzętu.

2) Wskaźnik procentowy liczby funkcjonariuszy SOP wyposażonych w radiotelefony cyfrowe (w procentach) – 66,74%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba funkcjonariuszy SOP wyposażonych w radiotelefony cyfrowe/liczba funkcjonariuszy SOP.

3) Stopień nowoczesności sprzętu łączności i informatyki – 29,82%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba nowoczesnego sprzętu (za sprzęt nowoczesny uważa się sprzęt zakupiony w roku 2017 i nowszy) ujętego w harmonogramie Programu /liczba posiadanego sprzętu wg. kategorii ujętych w Programie.

4) Wskaźnik procentowy stopnia modernizacji systemów informatycznych – 100%.

Algorytm liczony jako liczba systemów modernizowanych w ramach środków z Programu do całkowitej liczby systemów obsługiwanych (administrowanych oraz utrzymywanych) przez daną formację.

Wynajem osobiście i ochronne funkcjonariuszy

Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r wyniósł 14.267 tys. zł. Wydatkowano do dnia 31 grudnia 14.154 tys. zł, tj. 99,2% planu – całość ze środków własnych. Kwotę 86 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422).

W ramach wyposażenie osobistego i ochronnego funkcjonariuszy zrealizowano zakupy 7.132 szt. sprzętu w tym:

- Krótka broń palna i akcesoria - 1.623 kpl.;
 - Zakup 9 mm pistolet GLOCK 17 /19 - 300 szt. - zakup pistoletów pozwolił dokończyć wymianę broni osobistej funkcjonariuszy;
 - Zakup futerałów do pistoletu GLOCK 17/19 – 1.036 szt. - zakup pozwolił zaspokoić potrzebę posiadania szerokiej gamy różnorodnych futerałów i kabur dostosowanych do różnych modeli

- broni, modułów dodatkowych (oświetlenie taktyczne, laserowe wskaźniki celu) co pozwoli na pełne zabezpieczenie działań w zależności od potrzeb (mundur polowy, skryte noszenie;
- Futerały do pistoletów Glock z oświetleniem taktycznym - 252 szt. - zakup pozwolił na wyposażenie funkcjonariuszy w futerały umożliwiające przenoszenie pistoletu z zamontowanym oświetleniem taktycznym;
 - 9 mm pistolet GLOCK 26 /43v - 35 szt. - zakup pozwolił na wyposażenie funkcjonariuszy SOP w pistolety o małych gabarytach umożliwiające przenoszenie pistoletu z zachowaniem pełnego kamuflażu;
- Środki ochrony osobistej - 5.016 szt.;
 - Kamizelka kuloodporna lekka kamuflowana - 500 szt. - zakup pozwolił na wymianę kamizelek, których okres eksploatacji zakończy się zgodnie z Polską Normą - PN -V-87000 sierpień 2011 „Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo- i odłamkoodporne. Wymagania i badania”. Pozwoli to na wymianę kamizelek kamuflowanych typ męski i damski;
 - Hełm kuloodporny - 171 szt. - zakup pozwolił doposażyć funkcjonariuszy w hełmy oraz pozwolił na wycofanie z eksploatacji hełmów, których okres eksploatacji dobiega końca;
 - Tarcza balistyczna - 30 szt. - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy grup ochronnych;
 - Parasol ochronny - 72 szt. - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy grup ochronnych;
 - Kaptur ucieczkowy - 600 szt. - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy w niezbędne środki ochrony przeciwchemicznej oraz pozwolił na wycofanie z użytkowania kapturów, których okres eksploatacji dobiega końca;
 - Filtropochłaniacze do masek przeciwgazowych - 2.370 szt. - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy w niezbędne środki ochrony przeciwchemicznej oraz wycofanie z eksploatacji filtropochłaniaczy, których okres eksploatacji dobiega końca;
 - Indywidualne wyposażenie pirotechnika (drobny sprzęt) - 133 szt. - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy w niezbędne wyposażenie do realizacji zadań z zakresu rozpoznania pirotechniczno-biologicznego;
 - Testy do wykrywania materiałów wybuchowych - 700 szt. - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy w niezbędne wyposażenie do realizacji zadań z zakresu rozpoznania pirotechniczno-biologicznego;
 - Testy do żywności - 385 szt. - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy w niezbędne wyposażenie do realizacji zadań z zakresu rozpoznania sanitarnego w zakresie kontroli żywności;
 - Sygnalizator progowy - 34 szt. - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy w niezbędne wyposażenie do realizacji zadań z zakresu rozpoznania pirotechniczno-biologicznego;
 - Lornetka pryzmatyczna - 21 szt. - zakupione lornetki ze względu na zastosowanie nowoczesnych elementów optycznych posiadają zdecydowanie lepszą sprawność i umożliwiają skuteczniejszą obserwację w trudnych warunkach oświetlających.
- Odzież ochronna i specjalna:
 - Kombinezon ochronny - 493 szt. - zakup pozwolił na doposażenie funkcjonariuszy w niezbędne środki ochrony przeciwchemicznej oraz wycofanie z eksploatacji kombinezonów, których okres eksploatacji dobiega końca;
 - Przedmioty zaopatrzenia mundurowego z grupy umundurowania polowego i specjalnego - zakupy pozwoliły na doposażenie funkcjonariuszy w elementy umundurowania wg potrzeb zgodnie z normami należności.

Ponadto, w ramach wydatków niewygasających zaplanowano zakup 10 tłumików do pistoletów maszynowych i masek przeciwgazowych na łączną kwotę 86 tys. zł.

Mierniki w tym przedsięwzięciu przedstawiają się następująco:

- 1) Wyposażenie zakupione w latach 2017-2020/wyposażenie zaplanowane do zakupu w latach 2017-2020 – 94,79%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba wyposażenia osobistego i umundurowania zakupiona w latach 2017-2020 / liczba wyposażenia osobistego i umundurowania planowana do zakupu w latach 2017-2020, wyrażona w procentach.

- 2) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie osobiste - ujęte w harmonogramie Programu – 85,68%.

Algorytm liczenia wartości miernika - liczba posiadanego wyposażenia osobistego /normatywna liczba wyposażenia osobistego.

- 3) Stopień zabezpieczenia potrzeb funkcjonariuszy w wyposażenie ochronne – ujęte w harmonogramie Programu – 64,09%.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

W ramach Programu na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 ujęto środki w łącznej wysokości 53.048 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 39.792 tys. zł i rezerwach celowych 13.256 tys. zł.

W latach 2017-2020 wydatkowano środki w wysokości 46.478 tys. zł (87,6 %).

Środki finansowe pozwoliły na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w latach 2017-2020 w łącznej kwocie średnio 609 zł na etat wraz z nagrodą roczną. Wzrosty uposażeń następowały w 2017 (I etap podwyżek) i 2019 roku (II etap podwyżek), natomiast w roku 2018 i 2020 dokonywane były wypłaty nagród rocznych jako skutku dokonanych podwyżek.

Podwyżkami zostali - co do zasady – objęci wszyscy funkcjonariusze, tj. 2.660 osoby.

Realizacja przedsięwzięcia w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

2017 rok

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 7.282 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 6.118 tys. zł oraz z rezerwy celowej 1.164 tys. zł.

W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 7.150 tys. zł (98,2%), z tego: w budżecie formacji 6.118 tys. zł (100,0%) oraz z rezerwy celowej 1.032 tys. zł (88,7%). Wynika to z niepełnego zatrudnienia funkcjonariuszy w stosunku do limitu kalkulacyjnego.

Przeciętne uposażenie ówczesnych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu stanowiło określany przez Radę Ministrów „wskaźnik” wielokrotności kwoty bazowej.

Natomiast uposażenie funkcjonariuszy składało się z uposażenia zasadniczego, dodatku specjalnego oraz innych dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami funkcjonariusza, warunkami albo miejscem pełnienia służby.

W celu realizacji podwyżek uposażeń Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, ustaliła nową wysokość wielokrotności na poziomie 3,31 czyli o 0,18 wyższą od obowiązującej w 2016 roku.

W konsekwencji przeciętnie miesięcznie uposażenie wzrosło o 253 zł, a z uwzględnieniem nagrody rocznej w 2018 r. łącznie o kwotę 274 zł, tj. z 4.768 zł do 5.042 zł.

I tak:

- 1) pozostałą kwotę z 253 zł, tj. 23 zł przeznaczono na podwyższenie stawek uposażenia zasadniczego wg stanowiska służbowego, co spowodowało również „automatyczny” wzrost dodatku specjalnego, który relacjonowany jest do tego składnika uposażenia,
- 2) podwyższono stawki uposażenia zasadniczego wg stopnia służbowego z uwzględnieniem wysługi lat o 200 zł.

Podwyżką objęci zostali wszyscy funkcjonariusze, tj. 2.114 osób.

2018 rok

W ramach Programu na 2018 rok ujęto na ten cel środki w wysokości 7.844 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 7.282 tys. zł i rezerwie celowej 562 tys. zł.

W 2018 roku realizacja przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych uposażeń przeciętnie o 253 zł na etat, których wzrost nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie w 2018 roku tych wydatków zostały ujęte w budżecie formacji.

Wydatkowano jedynie środki będące w ramach budżetu formacji w wysokości 7.250 tys. zł (92,4%). Nie rozdysponowano środków w wysokości 32 tys. zł, z tytułu niższych wypłat podwyżek pod koniec roku spowodowanych absencją chorobową funkcjonariuszy.

Nie uruchamiano środków z rezerwy celowej, zgodnie bowiem z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa w odniesieniu do funkcjonariuszy tej formacji nastąpiła zmiana zasady wypłaty nagród rocznych.

Na etapie opracowywania projektu ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji w rezerwie celowej skalkulowano środki na wypłatę nagród rocznych w 2018 roku, które zgodnie z ustawą o Biurze Ochrony Rządu – która straciła moc z dniem 31 stycznia 2018 roku - wypłacane były w czerwcu danego roku za rok bieżący, czyli w zasadzie „z góry” wobec innych służb, gdzie funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje, czyli nagroda roczna za rok 2017 wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni.

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa zmieniła termin wypłaty nagród rocznych funkcjonariuszom na pierwszy kwartał roku następnego, co oznacza, że za 2018 rok nagrody roczne wypłacane będą w pierwszym kwartale 2019 roku, a za 2017 rok wypłacono nagrody już w czerwcu 2017 roku. Tym samym w 2018 roku nie wystąpiły wydatki na nagrody roczne, dlatego też nie uruchamiano środków z rezerwy celowej na ten cel.

2019 rok

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 18.548 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 7.844 tys. zł oraz z rezerwy celowej 10.704 tys. zł.

Z uwagi na niepełne zatrudnienie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w stosunku do limitu kalkulacyjnego, na realizację tego przedsięwzięcia wnioskowano o przyznanie rezerwy celowej na mniejszą kwotę o 1 195 tys. zł, niż zapisaną dla formacji w Programie.

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 15.269 tys. zł (82,3%), z tego: w budżecie formacji 7.801 tys. zł (99,5%) oraz z rezerwy celowej 7.468 tys. zł (69,8%). Kwota 15.269 tys. zł obejmuje zarówno finansowanie wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 roku o 309 zł, jak również

finansowanie tzw. skutków przechodzących wzrostu uposażeń od dnia 1 stycznia 2017 roku o 253 zł (I etap podwyżek).

Kwota podwyżki 309 zł wynika z załącznika Nr 7 do ustawy o ustanowieniu Programu, w którym zapisano od 1 stycznia 2019 roku wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,22 w stosunku do grudnia roku poprzedniego.

W 2019 r. na bieżąco realizowane były wydatki związane ze skutkami wdrożenia podwyżek w 2017 r., a mianowicie dotyczy także sfinansowania wzrostu tzw. wydatków relacjonowanych do uposażeń, tj. nagród motywacyjnych, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, nagród rocznych, a także świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku uprawnionym funkcjonariuszom po zwolnieniu ze służby.

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu podwyżek Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, podwyższyła wielokrotności kwoty bazowej z uwzględnieniem wzrostu o 0,22 wynikającego z załącznika Nr 7.

Podwyższenia uposażeń dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa dokonano w drodze wydania przez Ministra SWiA rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Rozporządzeniem tym podwyższono uposażenia zasadniczego wg. stanowiska służbowego o jednakową kwotę, co pociągnęło za sobą wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu indywidualnej wysługi lat oraz dodatku specjalnego i dodatku uzasadniony szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.

Podwyżkami uposażeń zostali objęci – co do zasady – wszyscy funkcjonariusze.

2020 rok

W ramach Programu na 2020 rok, na realizację przedsięwzięcia *Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy* ujęto środki w wysokości 19.374 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 18.548 tys. zł i rezerwie celowej 826 tys. zł.

Środki w kwocie 18.548 tys. zł ujęta w planie finansowym Służby Ochrony Państwa obejmuje tzw. skutki przechodzące; środki te przeznaczone zostały na finansowanie w 2020 r. skutków dwóch etapów wzrostu uposażeń funkcjonariuszy, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. o 253 zł, a z nagrodą roczną 274 zł (I etap podwyżki) i od dnia 1 stycznia 2019 r. o 309 zł na etat, a z nagrodą roczną 335 zł (II etap podwyżki). Środki te zostały zrealizowane w 86,6% (16.069 tys. zł). Realizacja wydatków na tym poziomie wynika z niepełnego zatrudnienia funkcjonariuszy w stosunku do limitu kalkulacyjnego.

Dodatkowo w 2020 roku, na realizację tego przedsięwzięcia ujęto również środki w rezerwie celowej poz. 36 w wysokości 826 tys. zł z przeznaczeniem na nagrody roczne z tytułu podwyższenia uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 roku (309 zł na etat, a z nagrodą roczną 335 zł). Zgodnie bowiem z art. 174 ustawy o Służbie Ochrony Państwa, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. Nagroda roczna za rok 2019 została wypłacona w pierwszym kwartale 2020 roku w wysokości 1/12 uposażenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków, pochodzące z rezerwy celowej zostały uruchomione w kwocie 740 tys. zł i wydatkowane w 100%.

Środki z rezerwy celowej zostały uruchomione w kwocie niższej o 86 tys. zł od kwoty ujętej w ustawie o ustanowieniu Programu ..., z uwagi na niepełne zatrudnienie funkcjonariuszy SOP w stosunku do limitu kalkulacyjnego.

W ramach Programu modernizacji w roku 2020 w Służbie Ochrony Państwa na przedmiotowe przedsięwzięcie wydatkowano 16.809 tys. zł, co stanowi 86.8%.

Realizacją przedsięwzięcia w roku 2020 zostało objętych 2.660 funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

W ramach Programu na realizację przedsięwzięcia ujęto środki w łącznej wysokości 7.278 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 5.565 tys. zł i rezerwie celowej 1.713 tys. zł.

W latach 2017-2020 wydatkowano środki w wysokości 6.864 tys. zł (94,3 %).

Środki finansowe pozwoliły na wzrost wynagrodzeń pracowników w latach 2017-2020 w łącznej kwocie średnio 597 zł na etat wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Wzrosty wynagrodzeń następowały w 2017 (I etap podwyżek) i 2019 roku (II etap podwyżek), natomiast w roku 2018 i 2020 dokonywane były wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako skutku dokonanych podwyżek.

Podwyżkami zostali - co do zasady – objęci wszyscy pracownicy, tj. 300 osób przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu.

Realizacja przedsięwzięcia w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

2017 rok

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 1.077 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 858 tys. zł oraz z rezerwy celowej 219 tys. zł.

W roku 2017 wydatkowano środki w wysokości 1.050 tys. zł (97,5%), z tego: w budżecie formacji 844 tys. zł (98,4%) oraz z rezerwy celowej 206 tys. zł (94,1%). Wynika to z uwagi na niepełne zatrudnienie pracowników Służby Ochrony Państwa w stosunku do limitu kalkulacyjnego.

Realizując ww. przedsięwzięcie każdemu z pracowników, na podstawie aneksu do umowy o pracę zmieniono składniki wynagrodzenia, podwyższając wynagrodzenia średniomiesięcznie na pełen etat o 236 zł, pozostałe 14 zł przeznaczono na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzenia w należnościach stanowiących pochodne od wynagrodzenia tj. odpraw, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, nagród jubileuszowych.

Powyższą regulacją objęto wszystkich zatrudnionych pracowników.

2018 rok

W ramach Programu na 2018 rok ujęto na ten cel środki w wysokości 1.169 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 1.077 tys. zł i rezerwie celowej 92 tys. zł.

W 2018 roku realizacja tego przedsięwzięcia polegała na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń, których wzrost o 250 zł przeciętnie miesięcznie na etat nastąpił od 1 stycznia 2017 roku (tzw. skutki przechodzące). Środki na całoroczne sfinansowanie tych wydatków w roku 2018 zostały ujęte w budżecie formacji.

Ponadto w 2018 roku nastąpił wzrost wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu podwyższenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia

1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, czyli należność za 2017 rok wypłacana jest w pierwszym kwartale 2018 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni. Środki na sfinansowanie tych wydatków uruchomiono z rezerwy celowej.

Wydatkowano środki w wysokości 1.121 tys. zł (95,9%), z tego: w budżecie formacji 1.044 tys. zł (96,9%) oraz z rezerwy celowej 77 tys. zł (83,7%).

Nie rozdysponowano środków w wysokości 48 tys. zł, z tego: 33 tys. zł w ramach budżetu formacji i 15 tys. zł rezerwy celowej.

Niewydatkowanie w pełnej wysokości środków w ramach budżetu formacji wynika z niższych wypłat podwyżek pod koniec roku spowodowanych absencją chorobową pracowników i związanych z tym niższych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Niepełna realizacja wydatków z rezerwy celowej wynika z niższych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego od kwoty podwyżki wynagrodzeń w 2017 roku, spowodowanych w głównej mierze absencją chorobową pracowników i w konsekwencji niższą podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2019 rok

Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 2.461 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 1.169 tys. zł oraz z rezerwy celowej 1.292 tys. zł.

Z uwagi na niepełne zatrudnienie pracowników Służby Ochrony Państwa w stosunku do limitu kalkulacyjnego, na realizację tego przedsięwzięcia wnioskowano o przyznanie rezerwy celowej na mniejszą kwotę niż zapisaną dla formacji w ustawie o ustanowieniu Programu.

W roku 2019 wydatkowano środki w wysokości 2.200 tys. zł (89,4%), z tego: w budżecie formacji 1.123 tys. zł (96,1%) oraz z rezerwy celowej 1.077 tys. zł (83,4%). Niewydatkowanie w pełnej wysokości środków w ramach budżetu formacji wynika m.in. z niższych wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Realizacja przedsięwzięcia polegała na wdrożeniu II etapu podwyżek wynagrodzeń pracowników od dnia 1 stycznia 2019 roku w kwocie 300 zł, jak również finansowaniu tzw. skutków przechodzących wzrostu wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2017 roku o 250 zł (I etap).

W celu realizacji wdrożenia w 2019 roku II etapu podwyżek podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników dokonano poprzez:

- 1) zabezpieczenie w ramach średniej kwoty podwyżki 25 zł skutku wydatków relacjonowanych (nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty),
- 2) sfinansowanie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego – 175 zł,
- 3) pozostałą kwotę przeznaczono na zwiększenie dodatku z tytułu wieloletniej pracy – 55 zł,
- 4) sfinansowanie wzrostu wynagrodzenia z tytułu premii – 45 zł.

Zwiększeniu uległo wynagrodzenie zasadnicze w równych kwotach dla każdego pracownika, które wzrastało zgodnie z indywidualną wysługą lat. Podwyżkami wynagrodzeń zostali – co do zasady – objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu odpowiednich proporcji podwyżki do wymiaru etatu.

2020 rok

W ramach Programu na 2020 rok na realizację przedsięwzięcia *Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych* ujęto środki w wysokości 2.571 tys. zł, z tego: w budżecie formacji 2.461 tys. zł i rezerwie celowej 110 tys. zł, które wydatkowano w całości.

Środki w kwocie 2.461 tys. zł ujęte w planie finansowym Służby Ochrony Państwa obejmują tzw. skutki przechodzące; środki te przeznaczone zostały na finansowanie w 2020 r. skutków dwóch etapów wzrostu wynagrodzeń pracowników Służby Ochrony Państwa, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. o 250 zł, a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 271 zł (I etap podwyżki) i od dnia 1 stycznia 2019 r. o 300 zł na etat, a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 326 zł (II etap podwyżki).

Dodatkowo na realizację tego przedsięwzięcia ujęto również środki w rezerwie celowej poz. 36 w wysokości 110 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu podwyższenia wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który przysługuje to wynagrodzenie. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom Służby Ochrony Państwa zostało wypłacone w pierwszym kwartale 2020 roku w wysokości 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni.

Środki uruchomione z rezerwy celowej w kwocie 110 tys. zł, z tego: 92 tys. zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz w kwocie 18 tys. zł na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zostały wydatkowane w całości.

W ramach Programu modernizacji w roku 2020 w Służbie Ochrony Państwa na przedmiotowe przedsięwzięcie wydatkowano 2.493 tys. zł, co stanowi 97.0%.

Niewydatkowanie w pełnej wysokości środków wynika z niższych wypłat podwyżek związanych z mniejszym niż planowano zatrudnieniem pracowników i w związku z tym z niższych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego od kwoty podwyżki wynagrodzeń w 2019 roku.

Realizacją przedsięwzięcia w roku 2020 zostało objętych 300 pracowników Służby Ochrony Państwa.

Opracował: Departament Budżetu MSWiA

Aprobował: Władysław Budzeń, Dyrektor Departamentu Budżetu.